Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Шахтерское-Пржевальское" км.0-25

ТОО : "Караганды жолдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по 20 октября 2009 года

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Подготовительные работы										
	Снятие почвенно-растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м.	м3	43,3408	6286,0	272 440	3286,00	142 418	3000,00	130 022	6286,00	272 440
	Переустройство ВЛ-10кв на ПК 234+59,75	шт	205008,0000	1,0	205 008			1,00	205 008	1,00	205 008
	Разборка существующего основания и покрытия, погрузка материала, тр-т	м3	532,534	6701,0	3 568 510	2380,00	1 267 431	4321,00	2 301 079	6701,00	3 568 510
	Приготовление смеси на площадке для подстилающего слоя	м3	1541,597	7436,0	11 463 315	3520,00	5 426 421	3916,00	6 036 894	7436,00	11 463 315
	Рыхление откосов существующ. насыпи	м3	4,4304	15313,0	67 843	7552,00	33 458	7761,0	34 385	15313,00	67 843
	Разборка искусств. сооружений, тр-т	м3	37721,243	143,06	5 396 401	143,06	5 396 401		0	143,06	5 396 401
	Вывозка оставшегося грунта	м3	250,426	369,0	92 407	369,00	92 407		0	369,00	92 407
	Надвижка ранее разработанного грунта с уплотнением	м3	160,744	1039,0	167 013	1039,00	167 013		0	1039,00	167 013
	Вывозка грунта на засыпку русла и в резерв	м3	280,427	1627,0	456 255	1627,00	456 255		0	1627,00	456 255
	Разборка существующего основания и покрытия, погрузка материала, тр-рт (на пересечениях и примыканиях)	м3	622,614	17,0	10 584	17,00	10 584		0	17,00	10 584
	Разборка дор. знаков, сигнальн.столбиков	шт	1067,171	21,0	22 411	15,00	16 008	6,00	6 403	21,00	22 411
	ИТОГО : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				21 722 187		13 008 396		8 713 791		21 722 187

	Земляные работы									
	Устройство насыпи бульдозерами из грунтов 2 гр. с перемещением грунта до 30м.	м3	44,6719	2543,5	113 623			2543,5	113 623	2543,5	113 623
	Устройство насыпи бульдозерами из грунтов 3 гр. с перемещ.грунта до 30м.	м3	49,7903	1 287	64 080	764,0	38 040	523	26 040	1287,0	64 080
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 1,0м3, погрузка грунта , тр-рт	м3	212,9976	42 911,5	9 140 047	14643,1	3 118 943	28 268,4	6 021 104	42911,5	9 140 047
	Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	110,7488	45 455,0	5 034 087	13669,20	1 513 848	31785,8	3 520 239	45455,00	5 034 087
	Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	116,9428	1287,0	150 505	764,0	89 344	523	61 161	1287,00	150 505
	Планировка верха земляного полотна, откосов, механизированным способом,	м2	22,0643	85 000	1 875 466	50000,0	1 103 215	35 000	772 251	85000,0	1 875 466
	Устройство насыпи технологических съездов уплотнение, планировка	м3	411,4189	650	267 422	650,0	267 422		0	650,0	267 422
	Засыпка размывов и оврагов камнем	м3	2224,1657	1 087,0	2 417 668	587,0	1 305 585	500,0	1 112 083	1087,00	2 417 668
	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	25,8805	9 403,0	243 349	4385,0	113 491	5 018,0	129 858	9403,0	243 349
	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога, стройплощадка		351 738,1214	28,70	10 094 884	10,0	3 517 381	15,22	5 353 500	25,22	8 870 881
	ИТОГО : ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**29 401 131**		**11 067 269**		**17 109 859**		**28 177 128**
	Дорожная одежда										
Устройство новой д.о. - Тип 1											
	Доп. слой основания из материала от разборки сущ. основания с добавлением несортированного щебня Н=10см	м3	236,7101	6 026,00	1 426 415	2110,0	499 458	3916,0	926 957	6026,0	1 426 415

Уст-во основания из фракционного щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3403	53 421,00	41 472 875	18705,0	14 521 445	34716	26 951 430	53421,0	41 472 875
Подгрунтовка основания, устр-во покрытия из к/з пористой горячей а/б смеси Н=6см	м2	1237,9969	25 323,00	31 349 795	25323,0	31 349 795		0	25323,0	31 349 795
Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6194	38 973,00	12 300 635	38973,0	12 300 635	0,00	0	38973,0	12 300 635
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2544	12 833,00	2 261 873	10640,0	1 875 346	2 193,00	386 527	12833,0	2 261 873
Устройство новой д.о. - Тип 1А										
Доп. слой основания из материала от раз-борки сущ. основания с добавлением несортированного щебня Н=10см	м3	236,7099	453,00	107 230	453,0	107 230		0	453,0	107 230
Уст-во основания из фракционного щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3402	2 862,00	2 221 886	2862,0	2 221 886		0	2862,0	2 221 886
Подгрунтовка основания, устр-во покрытия из к/з пористой горячей а/б смеси Н=6см	м2	1238,0011	23 153,00	28 663 439	23153,0	28 663 439		0	23153,0	28 663 439
Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6122	28 088,00	8 864 915	28088,0	8 864 915	0,00	0	28088,0	8 864 915
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2234	9 693,00	1 708 133	9693,0	1 708 133		0	9693,0	1 708 133
Устройство новой д.о.- Тип 1Б										
Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6052	17 150,00	5 412 629	17150,0	5 412 629		0	17150,0	5 412 629
Устройство новой д.о.- Тип 1В										
Доп. слой основания из материала от раз-борки сущ. основания с добавлением несортированного щебня Н=19см	м3	236,7095	957,00	226 531	957,0	226 531		0	957,0	226 531

	Уст-во основания из фракционного щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3427	4 433,00	3 441 527	4433,0	3 441 527		0	4433,0	3 441 527
	Подгрунтовка основания, устр-во покрытия из к/з пористой горячей а/б смеси Н=6см	м2	1 238,0142	4 004,00	4 957 009	4004,0	4 957 009		0	4004,0	4 957 009
	Устр-во двойной поверхностной обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2	315,6179	4 004,00	1 263 734	4004,0	1 263 734		0	4004,0	1 263 734
	Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2576	1 716,00	302 458	1716,0	302 458		0	1716,0	302 458
	Присыпные обочины										
	Разработка грунта экскаватором 1,0м3 погрузка, тр-т, работа на отвале	м3	217,1778	2 972,30	645 518	804,8	174 784	1 084,8	235 595	1889,6	410 379
	Уплотнение грунта с поливом доставка воды	м3	110,7492	2 921,60	323 565	671,5	74 368	1 125,1	124 604	1796,6	198 972
	Планировка верха зем. полотна, откосов насыпи и выемки мех.способом,	м2	22,0643	22 452,40	495 396	5206,0	114 867	8 623,2	190 264	13829,2	305 131
	Заготовка материалов				-15 272 000		-15 272 000				-15 272 000
	Итого по дорожной одежде:				**132 173 563**		**102 808 189**		**28 815 377**		**131 623 566**
	Искусственные сооружения										
	Укрепит.работы на трубе д=1,5н б/ф ПК142+62,8	шт	505 408	1	505 408		505 408				505 408
	Укрепит. работы на трубе д=1,5к б/ф ПК147+59,9	шт	704 149	1	704 149		704 149				704 149
	Укрепит. работы на трубе д=1,5н б/ф ПК151+57	шт	499 753	1	499 753		499 753				499 753
	Укрепит. работы на трубе д=1,0к б/фунд. ПК165+47,9	шт	480 265	1	480 265		480 265				480 265

Укрепительные работы на трубе д=2*1,5к б/ф ПК175+76,6	шт	928 872	1	928 872		928 872				928 872
Укрепительные работы на трубе д=1,5к б/ф ПК181+37,2	шт	754 185	1	754 185		754 185				754 185
Укрепительные работы на трубе д=2*1,5к б/ф ПК190+84	шт	946 699	1	946 699		946 699				946 699
Стр-во ж/б трубы 2*(4*2,5) ф. ПК234+44 Укрепительные работы	шт	10 901 360 2 546 526	1	10 901 360 2 546 526		10 901 360 2 546 526				10 901 360 2 546 526
Итого по искусственным сооружениям:				**18 267 217**		**18 267 217**		**0**		**18 267 217**
Пересечения и примыкания										
Земляные работы:										
Разработка грунта, погрузка транспорт (для зем.полотна, присыпных обочин)	м3	160,910	2952,00	475 006	550,0	88 501	2402,00	386 505	2952,00	475 006
Устройство корыта, уплотнение	м3	178,375	48,00	8 562		0	48	8 562	48,00	8 562
Срезка грунта 3 гр. с перемещ. в насыпь до 20м		52,729	140	7 382	140,0	7 382		0	140,00	7 382
Уплотнение грунта	м3	110,749	2882	319 179	520,0	57 589	2362	261 590	2882,00	319 179
Планировка верха зем.полотна, откосов	м2	22,064	7816	172 452	2715,0	59 904	5101	112 548	7816,00	172 452
Дорожная одежда:										
Дорожная одежда съездов капит.типа	м2	2841,678	2071	5 885 115			2071	5 885 115	2071,00	5 885 115
Укрепление обочин	м2	176,366	954	168 253			954	168 253	954,00	168 253
Дорожная одежда серповидного профиля	км	3105613,971	0,124	385 096			0,124	385 096	0,12	385 096
Итого по пересечениям и примыканиям				**7 421 045**		**213 376**		**7 207 669**		**7 421 045**
Объездная дорога										
Разборка съездов на врем.объездной	м3	287,011	2 604	747 377	1800,0	516 620	804	230 757	2604,00	747 377
Разборка металлических труб д=1,0м на объездной дороге	шт.	20817,143	4	83 269	4,0	83 269		0	4,00	83 269

	Разборка металлических труб д=0,5м на объездной дороге	шт.	7775,875	6	46 655	4,0	31 104	2	15 551	6,00	46 655
	Итого по временной объездной дороге:				877 301		630 993		246 308		877 301
	Итого по объекту	тенге			209 862 444		145 995 440		62 093 004		208 088 444

	Общий объем выполненных работ	тенге			209 862 444		145 995 440		62 093 004		208 088 444

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ Абдукаримов К.Д.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Куратор

_____ Кожанов М.Ж.

Гл.инженер ТОО "Номад Travel"

_____ Кенжетаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары":

_____ Мананбаев С.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.