Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Шахтерское-Пржевальское" км.0-25

ТОО : "Караганды жолдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2008г.

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Восстановление оси трассы		70191,371	23,572	**1 654 551**	23,572	**1 654 551**		**0**	23,572	**1 654 551**
	Подготовительные работы										
	Снятие почвенно-растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м.	м3	43,3408	11284,0	489 058	11284,0	489 058	0,00	0	11284,00	489 058
	Разборка существующего основания и покрытия, погрузка материала, тр-т	м3	532,534	9800,0	5 218 833	9800,00	5 218 833		0	9800,00	5 218 833
	Приготовление смеси на площадке для подстилающего слоя	м3	1541,597	11516,0	17 753 031	11516,00	17 753 031		0	11516,00	17 753 031
	Рыхление откосов существующ. насыпи	м3	4,4304	27340,0	121 127	27340,0	121 127	0,00	0	27340,00	121 127
	Нарезка уступов на откосах насыпи	м3	1131,091	1614,0	1 825 581	1614,00	1 825 581		0	1614,00	1 825 581
	Разборка искусств. сооружений, тр-т	м3	37721,243	525,69	19 829 680	525,69	19 829 680	0,00	0	525,69	19 829 680
	Вывозка оставшегося грунта	м3	250,426	565,0	141 491	565,00	141 491		0	565,00	141 491
	Надвижка ранее разработанного грунта с уплотнением	м3	160,7440	7179,0	1 153 981	7179,00	1 153 981	0,00	0	7179,00	1 153 981
	Вывозка грунта на засыпку русла и в резерв	м3	280,427	1225,0	343 523	1225,00	343 523	0,00	0	1225,00	343 523
	Перемещение грунта с расчистки русла на засыпку оврагов	м3	1931,602	108,0	208 613	108,00	208 613		0	108,00	208 613
	ИТОГО : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**47 084 918**		**47 084 918**		**0**		**47 084 918**
	Земляные работы										
	Устройство насыпи бульдозерами из грунтов 3 гр. с перемещ.грунта до 30м.	м3	49,7903	4 812	239 591	4812,0	239 591	0	0	4812,00	239 591
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 1,0м3, погрузка грунта , тр-рт	м3	212,9976	69 187,0	14 736 665	69187,0	14 736 665	0,0	0	69187,00	14 736 665
	Уплотнение грунта за 6 прох. с поливом	м3	110,7488	68 495	7 585 739	68495,0	7 585 739	0,0	0	68495,00	7 585 739

	Уплотнение грунта за 8 прох. с поливом	м3	116,9428	4812,0	562 729	4812,0	562 729	0	0	4812,00	562 729
	Планировка верха земляного полотна, откосов, механизированным способом,	м2	22,0643	234 450	5 172 975	196655	4 339 057	37 795	833 918	234450,00	5 172 975
	Устройство насыпи технологических съездов, уплотнение, планировка	м3	411,4189	4 778,0	1 965 760	4778,0	1 965 760	0,0	0	4778,00	1 965 760
	Засыпка размывов и оврагов камнем	м3	2224,1657	8 567,0	19 054 428	8567,0	19 054 428	0,0	0	8567,00	19 054 428
	Устройство водоотводных дамб	м3	400,2821	858	343 442	858,0	343 442		0	858,00	343 442
	Доведение резервного профиля до проектных отметок	м2	25,8805		0						
	Разборка существующей насыпи	м3	366,4182	6 054	2 218 296	6054,0	2 218 296	0	0	6054,00	2 218 296
	ИТОГО : ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**51 879 625**		**51 045 707**		**833 918**		**51 879 625**
	Дорожная одежда										
	Заготовка материалов - битум	тн	46000	332	15 272 000			332	15 272 000	332,0	15 272 000
Устройство новой д.о. - Тип 1											
	Доп.слой основания из материала от разборки сущ.основания с добавлением несортированного щебня Н=10см	м3	236,7101	3 990	944 473	3990,0	944 473		0	3990,00	944 473
	Устр-во основания из фр. щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3403	35 344	27 438 972	32616,0	25 321 115	2728	2 117 857	35344,00	27 438 972
	Подгрунтовка основания, устройство покрытия из к/з а/б смеси Н=6см	м2	1237,997	13 650	16 898 658	8750,0	10 832 474	4900	6 066 184	13650,00	16 898 658
	Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2544	5 850	1 031 088	1875,0	330 477	3 975	700 611	5850,00	1 031 088
Устройство новой д.о. - Тип 1А											
	Доп.слой основания из материала от разборки сущ.основания с добавлением несортированного щебня Н=14см	м3	236,7099	4 945,00	1 170 530	4945,0	1 170 530		0	4945,00	1 170 530
	Устр-во основания из фр. щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3402	31 088,0	24 134 864	31088,0	24 134 864		0	31088,00	24 134 864
	Подгрунтовка основания, устройство покрытия из к/з а/б смеси Н=6см	м2	1238,0011	4 935,00	6 109 535	2800,0	3 466 403	2 135,00	2 643 132	4935,00	6 109 535

Устр-во двойной поверхн. обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2			0						
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,2234	2 100,00	370 069			2100	370 069	2100,00	370 069
Устройство новой д.о.- Тип 1Б (тип местности по характеру увлаж.1, грунт зем.полотна - суглинок легкий пылев.)										
Доп.слой основания из материала от разборки сущ.основания с добавлением несортированного щебня Н=12см	м3	236,7106	2 581,00	610 950	2581,0	610 950		0	2581,0	610 950
Устр-во основания из фр. щебня, устроенного по способу заклинки Н=15см	м2	776,3400	18 988,0	14 741 144	18988,0	14 741 144		0	18988,0	14 741 144
Подгрунтовка основания, устройство покрытия из к/з а/б смеси Н=6см	м2	1 237,9918	17 150,0	21 231 559	17150,0	21 231 559		0	17150,0	21 231 559
Устр-во двойной поверхн. обработки фр. щебнем с добавлением битума	м2			0						
Укрепление обочин дресвяно-щебенистым грунтом Н=10см.	м2	176,224	7 168,00	1 263 175	7168,0	1 263 175		0	7168,0	1 263 175
Присыпные обочины										
Разработка грунта экск.емк.ковша 1,0м3 погрузка грунта , тр-рт, работа на отвале	м3	217,1778	4069	883 696	3329,1	723 006	739,9	160 690	4069,0	883 696
Уплотнение грунта с поливом	м3	110,7492	3999	442 886	3271,9	362 360	727,1	80 526	3999,0	442 886
Планировка верха зем.полотна, откосов насыпи и выемки механизир.способом	м2	22,0643	29683	654 935	24750,9	546 110	4932,1	108 825	29683,00	654 935
Итого по дорожной одежде:				**133 198 534**		**105 678 640**		**27 519 894**		**133 198 534**
Искусственные сооружения										
Стр-во новой ж/б трубы 3*1,5к фунд. ПК91+65,89 (без укрепительных работ)	шт	8 622 133	0,8	6 897 706				6 897 706		6 897 706
Стр-во новой ж/б трубы 3*1,5к фунд. ПК94+95,6 (без укрепительных работ)	шт	9 077 454	0,8	7 261 963				7 261 963		7 261 963
Стр-во новой ж/б трубы д=1,5н б/ф ПК106+81 (без укрепительных работ)	шт	2 566 576	0,8	2 053 271		1 231 963		821 308		2 053 271

	Стр-во новой ж/б трубы д=1,5н б/ф ПК142+62,8 (без укрепительных работ)	шт	2 539 091	1	2 539 091		2 539 091				2 539 091
	Стр-во новой ж/б трубы д=1,5к б/ф ПК147+59,9 (без укрепительных работ)	шт	2 871 368	1	2 871 368		2 871 368				2 871 368
	Стр-во новой ж/б трубы д=1,5н б/ф ПК151+67 (без укрепительных работ)	шт	3 041 116	1	3 041 116		3 041 116				3 041 116
	Стр-во новой ж/б трубы 2*(4*2,5) фунд. ПК157+26,8 (без укрепительных работ)	шт	11 781 379	1	11 781 379		11 781 379				11 781 379
	Стр-во новой ж/б трубы д=1,0к б/фунд. ПК163+30,7 (без укрепительных работ)	шт	1 900 901	1	1 900 901		1 900 901				1 900 901
	Стр-во новой ж/б трубы д=1,0к б/фунд. ПК165+47,9 (без укрепительных работ)	шт	1 730 670	1	1 730 670		1 730 670				1 730 670
	Стр-во новой ж/б трубы д=2*1,5к б/ф ПК175+76,6 (без укрепительных работ)	шт	5 105 893	1	5 105 893		5 105 893				5 105 893
	Стр-во новой ж/б трубы д=1,5к б/ф ПК181+37,2 (без укрепительных работ)	шт	5 439 145	1	5 439 145		5 439 145				5 439 145
	Стр-во новой ж/б трубы д=2*1,5к б/ф ПК190+84 (без укрепительных работ)	шт	6 314 282	1	6 314 282		6 314 282				6 314 282
	Стр-во новой ж/б трубы 2*(4*2,5) фунд. ПК234+44 (без укрепительных работ)	шт		1							
	Итого по искусственным сооружениям:				**56 936 785**		**41 955 808**		**14 980 977**		**56 936 785**
	Временная объездная дорога										
	Снятие растит. грунта с перемещ. до 20м.	м3	42,815	71478	3 060 331	57863,1	2 477 408	13614,9	582 923	71478,00	3 060 331
	Срезка грунта с перемещ. до 20м. в бурты	м3	50,725	10520	533 627	7142,3	362 294	3377,7	171 333	10520,00	533 627
	Разработка грунта экскават.емк. 0,65м3, погрузка, тр-рт (насыпь)	м3	233,296	10520,0	2 454 274	7361,7	1 717 457	3158,3	736 817	10520,0	2 454 274
	Разработка грунта экскаватором емк. 1,0м3 погрузка , транспорт (насыпь)	м3	239,133	4584	1 096 186	3246,0	776 227	1338,00	319 959	4584,0	1 096 186
	Нарезка кюветов в грунт.2 гр. с перемещением до 20м и складированием в бурты	м3	678,769	3143	2 133 371	1984,44	1 346 976	1158,56	786 395	3143,00	2 133 371

	Нарезка кюветов в грунт.3 гр. с перемещением до 20м и складированием в бурты	м3	1054,830	2 582,0	2 723 571	1770,09	1 867 143	811,91	856 427	2582,0	2 723 570
	Разработка грунта экскаватором емк. 0,65м3 погрузка , транспорт (насыпь)	м3	225,933	5725,00	1 293 466	3981,33	899 514	1743,67	393 953	5725,0	1 293 467
	Уплотнение грунта за 8 прох., полив водой	м3	115,520	12628,00	1 458 787	8943,08	1 033 105	3684,92	425 682	12628,00	1 458 787
	Планировка верха зем.полотна, откосов механизированным способом	м2	25,348	204300,33	5 178 605	144025,03	3 650 746	60275,30	1 527 858	204300,3	5 178 604
	Планировка откосов кюветов мех.способом	м2	53,6877	44106,23	2 367 962	27575,52	1 480 466	16530,71	887 496	44106,23	2 367 962
	Устройство покрытия серповид.профиля объездной дороги (несортиров. щебень)	км	2652935,042	24	63 670 441	17,0	45 099 895	7,00	18 570 545	24,0	63 670 440
	Устройство съездов на объездной дороге (засыпка резервов из ранее привез.грунта)	м3	151,645	310	47 010	168,5	25 552	141,50	21 458	310,0	47 010
	Устройство насыпи съездов из грунтов 2гр. с перемещением до 20м., уплотнение	м3	144,319	3488	503 385	1889,3	272 662	1598,70	230 723	3488,0	503 385
	Планировка верха зем.полотна, откосов механизированным способом	м2	21,797	6836,9	149 023	3703,32	80 721	3133,58	68 303	6836,9	149 024
	Устройство покрытия серповид.профиля на съездах (несортированный щебень)	км	2662134,83	0,534	1 421 580	0,43	1 144 717	0,104	276 862	0,53	1 421 579
	Устройство металлических труб д=1,0м на объездной дороге	шт.	551441,571	7	3 860 091	6,0	3 308 650	1,00	551 442	7,0	3 860 092
	Устройство металлических труб д=0,5м на объездной дороге	шт.	247109,875	8	1 976 879	6,0	1 482 660	2	494 220	8,0	1 976 880
	Итого по временной объездной дороге:				**93 928 589**		**67 026 193**		**26 902 396**		**93 928 589**
	Итого по объекту	**тенге**			**384 683 002**		**314 445 817**		**70 237 185**		**384 683 002**

14	Оформление земельного участка	тенге		2 858 486		1 429 243		1 429 243		2 858 486
	Общий объем выполненных работ	тенге		387 541 488		315 875 060		71 666 428		387 541 488

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ Абдукаримов К.Д.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Кожанов М.Ж.

Гл.инженер ТОО "Жол инжиниринг консалт"

_____ Кенжетаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления

ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник

ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары"

_____ Мананбаев С.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.