Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по ул. Вокзальная 6 в г.Уральск ЗКО

АКТ №1
выполненных работ
ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №64/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	332,74	625,87	--	208253	--	--	224913	467819
		НР - 108%, СП - 8%			625,87	--	208253	--		34653	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	337,23	36,04	34,26	12155	11552	--	2768	16117
		НР - 72%, СП - 8%			1,79	9,61	603	3241		1194	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП	м3 грунта	220,2	22,98	22,98	5061	5061	--	1371	6947
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,65	--	1904		515	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110,102	3488,71	990,15	384113	109018	262158	37527	455372
		НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	12937	21810		33731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	1101,02	1455,42	152,82	1602448	168256	1403490	87688	1825347
		НР - 108%, СП - 8%			27,89	45,86	30702	50491		135211	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,770714	67890,05	1626,03	52324	1253	51071	635	57196
		НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	588		4237	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1101,02	1707,91	90,72	1880439	99888	1739820	74152	2110958
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	40731	27928		156367	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1101,02	788,52	0,08	868174	90	867648	471	938137
		НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	436	--		69492	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,330306	67890,05	1626,03	22424	537	21887	272	24513
		НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	252		1816	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1101,02	2097,29	90,72	2309160	99888	2168541	74152	2573977
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	40731	27928		190665	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	337,23	1455,42	152,82	490812	51535	429873	26858	559083
		НР - 108%, СП - 8%			27,89	45,86	9404	15465		41414	
12	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	337,23	-620,47	-75,21	-209240	-25364	-183876	-8502	-235160
		НР - 108%, СП - 8%			--	-23,34	--	-7872		-17419	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,168615	67890,05	1626,03	11447	274	11173	139	12513
		НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	129		927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	337,23	2097,29	90,72	707270	30595	664200	22712	788380
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	12475	8554		58399	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	337,23	491,80	0,04	165851	15	165769	72	179197
		НР - 108%, СП - 8%			0,20	--	67	--		13274	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
16	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	5,6238	12137,16	962,90	68257	5415	54127	10258	84796
		НР - 91%, СП - 8%			1549,71	454,73	8715	2557		6281	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,6238	1114,59	990,15	6268	5568	39	1917	8840
		НР - 108%, СП - 8%			117,50	198,09	661	1114		655	
18	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	80,34	1071,65	120,61	86096	9690	701	73516	172381
		НР - 94%, СП - 8%			942,31	31,16	75705	2503		12769	
19	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	80,34	2863,00	--	230013	--	230013	--	248414
		СП - 8%			--	--	--	--		18401	
		Песчанное покрытие детской площадки сеч IV-IV									
20	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	12,8	3138,02	866,87	40167	11096	20635	11852	56180
		НР - 93%, СП - 8%			659,10	336,49	8436	4307		4161	
		Бортовой камень 300.30.15									
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	294	2206,97	27,51	648848	8087	455044	203759	920815
		НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	185717	2949		68209	
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,642	44259,00	--	559522	--	559522	--	604284
		СП - 8%			--	--	--	--		44762	
		Бортовой камень 100.20.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	93	1995,55	27,51	185586	2558	124281	64454	270044
		НР - 108%, СП - 8%			631,69	10,03	58747	933		20003	
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,488	44259,00	--	65857	--	65857	--	71126
		СП - 8%			--	--	--	--		5269	
		Наращивание горловин									
25	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)**	люк	2	11522,01	247,80	23044	496	15825	4999	30287
		НР - 72%, СП - 8%			3361,65	110,10	6723	220		2243	
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,03	17117,75	8147,80	514	244	16	344	926
		НР - 99%, СП - 8%			8479,02	3101,42	254	93		69	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)**	шт.	2	4586,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12258395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				701298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165095			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9136986		
		- Накладные расходы	Тенге							916327	
		- Сметная прибыль	Тенге							908032	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											127487,31
ИТОГО											12385882,31
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											200651,29
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											12586533,60
Непредвиденные работы и затраты 2%											251730,67
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											12838264,27
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							13478843,59
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №64/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							12130959,23
НДС 12%											1455715,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО с НДС 12%											13586674,34

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**