Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО

АКТ №1
выполненных работ
ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках № 71/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	387,51	625,87	--	242532	--	--	261934	544823
					625,87	--	242532	--		40357	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	1919,2	36,04	34,26	69176	65744	--	15752	91723
		НР - 22%; СП - 8%			1,79	9,61	3433	18445		6794	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800	м2 основания	1535,36	1455,42	152,82	2234596	234631	1957151	122281	2545426
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	42814	70409		188550	
4	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1535,36	-620,47	-75,21	-952638	-115479	-837159	-38706	-1070652
		НР-108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-35839		-79308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,76768	67890,05	1626,03	52118	1248	50870	633	56971
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	586		4220	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1535,36	2097,29	90,72	3220098	139293	3024007	103404	3589382
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	56798	38946		265880	
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1535,36	491,80	0,04	755094	66	754724	329	815856
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	304	--		60434	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
8	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	0,7	12137,16	962,90	8496	674	6737	1277	10555
		НР - 97%; СП - 8%			1549,71	454,73	1085	318		782	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7	1114,59	990,15	780	693	5	239	1100
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	82	139		82	
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	10	1071,65	120,61	10716	1206	87	9151	21456
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	9423	312		1589	
11	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	10	2863,00	--	28630	--	28630	--	30920
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
		Бортовой камень 300.30.15									
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	411	2206,97	27,51	907063	11306	636132	284846	1287262
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	259625	4122		95353	
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,673	44259,00	--	782189	--	782189	--	844764
		СП - 8%			--	--	--	--		62575	
		Наращивание горловин									
14	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)	люк	8	522,01	247,80	92176	1982	63301	19997	121147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 22%; СП - 8%			3361,65	110,10	26893	881		8974	
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,335	17117,75	8147,80	5734	2730	164	3841	10341
		НР - 90%; СП - 8%			8479,02	3101,42	2840	1039		766	
16	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)	шт.	15	4586,00	--	68790	--	68790	--	74293
		СП - 8%			--	--	--	--		5503	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8975367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					344094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6535628		
		- Накладные расходы	Тенге							784978	
		- Сметная прибыль	Тенге							664841	

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										93343,82
ИТОГО										9068710,82
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%										146913,12
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.										9215623,93
Непредвиденные работы и затраты 2%										184312,48
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										9399936,41
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%		К=*1,0498961								9868956,57
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № № 71/д-ок от 31. 05. 2019года)		К=*0,9								8882060,91
НДС 12%										1065847,31
ИТОГО с НДС 12%										9947908,22

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**