Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование - Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Мендалиева, Казахстан, Щурихина в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

АКТ № 2
выполненных работ
26 СЕНТЯБРЯ 2019г. (Договор № 76 от 26.07.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1527,7200**		**150,48**	**229885**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,008	12,222	771,00	9423
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	35,443	1572,00	55717
		Итого оплата труда:				**42,64**	**65140**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	8,861	4179,00	37029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	8,861	1572,00	13929
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	26,582	6885,00	183019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	26,582	1572,00	41787
		Итого эксплуатация машин:				**144,04**	**220049**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,045832	9020,47	413
		Итого материалов:				**0,27**	**413**
		Накладные расходы	%	72		30,70	46900
		Сметная прибыль	%	8		14,49	22143
		Сметная стоимость:				**195,67**	**298928**
2	**4102-0202-1110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2856,8000**		**227,00**	**648494**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,16	51879
		Сметная стоимость:				**245,16**	**700373**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1527,7200**		**18,25**	**27884**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,00332	5,072	771,00	3911
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	5,637	1561,79	8804
		Итого оплата труда:				**8,32**	**12715**
3. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,122218	3067,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,122218	1101,00	135
3. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	5,515	4179,00	23047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	5,515	1572,00	8670
		Итого эксплуатация машин:				**15,33**	**23422**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,061109	9020,47	551
		Итого материалов:				**0,36**	**551**
		Накладные расходы	%	72		5,99	9155
		Сметная прибыль	%	8		1,94	2963
		Сметная стоимость:				**26,18**	**40002**
4	**1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1527,7200**		**111,60**	**170489**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00107	1,635	15720,00	25697
		Итого оплата труда:				**16,82**	**25697**
4. 2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0107	16,347	9418,00	153952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	16,347	1572,00	25697
		Итого эксплуатация машин:				**100,77**	**153952**
4. 3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0012	1,833	9020,47	16537
		Итого материалов:				**10,82**	**16537**
		Накладные расходы	%	72		12,11	18502
		Сметная прибыль	%	8		9,90	15119
		Сметная стоимость:				**133,60**	**204110**
5	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1413,6000**		**59,09**	**83530**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	19,776	1549,13	30636
		Итого оплата труда:				**21,67**	**30636**
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	18,009	4179,00	75261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	18,009	1572,00	28310

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,767	723,00	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,767	3957,00	6992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,767	1316,00	2325
		Итого эксплуатация машин:				**59,09**	**83530**
		Накладные расходы	%	72		15,60	22058
		Сметная прибыль	%	8		5,98	8447
		Сметная стоимость:				**80,67**	**114035**
6	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1413,6000**		**29,25**	**41348**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	1,767	6580,00	11627
		Итого оплата труда:				**8,22**	**11627**
6. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	8,835	723,00	6388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	8,835	3957,00	34960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	8,835	1316,00	11627
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**41348**
		Накладные расходы	%	72		5,92	8371
		Сметная прибыль	%	8		2,81	3978
		Сметная стоимость:				**37,99**	**53697**
7	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1413,6000**		**74,11**	**104769**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,0122	17,246	645,00	11124
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,246	1101,00	18988
		Итого оплата труда:				**21,30**	**30111**
7. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,246	5430,00	93645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,246	1101,00	18988
		Итого эксплуатация машин:				**66,25**	**93645**
		Накладные расходы	%	72		15,34	21680
		Сметная прибыль	%	8		7,16	10116
		Сметная стоимость:				**96,61**	**136565**
8	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4089,6000**		**40,76**	**166672**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=748)	чел-ч	0,0279	114,1	748,00	85347
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	10,224	1572,00	16072
		Итого оплата труда:				**24,80**	**101419**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	5,889	9418,00	55463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	5,889	1572,00	9258
8. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,472	4179,00	6153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,472	1572,00	2314
8. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	2,863	6885,00	19710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	2,863	1572,00	4501
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**81325**
		Накладные расходы	%	72		17,86	73022
		Сметная прибыль	%	8		4,69	19175
		Сметная стоимость:				**63,30**	**258869**
9	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**371,7300**		**5240,05**	**1947885**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	53,529	816,00	43680
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	50,444	1400,54	70648
		Итого оплата труда:				**307,56**	**114328**
9. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,762	9418,00	54265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,762	1572,00	9058
9. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	15,947	4262,00	67967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	15,947	1101,00	17558
9. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	26,318	8360,00	220023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	26,318	1572,00	41372
9. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,416	5430,00	13120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,416	1101,00	2660
		Итого эксплуатация машин:				**956,00**	**355375**
9. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	408,903	3787,77	1548831
9. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	18,587	--	--
		Итого материалов:				**4166,55**	**1548831**
		Накладные расходы	%	108		332,16	123474
		Сметная прибыль	%	8		445,78	165709
		Сметная стоимость:				**6017,99**	**2237068**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1597,2000**		**6521,30**	**10415813**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	229,997	816,00	187677
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	228,4	1385,25	316390
		Итого оплата труда:				**315,59**	**504067**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	24,757	9418,00	233158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	24,757	1572,00	38918
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	76,027	4262,00	324026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	76,027	1101,00	83706
10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	113,082	8360,00	945364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	113,082	1572,00	177765
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	14,535	5430,00	78922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	14,535	1101,00	16003
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**1581469**
10. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1948,584	4437,41	8646666
10. 8	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	111,804	--	--
		Итого материалов:				**5413,64**	**8646666**
		Накладные расходы	%	108		340,84	544393
		Сметная прибыль	%	8		548,97	876816
		Сметная стоимость:				**7411,11**	**11837022**
11	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,9600**		**69181,71**	**412323**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,457	1316,00	4549
		Итого оплата труда:				**763,28**	**4549**
11. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,728	5607,00	9691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	3,456	1316,00	4548
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**9691**
11. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	6,139	65588,04	402632
		Итого материалов:				**67555,68**	**402632**
		Накладные расходы	%	108		824,34	4913
		Сметная прибыль	%	8		5600,48	33379
		Сметная стоимость:				75606,54	**450615**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**7744,0000**		**3085,49**	**23894039**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	0,050654	392,265	1030,00	404033
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01427	110,507	2027,99	224107
		Итого оплата труда:				**81,11**	**628140**
12. 3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	73,188	5234,00	383068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	73,188	1572,00	115052
12. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,309683	4347,00	1346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,309683	1572,00	487
12. 5	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,619365	120,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	6,194	3362,00	20823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	6,194	1316,00	8151
12. 7	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	21,987	6114,00	134431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	21,987	1316,00	28935
12. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	45,11	8422,00	379920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	45,11	1572,00	70913
12. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,516138	2478,00	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,516138	1101,00	568
		Итого эксплуатация машин:				**118,92**	**920942**
12.10	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	113,55	17826,54	2024208
12.11	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	1207,762	16935,06	20453522
12.12	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,061937	218211,00	13515
12.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	1,548	40425,00	62595
12.14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,216778	65588,04	14218
12.15	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,018581	54214,00	1007
		Итого материалов:				**2914,39**	**22569065**
		Накладные расходы	%	108		87,60	678391
		Сметная прибыль	%	8		253,85	1965794
		Сметная стоимость:				**3426,94**	**26538225**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4430**		**69181,71**	**30650**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,256962	1316,00	338
		Итого оплата труда:				**763,28**	**338**
13. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,128481	5607,00	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,256962	1316,00	338
		Итого эксплуатация машин:				**1626,03**	**720**
13. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,456329	65588,04	29930
		Итого материалов:				**67555,68**	**29930**
		Накладные расходы	%	108		824,34	365
		Сметная прибыль	%	8		5600,48	2481
		Сметная стоимость:				**75606,54**	**33497**
14	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2109,7628**		**2247,68**	**4742068**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,0336	70,888	1101,00	78048
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	35,507	1507,18	53516
		Итого оплата труда:				**62,36**	**131564**
14. 3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,321	3390,00	24818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,321	1316,00	9634
14. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	21,309	5234,00	111529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	21,309	1572,00	33498
14. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,063293	4347,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,063293	1572,00	100
14. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,822807	5430,00	4468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,822807	1101,00	906
14. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,954	120,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	5,907	8422,00	49752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,907	1572,00	9286
14. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,084391	2478,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,084391	1101,00	93
		Итого эксплуатация машин:				**90,72**	**191405**
14.10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	203,803	21861,66	4455474

1	2	3	4	5	6	7	8
14.11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,013081	218211,00	2854
14.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,316464	40425,00	12793
14.13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,022785	65588,04	1494
		Итого материалов:				**2119,96**	**4472616**
		Накладные расходы	%	108		67,35	142089
		Сметная прибыль	%	8		185,20	390733
		Сметная стоимость:				**2500,23**	**5274890**
15	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**2109,7628**		**1058,95**	**2234143**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1101)	чел-ч	0,00036	0,759515	1101,00	836
		Итого оплата труда:				**0,40**	**836**
15. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	1,519	120,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**182**
15. 3	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	102,113	21861,66	2232349
15. 4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,011815	65588,04	775
		Итого материалов:				**1058,47**	**2233124**
		Накладные расходы	%	108		0,43	903
		Сметная прибыль	%	8		84,75	178804
		Сметная стоимость:				**1144,13**	**2413849**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45149992**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45149992**
Материалы -			Тенге				**39920365**
Всего заработная плата -			Тенге				**1661166**
Транспортные расходы -			Тенге				**648494**
Накладные расходы -			Тенге				**1694216**
Сметная прибыль -			Тенге				**3747537**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50591745**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1416**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1661166**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**50591745**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1416**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1661166**

РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1 -2Водопропускные сооружения

1	2	3	4	5	6	7	8
16	2104-0803-0502 РСНБ РК 2015	**Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**149696,22**	**598785**
		Сметная прибыль	%	8		11975,70	47903
		Сметная стоимость:				**161671,92**	**646688**
17	2104-0801-0404 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 14.170 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**8,0000**		**343791,51**	**2750332**
		Сметная прибыль	%	8		27503,32	220027
		Сметная стоимость:				**371294,83**	**2970359**
18	2104-0803-0209 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**165096,69**	**660387**
		Сметная прибыль	%	8		13207,74	52831
		Сметная стоимость:				**178304,43**	**713218**
19	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**72280,26**	**289121**
		Сметная прибыль	%	8		5782,42	23130
		Сметная стоимость:				**78062,68**	**312251**
				Средняя часть трубы			
		звенья средней части					
20	2104-0801-0227 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 8.200 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**20,0000**		**250805,76**	**5016115**
		Сметная прибыль	%	8		20064,46	401289
		Сметная стоимость:				**270870,22**	**5417404**
21	2104-0803-0604 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 42, размерами 2010 мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**20,0000**		**49538,34**	**990767**
		Сметная прибыль	%	8		3963,07	79261
		Сметная стоимость:				**53501,41**	**1070028**
22	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**50,0000**		**20084,82**	**1004241**
		Сметная прибыль	%	8		1606,79	80339
		Сметная стоимость:				**21691,61**	**1084580**
23	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**53369,46**	**426956**
		Сметная прибыль	%	8		4269,56	34156
		Сметная стоимость:				57639,02	**461112**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11736703**
				В том числе:			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11736703
		Местные материалы -	Тенге				11736703
		Сметная прибыль -	Тенге				938936
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12675640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12675640
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				56886696
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				824077
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3757056
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				837089
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				51657068
		- перевозка грузов	Тенге				648494
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				1694216
		ИТОГО:	Тенге				58580911
		Сметная прибыль	Тенге				4686473
		ИТОГО по смете:	Тенге				63267384
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							657980,79
ИТОГО							63925364,79
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ			1,440%				920525,25
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.							64845890,05
Непредвиденные работы и затраты 2%							1296917,80
ИТОГО							66142807,85
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019 год - 100 %			К=*1,0498961				69443076,00
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 76 от 26. 07. 2019года)			К=*0,9				62498768,40
НДС 12%							7499852,21
ИТОГО с НДС 12%							69998620,61

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Жаншин А. Г.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Кончубаев Р.А."
Эксперт **Бабаев Е.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор ТОО "Тоби" **Рахметов М.Н.**