Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терректинского района"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Терректинского района ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Терректинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор № 75 от 24.07.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	75 495 488,54		29 892 114,56	45 603 373,98	29 654 875,55		26689388,00	3202726,56	29892114,56
Всего к оплате:							**26689388,00**	3202726,56	**29892114,56**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терректинского района"

Руководителя отдела
Мусин С.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Терективского района ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

Август 2019г (Договор № 75 от 24.07.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
		Срезка ПРС									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1986,77	43,88	43,88	87187	87187	--	21649	117543
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	30068		8707	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1986,77	248,68	240,04	494064	476901	504	96546	637859
		НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	16659	117432		47249	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2384,124	141,00	--	336161	--		--	363054
					--	--	--	--		26893	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1986,77	18,14	15,33	36050	30460	504	11905	51792
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	5086	11450		3836	
		ПОДВОЗ ГРУНТА									
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1986,77	248,68	240,04	494064	476901	504	96546	637859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	16659	117432		47249	
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3476,8475	141,00	--	490235	--		--	529454
					--	--	--	--		39219	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1986,77	18,14	15,33	36050	30460	504	11905	51792
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	5086	11450		3836	
		Земляное полотно									
8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6397,71	1,34	1,34	8545	8545	--	2122	11520
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	2947		853	
9	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1919,313	8,66	8,66	16617	16617	--	4388	22685
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	6095		1680	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2559,084	66,17	66,17	169338	169338	--	44742	231206
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	62141		17126	
11	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2559,084	28,83	28,83	73775	73775	--	14937	95809
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,11	--	20745		7097	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2559,084	84,02	66,25	215001	169529	25335	39248	274590
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	20137	34374		20340	
		Тип1									
		Устройство дополнительного слоя									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1219,798089	1107,66	990,15	1351116	1207785	--	415758	1908224
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	143331	241630		141350	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1219,798089	1946,00	--	2373727	--	2373727	--	2563625
					--	--	--	--		189898	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	67,659165	99,00	--	6698	--	6698	--	7234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		536	
		Устройство основания									
16	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	5487,86	201,97	171,12	1108385	939057	16299	451767	1684964
		НР - 108%, СП - 8%			27,89	48,34	153029	265274		124812	
17	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	112,226737	7923,00	--	889172	--	889172	--	960306
					--	--	--	--		71134	
18	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1037,20554	5630,00	--	5839467	--	5839467	--	6306625
					--	--	--	--		467157	
		Устройство покрытия									
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,3023036	66013,39	1626,03	217996	5370	212626	2722	238376
		НР - 108%, СП - 8%			--	763,28	--	2521		17657	
20	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	3476,109	135,86	90,72	472260	315365	28301	234110	762880
		НР - 108%, СП - 8%			36,99	25,37	128594	88175		56510	
21	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	м2 покрытия	3476,109	0,85	0,08	2965	284	1303	1488	4810
		НР - 108%, СП - 8%			0,40	--	1378	--		356	
22	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	482,8315401	18670,00	--	9014465	--	9014465	--	9735622
					--	--	--	--		721157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23733341	4007574	18409409	1449833	27197829
							489958	1011733	--	2014652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23733341				
	Материалы		Тенге				285882				
	Всего заработная плата		Тенге					1501692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6698				
	Местные материалы		Тенге				18116832				
	Транспортные расходы		Тенге				826397				
		Накладные расходы	Тенге				1449833				
		Сметная прибыль	Тенге				2014654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27197828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1501692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27197828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1501692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				23733341	4007574	18409409	1449833	27197829
							489958	1011733	--	2014652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23733341				
	Материалы		Тенге				285882				
	Всего заработная плата		Тенге					1501692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6698				
	Местные материалы		Тенге				18116832				
	Транспортные расходы		Тенге				826397				
		Накладные расходы	Тенге				1449833				
		Сметная прибыль	Тенге				2014654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27197828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1501692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27197828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1501692			
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							282857,41				
ИТОГО							27480685,41				
Перевозка			К=0,04355787				1197000,12				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ			1,440%				395721,87				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.							29073407,40				
Непредвиденные работы и затраты 2%							581468,15				
ИТОГО							29654875,55				
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 75 от 24. 07. 2019года)			К=*0,9				26689388,00				
НДС 12%							3202726,56				
ИТОГО с НДС 12%							29892114,56				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководителя отдела **Мусин С.А.**

ТЕХНАДЗОР

ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг" **Яудин С.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**