Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терректинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Тоби"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Терректинского района ЗКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Терректинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за Август 2019г.

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках работ № 75 от 24.07.2019 года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	75 495 488,54		58 128 832,07	17 366 656,47	57 667 492,13		25211354,92	3025362,59	28236717,51
Всего к оплате:							**25211354,92**	3025362,59	**28236717,51**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терректинского района"

Руководитель отдела
Мусин С.А. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М.Н._____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

АКТ № 2
выполненных работ
Август 2019г. (Договор о государственных закупках работ № 75 от 24.07.2019 года)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
			Тип1									
			Устройство покрытия									
1	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9435153	66013,39	1626,03	62285	1534	60751	778	68107
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	720		5045	
2	23	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	993,174	135,86	90,72	134932	90104	8087	66889	217966
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	36741	25193		16146	
3	24	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**	м2 покрытия	993,174	0,85	0,08	847	81	372	425	1374
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	394	--		102	
4	25	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	137,9518686	18670,00	--	2575561	--	2575561	--	2781606
						--	--	--	--		206045	
5	21	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	4469,283	135,86	90,72	607192	405469	36388	300998	980846
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	165335	113367		72655	
6	22	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	431,7327378	20305,00	--	8766333	--	8766333	--	9467640
						--	--	--	--		701307	
			Укрепление обочин									
7	26	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	1288,656	155,48	118,45	200357	152646	--	97040	321189
			НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	47711	42141		23792	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	147,551112	1946,00	--	287134	--	287134	--	310105
						--	--	--	--		22971	
9	28	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	67,2678432	7923,00	--	532963	--	532963	--	575600
						--	--	--	--		42637	
10	29	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,020592	99,00	--	893	--	893	--	964
						--	--	--	--		71	
			Призма щебеночная									
11	30	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	36,45	180,70	152,82	6587	5570	--	2903	10249
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	1016	1672		759	
12	31	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	36,45	53,72	53,72	1958	1958	--	656	2824
			НР - 108%; СП - 8%			--	16,67	--	608		209	
13	32	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,29	5630,00	--	41043	--	41043	--	44326
						--	--	--	--		3283	
			Тип2									
			Дополнительный слой									
14	33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	163,78824	1107,66	990,15	181421	162175	--	55826	256227
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	19246	32445		18980	
15	34	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	163,78824	1946,00	--	318732	--	318732	--	344230
						--	--	--	--		25499	
16	35	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	11,16738	99,00	--	1106	--	1106	--	1194
						--	--	--	--		88	
			Устройство основания									
17	36	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1861,23	201,97	171,12	375913	318485	5528	153219	571462
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	51900	89969		42331	
18	37	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,3685649	7923,00	--	200995	--	200995	--	217075
						--	--	--	--		16080	
19	38	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	234,51498	5630,00	--	1320319	--	1320319	--	1425945
						--	--	--	--		105626	
			Бортовые камни									
20	42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1940,8	2355,66	27,51	4571870	53387	3292499	1345085	6390312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	1225984	19465		473356	
21	43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	31,0528	48592,00	--	1508918	--	1508918	--	1629631
						--	--	--	--		120713	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				21697359	1191411	18957622	2023819	25618872
								1548327	325579	--	1897695	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				21697359				
Материалы				Тенге				3403624				
Всего заработная плата				Тенге					1873906			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1999				
Местные материалы				Тенге				15551999				
			Накладные расходы	Тенге				2023819				
			Сметная прибыль	Тенге				1897694				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				25618872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1905
			Сметная заработная плата	Тенге					1873906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25618872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1905
			Сметная заработная плата	Тенге					1873906			
РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-2 Пересечение с газопроводом												
Футляр												
22	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,61	1682,10	--	9437	--	--	6794	17529
			НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	9437	--		1298	
23	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,89	715,39	--	4214	--	--	3034	7827
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	4214	--		580	
24	3	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	363577,22	108260,90	4363	1299	96	3286	8260
			НР - 99%; СП - 8%			247328,00	29242,47	2968	351		612	
25	4	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	2758,00	--	33096	--	33096	--	35744
						--	--	--	--		2648	
26	5	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	2	450,00	--	900	--	900	--	972
						--	--	--	--		72	
27	6	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ковер. Установка	шт.	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
28	7	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
						--	--	--	--		33	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				53640	2102	34501	13735	72765
								17037	560	--	5390	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				19235				
Материалы				Тенге				96				
Всего заработная плата				Тенге					17597			
			Накладные расходы	Тенге				13735				
			Сметная прибыль	Тенге				2638				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				35608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17597			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34405				
		Сметная прибыль	Тенге				2752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					17597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21751000**	**1193513**	**18992123**	**2037554**	**25691637**
							1565364	**326139**	**--**	**1903085**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21716595				
	Материалы		Тенге				3403719				
	Всего заработная плата		Тенге					1891503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1999				
	Местные материалы		Тенге				15551999				
		Накладные расходы	Тенге				2037554				
		Сметная прибыль	Тенге				1900332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25654481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1925
		Сметная заработная плата	Тенге					1891503			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34405				
		Сметная прибыль	Тенге				2752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37157				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				25691638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1925
		Сметная заработная плата	Тенге					1891503			

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							267193,04				
ИТОГО							25958831,04				
Перевозка		К=0,04355787					1130711,39				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		1,440%					373807,17				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.							27463349,59				
Непредвиденные работы и затраты 2%							549266,99				
ИТОГО							28012616,58				
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 75 от 24. 07. 2019года)		К=*0,9					25211354,92				
НДС 12%							3025362,59				
ИТОГО с НДС 12%							28236717,51				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терактинского района"

Руководитель отдела **Мусин С.А.**

ТЕХНАДЗОР

ЗКОФ АО "НЦ Құрылыс Консалтинг" **Яудин С.К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**