1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	13741	
15	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	737,55	2650,77	117,09	1955077	86358	515503	1264204	3476823
					1834,74	28,36	1353216	20919	–	257542	
16	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом НР = 92 %	м2 кровли	13,2	4032,65	117,12	53231	1546	30724	19628	78688
					1587,95	28,33	20961	374	–	5829	
17	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,81	3987,65	193,83	3230	157	1919	1100	4676
					1424,69	83,95	1154	68	–	346	
18	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,81	19333		15660		15660	–	16913
					–		–		–	1253	
19	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	21,5	10097,07	64,19	217087	1380	197714	16700	252490
					836,88	26,19	17993	563	–	18703	
20	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	590,31	350,9	2,98	207141	1757	186662	17495	242607
					31,72	1,21	18722	717	–	17971	
21	2110-0102-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	33	455		15015		15015	–	16216
					–		–		–	1201	
22	2110-0102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	41	810		33210		33210	–	35867
					–		–		–	2657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2110-0102-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	236	517		122012		122012	–	131773
					–		–		–	9761	
24	2110-0102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	126	522		65772		65772	–	71034
					–		–		–	5262	
25	2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	114	858		97812		97812	–	105637
					–		–		–	7825	
26	1115-0108-1802	Карниз, парапет, фронтон и слуховое окно. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	174,83	2423,54	20,12	423707	3518	181743	191199	664098
					1363,87	3,16	238446	553	–	49192	
27	1112-0101-0716	Обшивка карниза, фронтона, парапета, стенки слухового окна и установка лобовой доски. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	194,78	3005,77	23,57	585464	4591	455672	116644	758277
					642,78	8,14	125201	1586	–	56169	
28	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	ой проекции	258	468,9	2,16	120975	558	–	112218	251848
					466,73	0,96	120417	247	–	18655	
29	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	54	1398,8	105,56	75535	5700	2625	63105	149731
					1244,63	25,59	67210	1382	–	11091	
30	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	30	1537		46110		46110	–	49799
					–		–		–	3689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	2068		49632		49632	–	53603
					–		–		–	3971	
32	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1962		3924		3924	–	4238
					–		–		–	314	
33	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1859		3718		3718	–	4015
					–		–		–	297	
34	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	60	780		46800		46800	–	50544
					–		–		–	3744	
35	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	995		47760		47760	–	51581
					–		–		–	3821	
36	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	827		1654		1654	–	1786
					–		–		–	132	

Итого по смете	**9 577 563**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 020 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 935 958
- перевозка грузов, тенге	2 066
Накладные расходы, тенге	2 735 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	709 449
Непредвиденные работы и затраты	191 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в ценах 2018г.					9 769 114				
		Итого с учетом ценовой скидки					**6 348 000**				
		НДС (12 %)					761 760				
		Всего по акту с учетом НДС					**7 109 760**				

Заказчик:

_____ **Махметов Б. С.**

Аким города Щучинска

Исполнитель:

_____ **Бектуров М. Б.**

Директор ТОО "СтройКровКомплект"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района" **Справка КС-3**

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"

Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту крыши здания аппарата акима города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		42	01.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту крыши здания аппарата акима города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области	**7 109 760**	**6 348 000**							**761 760**	**7 109 760**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Махметов Б. С.**
Аким города Щучинска

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Бектуров М. Б.**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"

'SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту крыши здания аппарата акима города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области
Договор №42 от 1 октября 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	750,75	462,24	15,08	347023	11325	–	312442	712222
					447,15	5,21	335698	3913	–	52757	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	750,75	139	18,32	104351	13755	–	67949	186084
					120,67	5,03	90596	3778	–	13784	
3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	750,75	198,66	11,55	149145	8672	–	102856	272161
					187,11	3,17	140473	2382	–	20160	
4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	81,2	69,74	0,04	5663	3	–	4075	10517
					69,7	–	5660	–	–	779	
5	1208-0101-0501	Решетки парапетные. Разборка НР = 72 %	м	30	115,87	0,27	3476	8	–	2497	6451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					115,6	–	3468	–	–	478	
6	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72 %	окно	1	2464	2	2464	2	–	1773	4576
					2462	–	2462	–	–	339	
7	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,69	430		1157		–	–	1250
					–		–		–	93	
8	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,69	338		909		–	–	982
					–		–		–	73	
	Раздел 2 Строительные работы										
9	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	ограждения	30	100,33	27,57	3010	827	211	1994	5404
					65,73	6,5	1972	195	–	400	
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18	84,11	2,83	1514	51	704	526	2203
					42,17	0,22	759	4	–	163	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	36	73,28	1,94	2638	70	1682	618	3516
					24,61	0,28	886	10	–	260	
12	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	конструкции	21,5	36455,86	1572,51	783801	33809	275151	438845	1320458
					22085,63	593,72	474841	12765	–	97812	
13	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,7603	63332		364811		364811	–	393996
					–		–		–	29185	
14	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,52	68158		171758		171758	–	185499