Форма 4

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по ул. Жукова 9 в г.Уральск ЗКО**

АКТ №2

выполненных работ

ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №69/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,7505308	3488,71	990,15	47972	13615	32741	4687	56871
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1616	2724		4213	
2	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	137,5053075	1455,42	152,82	200128	21013	175281	10951	227966
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	3834	6306		16886	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0962537	67890,05	1626,03	6535	157	6378	79	7143
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	73		529	
4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	137,5053075	1707,91	90,72	234846	12475	217284	9261	263636
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	5087	3488		19529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	137,5053075	788,52	0,08	108425	11	108359	59	117163
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	55	--		8679	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0412516	67890,05	1626,03	2801	67	2734	34	3061
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	31		227	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	137,5053075	2097,29	90,72	288389	12475	270827	9261	321461
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	5087	3488		23812	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
8	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	18,9028015	1455,42	152,82	27512	2889	24096	1505	31338
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	527	867		2321	
9	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	18,9028015	-886,38	-107,45	-16755	-2031	-14724	-681	-18831
		НР - 108%; СП - 8%			--	-33,35	--	-630		-1395	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0094514	67890,05	1626,03	642	15	627	8	701
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	7		52	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	18,9028015	2097,29	90,72	39645	1715	37231	1273	44191
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	699	479		3273	
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	18,9028015	983,61	0,09	18593	2	18584	8	20089
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	7	--		1488	
		МАФ									
13	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
					9983,00	77,00	39932	308		10737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	4	24499,00	214,00	97996	856	57208	36216	144949
		НР - 90%; СП - 8%			9983,00	77,00	39932	308		10737	
14	**86-010303-0103**	**Урна, тип 3**	**шт.**	**4**	**8839,00**	**447,00**	**35356**	**1788**	**13824**	**23468**	**63530**
					4936,00	**36,00**	**19744**	**144**		**4706**	
14.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	4	8839,00	447,00	35356	1788	13824	23468	63530
		НР - 118%; СП - 8%			4936,00	36,00	19744	144		4706	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1283268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65047			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17286			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						950450		
		- Накладные расходы	Тенге							96129	
		- Сметная прибыль	Тенге							95057	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**13345,99**
ИТОГО											**1296613,99**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**21005,15**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**1317619,13**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**26352,38**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											**1343971,52**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							**1411030,45**
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №69/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							**1269928,64**
НДС 12%											**152391,44**
ИТОГО с НДС 12%											**1422320,08**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**