Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по ул. Жукова 9 в г.Уральск ЗКО**

АКТ №1
выполненных работ
ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках №69/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	251,83	625,87	--	157613	--	--	170222	354063
		НР - 108%; СП - 8%			625,87	--	157613	--		26227	
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП**	м3 грунта	267,4	22,98	22,98	6146	6146	--	1665	8436
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65	--	2312		625	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	119,9444692	3488,71	990,15	418451	118763	285594	40882	496080
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	14094	23760		36747	
4	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	1199,444693	1455,42	152,82	1745697	183297	1528953	95527	1988523
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	33447	55005		147298	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,8396113	67890,05	1626,03	57001	1365	55636	692	62309
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	641		4615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1199,444693	1707,91	90,72	2048540	108818	1895350	80781	2299666
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	44372	30425		170346	
7	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1199,444693	788,52	0,08	945784	98	945211	513	1022001
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	475	--		75704	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3598334	67890,05	1626,03	24429	585	23844	297	26704
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	275		1978	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1199,444693	2097,29	90,72	2515585	108818	2362395	80781	2804075
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	44372	30425		207709	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
10	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	164,8871985	1455,42	152,82	239980	25198	210184	13132	273361
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	4598	7561		20249	
11	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	164,8871985	-886,38	-107,45	-146153	-17717	-128436	-5938	-164258
		НР - 108%; СП - 8%			--	-33,35	--	-5498		-12167	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0824436	67890,05	1626,03	5597	134	5463	68	6118
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	63		453	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,8871985	2097,29	90,72	345817	14959	324758	11105	385475
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	6100	4183		28554	
14	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	164,8871985	983,61	0,09	162184	14	162105	71	175235
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	65	--		12980	
		Бортовой камень 300.30.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	181	2206,97	27,51	399461	4979	280146	125443	566896
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	114336	1815		41992	
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,783	44259,00	--	344468	--	344468	--	372025
		СП - 8%			--	--	--	--		27557	
				Бортовой камень 100.20.8							
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	197	1995,55	27,51	393124	5419	263262	136532	572028
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	124443	1976		42372	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,152	44259,00	--	139504	--	139504	--	150665
		СП - 8%			--	--	--	--		11160	
				Наращивание горловин							
19	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)	люк	3	11522,01	247,80	34566	743	23738	7499	45430
		НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	10085	330		3365	
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,493	17117,75	8147,80	8439	4017	242	5652	15218
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	4180	1529		1127	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)	шт.	18	4586,00	--	82548	--	82548	--	89152
		СП - 8%			--	--	--	--		6604	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11549202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				558180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					565637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8804965		
		- Накладные расходы	Тенге							764924	
		- Сметная прибыль	Тенге							855495	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											120111,70
ИТОГО											11669313,70
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											189042,88
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											11858356,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты 2%											237167,13
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											12095523,71
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							12699043,18
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №69/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							11429138,86
НДС 12%											1371496,66
ИТОГО с НДС 12%											12800635,52

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**