Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Административно-хозяйственное управление города Степногорска" **Справка КС-3**
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт кровли актового зала"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		90	25.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли актового зала	**2 130 240**	**1 902 000**							**228 240**	**2 130 240**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Алпыспаева Б. Е.**
Директор КГУ "АХУ г. Степногорска"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Бектуров М. Б.**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Административно-хозяйственное управление города Степногорска"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт кровли актового зала"
Договор № 90 от 25 октября 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	704	29,02	2,02	20430	1422	22887	0,1741	123
		м2 кровли		27	0,32	19008	225	119	0,0028	2
2	Е57-2-8	Разборка цементной выравнивающей стяжки (частично)	180	361,12	194,21	65002	34958	51201	1,112	200
		м2		166,91	72,12	30044	12982	119	0,402	72
3	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки Т=30мм К=1,5 (частично)	180	227,62	14,18	40972	2552	15321	0,4277	77
		м2		69,3	2,23	12474	401	119	0,0124	2
4	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	704	54,54	0,42	38396	296	12634	0,093	65
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	10504	113	119	0,0008	1
5	Е12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	704	82,27	0,67	57918	472	17082	0,1237	87
		м2 кровли		20,22	0,17	14235	120	119	0,0032	2
6	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	88	132,81	1,75	11687	154	7539	0,4508	40
		м примыканий		71,79	0,19	6318	17	119	0,0045	–
7	99-1-1	Биполь ХПП с к=1,15 (нижний слой)	810	199		161190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	99-1-2	Биполь ХПП с к=1,15 (верхний слой)	810	220		178200				
		м2								
9	Е51-6-1	Погрузка строительного мусора вручную в автомобили с выгрузкой	30,3	112,5	–	3409	–	3068	0,83	25
		м3 грунта		112,5	–	3409	–	90	–	–
10	П7-5-1	Перевозка строительного мусора на 5 км, 1 класс груза	30,3	49,9	49,9	1512	1512	272	–	–
		т		–	9,98	–	302	90	0,18858	6
		Всего прямые затраты				**578 716**	**41 366**			**617**
						95 992	**14 160**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				441 358				
		Накладные расходы, тенге				130 004				
		- заработная плата, тенге				19 501				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 523				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**751 155**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года				**2 331 057,42**				
		- материалы, тенге				1 369 634				
		- сметная заработная плата, тенге				402 343				
		Налог (2 %)				46 621,15				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 377 678,57**				
		Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки				**1 902 000**				
		НДС (12 %)				228 240				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 130 240**				

Заказчик:

Алпыспаева Б. Е.

Директор КГУ "ЖАХУ г. Степногорска"

Исполнитель:

Бектуров М. Б.

Директор ТОО "СтройКровКомплект"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Административно-хозяйственное управление города Степногорска"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт кровли актового зала"

Справка КС-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года
доп. соглашение №1 от 06.11.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		90	25.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли актового зала	**2 530 239,99**	**357 142,85**							**42 857,14**	**399 999,99**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Алпыспаева Б. Е.**
Директор КГУ "АХУ г. Степногорска"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Бектуров М. Б.**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Административно-хозяйственное управление города Степногорск
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт кровли актового зала"
Договор № 90 от 25 октября 2018 года
Доп. соглашение №1 от 06.11.2018г. к Договору №90 от 25.10.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1211-0101-0209	Штукатурка стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	100	2290,05	12,71	229005	1271	38682	136559	394809
					1890,52	6,13	189052	613	–	29245	
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,38	430		1453		–	–	1569
					–		–		–	116	
3	4101-0201-1015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	3,38	760		2569		–	–	2775
					–		–		–	206	
4	4101-0201-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	4,85	7657		37136		–	–	40107
					–		–		–	2971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4101-0201-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=43,000;	т·км	208,55	32 / –		6674 / –		– / –	– / 534	7208

Итого	**446 468**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 682
- перевозка грузов, тенге	47 832
Накладные расходы, тенге	136 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 072
Всего	**446 468**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**446 468**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	**357 142,85**
НДС (12 %)	42 857,14
Итого	**399 999,99**

Заказчик:

Алпыспаева Б. Е.

Директор КГУ "АХУ г."Степногорск"

Исполнитель:

Бектуров М. Б.

Директор ТОО "СтройКровКомплект"