Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад Құлыншақ" при отделе образования **Справка КС-**

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт мягкой кровли крыши

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		21	17.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт мягкой кровли крыши	**1 979 040**	**1 767 000**							**212 040**	**1 979 040**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сауленова Г. Ш.**

И.о.заведующей ГККП "Детский сад Құлыншақ"
при отделе образования Жаксынского района

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Бектуров М. Б.**

Директор ТОО "СтройКровКомплект"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2) Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад Құлыншақ" при отделе образования Жаксынского района
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт мягкой кровли крыши
Договор №21 от 17 сентября 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	332	133,6	0,24	44354	78	–	31879	82331
					133,36	–	44276	–	–	6099	
2	1207-0101-0208	Разборка цементной стяжки НР = 72 %	м2	332	1520,87	503,39	504930	167127	–	297365	866479
					1017,48	226,52	337803	75204	–	64184	
3	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	332	554,07	96,71	183950	32109	90043	63337	267069
					186,14	21,22	61798	7046	–	19783	
4	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	332	254,43	21,44	84469	7118	73918	4662	96262
					10,34	4,92	3433	1634	–	7131	
5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сетками Вр-1 диам. 4 мм НР = 91 %	т	0,7238	12509,86	1237,54	9055	896	23	7727	18124
					11240,4	490,6	8136	355	–	1343	
6	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7238	250345		181200		181200	–	195696
					–		–		–	14496	
7	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	332	1535,4	13,24	509752	4395	466301	37210	590719
					117,64	4,18	39056	1389	–	43757	
8	1203-0101-1601	Вентшахты. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	2	52452,35	1303,71	104905	2607	44966	42032	158691
					28665,9	522,85	57332	1046	–	11755	
9	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	100 поверхности	17	1027,4	26,63	17466	453	5650	9389	29004
					668,43	21,96	11363	373	–	2148	
10	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	25,76	70		1803		–	–	1947
					–		–		–	144	
11	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	25,76	141		3632		–	–	3923
					–		–		–	291	

Итого по смете	**2 310 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	563 197
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	862 101
- перевозка грузов, тенге	5 435
Накладные расходы, тенге	493 601
Сметная прибыль (8 %), тенге	171 131
Непредвиденные работы и затраты	46 205
Итого по акту в ценах 2018г.	2 356 450
Итого с учетом ценовой скидки	**1 767 000**
НДС (12 %)	212 040
Всего по акту с учетом НДС	**1 979 040**

Заказчик:

_____ Сауленова Г. Ш.

И.о.заведующей ГКП "Детский сад Құлыншақ" при отделе образования Жаксынского района

Исполнитель:

_____ Бектуров М. Б.

Директор ТОО "СтройКровКомплект"