Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО

АКТ № 2

выполненных работ

АВГУСТ 2019г (Договор о государственных закупках №63/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП**	м3 грунта	3,592	22,98	22,98	83	83	--	22	113
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65	--	31		8	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,976	3488,71	990,15	6894	1957	4705	674	8173
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	232	391		605	
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	19,76	1455,42	152,82	28759	3020	25188	1574	32759
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	551	906		2427	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,013832	67890,05	1626,03	939	22	917	11	1026
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	11		76	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	19,76	1707,91	90,72	33748	1793	31224	1331	37885
		НР - 108%; СП - 8%			≈ 36,99	25,37	731	501		2806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	19,76	788,52	0,08	15581	2	15571	8	16837
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	8	--		1247	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,005928	67890,05	1626,03	402	10	392	5	440
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	5		33	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	19,76	2097,29	90,72	41442	1793	38918	1331	46195
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	731	501		3422	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
9	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	304,536	1455,42	152,82	443228	46539	388197	24254	504881
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	8492	13966		37399	
10	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	304,536	-620,47	-75,21	-188954	-22905	-166049	-7677	-212362
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-7109		-15731	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,152268	67890,05	1626,03	10337	248	10089	126	11300
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	116		837	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	304,536	2097,29	90,72	638701	27629	599806	20510	711948
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	11266	7725		52737	
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	304,536	491,80	0,04	149772	13	149699	65	161824
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	60	--		11987	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
14	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	**Приготовление цементно-песчанной смеси**	м3	2,04064	12137,16	962,90	24768	1965	19641	3722	30769
		НР - 91%; СП - 8%			1549,71	454,73	3162	928		2279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,04064	1114,59	990,15	2274	2021	13	696	3208
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	240	404		238	
16	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	29,152	1071,65	120,61	31241	3516	255	26676	62550
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	27470	908		4633	
17	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	29,152	2863,00	--	83462	--	83462	--	90139
		СП - 8%			--	--	--	--		6677	
		Песчанное покрытие детской площадки сеч IV-IV									
18	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,56	3138,02	866,87	8033	2219	4127	2370	11236
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1687	861		832	
		Бортовой камень 300.30.15									
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	71,2	2206,97	27,51	157136	1959	110201	49346	223000
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	44976	714		16519	
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0616	44259,00	--	135503	--	135503	--	146344
		СП - 8%			--	--	--	--		10840	
		Бортовой камень 100.20.8									
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	34,6	1995,55	27,51	69046	952	46238	23980	100468
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	21856	347		7442	
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5536	44259,00	--	24502	--	24502	--	26462
		СП - 8%			--	--	--	--		1960	
		МАФ									
23	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	11	24499,00	214,00	269489	2354	157322	99594	398610
					9983,00	77,00	109813	847		29527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	11	24499,00	214,00	269489	2354	157322	99594	398610
		НР - 90%; СП - 8%			9983,00	77,00	109813	847		29527	
24	**86-010303-0103**	**Урна, тип 3**	**шт.**	**11**	**8839,00**	**447,00**	**97229**	**4917**	**38016**	**64537**	**174707**
					4936,00	**36,00**	**54296**	**396**		**12941**	
24.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	11	8839,00	447,00	97229	4917	38016	64537	174707
		НР - 118%; СП - 8%			4936,00	36,00	54296	396		12941	
25	**86-010113-0103**	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**571619,00**	**732,00**	**571619**	**732**	**544781**	**23965**	**643231**
					26106,00	**229,00**	**26106**	**229**		**47647**	
25.1	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	571619,00	732,00	571619	732	544781	23965	643231
		НР - 91%; СП - 8%			26106,00	229,00	26106	229		47647	
26	**86-010201-0114**	**Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)**	**комплект**	**1**	**199230,00**	**231,00**	**199230**	**231**	**191823**	**6600**	**222297**
					7176,00	**77,00**	**7176**	**77**		**16466**	
26.1	У86-010201-0114 8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)	комплект	1	199230,00	231,00	199230	231	191823	6600	222297
		НР - 91%; СП - 8%			7176,00	77,00	7176	77		16466	
27	**86-010106-0105**	**Домик-беседка "Коралл"**	**комплект**	**1**	**226501,00**	**299,00**	**226501**	**299**	**215476**	**9855**	**255265**
					10726,00	**104,00**	**10726**	**104**		**18909**	
27.1	У86-010106-0105 8601-0106-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Домик-беседка "Коралл"	комплект	1	226501,00	299,00	226501	299	215476	9855	255265
		НР - 91%; СП - 8%			10726,00	104,00	10726	104		18909	
				Ограждения мусоросборника							
28	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**14**	**2001,36**	**592,87**	**28019**	**8300**	**88**	**26597**	**58985**
		НР - 118%; СП - 8%			**1402,22**	**207,77**	**19631**	**2909**		**4369**	
29	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**14**	**3528,55**	**846,96**	**49400**	**11857**	**4824**	**43511**	**100344**
		НР - 118%; СП - 8%			**2337,04**	**296,81**	**32719**	**4155**		**7433**	
30	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0584**	**=25595,00**	**--**	**1495**	**--**	**1495**	**--**	**1614**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
31	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	1933,00	--	38660	--	38660	--	41753
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
32	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,206	513048,00	--	105688	--	105688	--	114143
		СП - 8%			--	--	--	--		8455	
33	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	24,5	1028,00	--	25186	--	25186	--	27201
		СП - 8%			--	--	--	--		2015	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4053345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				381930				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29924			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2845958		
		- Накладные расходы	Тенге							423683	
		- Сметная прибыль	Тенге							300248	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											42154,79
ИТОГО											4095499,79
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											66347,10
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											4161846,88
Непредвиденные работы и затраты 2%											83236,94
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											4245083,82
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							4456896,94
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							4011204,26
НДС 12%											481344,51
ИТОГО с НДС 12%											4492548,77

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство дворовой территории по адресу ул.Т.Масина 53, пр. Достык 195 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках №63/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	14 323 496,54		14 323 496,54	-	14 209 818,00		4011204,26	481344,51	4492548,77
Всего к оплате:							**4011204,26**	481344,51	**4492548,77**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____