Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Форма КС-3

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли зд №7, 4 микрорайона;

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		34	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли зд №7, 4 микрорайона	**6 297 760**	**5 623 000**							**674 760**	**6 297 760**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мукажанова Ж. Б.**
И.о руководителя отдела
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____ **Бектуров М. Б.**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"
БИН 130640012378

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Заказ 5-1 Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496, Акмолинская область, г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 4, здание 1, тел.: 8(71645)61968
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
БИН 130640012378, Акмолинская область, г.Кокшетау, северная промзона , 5, у, тел +7705534-17-53
Стройка: Текущий ремонт кровли здания №7, микрорайона №4 города Степногорска
Объект: Здание №7, микрорайон №4 (Общежитие)
Договор подряда №34 от 15.04.2019г.
Доп. соглашение №1 от 24.05.2019г. к договору подряда №34 от 15.04.2019г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2019 года

Текущий ремонт кровли вар. 3

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0209	Стяжки асфальтобетонные (покрытие кровли). Разборка покрытия (прим) НР = 72 %	м2	480	467,79	117,89	224538	56588	–	139116	392746
					349,9	52,64	167950	25266	–	29092	
2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1271	133,6	0,24	169800	299	–	122041	315188
					133,36	–	169501	–	–	23347	
3	1208-0101-2001	Стяжка цементная. Разборка (прим) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1271	368,73	43,34	468661	55085	–	311954	843064
					325,39	15,49	413576	19694	–	62449	
4	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство, толщиной 30 мм НР = 72 %	м2	1271	1022,06	54,18	1299041	68857	713214	389943	182410
					406,74	19,37	516970	24618	–	135119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1271	354,61 135,29	16,55 5,23	450705 171953	21032 6648	257720 –	164313 49201	664219
6	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1461,65	772 –		1128394 –		1128394 –	– 90272	1218666
7	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1461,65	684 –		999769 –		999769 –	– 79982	1079751
8	1112-0101-0407	Примыкания к вентшахтам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	112	1676,29 296,56	18,63 5	187744 33215	2086 560	152443 –	31073 17505	236322
9	1112-0101-2001	Рейка краевая. Устройство (прим) НР = 92 %	м планки	112	431,1 389,03	17,55 2,17	48283 43571	1966 243	2746 –	40309 7087	95679
10	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной	т	0,124	262096		32500		32500	–	3510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 36 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	2600	
1	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство дополнительного ковра в местах прохода стояков НР = 92 %	м2 кровли	10,24	354,49 135,25	16,5 5,18	3630 1385	169 53	2076 –	1323 396	5349
2	2110-0403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	11,776	772 –		9091 –		9091 –	– 727	9818
3	1208-0101-2403	Кровли из рулонных и штучных материалов. Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов НР = 72 %	м	208	2156,18 621,68	7,21 3,38	448485 129310	1500 704	317675 –	93610 43368	585463
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	81,36	430 –		34985 –		– –	– 2799	37784
5	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	81,36	222 –		18062 –		– –	– 1445	19507
		Итого по акту					**7 362 759**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 647 431				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 582				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 615 628
- перевозка грузов, тенге	53 047
Накладные расходы, тенге	1 293 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	545 389
Всего	**7 362 759**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 255**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 510 014**
в текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	**8 035 714**
Ценовая скидка	**-1 887 014**
Итого с учетом ценовой скидки, k=0,699751110737911	**5 623 000**
НДС (12 %)	674 760
Итого	**6 297 760**

Сдал (Исполнитель)
ТОО "СтройКровКомплект"
БИН 130640012378

Директор **Бектуров М. Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496

И.о.руководителя отдела **Мукажанова Ж. Б.**

Тимофеев Д. Ф.