чик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
лолнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Аппарат акима Тайыншинского района СКО"

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименовани | Код |
| | | 91 | 11.04.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за май 2019 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Текущий ремонт кровли здания КГУ "Аппарат акима Тайыншинского района СКО"** | **3 920 000** | **3 500 000** | | | | | | | **420 000** | **3 920 000** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Хамзин М.Ж**
Руководитель
КГУ "Аппарат акима Тайыншинского района СКО"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** _____ **Бектуров М. Б.**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**
**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"**
**Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли здания КГУ "Аппарат акима Тайыншинского района СКО"**
**Договор № 91 от 11 апреля 2019г.**

# Акт №1
## приемки выполненных работ
### за май месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1208-0101-0201 | Кровли из 3-х слоев рубероида. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 385,5 | 133,23 | 0,22 | 51360 | 84 | – | 36919 | 95342 |
| | | | | | 133,01 | – | 51276 | – | – | 7062 | |
| 2 | 1208-0101-0202 | Карнизные свесы из кровельного железа. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 32,6 | 80,21 | 0,07 | 2615 | 2 | – | 1881 | 4856 |
| | | | | | 80,14 | – | 2613 | – | – | 360 | |
| 3 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 26,7 | 221,15 | 1,5 | 5905 | 40 | – | 4223 | 10937 |
| | | | | | 219,65 | – | 5865 | – | – | 810 | |
| 4 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 % | м2 кровли | 26,7 | 140,27 | 19,9 | 3745 | 531 | – | 2452 | 6693 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,37 | 7,17 | 3214 | 191 | – | 496 | |
| 5 1208-0101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила НР = 72 % | м2 кровли | 26,8 | 199,2 | 12,55 | 5339 | 336 | – | 3689 | 9750 |
| | | | | 186,66 | 4,52 | 5002 | 121 | – | 722 | |
| 6 1207-0101-0208 | Бетонное основание. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 385,5 | 1516,7 | 501,44 | 584688 | 193307 | – | 344497 | 1003520 |
| | | | | 1015,26 | 225,91 | 391381 | 87087 | – | 74335 | |
| 7 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 385,5 | 813,71 | 30,57 | 313685 | 11786 | 177935 | 121779 | 470300 |
| | | | | 321,57 | 14,49 | 123964 | 5587 | – | 34837 | |
| 8 1111-0101-1106 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000; | м2 стяжки | 385,5 | 908,36 | 31,95 | 350171 | 12317 | 328397 | 14100 | 393413 |
| | | | | 24,53 | 14,38 | 9457 | 5543 | – | 29142 | |
| 9 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 1,1565 | 314505,86 | 1543,08 | 363726 | 1785 | 347022 | 14220 | 408182 |
| | | | | 12899,78 | 611,83 | 14919 | 708 | – | 30236 | |
| 10 1110-0104-0301 | Разуклонка из бруса 50х50. Укладка НР = 90 % | м | 190 | 190 | 5,56 | 36099 | 1056 | 28317 | 6413 | 45913 |
| | | | | 35,4 | 2,1 | 6726 | 400 | – | 3401 | |
| 11 1112-0101-0104 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 % | м2 кровли | 385,5 | 3630,09 | 20,82 | 1399401 | 8026 | 1299530 | 87220 | 1605550 |
| | | | | 238,25 | 7,68 | 91845 | 2960 | – | 118930 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1112-0101-0711 | Карнизные свесы из оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 32,6 | 4949,74 | 31,04 | 161361 | 1012 | 130117 | 28159 | 204682 |
| | | | | 927,37 | 11,52 | 30232 | 375 | – | 15162 | |
| 13 1112-0101-0105 | Примыкания парапета и кровли из наплавляемых материалов. Устройство НР = 92 % | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 12,9 | 2364,74 | 13,83 | 30505 | 178 | 28163 | 2052 | 35161 |
| | | | | 167,75 | 5,12 | 2164 | 66 | – | 2605 | |
| 14 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | | | | | | | | | |
| | | м2 покрытия | 15,5 | 2743,78 | 12,97 | 42529 | 201 | 26509 | 14622 | 61723 |
| | | | | 1020,55 | 4,85 | 15819 | 75 | – | 4572 | |
| 15 1110-0105-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % | | | | | | | | | |
| | | м3 древесины в конструкции | 0,3375 | 84790,54 | 1568,2 | 28617 | 529 | 20651 | 6873 | 38329 |
| | | | | 22034,81 | 592,34 | 7437 | 200 | – | 2839 | |
| 16 1208-0101-1402 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м2 | 26,7 | 973,45 | 10,68 | 25991 | 285 | 21553 | 3086 | 31404 |
| | | | | 155,54 | 4,99 | 4153 | 133 | – | 2326 | |
| 17 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | | | | | | | | | |
| | | м2 кровли | 26,7 | 749,71 | 23,44 | 20017 | 626 | 2264 | 15957 | 38852 |
| | | | | 641,48 | 8,13 | 17127 | 217 | – | 2878 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 2110-0104-0212 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 30,705 | 3673 | | 112779 | | 112779 | – | 121802 |
| | | | | – | | – | | – | 9022 | |
| 19 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 26,7 | 350,83 | 2,97 | 9367 | 79 | 8443 | 790 | 10969 |
| | | | | 31,65 | 1,21 | 845 | 32 | – | 813 | |
| 20 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,3375 | 10095,14 | 64,01 | 3407 | 22 | 3103 | 262 | 3962 |
| | | | | 835,11 | 26,11 | 282 | 9 | – | 293 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **4 601 340** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 784 320 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 232 203 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 103 706 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 534 783 |
| Накладные расходы, тенге | 709 194 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 340 841 |
| **Всего** | **4 601 340** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **92 027** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **4 693 367** |
| **Итого в текущих ценах на 2019г. (К=1,0498961)** | **4 927 547** |
| **Ценовая скидка** | **-1 427 547** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по акту** | | | | | **3 500 000** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 420 000 | | | | |
| | **Итого** | | | | | **3 920 000** | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель
КГУ "Аппарат акима Тайыншинского района СКО"

_____ **Хамзин М.Ж.**

**Исполнитель:**
Директор ТОО "СтройКровКомплект"

_____ **Бектуров М. Б.**