Справка КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынкольского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания дом культуры в селе Узынколь района Магжана Жумабаева СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		38	25.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания дом культуры в селе Узынколь района Магжана Жумабаева СКО	**4 996 372**	**4 461 046**							**535 326**	**4 996 372**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шибучиков Б. К.**
Руководитель

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бектуров М. Б.**
Директор

Заказ 56 Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Узынкольского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН 030240002563, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, с.Узынколь, 5, 9, тел.: 87711065078

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"

БИН 130640012378, Акмолинская область, г.Кокшетау, северная промзона , 5, у, тел +7705534-17-53

Стройка: Текущий ремонт здания дом культуры в селе Узынколь района Магжана Жумабаева СКО

Объект: Текущий ремонт здания дом культуры в селе Узынколь района Магжана Жумабаева СКО

Договор подряда №38 от 25.09.2019г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2019 года

на Текущий ремонт здания Дома культуры

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	90	100,49	2,65	9044	238	–	6427	16708
					97,84	1,34	8806	120	–	1238	
2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	1894,26	112,35	5683	337	–	3954	10408
					1781,91	48,71	5346	146	–	771	
3	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	5,67	323,98	–	1837	–	–	1323	3412
					323,98	–	1837	–	–	253	
Раздел 2 Крыша											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1208-0101-0801	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест НР = 72 %	м2	700	1794,45	96,77	1256116	67738	589678	449997	1842603
					855,29	37,57	598700	26296	–	136489	
8	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,78	1274,53	168,38	4818	636	1183	2969	8410
					793,31	79,54	2999	301	–	623	
9	2109-0202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	25591		96734		96734	–	104473
					–		–		–	7739	
	Раздел 3 Фойе										
10	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	1148,84	53,56	137861	6427	40196	77289	232363
					760,32	44,78	91238	5373	–	17212	
11	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200	603,38	4,33	120675	865	33386	69467	205353
					432,12	2,05	86424	409	–	15211	
12	1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка НР = 72 %	м2	100	1428,56	10,83	142856	1083	17506	89782	251250
					1242,67	4,31	124267	431	–	18611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1207-0101-0402	Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах НР = 72 %	м2	100	121,19	–	12119	–	–	8725	22512
					121,19	–	12119	–	–	1668	
14	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	744,02	3,28	74402	328	21396	42266	126002
					526,78	1,56	52678	156	–	9334	
	Раздел 4 Лестничные марши										
15	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	603,38	4,33	30169	216	8347	17367	51338
					432,12	2,05	21606	102	–	3803	
	Раздел 5 Зрительный зал										
16	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1148,84	53,56	183815	8569	53595	103052	309817
					760,32	44,78	121651	7164	–	22949	
17	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	250	603,38	4,33	150844	1081	41733	86833	256692
					432,12	2,05	108030	511	–	19014	
	Раздел 6 Сцена										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	603,38	4,33	42236	303	11685	24313	71874
					432,12	2,05	30248	143	–	5324	
Раздел 7 2 этаж. Коридор											
19	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	603,38	4,33	90507	649	25040	52100	154015
					432,12	2,05	64818	307	–	11409	
Раздел 8 Книжный фонд. абонемент											
20	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	90	603,38	4,33	54304	389	15024	31260	92409
					432,12	2,04	38891	184	–	6845	
21	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	90	2711,23	20,19	244011	1817	208673	32332	298451
					372,45	9,73	33521	876	–	22107	
22	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,09	92		1020		–	–	1102
					–		–		–	82	
23	4101-0202-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	11,09	346		3837		–	–	4144
					–		–		–	307	
Согласно акта замены											
1	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с	м труб	5,443	1383,57	0,11	7530	1	5189	1685	9952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		подмостей НР = 72 %			429,93	–	2340	–	–	737	
2	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	70	1806,76	11,24	126473	787	105701	18600	156679
					285,5	3,31	19985	232	–	11606	
3	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2433,86	48,68	9200	184	1467	5260	15617
					1997,09	19,58	7549	74	–	1157	
4	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	31352		118511		118511	–	127992
					–		–		–	9481	

Итого по акту	**4 373 575**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 433 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 395 044
- перевозка грузов, тенге	4 857
Накладные расходы, тенге	1 125 001
Сметная прибыль (8 %), тенге	323 970
Всего	**4 373 575**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 472**
Итого в текущих ценах с 2019 г.	**4 461 046**
НДС (12 %)	535 326
Итого	**4 996 372**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Шибучиков Б. К.**

Сдал (Исполнитель)

Директор _____ **Бектуров М. Б.**