Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140024499

020340002545

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫСШЫ-ДК",Республика Казахстан, г. Астана, район "Алматы", ул.Торекулова, д.34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 373 от 21.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
9	30.07.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций			Услуга	1	36 202 756,80	36 202 756,80
				Итого	1	x	36 202 756,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аманов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019 г.

М.П.

Scanned with CamScanner

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "СПТВС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КУРЫЛЫСШЫ-ДК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ремонтные работы канализационной сети

(наименование, адрес)

Объект : Напорный канализационниный коллектор от главной фекальной насосной станции г. Сатпаев до очистных сооружений на рудничной площадке,ремонт напорного канализационного коллектора участок №1 Д 630-723,2м

(наименование)

Договор подряда (контракт) №373 от 21.06.2019

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1460	250,59	237,5	365864	346743	0	75099	476240
					13,1	58,35	19120	85184		35277	
2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,9	2566,8	0	112683	0	0	81131	209319
					2566,8	0	112683	0		15505	
3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1504	40,23	40,23	60510	60510	0	15617	82218
					0	14,42	0	21691		6090	
4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	75,35	1189,43	0	89624	0	0	64529	166485
					1189,43	0	89624	0		12332	
5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Обваловка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	150,96	29,51	29,51	4455	4455	0	1150	6053
					0	10,58	0	1597		448	
6	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10к-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Демонтаж укладки трубопровода	км трубопровода	0,7232	1812011,27	972138,47	1310447	703051	0	812097	2292347
					839872,8	294391,93	607396	212904		169804	
7	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,7232	3098888,9	1620230,78	2241116	1171751	57039	1353495	3882181
					1399788	490653,22	1012327	354840		287569	
8	цена	Трубы стальные Д630х8мм	т	88,74	209780,32		18615906		18615906		20105178
										1489272	
9	Е11-220601-0112 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,7232	4954941,82	817736,84	3583414	591387	2767224	364635	4263892
					310845	198443,94	224803	143515		315844	
10	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб	врезка	2	67774,02	50108,65	135548	100217	7116	55354	206174
					14107,52	13848,89	28215	27698		15272	
		ИТОГО:					26519567	2978115	21447285	2823107	31690087
							2094168	847429		2347413	
		В том числе :									

Scanned with CamScanner

...е п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		633802				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32323889
		НДС			12 %		3878867				
		Итого с НДС									36202756,8

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Scanned with CamScanner