*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140024499

020340002545

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫСШЫ-ДК",Республика Казахстан, г. Астана, район "Алматы", ул.Торекулова, д.34**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 373 от 21.06.2019 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 30.07.2019г |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода | | | Услуга | 1 | 27 597 855,60 | 27 597 855,60 |
| | | | | Итого | 1 | x | 27 597 855,60 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аманов Д.М. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 30.07.2019 г.

М.П.

Scanned with CamScanner

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "СПТВС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ҚҰРЫЛЫСШЫ-ДК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ремонтные работы водопроводной сети

(наименование, адрес)

Объект : Ремонт водопроводной сети Эскулинского водозабора УВС №1 от скважины №20 до скважины №17

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 373 от 21.06.2019

# Акт приемки выполненных работ

## за июль месяц 2019 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | E11-010101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 2255,25 | 250,59 | 237,5 | 565147 | 535612 | 0 | 116005 | 735644 |
| | | | | | 13,1 | 58,35 | 29535 | 131583 | | 54492 | |
| 2 | E11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 67,6575 | 2566,8 | 0 | 173663 | 0 | 0 | 125038 | 322597 |
| | | | | | 2566,8 | 0 | 173663 | 0 | | 23896 | |
| 3 | E11-010104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 2368,0125 | 40,23 | 40,23 | 95272 | 95272 | 0 | 24589 | 129450 |
| | | | | | 0 | 14,42 | 0 | 34152 | | 9589 | |
| 4 | E11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 112,7625 | 1189,43 | 0 | 134123 | 0 | 0 | 96569 | 249147 |
| | | | | | 1189,43 | 0 | 134123 | 0 | | 18455 | |
| 5 | E11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Обваловка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 225,525 | 29,51 | 29,51 | 6656 | 6656 | 0 | 1718 | 9044 |
| | | | | | 0 | 10,58 | 0 | 2386 | | 670 | |
| 6 | E11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10к-0,6 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Демонтаж укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 1,162 | 1010779,24 | 492703,24 | 1174525 | 572521 | 0 | 774518 | 2104967 |
| | | | | | 518076 | 155195,38 | 602004 | 180337 | | 155923 | |
| 7 | E11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 1,162 | 1760372,36 | 821172,06 | 2045553 | 954202 | 88010 | 1290863 | 3603329 |
| | | | | | 863460 | 258658,97 | 1003341 | 300562 | | 266913 | |
| 8 | цена | Трубы стальные Д325х7мм | т | 63,81 | 178151,47 | | 11367845 | | 11367845 | | 12277273 |
| | | | | | | | | | | 909428 | |
| 9 | E11-220601-0109 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 1,162 | 2989190,96 | 456335,24 | 3473440 | 530262 | 2686796 | 389018 | 4171455 |
| | | | | | 220639 | 117526,13 | 256383 | 136565 | | 308997 | |
| 10 | E11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 3 | 27420,74 | 17104,92 | 82262 | 51315 | 5725 | 39672 | 131689 |
| | | | | | 8407,36 | 4950,22 | 25222 | 14851 | | 9755 | |
| 11 | E11-220701-0109 | Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,162 | 249765,89 | 0 | 290228 | 0 | 187585 | 101616 | 423192 |
| | | | | | 88332,8 | 0 | 102643 | 0 | | 31348 | |
| | | ИТОГО: | | | | | 19408714 | 2745839 | 14335961 | 2959606 | 24157787 |



Scanned with CamScanner

| п/п | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 2326914 | 800436 | | 1789466 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 483156 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 24640942 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 2956913 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 27597855,6 |

Смет (Подрядчик)

Принял (Заказчик)



Scanned with CamScanner