Утверждено
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Победы в границах ул. Шаяхметова-Съянова в г. Костанай»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 534	15.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Победы в границах ул. Шаяхметова-Съянова в г. Костанай»	147 557 808	43 852 602,68	131 748 043,18	43 852 602,68	-	-			5 262 312,32	49 114 915

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Директор **Файзулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Акт №1 за декабрь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание: 4528-НК, локальная смета 02-01-01

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=					
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**п.5-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**425,0200**		**-248,40**	**-105576**
		Итого оплата труда:				**-67,37**	**-28632**
		Итого эксплуатация машин:				**-239,93**	**-101973**
		Итого материалов:				**-0,11**	**-45**
		Накладные расходы	%	72		-48,50	-20615
		Сметная прибыль	%	8		-23,75	-10095
		Сметная стоимость:				**-320,66**	**-136287**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**п.6-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,9500**		**-1367,52**	**-12239**
		Итого оплата труда:				**-1367,52**	**-12239**
		Накладные расходы	%	72		-984,61	-8812
		Сметная прибыль	%	8		-188,17	-1684
		Сметная стоимость:				**-2540,31**	**-22736**
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**п.7-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка грунта, разработанного вручную/**	**м3 грунта**	**8,9500**		**-248,40**	**-2223**
		Итого оплата труда:				**-67,37**	**-603**
		Итого эксплуатация машин:				**-239,93**	**-2147**
		Итого материалов:				**-0,11**	**-1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		-48,50	-434
		Сметная прибыль	%	8		-23,75	-213
		Сметная стоимость:				**-320,66**	**-2870**
4	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**п.8-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**759,4500**		**-120,00**	**-91134**
		Сметная прибыль	%	8		-9,60	-7291
		Сметная стоимость:				**-129,60**	**-98425**
5	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**п.9-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/**	**м3 грунта**	**1158,4000**		**248,40**	**287750**
		Итого оплата труда:				**67,37**	**78037**
		Итого эксплуатация машин:				**239,93**	**277930**
		Итого материалов:				**0,11**	**122**
		Накладные расходы	%	72		48,50	56187
		Сметная прибыль	%	8		23,75	27515
		Сметная стоимость:				**320,66**	**371452**
6	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**п.10-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2027,2000**		**120,00**	**243264**
		Сметная прибыль	%	8		9,60	19461
		Сметная стоимость:				**129,60**	**262725**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**п.11-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2325,9100**		**-30,73**	**-71482**
		Итого оплата труда:				**-10,58**	**-24615**
		Итого эксплуатация машин:				**-30,73**	**-71482**
		Накладные расходы	%	72		-7,62	-17723
		Сметная прибыль	%	8		-3,07	-7136
		Сметная стоимость:				**-41,42**	**-96341**
8	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**п.12-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**106,0000**		**-713,45**	**-75625**
		Итого оплата труда:				**-713,45**	**-75625**
		Накладные расходы	%	72		-513,68	-54450
		Сметная прибыль	%	8		-98,17	-10406
		Сметная стоимость:				**-1325,30**	**-140482**
9	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**п.13-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2375,9900**		**1228,00**	**2917716**
		Сметная прибыль	%	8		98,24	233417

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1326,24**	**3151133**
10	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**п.14-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2325,9100**		**-132,66**	**-308548**
		Итого оплата труда:				**-98,37**	**-228810**
		Итого эксплуатация машин:				**-63,10**	**-146777**
		Накладные расходы	%	72		-70,83	-164743
		Сметная прибыль	%	8		-16,28	-37863
		Сметная стоимость:				**-219,77**	**-511155**
11	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**п.15-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**114,8300**		**2554,43**	**293325**
		Итого оплата труда:				**898,29**	**103151**
		Итого эксплуатация машин:				**149,06**	**17117**
		Итого материалов:				**1545,50**	**177470**
		Накладные расходы	%	99		889,31	102119
		Сметная прибыль	%	8		275,50	31636
		Сметная стоимость:				**3719,23**	**427079**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3075226**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3075226**
	Материалы -		Тенге				**177546**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-189337**
	Местные материалы -		Тенге				**2917716**
	Транспортные расходы -		Тенге				**152130**
		Накладные расходы -	Тенге				**-108472**
		Сметная прибыль -	Тенге				**237340**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3204095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-189337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3204095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-189337**
		РАЗДЕЛ 2.==КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ==					
		==Инвентарные крепления 4528-С31-НВ /л27/ доп.работы==					
12	**1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**п.16-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**5711,0000**		**493,00**	**2815498**
		Итого оплата труда:				**194,91**	**1113128**
		Итого эксплуатация машин:				**23,24**	**132724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**284,12**	**162259**
		Накладные расходы	%	72		140,33	80145
		Сметная прибыль	%	8		50,67	28935
		Сметная стоимость:				**684,00**	**390630**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**281549**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**281549**
Материалы -			Тенге				**162259**
Всего заработная плата -			Тенге				**111312**
		Накладные расходы -	Тенге				**80145**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28935**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**390630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111312**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**390630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111312**
		РАЗДЕЛ 3.==К1 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ==					
13	**1123-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**п.262-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0328**		**-503742,30**	**-1652**
		Итого оплата труда:				**-365508,73**	**-1198**
		Итого эксплуатация машин:				**-3154,41**	**-10**
		Итого материалов:				**-136338,89**	**-447**
		Накладные расходы	%	99		-361853,64	-1186
		Сметная прибыль	%	8		-69247,68	-227
		Сметная стоимость:				**-934843,62**	**-3066**
14	**1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.263-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0710**		**-616272,97**	**-43755**
		Итого оплата труда:				**-397458,54**	**-2822**
		Итого эксплуатация машин:				**-77365,29**	**-5493**
		Итого материалов:				**-160532,68**	**-11398**
		Накладные расходы	%	99		-393483,95	-27937
		Сметная прибыль	%	8		-80780,55	-5735
		Сметная стоимость:				**-1090537,48**	**-77428**
15	**2301-1201-1102 РСНБ РК 2015**	**п.264-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**33,0624**		**-1435,00**	**-47445**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-114,80	-3796
		Сметная стоимость:				**-1549,80**	**-51240**
16	**2301-1201-1103 РСНБ РК 2015**	**п.265-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**71,5680**		**-3036,00**	**-217280**
		Сметная прибыль	%	8		-242,88	-17382
		Сметная стоимость:				**-3278,88**	**-234663**
17	**1122-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.31-Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**0,0090**		**-675006,24**	**-6075**
		Итого оплата труда:				**-474895,12**	**-4274**
		Итого эксплуатация машин:				**-112376,80**	**-1011**
		Итого материалов:				**-116477,44**	**-1048**
		Накладные расходы	%	99		-470146,17	-4231
		Сметная прибыль	%	8		-91612,19	-825
		Сметная стоимость:				**-1236764,61**	**-11131**
18	**2301-1003-0106 РСНБ РК 2015**	**п.35-Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75**	**м**	**9,0000**		**-3498,00**	**-31482**
		Сметная прибыль	%	8		-279,84	-2519
		Сметная стоимость:				**-3777,84**	**-34001**
19	**1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.39,п.268-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/за вычетом труб в футлярах/**	**км трубопровода**	**0,0014**		**-815898,65**	**-1142**
		Итого оплата труда:				**-543807,92**	**-761**
		Итого эксплуатация машин:				**-314416,65**	**-440**
		Итого материалов:				**-45050,00**	**-63**
		Накладные расходы	%	99		-538369,84	-754
		Сметная прибыль	%	8		-108341,48	-152
		Сметная стоимость:				**-1462609,97**	**-2048**
20	**1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.40-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/за вычетом труб в футлярах/**	**км трубопровода**	**0,0021**		**1024327,54**	**2151**
		Итого оплата труда:				**694374,65**	**1458**
		Итого эксплуатация машин:				**376617,54**	**791**
		Итого материалов:				**56610,00**	**119**
		Накладные расходы	%	99		687430,90	1444
		Сметная прибыль	%	8		136940,68	288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1848699,12**	**3882**
21	**2301-0905-0403 РСНБ РК 2015**	**п42,п.270-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 100000, PN 6, DN 400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**5,0500**		**-23180,00**	**-117059**
		Сметная прибыль	%	8		-1854,40	-9365
		Сметная стоимость:				**-25034,40**	**-126424**
22	**2301-0905-0405 РСНБ РК 2015**	**п.44-Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002**	**м**	**813,2816**		**31946,00**	**25981094**
		Сметная прибыль	%	8		2555,68	2078488
		Сметная стоимость:				**34501,68**	**28059581**
23	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.175-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**393775,28**	**1969**
		Итого оплата труда:				**289875,62**	**1449**
		Итого эксплуатация машин:				**131598,96**	**658**
		Итого материалов:				**8260,32**	**41**
		Накладные расходы	%	99		286976,86	1435
		Сметная прибыль	%	8		54460,17	272
		Сметная стоимость:				**735212,32**	**3676**
24	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.176-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1020**		**478330,25**	**48790**
		Итого оплата труда:				**340906,27**	**34772**
		Итого эксплуатация машин:				**170960,21**	**17438**
		Итого материалов:				**13362,04**	**1363**
		Накладные расходы	%	99		337497,21	34425
		Сметная прибыль	%	8		65266,20	6657
		Сметная стоимость:				**881093,65**	**89872**
25	**2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**п.178-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5,0500**		**1257,00**	**6348**
		Сметная прибыль	%	8		100,56	508
		Сметная стоимость:				**1357,56**	**6856**
26	**2301-0503-0204 РСНБ РК 2015**	**п.179-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**110,0900**		**1836,00**	**202125**
		Сметная прибыль	%	8		146,88	16170
		Сметная стоимость:				**1982,88**	**218295**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	п.177-Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,0000		1703,71	11926
		Итого оплата труда:				1101,62	7711
		Итого эксплуатация машин:				11,07	78
		Итого материалов:				594,64	4162
		Накладные расходы	%	99		1090,61	7634
		Сметная прибыль	%	8		223,55	1565
		Сметная стоимость:				3017,86	21125
28	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	п.180-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	7,0700		5896,00	41685
		Сметная прибыль	%	8		471,68	3335
		Сметная стоимость:				6367,68	45019
		==Футляры==					
29	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.185-Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляры/	км трубопровода	0,0050		1088323,95	5442
		Итого оплата труда:				680942,33	3405
		Итого эксплуатация машин:				487178,01	2436
		Итого материалов:				69740,94	349
		Накладные расходы	%	99		674132,91	3371
		Сметная прибыль	%	8		140996,55	705
		Сметная стоимость:				1903453,41	9517
30	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.72,п.274-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0110		-1559412,19	-17154
		Итого оплата труда:				-962892,96	-10592
		Итого эксплуатация машин:				-740055,32	-8141
		Итого материалов:				-78281,87	-861
		Накладные расходы	%	99		-953264,03	-10486
		Сметная прибыль	%	8		-201014,10	-2211
		Сметная стоимость:				-2713690,32	-29851
31	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.73,п.275-Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0060		-2740278,04	-16442
		Итого оплата труда:				-1622156,64	-9733
		Итого эксплуатация машин:				-1456871,78	-8741

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-82021,26**	-
		Накладные расходы	%	99		-1605935,07	-9
		Сметная прибыль	%	8		-347697,05	-2
		Сметная стоимость:				**-4693910,16**	**-28**
32	**1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.75,п.186-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0020**		**-3933007,60**	**-7**
		Итого оплата труда:				**-2212438,56**	**-4**
		Итого эксплуатация машин:				**-2166723,12**	**-4**
		Итого материалов:				**-116639,48**	-
		Накладные расходы	%	99		-2190314,17	-4
		Сметная прибыль	%	8		-489865,74	-
		Сметная стоимость:				**-6613187,52**	**-13**
33	**1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.75,п.196-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0030**		**3933007,60**	**11**
		Итого оплата труда:				**2212438,56**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**2166723,12**	**6**
		Итого материалов:				**116639,48**	
		Накладные расходы	%	99		2190314,17	6
		Сметная прибыль	%	8		489865,74	1
		Сметная стоимость:				**6613187,52**	**19**
34	**2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**п.187-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**	**м**	**5,0200**		**11720,00**	**588**
		Сметная прибыль	%	8		937,60	4
		Сметная стоимость:				**12657,60**	**63**
35	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**п.278-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**	**м**	**11,0440**		**-18733,00**	**-2068**
		Сметная прибыль	%	8		-1498,64	-16
		Сметная стоимость:				**-20231,64**	**-2234**
36	**2301-0201-0268 РСНБ РК 2015**	**п.279-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/**	**м**	**6,0240**		**-42550,00**	**-2563**
		Сметная прибыль	%	8		-3404,00	-205
		Сметная стоимость:				**-45954,00**	**-2768**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	2301-0201-0302 РСНБ РК 2015	п.79-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/футляр/	м	0,1004		-43587,00	-4376
		Сметная прибыль	%	8		-3486,96	-350
		Сметная стоимость:				-47073,96	-4726
38	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.205-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0050		1720797,56	8604
		Итого оплата труда:				1051301,07	5257
		Итого эксплуатация машин:				844401,46	4222
		Итого материалов:				78686,10	393
		Накладные расходы	%	99		1040788,06	5204
		Сметная прибыль	%	8		220926,85	1105
		Сметная стоимость:				2982512,47	14913
39	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.201-Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0070		2740278,04	19182
		Итого оплата труда:				1622156,64	11355
		Итого эксплуатация машин:				1456871,78	10198
		Итого материалов:				82021,26	574
		Накладные расходы	%	99		1605935,07	11242
		Сметная прибыль	%	8		347697,05	2434
		Сметная стоимость:				4693910,16	32857
40	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	п.206-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	5,0200		18860,00	94677
		Сметная прибыль	%	8		1508,80	7574
		Сметная стоимость:				20368,80	102251
41	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	п.202-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	7,0280		42550,00	299041
		Сметная прибыль	%	8		3404,00	23923
		Сметная стоимость:				45954,00	322965
42	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.210-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0080		1398272,78	11186
		Итого оплата труда:				965226,37	7722
		Итого эксплуатация машин:				592081,78	4737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		955574,11	764
		Сметная прибыль	%	8		188307,75	150
		Сметная стоимость:				**2542154,64**	**2033**
43	**2301-0501-1529 РСНБ РК 2015**	**п.212-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 710x64,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**8,0800**		**107168,00**	**86591**
		Сметная прибыль	%	8		8573,44	6927
		Сметная стоимость:				**115741,44**	**93519**
44	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.90-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/**	**км трубопровода**	**0,0093**		**-494585,67**	**-460**
		Итого оплата труда:				**-357588,22**	**-332**
		Итого эксплуатация машин:				**-189515,63**	**-176**
		Итого материалов:				**-782,04**	**-**
		Накладные расходы	%	99		-354012,34	-329
		Сметная прибыль	%	8		-67887,84	-63
		Сметная стоимость:				**-916485,85**	**-852**
45	**2301-0501-1321 РСНБ РК 2015**	**п.92-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	**м**	**11,1100**		**-11098,00**	**-12329**
		Сметная прибыль	%	8		-887,84	-986
		Сметная стоимость:				**-11985,84**	**-13316**
46	**2301-0501-1320 РСНБ РК 2015**	**п.213-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,7170**		**8874,00**	**1523**
		Сметная прибыль	%	8		709,92	121
		Сметная стоимость:				**9583,92**	**1645**
47	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**п.94-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**9,3000**		**-1088,07**	**-1011**
		Итого оплата труда:				**-928,58**	**-863**
		Итого эксплуатация машин:				**-7,08**	**-6**
		Итого материалов:				**-154,29**	**-143**
		Накладные расходы	%	99		-919,29	-854
		Сметная прибыль	%	8		-160,59	-149
		Сметная стоимость:				**-2167,96**	**-2016**
48	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**п.189-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**5,0000**		**1088,07**	**5440**
		Итого оплата труда:				**928,58**	**4643**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**35**
		Итого материалов:				**154,29**	**771**
		Накладные расходы	%	99		919,29	4596
		Сметная прибыль	%	8		160,59	803
		Сметная стоимость:				**2167,96**	**10840**
49	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**п.282-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**11,0000**		**-1203,14**	**-13235**
		Итого оплата труда:				**-986,99**	**-10857**
		Итого эксплуатация машин:				**-7,57**	**-83**
		Итого материалов:				**-210,66**	**-2317**
		Накладные расходы	%	99		-977,12	-10748
		Сметная прибыль	%	8		-174,42	-1919
		Сметная стоимость:				**-2354,68**	**-25902**
50	**1122-1401-0307 РСНБ РК 2015**	**п.283-Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**6,0000**		**-1736,21**	**-10417**
		Итого оплата труда:				**-1102,17**	**-6613**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,96**	**-78**
		Итого материалов:				**-625,25**	**-3752**
		Накладные расходы	%	99		-1091,15	-6547
		Сметная прибыль	%	8		-226,19	-1357
		Сметная стоимость:				**-3053,55**	**-18321**
51	**1122-1401-0303 РСНБ РК 2015**	**п.207-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**5,0000**		**1266,12**	**6331**
		Итого оплата труда:				**988,31**	**4942**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**40**
		Итого материалов:				**272,05**	**1360**
		Накладные расходы	%	99		978,43	4892
		Сметная прибыль	%	8		179,56	898
		Сметная стоимость:				**2424,11**	**12121**
52	**1122-1401-0303 РСНБ РК 2015**	**п.215-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**2,0000**		**1266,12**	**2532**
		Итого оплата труда:				**988,31**	**1977**
		Итого эксплуатация машин:				**8,07**	**16**
		Итого материалов:				**272,05**	**544**
		Накладные расходы	%	99		978,43	1957
		Сметная прибыль	%	8		179,56	359
		Сметная стоимость:				**2424,11**	**4848**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	п.214-Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,0000		2172,43	17379
		Итого оплата труда:				1235,58	9885
		Итого эксплуатация машин:				17,25	138
		Итого материалов:				925,42	7403
		Накладные расходы	%	99		1223,22	9786
		Сметная прибыль	%	8		271,65	2173
		Сметная стоимость:				3667,31	29338
54	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	п.198-Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,0000		2172,43	6517
		Итого оплата труда:				1235,58	3707
		Итого эксплуатация машин:				17,25	52
		Итого материалов:				925,42	2776
		Накладные расходы	%	99		1223,22	3670
		Сметная прибыль	%	8		271,65	815
		Сметная стоимость:				3667,31	11002
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	п.85,п.284-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф273/	футляр	2,0475		-10089,76	-20659
		Итого оплата труда:				-2790,55	-5714
		Итого эксплуатация машин:				-1079,27	-2210
		Итого материалов:				-6239,17	-12775
		Накладные расходы	%	99		-2762,64	-5657
		Сметная прибыль	%	8		-1028,19	-2105
		Сметная стоимость:				-13880,60	-28421
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47	п.86,п.285-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф377/	футляр	0,9425		-13549,11	-12770
		Итого оплата труда:				-3747,31	-3532
		Итого эксплуатация машин:				-1449,30	-1366
		Итого материалов:				-8378,31	-7897
		Накладные расходы	%	99		-3709,83	-3497
		Сметная прибыль	%	8		-1380,72	-1301
		Сметная стоимость:				-18639,66	-17568

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,79**	**п.87,п.286-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф630/**	**футляр**	**1,0000**		**-22774,04**	**-22774**
		Итого оплата труда:				**-6298,66**	**-6299**
		Итого эксплуатация машин:				**-2436,06**	**-2436**
		Итого материалов:				**-14082,69**	**-14083**
		Накладные расходы	%	99		-6235,68	-6236
		Сметная прибыль	%	8		-2320,78	-2321
		Сметная стоимость:				**-31330,49**	**-31330**
58	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.89.п.287-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,0000**		**-28827,90**	**-259451**
		Итого оплата труда:				**-7972,99**	**-71757**
		Итого эксплуатация машин:				**-3083,62**	**-27753**
		Итого материалов:				**-17826,19**	**-160436**
		Накладные расходы	%	99		-7893,26	-71039
		Сметная прибыль	%	8		-2937,69	-26439
		Сметная стоимость:				**-39658,85**	**-356930**
59	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35**	**п.190-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф273/**	**футляр**	**5,0000**		**10089,76**	**50449**
		Итого оплата труда:				**2790,55**	**13953**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,27**	**5396**
		Итого материалов:				**6239,17**	**31196**
		Накладные расходы	%	99		2762,64	13813
		Сметная прибыль	%	8		1028,19	5141
		Сметная стоимость:				**13880,60**	**69403**
60	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.191-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,0000**		**28827,90**	**230623**
		Итого оплата труда:				**7972,99**	**63784**
		Итого эксплуатация машин:				**3083,62**	**24669**
		Итого материалов:				**17826,19**	**142609**
		Накладные расходы	%	99		7893,26	63146
		Сметная прибыль	%	8		2937,69	23502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**39658,85**	**317271**
61	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35**	**п.192-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф280/**	**футляр**	**1,0000**		**10089,76**	**10090**
		Итого оплата труда:				**2790,55**	**2791**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,27**	**1079**
		Итого материалов:				**6239,17**	**6239**
		Накладные расходы	%	99		2762,64	2763
		Сметная прибыль	%	8		1028,19	1028
		Сметная стоимость:				**13880,60**	**13881**
62	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,89**	**п.193-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф710/**	**футляр**	**1,0000**		**25656,83**	**25657**
		Итого оплата труда:				**7095,96**	**7096**
		Итого эксплуатация машин:				**2744,42**	**2744**
		Итого материалов:				**15865,31**	**15865**
		Накладные расходы	%	99		7025,00	7025
		Сметная прибыль	%	8		2614,55	2615
		Сметная стоимость:				**35296,38**	**35296**
63	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.199-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**28827,90**	**28828**
		Итого оплата труда:				**7972,99**	**7973**
		Итого эксплуатация машин:				**3083,62**	**3084**
		Итого материалов:				**17826,19**	**17826**
		Накладные расходы	%	99		7893,26	7893
		Сметная прибыль	%	8		2937,69	2938
		Сметная стоимость:				**39658,85**	**39659**
64	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,53**	**п.208-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф426/**	**футляр**	**2,0000**		**15278,78**	**30558**
		Итого оплата труда:				**4225,68**	**8451**
		Итого эксплуатация машин:				**1634,32**	**3269**
		Итого материалов:				**9447,88**	**18896**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		4183,43	8
		Сметная прибыль	%	8		1556,98	3
		Сметная стоимость:				**21019,19**	**42**
65	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,79**	**п.203-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф630/**	**футляр**	**2,0000**		**22774,04**	**45**
		Итого оплата труда:				**6298,66**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**2436,06**	**4**
		Итого материалов:				**14082,69**	**28**
		Накладные расходы	%	99		6235,68	12
		Сметная прибыль	%	8		2320,78	4
		Сметная стоимость:				**31330,49**	**62**
66	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,89**	**п.216-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф710/**	**футляр**	**1,0000**		**25656,83**	**25**
		Итого оплата труда:				**7095,96**	**7**
		Итого эксплуатация машин:				**2744,42**	**2**
		Итого материалов:				**15865,31**	**15**
		Накладные расходы	%	99		7025,00	7
		Сметная прибыль	%	8		2614,55	2
		Сметная стоимость:				**35296,38**	**35**
67	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,31**	**п.217-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/Ф250/**	**футляр**	**1,0000**		**8936,65**	**8**
		Итого оплата труда:				**2471,63**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**955,92**	
		Итого материалов:				**5526,12**	**5**
		Накладные расходы	%	99		2446,91	2
		Сметная прибыль	%	8		910,68	
		Сметная стоимость:				**12294,24**	**12**
68	**1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.194-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**3580147,48**	**179**
		Итого оплата труда:				**384704,70**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**246924,00**	
		Итого материалов:				**2989551,48**	1
		Накладные расходы	%	99		380857,65	
		Сметная прибыль	%	8		316880,41	
		Сметная стоимость:				**4277885,54**	2
69	**1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.97, п.289-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0110**		**-5141703,20**	**-56**
		Итого оплата труда:				**-490788,01**	-5
		Итого эксплуатация машин:				**-677382,73**	-7
		Итого материалов:				**-4136922,47**	-45
		Накладные расходы	%	99		-485880,13	-5
		Сметная прибыль	%	8		-450206,67	-4
		Сметная стоимость:				**-6077790,00**	-60
70	**1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.209-Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**5833274,71**	**29**
		Итого оплата труда:				**562984,41**	2
		Итого эксплуатация машин:				**744872,80**	3
		Итого материалов:				**4703473,91**	23
		Накладные расходы	%	99		557354,57	2
		Сметная прибыль	%	8		511250,34	2
		Сметная стоимость:				**6901879,62**	34
71	**1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.290-Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**-8482396,59**	**-50**
		Итого оплата труда:				**-745712,21**	-4
		Итого эксплуатация машин:				**-1183620,83**	-7
		Итого материалов:				**-6821783,76**	-40
		Накладные расходы	%	99		-738255,09	-4
		Сметная прибыль	%	8		-737652,13	-4
		Сметная стоимость:				**-9958303,81**	-59
72	**1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.204-Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0070**		**8482396,59**	**59**
		Итого оплата труда:				**745712,21**	5
		Итого эксплуатация машин:				**1183620,83**	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6821783,76**	**47752**
		Накладные расходы	%	99		738255,09	5168
		Сметная прибыль	%	8		737652,13	5164
		Сметная стоимость:				**9958303,81**	**69708**
73	**1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.200-Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**11354964,68**	**34065**
		Итого оплата труда:				**964036,05**	**2892**
		Итого эксплуатация машин:				**1786975,99**	**5361**
		Итого материалов:				**8925488,69**	**26776**
		Накладные расходы	%	99		954395,69	2863
		Сметная прибыль	%	8		984748,83	2954
		Сметная стоимость:				**13294109,20**	**39882**
74	**1122-0601-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**п.100,п.195,п.291-Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**		**-8333240,87**	**-16666**
		Итого оплата труда:				**-718925,38**	**-1438**
		Итого эксплуатация машин:				**-1353736,38**	**-2707**
		Итого материалов:				**-6499390,49**	**-12999**
		Накладные расходы	%	99		-711736,13	-1423
		Сметная прибыль	%	8		-723598,16	-1447
		Сметная стоимость:				**-9768575,16**	**-19537**
75	**2302-1103-0103 РСНБ РК 2015**	**п.101-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**5,0000**		**402,00**	**2010**
		Сметная прибыль	%	8		32,16	161
		Сметная стоимость:				**434,16**	**2171**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**26731821**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**169002**
Материалы -			Тенге				**94686**
Всего заработная плата -			Тенге				**45946**
Накладные расходы -			Тенге				**45486**
Сметная прибыль -			Тенге				**17159**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**231647**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**45946**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26562819**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26562819**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				21250
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				286878
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289194
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				459
		РАЗДЕЛ 4.==ДОП.РАБОТЫ /4528-С31-НВ л.27/==					
76	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**6549,85**	**65**
		Итого оплата труда:				**3612,46**	**36**
		Итого эксплуатация машин:				**3721,88**	**37**
		Итого материалов:				**321,50**	**3**
		Накладные расходы	%	99		3576,34	35
		Сметная прибыль	%	8		810,09	8
		Сметная стоимость:				**10936,28**	**109**
77	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**10617,93**	**212**
		Итого оплата труда:				**5395,75**	**107**
		Итого эксплуатация машин:				**6347,82**	**126**
		Итого материалов:				**707,03**	**14**
		Накладные расходы	%	99		5341,79	106
		Сметная прибыль	%	8		1276,78	25
		Сметная стоимость:				**17236,50**	**344**
78	**1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**3,0000**		**14445,07**	**4333**
		Итого оплата труда:				**7114,82**	**213**
		Итого эксплуатация машин:				**8481,55**	**254**
		Итого материалов:				**1267,92**	**38**
		Накладные расходы	%	99		7043,67	211
		Сметная прибыль	%	8		1719,10	51
		Сметная стоимость:				**23207,85**	**696**
79	**1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**39754,79**	**3975**
		Итого оплата труда:				**18215,62**	**1821**
		Итого эксплуатация машин:				**25429,97**	**2543**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2934,12**	**2934**
		Накладные расходы	%	99		18033,46	18033
		Сметная прибыль	%	8		4623,06	4623
		Сметная стоимость:				**62411,31**	**62411**
		==Пересечения с существующими комуникациями /земляные работы учтены в разделе/==					
80	**1122-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**10,0000**		**5287,54**	**52875**
		Итого оплата труда:				**1412,52**	**14125**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,40**	**10934**
		Итого материалов:				**3118,91**	**31189**
		Накладные расходы	%	99		1398,39	13984
		Сметная прибыль	%	8		534,88	5349
		Сметная стоимость:				**7220,81**	**72208**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**163751**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**163751**
	Материалы -		Тенге				**39663**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68089**
		Накладные расходы -	Тенге				**67408**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18493**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**249652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**249652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68089**
		РАЗДЕЛ 5.==КОЛОДЦЫ==					
		==Ф2000 /1шт/==					
81	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**6,8000**		**17330,76**	**117849**
		Итого оплата труда:				**10519,24**	**71531**
		Итого эксплуатация машин:				**6254,98**	**42534**
		Итого материалов:				**2941,23**	**20000**
		Накладные расходы	%	99		10414,05	70816
		Сметная прибыль	%	8		2219,58	15093
		Сметная стоимость:				**29964,40**	**203758**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1000		17300,00	53
		Сметная прибыль	%	8		1384,00	4
		Сметная стоимость:				18684,00	57
83	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		25818,00	25
		Сметная прибыль	%	8		2065,44	2
		Сметная стоимость:				27883,44	27
84	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		5607,00	5
		Сметная прибыль	%	8		448,56	
		Сметная стоимость:				6055,56	6
85	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		24603,00	98
		Сметная прибыль	%	8		1968,24	7
		Сметная стоимость:				26571,24	106
86	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		7900,00	7
		Сметная прибыль	%	8		632,00	
		Сметная стоимость:				8532,00	8
87	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/2ПП20-1/	шт.	1,0000		25208,00	25
		Сметная прибыль	%	8		2016,64	2
		Сметная стоимость:				27224,64	27
88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		2072,00	62
		Сметная прибыль	%	8		165,76	4
		Сметная стоимость:				2237,76	67
89	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /Водонепроницаемость W8/	м3	3,7000		519,00	19
		Сметная прибыль	%	8		41,52	
		Сметная стоимость:				560,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8
90	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		15982,00	15982
		Сметная прибыль	%	8		1278,56	1279
		Сметная стоимость:				17260,56	17261
91	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0360		550837,00	19830
		Сметная прибыль	%	8		44066,96	1586
		Сметная стоимость:				594903,96	21417
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,4000		823,76	14333
		Итого оплата труда:				231,58	4029
		Итого эксплуатация машин:				19,83	345
		Итого материалов:				574,55	9997
		Накладные расходы	%	93		215,37	3747
		Сметная прибыль	%	8		83,13	1446
		Сметная стоимость:				1122,26	19527
		==Ф1500 /120шт/==					
93	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,0050		19057,53	133498
		Итого оплата труда:				12144,46	85072
		Итого эксплуатация машин:				6299,18	44126
		Итого материалов:				3016,45	21130
		Накладные расходы	%	99		12023,02	84221
		Сметная прибыль	%	8		2486,44	17418
		Сметная стоимость:				33567,00	235137
94	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3400		-17300,00	-5882
		Сметная прибыль	%	8		-1384,00	-471
		Сметная стоимость:				-18684,00	-6353
95	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000		-13938,00	-97566
		Сметная прибыль	%	8		-1115,04	-7805
		Сметная стоимость:				-15053,04	-105371

1	2	3	4	5	6	7	8
96	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,0000		5607,00	28
		Сметная прибыль	%	8		448,56	
		Сметная стоимость:				6055,56	30
97	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		11773,00	35
		Сметная прибыль	%	8		941,84	
		Сметная стоимость:				12714,84	38
98	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,0000		16431,00	197
		Сметная прибыль	%	8		1314,48	1
		Сметная стоимость:				17745,48	21
99	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/	шт.	4,0000		16796,00	67
		Сметная прибыль	%	8		1343,68	
		Сметная стоимость:				18139,68	72
100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		2072,00	4
		Сметная прибыль	%	8		165,76	
		Сметная стоимость:				2237,76	4
101	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/Водонепроницаемость W8/	м3	7,0050		519,00	3
		Сметная прибыль	%	8		41,52	
		Сметная стоимость:				560,52	3
102	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1072		-550837,00	-59
		Сметная прибыль	%	8		-44066,96	-4
		Сметная стоимость:				-594903,96	-63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				699
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				722
	Материалы -		Тенге				51
	Всего заработная плата -		Тенге				160
	Местные материалы -		Тенге				456

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				158784
		Сметная прибыль -	Тенге				70497
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				951715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150
		Сметная заработная плата -	Тенге				160632
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-39220
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-39220
		Сметная прибыль -	Тенге				-3138
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-42357
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15982
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15982
		Сметная прибыль -	Тенге				1279
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				17261
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				926619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150
		Сметная заработная плата -	Тенге				160632
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				33485492
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1129591
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				304103
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				68868
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31899668
		- перевозка грузов	Тенге				152130
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				964659
	ИТОГО:		Тенге				34450152
	Сметная прибыль		Тенге				2756012
	ИТОГО по смете:		Тенге				37206164

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	37206164
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		37206164
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7		386944
Итого по главам 1-8		37593108
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)		1240573
Итого по главам 1-9		38833681
Непредвиденные работы и затраты 2%		776674
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.		39610354
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961		41586756
Ценовая скидка Подрядчика 10%		-4158676
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика		37428082

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС в текущих ценах (12 %)					4491370
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					41919452

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Шапошников А. С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Атлантис ПВ"
БИН/ИИН 860802350262
Руководитель группы технического надзора _____ **Мурзабеков Д. Ж.**
№ аттестата KZ66VTE00038682 от 08.06.2018 г.
№ аттестата KZ52VTE00036412 от 29.01.2018 г.
№ аттестата KZ89VTK00014212 от 24.11.2015 г.

Принял:
Заказчик:
ГКП "Костанай Су"
БИН 991240001001
Главный инженер _____ **Ибрагимов А. А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством участка линейной канализации I _____ **Куйкабаев**

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН/ИИН 850720300477
Главный инженер проекта _____ **Быков А. Е.**
Приказ №21-АН от 18 июля 2019 года.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор о государственных закупках работ № 534 от 15.07.2019 г.

Наименование объекта: Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова - Сьянова г.Костанай

Акт №2 за декабрь 2019 года
приемки выполненных работ
Дорожное покрытие

Основание: 4528-С31-НК, локальная смета № 07-01-02

Составлена в текущих ценах 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		== ТИП 2 ==					
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**71,0240**		**1081,31**	**76799**
		Итого оплата труда:				**306,86**	**21795**
		Итого эксплуатация машин:				**955,59**	**67870**
		Итого материалов:				**8,50**	**604**
		Накладные расходы	%	108		331,41	23538
		Сметная прибыль	%	8		113,02	8027
		Сметная стоимость:				**1525,74**	**108364**
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**71,0240**		**1405,00**	**99789**
		Сметная прибыль	%	8		112,40	7983
		Сметная стоимость:				**1517,40**	**107772**
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**710,2400**		**790,48**	**561434**
		Итого оплата труда:				**91,46**	**64959**
		Итого эксплуатация машин:				**208,67**	**148206**
		Итого материалов:				**554,00**	**393469**
		Накладные расходы	%	108		98,78	70156
		Сметная прибыль	%	8		71,14	50527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				960,40	68211
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	710,2400		1805,12	1282070
		Итого оплата труда:				62,13	4412
		Итого эксплуатация машин:				90,47	6425
		Итого материалов:				1677,76	119161
		Накладные расходы	%	108		67,10	4765
		Сметная прибыль	%	8		149,78	10637
		Сметная стоимость:				2022,00	143610
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /толщ.7 см/	м2 покрытия	710,2400		1262,13	89641
		Итого оплата труда:				0,59	42
		Итого эксплуатация машин:				0,12	8
		Итого материалов:				1261,42	89590
		Накладные расходы	%	108		0,64	45
		Сметная прибыль	%	8		101,02	7175
		Сметная стоимость:				1363,80	96862
6	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1194,8400		1703,99	203599
		Итого оплата труда:				62,28	7441
		Итого эксплуатация машин:				90,86	10856
		Итого материалов:				1576,24	188335
		Накладные расходы	%	108		67,27	8037
		Сметная прибыль	%	8		141,70	16931
		Сметная стоимость:				1912,96	228568
7	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 /толщ.5 см/	м2 покрытия	1194,8400		390,81	46695
		Итого оплата труда:				0,20	23
		Итого эксплуатация машин:				0,04	4
		Итого материалов:				390,57	46666
		Накладные расходы	%	108		0,21	25
		Сметная прибыль	%	8		31,28	3737
		Сметная стоимость:				422,30	50458
		== Брусчатка ==					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.15-Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Разборка	м2 мостовой	22,0000		647,12	14237
		Итого оплата труда:				596,96	13133
		Итого эксплуатация машин:				62,84	1382
		Накладные расходы	%	108		644,71	14184
		Сметная прибыль	%	8		103,35	2274
		Сметная стоимость:				1395,18	30694
9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.16-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком/Восстановление/	м2 покрытия	22,0000		1066,84	23470
		Итого оплата труда:				970,54	21352
		Итого эксплуатация машин:				120,53	2652
		Итого материалов:				6,84	151
		Накладные расходы	%	94		912,31	20071
		Сметная прибыль	%	8		158,33	3483
		Сметная стоимость:				2137,48	47025
		== РАЗБОРКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ТРОТУАРОВ ==					
10	1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.17-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	710,2400		224,07	159142
		Итого оплата труда:				26,64	18920
		Итого эксплуатация машин:				217,98	154819
		Итого материалов:				0,11	80
		Накладные расходы	%	108		28,77	20433
		Сметная прибыль	%	8		20,23	14366
		Сметная стоимость:				273,07	193942
11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	п.19-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	42,6144		321,36	13695
		Итого оплата труда:				135,53	5776
		Итого эксплуатация машин:				231,39	9860
		Накладные расходы	%	108		146,37	6238
		Сметная прибыль	%	8		37,42	1595
		Сметная стоимость:				505,15	21527
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5630003
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				140624

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				557742
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				124513
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4931637
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				283358
	ИТОГО:		Тенге				5913360
	Сметная прибыль		Тенге				473069
	ИТОГО по смете:		Тенге				6386429

Итого сметная стоимость по акту	6386429
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7	6386429
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7	66419
Итого по главам 1-8	6452848
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	212944
Итого по главам 1-9	6665792
Непредвиденные работы и затраты 2%	133316
Итого по акту в текущих ценах 2018 г.	6799108
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с коэффициентом К =1,0498961	7138357
Ценовая скидка Подрядчика 10%	-713836
Итого по акту в текущих ценах на 2019 год с учетом ценовой скидки Подрядчика	6424521
НДС в текущих ценах (12 %)	770942
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)	7195463

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387
Директор _____ **Шапошников А. С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН/ИИН 860812350262
Руководитель группы технического надзора _____ **Мурзабеков Д. Ж.**
№ аттестата KZ66VJE00038602 от 08.06.2018 г.
№ аттестата KZ52VJE00036411 от 29.03.2018 г.
№ аттестата KZ89VJE00014212 от 24.11.2015 г.

Принял:
Заказчик:
ГКП "Костанай Су"
БИН 991240001001
Главный инженер _____ **Пшенитов В.**

Ведущий инженер по надзору за строительством участка линейной канализации ГКП "Костанай Су"
_____ **Куйкабаев С. Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Сантехпроект"
БИН/ИИН 850720300477
Главный инженер проекта _____ **Быков А. Е.**
Приказ №21-АН от 18 июля 2012 года.