ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090640010193-20191204-80678851
1.1. Номер учетной системы 18
2. Дата выписки 04.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 04.12.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640010193
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асем-Жарық"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, с. Сарыагаш, ул. А.МОДАГУЛОВА, д. 39А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. Номер 1111828
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190741018307
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Филиал «Оңтүстікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КУРЫЛЫСШЫ, д. 5
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 32-208

27.4. Дата 15.11.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер

32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Замена существующего водопровода по ул.Алтынсарина в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ			Работа	1	10284279.00	10284279.00			10284279.00	12%	1234113.48	11518392.48			1	
							Всего по счету:	10284279.00		0.00	10284279.00		1234113.48	11518392.48				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

3zM4oYTD83uLbq3NJl+E537dVKLCxzgyjn74FVsmbpXuldpXKUSO7vRn+MFP3Q3hYevWRCBbcg8HW9Aqv+CtVQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ТАҢАТАР АЗАТ АСИЛХАНҰЛЫ

Заказчик: Филиал "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Исполнитель: ТОО "Асем-Жарык"

Наименование объекта и его адрес: Замена существующего водопровода по ул.Алтынсарина в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ

Договор: №32-208 от 15.11.2019 г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Замена существующего водопровода по ул.Алтынсарина в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ	11 158 392	11 158 392	11 158 392			11 158 392			
В том числе НДС-12%	874 113	874 113				874 113			
ВСЕГО к оплате:	**11 158 392**	**11 158 392**				**11 158 392**			
В том числе НДС-12%	874 113	874 113				874 113			

-10600472,4

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
_____ **Есиркепов Е.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Асем-Жарык"
_____ **Танатар А.А.**

Заказчик : **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **"Замена существующего водопровода по ул.Алтынсарина в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ"**

Договор **№32-208 от 15.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**928.8**		**110.97**	**105.84**	**103068.30**	**98305.86**	**--**	**18639.83**	**131444.78**
		НР - 72%, СП - 8%				**5.13**	**22.75**	**4762.44**	**21126.21**		**9736.65**	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**18.58**		**1914.57**	**--**	**35572.71**	**--**	**--**	**25612.35**	**66079.87**
		НР - 72%; СП - 8%				**1914.57**	**--**	**35572.71**	**--**		**4894.81**	
3	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1.29**		**134252.38**	**9257.50**	**173185.57**	**11942.17**	**--**	**166625.77**	**366996.24**
		НР - 99%, СП - 8%				**124994.88**	**5477.10**	**161243.40**	**7065.46**		**27184.91**	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**232.2**		**151.99**	**72.61**	**35291.50**	**16859.46**	**--**	**18774.35**	**58391.11**
		НР - 72%; СП - 8%				**79.38**	**32.92**	**18432.04**	**7643.44**		**4325.27**	
5	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.9**		**598482.77**	**213562.16**	**538634.49**	**192205.94**	**33941.35**	**363574.51**	**974385.72**
		НР - 99%, СП - 8%				**347208.00**	**60844.20**	**312487.20**	**54759.78**		**72176.72**	
6	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**900**		**6337.00**	**--**	**5703300.00**	**--**	**5703300.00**	**--**	**6159564.00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**456264.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/**	м3 грунта	162	814.54	--	131954.83	--	--	95007.48	245119.30
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	131954.83	--		18156.98	
8	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.9	173591.12	--	156232.01	--	88162.40	67388.91	241510.60
		НР - 99%; СП - 8%			75632.90	--	68069.61	--		17889.67	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	487	34.02	34.02	16568.35	16568.35	--	4233.59	22466.09
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	5879.98		1664.16	
10	Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**	задвижка	4	4667.16	2045.66	18668.64	8182.64	--	9819.56	30767.26
		НР - 72%; СП - 8%			2621.50	788.07	10486.00	3152.28		2279.06	
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	6112.72	1975.16	24450.89	7900.64	2286.57	16440.38	44162.57
		НР - 99%; СП - 8%			3565.92	585.69	14263.68	2342.76		3271.30	
12	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	83351.00	--	333404.00	--	333404.00	--	360076.32
		СП - 8%			--	--	--	--		26672.32	
13	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	6355.00	--	88970.00	--	88970.00	--	96087.60
		СП - 8%			--	--	--	--		7117.60	
14	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	5	915.70	263.00	4578.50	1315.00	--	2801.16	7970.03
		НР - 72%; СП - 8%			652.70	125.40	3263.50	627.00		590.37	
15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1177.06	26.30	5885.32	131.50	865.42	4901.59	11649.86
		НР - 99%; СП - 8%			977.68	12.54	4888.40	62.70		862.95	
16	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	9677.00	--	48385.00	--	48385.00	--	52255.80
		СП - 8%			--	--	--	--		3870.80	
17	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1369.00	--	13690.00	--	13690.00	--	14785.20
		СП - 8%			--	--	--	--		1095.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 25 мм. Смена**	шт.	8	1212.21	3.16	9697.65	25.25	179.92	6843.25	17864.17
		НР - 72%; СП - 8%			1186.56	1.50	9492.48	12.04		1323.27	
19	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	978.00	--	7824.00	--	7824.00	--	8449.92
		СП - 8%			--	--	--	--		625.92	
20	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена**	шт.	5	1212.21	3.16	6061.03	15.78	112.45	4277.03	11165.11
		НР - 72%; СП - 8%			1186.56	1.50	5932.80	7.52		827.05	
21	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1275.00	--	6375.00	--	6375.00	--	6885.00
		СП - 8%			--	--	--	--		510.00	
22	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	23	573.00	--	13179.00	--	13179.00	--	14233.32
		СП - 8%			--	--	--	--		1054.32	
23	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20	498.00	--	9960.00	--	9960.00	--	10756.80
		СП - 8%			--	--	--	--		796.80	
24	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20	315.00	--	6300.00	--	6300.00	--	6804.00
		СП - 8%			--	--	--	--		504.00	
25	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20	201.00	--	4020.00	--	4020.00	--	4341.60
		СП - 8%			--	--	--	--		321.60	
26	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20	153.00	--	3060.00	--	3060.00	--	3304.80
		СП - 8%			--	--	--	--		244.80	
27	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Демонтаж**	шт.	5	792.46	105.16	3962.30	525.78	--	3620.28	8189.19
		НР - 99%; СП - 8%			687.30	44.06	3436.52	220.32		606.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12	8839.65 3479.85	5359.80 2119.90	106075.79 41758.24	64317.54 25438.84	--	66525.11 13808.07	186408.97
29	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12	35291.71 9666.26	8932.99 3533.17	423500.48 115995.12	107195.90 42398.06	200309.46	156809.25 46424.78	626734.51
30	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	7	7092.00 --	-- --	49644.00 --	-- --	49644.00	-- 3971.52	53615.52
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	7	14058.00 --	-- --	98406.00 --	-- --	98406.00	-- 7872.48	106278.48
32	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	7	9094.00 --	-- --	63658.00 --	-- --	63658.00	-- 5092.64	68750.64
33	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	7	14992.00 --	-- --	104944.00 --	-- --	104944.00	-- 8395.52	113339.52
34	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	7	13793.00 --	-- --	96551.00 --	-- --	96551.00	-- 7724.08	104275.08
35	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	55	110.97 5.13	105.84 22.75	6103.31 282.01	5821.30 1251.01	--	1103.78 576.57	7783.66
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5	151.99 79.38	72.61 32.92	759.94 396.90	363.04 164.59	--	404.27 93.14	1257.35
37	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	40	34.02 --	34.02 12.07	1360.85 --	1360.85 482.96	--	347.73 136.69	1845.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Отмостка толщиной 20мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**9**	**627.23** **321.35**	**27.30** **13.32**	**5645.06** **2892.13**	**245.74** **119.90**	**2507.20**	**2831.31** **678.11**	**9154.48**
39	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная** *НР - 94%; СП - 8%*	**Устройством2 поверхности**	**24**	**247.42** **120.70**	**23.84** **2.80**	**5938.20** **2896.90**	**572.11** **67.31**	**2469.19**	**2786.35** **697.96**	**9422.51**
40	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** *СП - 8%*	**т**	**0.12**	**573623.00** **--**	**--** **--**	**68834.76** **--**	**--** **--**	**68834.76**	**--** **5506.78**	**74341.54**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10338913.78**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99471565229									10 284 279
		ИТОГО с НДС 12%									11 518 392
		ВСЕГО	Тенге								11 518 392

Заказчик

И.о главный инженер Кульбаев А.Ж.
Начальник отдела эксплуатации и ТО Байданов Х.О.
Главный специалист отдела эксплуатации и ТО Аминова Р.Р.
Начальник ПУ "Сарыагашский ГВ" Конусбаев Д.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Асем-Жарык" **Танатар .**