ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090640010193-20191206-45406713
1.1. Номер учетной системы 120
2. Дата выписки 06.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 04.12.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640010193
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асем-Жарық"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Сарыагашский р-он, с. Сарыагаш, ул. А.МОДАГУЛОВА, д. 39А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. Номер 1111828
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190741018307
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Филиал «Оңтүстікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КУРЫЛЫСШЫ, д. 5
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 32-208

27.4. Дата 15.11.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер

32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Замена существующего водопровода по ул.Жибек жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ			Работа	1	5558992.00	5558992.00			5558992.00	12%	667079.04	6226071.04			1	
							Всего по счету:	5558992.00		0.00	5558992.00		667079.04	6226071.04				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

WB47htaUyuDBYArkdn/040WVbWkofjd3BmtRoIH1Lq1YnGleLEZDDhQ4of1YvEdnlrnR/hBLBha6jdRv3GBbCw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ТАҢАТАР АЗАТ АСИЛХАНҰЛЫ

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Исполнитель: **ТОО** "Асем-Жарык"

Наименование объекта и его адрес: Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ

Договор: №32-209 от 15.11.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ	6 226 071	6 226 071	6 226 071			6 226 071			
В том числе НДС-12%	667 079	667 079				667 079			
ВСЕГО к оплате:	**6 226 071**	**6 226 071**				**6 226 071**			
В том числе НДС-12%	667 079	667 079				667 079			

311303 = 5914768

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

_____ **Есиркепов Е.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Асем-Жарык"

_____ **Танатар А.А.**

Заказчик : **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
Подрядчик: **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **"Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ"**

Договор **№32-209 от 15.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	274		65.72	65.72	18007.08	18007.08	--	4367.87	24164.94
		НР - 72%; СП - 8%				--	22.14	--	6066.48		1790.00	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	34		1914.57	--	65095.38	--	--	46868.67	120921.18
		НР - 72%; СП - 8%				1914.57	--	65095.38	--		8957.12	
3	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0.27		127559.29	6787.21	34441.01	1832.55	--	33398.64	73266.82
		НР - 99%; СП - 8%				120772.08	4176.06	32608.46	1127.54		5427.17	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23		151.99	72.61	3495.71	1669.97	--	1859.65	5783.79
		НР - 72%; СП - 8%				79.38	32.92	1825.74	757.10		428.43	
5	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0.27		549459.62	190041.01	148354.10	51311.07	6463.96	103983.36	272524.46
		НР - 99%; СП - 8%				335478.00	53535.70	90579.06	14454.64		20187.00	
6	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	270		6337.00	--	1710990.00	--	1710990.00	--	1847869.20
		СП - 8%				--	--	--	--		136879.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/**	м3 грунта	70	814.54	--	57017.52	--	--	41052.61	105915.75
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	57017.52	--		7845.61	
8	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0.27	127071.04	--	34309.18	--	16805.57	17328.58	55768.78
		НР - 99%; СП - 8%			64828.20	--	17503.61	--		4131.02	
8.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188.4 50.868	313.00				15921.68		
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	205	34.02	34.02	6974.36	6974.36	--	1782.10	9456.98
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	2475.15		700.52	
10	Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**	задвижка	1	4667.16	2045.66	4667.16	2045.66	--	2454.89	7691.81
		НР - 72%; СП - 8%			2621.50	788.07	2621.50	788.07		569.76	
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	6112.72	1975.16	6112.72	1975.16	571.64	4110.09	11040.64
		НР - 99%; СП - 8%			3565.92	585.69	3565.92	585.69		817.83	
12	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	83351.00	--	83351.00	--	83351.00	--	90019.08
		СП - 8%			--	--	--	--		6668.08	
13	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	10	2477.05	212.42	24770.48	2124.20	1224.88	21331.33	49789.96
		НР - 99%; СП - 8%			2142.14	12.54	21421.40	125.40		3688.15	
14	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	7343.00	--	73430.00	--	73430.00	--	79304.40
		СП - 8%			--	--	--	--		5874.40	
15	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	5636.00	--	28180.00	--	28180.00	--	30434.40
		СП - 8%			--	--	--	--		2254.40	
16	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	1	1482.80	263.00	1482.80	263.00	--	968.54	2647.45
		НР - 72%; СП - 8%			1219.80	125.40	1219.80	125.40		196.11	
17	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2831.09	131.50	2831.09	131.50	318.40	2419.45	5670.58
		НР - 99%; СП - 8%			2381.19	62.70	2381.19	62.70		420.04	
18	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	20583.00	--	20583.00	--	20583.00	--	22229.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1646.64	
19	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	915.70	263.00	3662.80	1052.00	--	2240.93	6376.03
		НР - 72%; СП - 8%			652.70	125.40	2610.80	501.60		472.30	
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177.06	26.30	2354.13	52.60	346.17	1960.64	4659.94
		НР - 99%; СП - 8%			977.68	12.54	1955.36	25.08		345.18	
21	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677.00	--	19354.00	--	19354.00	--	20902.32
		СП - 8%			--	--	--	--		1548.32	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536.12	35.64	2144.47	142.56	84.47	1898.27	4366.16
		НР - 99%; СП - 8%			479.36	--	1917.44	--		323.42	
23	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369.00	--	5476.00	--	5476.00	--	5914.08
		СП - 8%			--	--	--	--		438.08	
24	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	667.00	--	2668.00	--	2668.00	--	2881.44
		СП - 8%			--	--	--	--		213.44	
25	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	2	792.46	105.16	1584.92	210.31	--	1448.11	3275.67
		НР - 99%; СП - 8%			687.30	44.06	1374.61	88.13		242.64	
26	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2638.94	175.26	5277.89	350.52	1109.01	3925.59	9939.75
		НР - 99%; СП - 8%			1909.18	73.44	3818.36	146.88		736.28	
27	С123-030103-0901 2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	33752.00	--	67504.00	--	67504.00	--	72904.32
		СП - 8%			--	--	--	--		5400.32	
28	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	160	65.72	65.72	10515.08	10515.08	--	2550.58	14110.91
		НР - 72%; СП - 8%			--	22.14	--	3542.47		1045.25	
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	1914.57	--	7658.28	--	--	5513.96	14226.02
		НР - 72%; СП - 8%			1914.57	--	7658.28	--		1053.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0.25	125461.41 76876.92	48584.49 13424.58	31365.35 19219.23	12146.12 3356.14	--	22349.62 4297.20	58012.17
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	25	151.99 79.38	72.61 32.92	3799.69 1984.50	1815.19 822.94	--	2021.36 465.68	6286.73
32	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0.15	297739.09 213547.00	81638.15 22374.30	44660.86 32032.05	12245.72 3356.14	383.09	35034.31 6375.61	86070.79
33	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	150	498.00 --	-- --	74700.00 --	-- --	74700.00	-- 5976.00	80676.00
34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26	814.54 814.54	-- --	21177.94 21177.94	-- --	--	15248.11 2914.08	39340.13
35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0.15	57921.94 54023.50	-- --	8688.29 8103.52	-- --	584.77	8022.49 1336.86	18047.64
36	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	190	34.02 --	34.02 12.07	6464.04 --	6464.04 2294.04	--	1651.71 649.26	8765.01
37	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	21	9212.61 2619.90	6575.83 3646.06	193464.76 55017.90	138092.53 76567.27	354.33	130269.32 25898.73	349632.81
38	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	21	9602.00 --	-- --	201642.00 --	-- --	201642.00	-- 16131.36	217773.36
39	Е11-221401-0207 1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	8	12086.39 3616.74	8377.22 4560.64	96691.09 28933.92	67017.76 36485.09	739.41	64764.82 12916.47	174372.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	26209.00	--	209672.00	--	209672.00	--	226445.76
		СП - 8%			--	--	--	--		16773.76	
41	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1406.90	8.39	11255.20	67.13	2179.33	8939.51	21810.28
		НР - 99%; СП - 8%			1126.09	2.63	9008.74	21.07		1615.58	
42	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	900	65.72	65.72	59147.34	59147.34	--	14347.01	79373.90
		НР - 72%; СП - 8%			--	22.14	--	19926.40		5879.55	
43	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20	1914.57	--	38291.40	--	--	27569.81	71130.10
		НР - 72%; СП - 8%			1914.57	--	38291.40	--		5268.90	
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	151.99	72.61	12159.00	5808.60	--	6468.34	20117.52
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	6350.40	2633.40		1490.19	
45	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1300	101.00	--	131300.00	--	131300.00	--	141804.00
		СП - 8%			--	--	--	--		10504.00	
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	234	814.54	--	190601.42	--	--	137233.03	354061.21
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	190601.42	--		26226.76	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1202	34.02	34.02	40893.55	40893.55	--	10449.22	55450.20
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	14512.80		4107.42	
48	С123-020301-0201 2302-0301-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	213.00	--	4260.00	--	4260.00	--	4600.80
		СП - 8%			--	--	--	--		340.80	
49	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	267.00	--	8811.00	--	8811.00	--	9515.88
		СП - 8%			--	--	--	--		704.88	
50	С123-020301-0213 2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1165.00	--	2330.00	--	2330.00	--	2516.40
		СП - 8%			--	--	--	--		186.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1176.00 --	-- --	2352.00 --	-- --	2352.00	-- 188.16	2540.16
52	С123-040501-0301 2304-0501-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	20	819.00 --	-- --	16380.00 --	-- --	16380.00	-- 1310.40	17690.40
53	С123-040501-0306 2304-0501-0306 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	4589.00 --	-- --	9178.00 --	-- --	9178.00	-- 734.24	9912.24
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	8839.65 3479.85	5359.80 2119.90	26518.95 10439.56	16079.39 6359.71	--	16631.28 3452.02	46602.24
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	35291.71 9666.26	8932.99 3533.17	105875.12 28998.78	26798.98 10599.52	50077.37	39202.31 11606.19	156683.63
56	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	3	7092.00 --	-- --	21276.00 --	-- --	21276.00	-- 1702.08	22978.08
57	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	14058.00 --	-- --	42174.00 --	-- --	42174.00	-- 3373.92	45547.92
58	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	9094.00 --	-- --	27282.00 --	-- --	27282.00	-- 2182.56	29464.56
59	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	14992.00 --	-- --	44976.00 --	-- --	44976.00	-- 3598.08	48574.08
60	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	13793.00 --	-- --	41379.00 --	-- --	41379.00	-- 3310.32	44689.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	110.97 5.13	105.84 22.75	2219.39 102.55	2116.84 454.91	--	401.37 209.66	2830.42
62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2	151.99 79.38	72.61 32.92	303.98 158.76	145.22 65.83	--	161.71 37.25	502.94
63	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	34.02 --	34.02 12.07	408.26 --	408.26 144.89	--	104.32 41.01	553.58
64	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Отмостка толщиной 20мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	3	627.23 321.35	27.30 13.32	1881.69 964.04	81.91 39.97	835.73	943.77 226.04	3051.49
65	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная *НР - 94%; СП - 8%*	Устройством2 поверхности	5	247.42 120.70	23.84 2.80	1237.12 603.52	119.19 14.02	514.42	580.49 145.41	1963.02
66	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0.04	573623.00 --	-- --	22944.92 --	-- --	22944.92	-- 1835.59	24780.51
67	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Шкафы для водомерных счетчиков,закрепляемые на фундаментах. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0.03	104776.80 99655.00	2625.34 587.52	3143.30 2989.65	78.76 17.63	74.89	2075.02 417.47	5635.79
68	СПРАЙС СТПРАЙС	Шкаф металлический для водомерных счетчиков на 10 абонентов	шт	2	33643.75 --	-- --	67287.50 --	-- --	--	-- --	67287.50
69	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1370.93 476.93	894.00 237.73	27418.58 9538.56	17880.02 4754.56	--	14150.19 3325.50	44894.27
70	С123-020101-1301 2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *СП - 8%*	шт.	20	109.00 --	-- --	2180.00 --	-- --	2180.00	-- 174.40	2354.40
71	С123-020301-0709 2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	20	165.00 --	-- --	3300.00 --	-- --	3300.00	-- 264.00	3564.00
72	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	20	575.00 --	-- --	11500.00 --	-- --	11500.00	-- 920.00	12420.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1502.63 1255.11	78.90 37.62	3005.27 2510.22	157.80 75.24	337.25	2559.61 445.19	6010.06
74	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2251.00 --	-- --	4502.00 --	-- --	4502.00	-- 360.16	4862.16
75	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8	201.00 --	-- --	1608.00 --	-- --	1608.00	-- 128.64	1736.64
	ИТОГО ПО АКТУ №1:		Тенге								5606989.00
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99143983824										5 558 992
	ИТОГО с НДС 12%										6 226 071
	ВСЕГО		Тенге								6 226 071

Заказчик

И.о главный инженер Кульбаев А.Ж.
Начальник отдела эксплуатации и ТО Байданов Х.О.
Главный специалист отдела эксплуатации и ТО Аминова Р.Р.
Начальник ПУ "Сарыагашский ГВ" Конусбаев Д.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Асем-Жарык" **Танатар А.А.**