Заказчик : ТОО" Евротехсервис"

Подрядчик: Тоо"СтройСпецТехника"

Субподрядчик: ТОО"Сат-Ар"

Форма 2В

Наименование стройки - г.Караганда, район им.КАЗЫБЕК БИ,пер.Стартовый,строение 62

Наименование объекта- Сервисный центр.

СПРАВКА

Код

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2008г.
(представляется ежемесячно субподрядчиколм генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
17	19	номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (с начала года)	НДС (отчетный месяц)
	с начала года по отчетный месяц включительно гр (2+3+4+5	в том числе за отчетный месяц	из графы 1/2							
			строительно-монтажные работы в ценах 2008г. Без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце В ценах 2008г. Без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сервисный центр.Устройство мон.ригеля под ворота	13 858	0	12 264	0					1 594	0
Штукатурка по сетке	50 259	0	44 621	0					5 801	0
Земляные работы. Полы в цехе.	63 625	14 366	56 305	12 713					7 320	1 653
Полы.Земляные работы	100 000	0	88 496	0					11 504	0
Бетонные полы	586 630	301 656	519 141	266 952					67 489	34 704
Кладка из пенобетона	88 200	88 200	78 053	78 053					10 147	10 147
ИТОГО:	**902 572**	**404 222**	**798 880**	**357 718**					**103 855**	**46 504**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик : ТОО" Евротехсервис"

Подрядчик: Тоо"СтройСпецТехника"

Субподрядчик: ТОО"Сат-Ар"

Форма 2В

Наименование стройки - г.Караганда, район им.КАЗЫБЕК БИ,пер.Стартовый,строение 62

Наименование объекта- Земляные работы

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2008 г.

Договорная стоимость **14,366 тыс.тенге**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	389,25	--	2725	--	3079	2,48	17
		м3		389,25	--	2725	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3663	--			24
			Тенге			3663	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3663				
		Всего заработная плата -	Тенге				3663,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				621,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4284,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата	Тенге				4284,00			
		Итого в текущих ценах 2007 г. К=1,507	Тенге			**12464**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**249**				
		Итого:	Тенге			**12713**				
		НДС 13%	Тенге			**1653**				
		Итого к оплате:	Тенге			**14366**				

Сдал: Принял:

Заказчик : ТОО" Евротехсервис"

Форма 2В

Подрядчик: Тоо"СтройСпецТехника"

Субподрядчик: ТОО"Сат-Ар"

Наименование стройки - г.Караганда, район им.КАЗЫБЕК БИ,пер.Стартовый,строение 62

Наименование объекта- бетонные полы

АКТ приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2008 г.

Договорная стоимость **301,656 тыс.тенге**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	61	531,00	--	32391	--	39841	3,24	198		
		м3		531,00	--	32391	--	123	--	--		
2	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,7	4911,75	--	18173	--	7343	11,60	43		
		1т		1890,00	--	6993	--	105	0,60	2		
3	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	50	624,38	--	31219	--	34871	3,66	183		
		м3		567,00	--	28350	--	123	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			81783	--			424		
			Тенге			67734	--			2		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81783						
		Материалы -	Тенге			14049						
		Всего заработная плата -	Тенге				67734,00					
		Накладные расходы -	Тенге			82054						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12308,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9830						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173668						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467		
		Сметная заработная плата -	Тенге				80042,00					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			173668						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				80042,00			
		Итого в текущих ценах 2007 г. К=1,507	Тенге			**261718**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**5234**				
		Итого:	Тенге			**266952**				
		НДС 13%	Тенге			**34704**				
		Итого к оплате:	Тенге			**301656**				

Сдал:

Принял: