Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

зчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32

070340007367

олнитель 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Номер документа	Дата составления
10	18.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	2 770 121,00	2 770 121,00	296 798,68
	Скидка 3%				1	-83 104,00	-83 104,00	-8 904,00
				Итого	2	x	2 687 017,00	287 894,68

ения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 18.09.2018

М.П.

М.П.

АПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

U-Con Two

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА КЕЗДЫКПАЕВ Е.Е.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

АКТ № 1

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73,440	590,98	43402
2	2	1101-0205-0108 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2	м3 грунта	57,120	10281,16	587260
			Раздел: Каналы				
3	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,160	6087,65	49675
4	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,440	27244,46	366166
5	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	12,240	76723,20	939092
6	14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ПП5 (0,07). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,200	41780,08	50136

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП5), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)	м3	1,200	48618,36	58342
8	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	638,800	1058,31	676048
			ИТОГО:				**2770121**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**2687017**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" **Мусабаев К.Б.**

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.010-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 687 017**									
в т.ч. в отчетном месяце	2 687 017	2 399 123							287 895	**2 687 017**

Заказчик

Подрядчик

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
П/П	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73,440	590,98	43402
2	2	1101-0205-0108 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2	м3 грунта	57,120	10281,16	587260
			Раздел: Каналы				
3	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,160	6087,65	49675
4	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,440	27244,46	366166
5	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	12,240	76723,20	939092
6	14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ПП5 (0,07). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,200	41780,08	50136
7	15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП5), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,200	48618,36	58342
8	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	638,800	1058,31	676048
9			**ИТОГО:**				**2770121**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**2687017**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кедыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Счет-фактура № 10 от 18 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр.2, дом 23 А, кв 21

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	2 399 122,32	2 399 122,32	12%	287 894,68	2 687 017,00		
Всего по счету:					**2 399 122,32**		**287 894,68**	**2 687 017,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

САПА-КУРЫЛЫС 2007 МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

возврат

Счет-фактура № 11 от 18 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	4 741 542,86	4 741 542,86	12%	568 985,14	5 310 528,00		
2	Скидка 3%		1	-142 246,43	-142 246,43	12%	-17 069,57	-159 316,00		
Всего по счету:					**4 599 296,43**		**551 915,57**	**5 151 212,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

ик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

070340007367

нитель
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
11	18.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	5 310 528,00	5 310 528,00	568 985,14
	Скидка 3%				1	-159 316,00	-159 316,00	-17 069,57
				Итого	2	x	5 151 212,00	551 915,57

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2018

М.П.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

"U-Con Two"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА КЕЗДЫКПАЕВ Е.Е.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
П/П	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	460,000	224,38	103213
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,000	2621,51	60295
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,000	8222,41	148003
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
4	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	812926,16	243878
5	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	300,000	13063,89	3919167
6	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,950	45086,32	313350
7	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	5,000	25825,48	129127
8	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	10,000	21578,09	215781
9	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	24218,94	121095
10	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,500	1058,31	56619
			ИТОГО:				**5310528**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5151212**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Мусабаев К.Б.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кездыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Калиев Ж.Ж.

САПА-КҰРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского айона, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 2

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	460,000	224,38	103213
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,000	2621,51	60295
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,000	8222,41	148003
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
4	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	812926,16	243878
5	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	300,000	13063,89	3919167
6	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,950	45086,32	313350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	5,000	25825,48	129127
8	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	10,000	21578,09	215781
9	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	24218,94	121095
10	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,500	1058,31	56619
			ИТОГО:				**5310528**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5151212**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" **Мусабаев К.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 151 212**									
в т.ч. в отчетном месяце:	5 151 212	4 599 296							551 916	**5 151 212**

Заказчик **Подрядчик**

возврат

Счет-фактура № 15 от 2 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	5 684 075,00	5 684 075,00	12%	682 089,00	6 366 164,00		
2	Скидка 3%		1	-170 522,32	-170 522,32	12%	-20 462,68	-190 985,00		
Всего по счету:					**5 513 552,68**		**661 626,32**	**6 175 179,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

чик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Номер документа	Дата составления
15	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер дку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	6 366 164,00	6 366 164,00	682 089,00
	Скидка 3%				1	-190 985,00	-190 985,00	-20 462,68
				Итого	2	x	6 175 179,00	661 626,32

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	83,250	1081,89	90067
			Накладные расходы			*276,19*	*22993*
			Сметная прибыль			*80,14*	*6672*
2	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	223,940	266,76	59738
			Сметная прибыль			*19,76*	*4425*
3	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	223,940	503,50	112753
			Сметная прибыль			*37,30*	*8352*
4	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,788	3728,71	167001
			Накладные расходы			*1445,24*	*64729*
			Сметная прибыль			*276,20*	*12370*
5	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	179,152	90,01	16126
			Накладные расходы			*17,52*	*3138*
			Сметная прибыль			*6,67*	*1195*
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223,940	424,47	95055
			Накладные расходы			*139,24*	*31182*
			Сметная прибыль			*31,44*	*7041*
			Раздел: Каналы				
7	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,340	6087,65	202962
			Накладные расходы			*1749,99*	*58345*
			Сметная прибыль			*450,94*	*15034*
8	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные однячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,270	27244,46	7356
			Накладные расходы			*9606,74*	*2594*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*545*
9	13	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,920	80611,20	638441
			Сметная прибыль			*5971,20*	*47292*
10	16	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3 (0,015м3), размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	18,000	1568,16	28227
			Сметная прибыль			*116,16*	*2091*
11	24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,045	118467,36	5331
			Сметная прибыль			*8775,36*	*395*
12	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,000	1568,25	122323
			Накладные расходы			*547,23*	*42684*
			Сметная прибыль			*116,17*	*9061*
13	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,000	1601,74	249872
			Накладные расходы			*423,54*	*66072*
			Сметная прибыль			*118,65*	*18509*
14	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,000	1568,25	122323
			Накладные расходы			*547,23*	*42684*
			Сметная прибыль			*116,17*	*9061*
15	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиции: Стяжки цементные.Устройство	м3	-78,000	53,64	-4184
			Накладные расходы			*-5,03*	*-393*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-310*
16	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	1,415	7720,65	10925
			Накладные расходы			*1905,50*	*2696*
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,250	24339,86	30425
			Накладные расходы			*2214,50*	*2768*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*2254*
18	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,287	221665,68	63625
			Сметная прибыль			*16419,68*	*4706*
19	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,725	213455,52	154845
			Сметная прибыль			*15811,52*	*11470*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
			Раздел: Тепловые сети				
20	152	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,113	5475418,61	619489
			Накладные расходы			*1991974,10*	*225372*
			Сметная прибыль			*405586,56*	*45888*
21	153	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	113,140	24986,88	2827016
			Сметная прибыль			*1850,88*	*209409*
22	157	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	14,000	9028,80	126403
			Сметная прибыль			*668,80*	*9363*
23	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
24	161	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	18449,64	332094
			Сметная прибыль			*1366,64*	*24600*
			Раздел: Дренажный колодец 1500 мм				
			Раздел: Система ОДК				
25	198	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, призвучивание поперечное	стык	14,000	3640,64	50969
			Накладные расходы			*1217,33*	*17043*
			Сметная прибыль			*269,68*	*3775*
			ИТОГО:				6366164
			В том числе :				
			Накладные расходы				581907
			Сметная прибыль				471568
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**6175179**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кезыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА КЕЗЫКПАЕВ Е.Е.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	83,250	1081,89	90067
			Накладные расходы			*276,19*	*22993*
			Сметная прибыль			*80,14*	*6672*
2	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	223,940	266,76	59738
3	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	223,940	503,50	112753
			Сметная прибыль			*37,30*	*8352*
4	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,788	3728,71	167001
			Накладные расходы			*1445,24*	*64729*
			Сметная прибыль			*276,20*	*12370*
5	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	179,152	90,01	16126
			Накладные расходы			*17,52*	*3138*
			Сметная прибыль			*6,67*	*1195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223,940	424,47	95055
			Накладные расходы			*139,24*	*31182*
			Сметная прибыль			*31,44*	*7041*
			Раздел: Каналы				
7	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	33,340	6087,65	202962
			Накладные расходы			*1749,99*	*58345*
			Сметная прибыль			*450,94*	*15034*
8	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,270	27244,46	7356
			Накладные расходы			*9606,74*	*2594*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*545*
9	13	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ПП1-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,920	80611,20	638441
			Сметная прибыль			*5971,20*	*47292*
10	16	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3 (0,015м3), размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	18,000	1568,16	28227
			Сметная прибыль			*116,16*	*2091*
11	24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,045	118467,36	5331
			Сметная прибыль			*8775,36*	*395*
12	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,000	1568,25	122323
			Накладные расходы			*547,23*	*42684*
			Сметная прибыль			*116,17*	*9061*
13	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,000	1601,74	249872
			Накладные расходы			*423,54*	*66072*
			Сметная прибыль			*118,65*	*18509*
14	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,000	1568,25	122323
			Накладные расходы			*547,23*	*42684*
			Сметная прибыль			*116,17*	*9061*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство	м3	-78,000	53,64	-4184
			Накладные расходы			*-5,03*	*-393*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-310*
16	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	1,415	7720,65	10925
			Накладные расходы			*1905,50*	*2696*
			Сметная прибыль			*571,90*	*809*
			Раздел: Камера УТ1 (лист 7,8)				
17	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,250	24339,86	30425
			Накладные расходы			*2214,50*	*2768*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*2254*
18	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,287	221665,68	63525
			Сметная прибыль			*16419,68*	*4706*
19	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,725	213455,52	154845
			Сметная прибыль			*15811,52*	*11470*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
			Раздел: Тепловые сети				
20	152	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,113	5475418,61	619489
			Накладные расходы			*1991974,10*	*225372*
			Сметная прибыль			*405586,56*	*45888*
21	153	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	113,140	24986,88	2827016
			Сметная прибыль			*1850,88*	*209409*
22	157	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	14,000	9028,80	126403
			Сметная прибыль			*668,80*	*9363*
23	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
24	161	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	18449,64	332094

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1366,64*	*24600*
			Раздел: Дренажный колодец 1500 мм				
			Раздел: Система ОДК				
25	198	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14,000	3640,64	50969
			Накладные расходы			*1217,33*	*17043*
			Сметная прибыль			*269,68*	*3775*
			ИТОГО:				**6366164**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**581907**
			Сметная прибыль				**471568**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**6175179**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма КС-3
Заказчик: **ТОО "U-Con Two"**

Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОТЯБРЬ 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		UC2.FOK.C.SSB.010-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 862 196**									
в т.ч. в отчетном месяце:	6 175 179	5 513 553							661 626	**6 175 179**

Заказчик **Подрядчик**

возврат

Счет-фактура № 16 от 2 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 02.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	3 947 220,54	3 947 220,54	12%	473 666,46	4 420 887,00		
2	Скидка 3%		1	-118 416,96	-118 416,96	12%	-14 210,04	-132 627,00		
Всего по счету:					**3 828 803,58**		**459 456,42**	**4 288 260,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

САПА-КУРЫЛЫС 2007

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

чик **U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32

лнитель **31 395 30 67**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
16	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	4 420 887,00	4 420 887,00	473 666,46
	Скидка 3%				1	-132 627,00	-132 627,00	-14 210,04
				Итого	2	x	4 288 260,00	459 456,42

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель / Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П.

САПА-КУРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

"U-Con Two"

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,240	45086,32	10821
			Накладные расходы			*8008,92*	*1922*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*798*
2	128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	12,000	1596,82	19162
			Сметная прибыль			*117,82*	*1414*
3	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22953,58	45907
			Сметная прибыль			*1693,58*	*3387*
4	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	4102,62	16410
			Накладные расходы			*1204,16*	*4817*
			Сметная прибыль			*302,70*	*1211*
5	133	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	67939,79	135880
			Сметная прибыль			*5012,79*	*10026*
6	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	59280,91	118562
			Сметная прибыль			*4373,91*	*8748*
7	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	105516,29	422065
			Сметная прибыль			*7785,29*	*31141*
			ИТОГО:				768807
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**745743**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сана Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	676,000	223,75	151255
			Накладные расходы			*38,02*	*25701*
			Сметная прибыль			*15,93*	*10768*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,300	2614,20	53068
			Накладные расходы			*901,95*	*18310*
			Сметная прибыль			*186,11*	*3778*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,550	8199,49	201297
			Накладные расходы			*1937,28*	*47560*
			Сметная прибыль			*583,75*	*14331*
4	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	810660,06	101049
			Накладные расходы			*236048,34*	*29423*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*7194*
5	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	124,650	3052,30	380469
			Сметная прибыль			*217,30*	*27087*
6	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство, Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,620	39697,63	461286
			Накладные расходы			*8415,47*	*97788*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*32841*
7	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	7,000	25753,49	180274
			Сметная прибыль			*1833,49*	*12834*
8	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	9,000	12614,04	113526
			Сметная прибыль			*898,04*	*8082*
9	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	12,000	21517,94	258215
			Сметная прибыль			*1531,94*	*18383*
10	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	24151,43	169060
			Сметная прибыль			*1719,43*	*12036*
11	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,744	1055,35	93656
			Накладные расходы			*131,23*	*11646*
			Сметная прибыль			*75,13*	*6668*
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
12	64	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	519978,80	102956
			Накладные расходы			*157890,59*	*31262*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*7330*
13	65	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198,000	1672,04	331064
			Сметная прибыль			*119,04*	*23570*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализации" в готовых траншеях	м	71,000	14857,78	1054902
			Сметная прибыль			*1057,78*	*75102*
			ИТОГО:				**3652079**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**3542517**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кенжикпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

САПА-КУРЫЛЫС 2007

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	676,000	223,75	151255
			Накладные расходы			*38,02*	*25701*
			Сметная прибыль			*15,93*	*10768*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,300	2614,20	53068
			Накладные расходы			*901,95*	*18310*
			Сметная прибыль			*186,11*	*3778*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,550	8199,49	201297
			Накладные расходы			*1937,28*	*47560*
			Сметная прибыль			*583,75*	*14331*
4	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	810660,06	101049
			Накладные расходы			*236048,34*	*29423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57713,87*	*7194*
5	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	124,650	3052,30	380469
			Сметная прибыль			*217,30*	*27087*
6	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,620	39697,63	461286
			Накладные расходы			*8415,47*	*97788*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*32841*
7	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	7,000	25753,49	180274
			Сметная прибыль			*1833,49*	*12834*
8	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	9,000	12614,04	113526
			Сметная прибыль			*898,04*	*8082*
9	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	12,000	21517,94	258215
			Сметная прибыль			*1531,94*	*18383*
10	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	24151,43	169060
			Сметная прибыль			*1719,43*	*12036*
11	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,744	1055,35	93656
			Накладные расходы			*131,23*	*11646*
			Сметная прибыль			*75,13*	*6668*
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
12	64	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	519978,80	102956
			Накладные расходы			*157890,59*	*31262*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*7330*
13	65	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198,000	1672,04	331064
			Сметная прибыль			*119,04*	*23570*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	71,000	14857,78	1054902
			Сметная прибыль			*1057,78*	*75102*
			ИТОГО:				3652079
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**3542517**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

аказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

аименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского айона, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

огласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 5

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,240	45086,32	10821
			Накладные расходы			*8008,92*	*1922*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*798*
2	128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	12,000	1596,82	19162
			Сметная прибыль			*117,82*	*1414*
3	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22953,58	45907
			Сметная прибыль			*1693,58*	*3387*
4	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,000	4102,62	16410
			Накладные расходы			*1204,16*	*4817*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*302,70*	*1211*
5	133	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	67939,79	135880
			Сметная прибыль			*5012,79*	*10026*
6	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	59280,91	118562
			Сметная прибыль			*4373,91*	*8748*
7	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	105516,29	422065
			Сметная прибыль			*7785,29*	*31141*
			ИТОГО:				**768807**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**745743**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

САПА-КУРЫЛЫС ДИРЕКТОРЫ

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 439 472**									
в т.ч. в отчетном месяце	4 288 260	3 828 804							459 456	**4 288 260**

Заказчик **Подрядчик**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

чик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Номер документа	Дата составления
23	15.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	14 742 429,00	14 742 429,00	1 579 545,96
	Скидка 3%				1	-442 273,00	-442 273,00	-47 386,39
				Итого	2	x	14 300 156,00	1 532 159,57

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018

М.П.

Возврат

Счет-фактура № 23 от 15 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	12767996,43	12767996,43	12%	1532159,57	14 300 156,00		
Всего по счету:					**12 767 996,43**		**1 532 159,57**	**14 300 156,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

САПА-КҰРЫЛЫС 2007

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.010-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**23 162 352**									
в т.ч. в отчетном месяце:	14 300 156	12 767 996							1 532 160	**14 300 156**

Заказчик **Подрядчик**

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	333,940	590,98	197353
			Накладные расходы			*95,37*	*31847*
			Сметная прибыль			*43,78*	*14619*
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,710	10281,16	274610
			Накладные расходы			*3984,95*	*106438*
			Сметная прибыль			*761,57*	*20341*
3	3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	240,540	503,50	121111
			Сметная прибыль			*37,30*	*8971*
4	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	260,000	266,76	69358
			Сметная прибыль			*19,76*	*5138*
5	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	260,000	503,50	130909
			Сметная прибыль			*37,30*	*9697*
6	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,000	3728,71	193893
			Накладные расходы			*1445,24*	*75152*
			Сметная прибыль			*276,20*	*14362*
7	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	208,000	90,01	18723
			Накладные расходы			*17,52*	*3643*
			Сметная прибыль			*6,67*	*1387*
8	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,000	424,47	88289
			Накладные расходы			*139,24*	*28962*
			Сметная прибыль			*31,44*	*6540*
			Раздел: Каналы				
9	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	69,690	27244,46	1898667
			Накладные расходы			*9606,74*	*669494*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*140642*
10	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	28,080	76723,20	2154387
			Сметная прибыль			*5683,20*	*159584*
11	13	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,720	80611,20	1347819
			Сметная прибыль			*5971,20*	*99838*
12	14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ПП5 (0,07). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,140	41780,08	131189
			Накладные расходы			*16407,42*	*51519*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*9718*
13	15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП5), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,140	48618,36	152662
			Сметная прибыль			*3601,36*	*11308*
14	16	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3 (0,015м3), размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	26,000	1568,16	40772
			Сметная прибыль			*116,16*	*3020*
15	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,500	1568,25	218770

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116,17*	*16205*
16	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,500	1568,25	218770
			Накладные расходы			*547,23*	*76339*
			Сметная прибыль			*116,17*	*16205*
17	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство	м2	-139,500	53,64	-7483
			Накладные расходы			*-5,03*	*-702*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-554*
18	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	0,300	7720,65	2316
			Накладные расходы			*1905,50*	*572*
			Сметная прибыль			*571,90*	*172*
			Раздел: Тепловые сети				
19	131	2304-0902-0512 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	191084,40	382169
			Сметная прибыль			*14154,40*	*28309*
20	152	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,187	5475418,61	1023903
			Накладные расходы			*1991974,10*	*372499*
			Сметная прибыль			*405586,56*	*75845*
21	153	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	186,860	24986,88	4669048
			Сметная прибыль			*1850,88*	*345855*
22	157	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	44,000	9028,80	397267
			Сметная прибыль			*668,80*	*29427*
23	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
24	161	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,000	18449,64	442791
			Сметная прибыль			*1366,64*	*32799*
			Раздел: Система ОДК				
25	198	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	44,000	3640,64	160188
			Накладные расходы			*1217,33*	*53562*
			Сметная прибыль			*269,68*	*11866*
26	199	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	340,000	441,28	150034
			Накладные расходы			*171,04*	*58153*
			Сметная прибыль			*32,69*	*11114*
27	200	СТИРАЙС	Сигнальная лента детекционная ЛВС "Тепловые сети"	рулон	1,400	19878,75	27830
			Сметная прибыль			*1472,50*	*2062*
			ИТОГО:				**14742429**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1603817**
			Сметная прибыль				**1092032**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**14300156**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

04.12.18

Форма 2-В

аказчик - ТОО "U-Con Two"

одрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

аименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского

огласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

АКТ № 6

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	мз грунта	333,940	590,98	197353
			Накладные расходы			*95,37*	*31847*
			Сметная прибыль			*43,78*	*14619*
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	мз грунта	26,710	10281,16	274610
			Накладные расходы			*3984,95*	*106438*
			Сметная прибыль			*761,57*	*20341*
3	3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	240,540	503,50	121111
			Сметная прибыль			*37,30*	*8971*
4	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	260,000	266,76	69358
			Сметная прибыль			*19,76*	*5138*
5	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	260,000	503,50	130909

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,30*	*9697*
6	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,000	3728,71	193893
			Накладные расходы			*1445,24*	*75152*
			Сметная прибыль			*276,20*	*14362*
7	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	208,000	90,01	18723
			Накладные расходы			*17,52*	*3643*
			Сметная прибыль			*6,67*	*1387*
8	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	208,000	424,47	88289
			Накладные расходы			*139,24*	*28962*
			Сметная прибыль			*31,44*	*6540*
			Раздел: Каналы				
9	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	69,690	27244,46	1898667
			Накладные расходы			*9606,74*	*669494*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*140642*
10	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	28,080	76723,20	2154387
			Сметная прибыль			*5683,20*	*159584*
11	13	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П11-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,720	80611,20	1347819
			Сметная прибыль			*5971,20*	*99838*
12	14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ПП5 (0,07). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,140	41780,08	131189
			Накладные расходы			*16407,42*	*51519*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*9718*
13	15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП5), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,140	48618,36	152662

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3601,36*	*11308*
14	16	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3 (0,015м3), размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	26,000	1568,16	40772
			Сметная прибыль			*116,16*	*3020*
15	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,500	1568,25	218770
			Накладные расходы			*547,23*	*76339*
			Сметная прибыль			*116,17*	*16205*
16	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	139,500	1568,25	218770
			Накладные расходы			*547,23*	*76339*
			Сметная прибыль			*116,17*	*16205*
17	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство	м3	-139,500	53,64	-7483
			Накладные расходы			*-5,03*	*-702*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-554*
18	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	0,300	7720,65	2316
			Накладные расходы			*1905,50*	*572*
			Сметная прибыль			*571,90*	*172*
			Раздел: Тепловые сети				
19	131	2304-0902-0512 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 200, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	191084,40	382169
			Сметная прибыль			*14154,40*	*28309*
20	152	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,187	5475418,61	1023903
			Накладные расходы			*1991974,10*	*372499*
			Сметная прибыль			*405586,56*	*75845*
21	153	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	186,860	24986,88	4669048
			Сметная прибыль			*1850,88*	*345855*
22	157	2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	44,000	9028,80	397267
			Сметная прибыль			*668,80*	*29427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
24	161	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,000	18449,64	442791
			Сметная прибыль			*1366,64*	*32799*
			Раздел: Система ОДК				
25	198	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194/200 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	44,000	3640,64	160188
			Накладные расходы			*1217,33*	*53562*
			Сметная прибыль			*269,68*	*11866*
26	199	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	340,000	441,28	150034
			Накладные расходы			*171,04*	*58153*
			Сметная прибыль			*32,69*	*11114*
27	200	СТПРАЙС	Сигнальная лента детекционная ЛВС "Тепловые сети"	рулон	1,400	19878,75	27830
			Сметная прибыль			*1472,50*	*2062*
			ИТОГО:				**14742429**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1603817**
			Сметная прибыль				**1092032**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**14300156**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

ПРОВАЛ ОБЪЕКТА «ФОК в г. Шамалган»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А А.

04.12.2018г.

возврат

Счет-фактура № 24 от 15 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	11 466 016,07	11 466 016,07	12%	1 375 921,93	12 841 938,00		
Всего по счету:					**11 466 016,07**		**1 375 921,93**	**12 841 938,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

САПА-КҰРЫЛЫС 2007 МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

зчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

пнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

вор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
24	15.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	13 239 111,00	13 239 111,00	1 418 476,18
	Скидка 3%				1	-397 173,00	-397 173,00	-42 554,25
				Итого	2	x	12 841 938,00	1 375 921,93

ния об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ПА-КҰРЫЛЫС 2007
м.п.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

"U-Con Two"

Руководитель проекта

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018

М.П.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

о объемах выполненных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1513,000	224,38	339481
			Накладные расходы			*38,02*	*57523*
			Сметная прибыль			*16,56*	*25048*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,900	2621,51	120327
			Накладные расходы			*901,95*	*41399*
			Сметная прибыль			*193,42*	*8878*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	95,600	8222,41	786062
			Накладные расходы			*1937,28*	*185204*
			Сметная прибыль			*606,67*	*57998*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
4	58	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,110	1751044,42	191739
			Накладные расходы			*151597,17*	*16600*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*14147*
5	59	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,500	2108,58	230889
			Сметная прибыль			*155,58*	*17036*
6	60	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,110	97585,16	10686
			Накладные расходы			*32813,02*	*3593*
			Сметная прибыль			*7200,11*	*788*
7	82	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,010	45086,32	90624
			Накладные расходы			*8008,92*	*16098*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*6686*
8	83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	1,000	25825,48	25825
			Сметная прибыль			*1905,48*	*1905*
9	84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	2,000	12649,30	25299
			Сметная прибыль			*933,30*	*1867*
10	85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	2,000	21578,09	43156
			Сметная прибыль			*1592,09*	*3184*
11	86	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24218,94	24219
			Сметная прибыль			*1786,94*	*1787*
12	87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	1596,82	1597
			Сметная прибыль			*117,82*	*118*
13	88	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12,000	646,72	7761
			Сметная прибыль			*47,72*	*573*
14	89	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22953,58	22954
			Сметная прибыль			*1693,58*	*1694*
15	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,110	1058,31	24457
			Накладные расходы			*131,23*	*3033*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1805*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
16	104	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	1751044,42	54282
			Накладные расходы			*151597,17*	*4700*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*4005*
17	105	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,000	2108,58	65366
			Сметная прибыль			*155,58*	*4823*
18	107	11-270501-0106 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,400	812926,16	325170

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59979,96*	*23992*
19	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	400,000	13063,89	5225556
			Сметная прибыль			*963,89*	*385556*
20	115	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3050,57	6101
			Накладные расходы			*940,01*	*1880*
			Сметная прибыль			*225,08*	*450*
21	116	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	15074,22	30148
			Сметная прибыль			*1112,22*	*2224*
22	119	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,000	1284,34	5137
			Накладные расходы			*418,49*	*1674*
			Сметная прибыль			*94,76*	*379*
23	120	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1880,77	7523
			Сметная прибыль			*138,77*	*555*
24	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	21,000	4025,42	84534
			Накладные расходы			*1308,57*	*27480*
			Сметная прибыль			*297,01*	*6237*
25	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	21,000	5667,14	119010
			Сметная прибыль			*418,14*	*8781*
26	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,430	45086,32	560423
			Накладные расходы			*8008,92*	*99551*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*41350*
27	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	8,000	25825,48	206604
			Сметная прибыль			*1905,48*	*15244*
28	125	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	6,000	12649,30	75896
			Сметная прибыль			*933,30*	*5600*
29	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	14,000	21578,09	302093
			Сметная прибыль			*1592,09*	*22289*
30	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	24218,94	193752
			Сметная прибыль			*1786,94*	*14296*
31	128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	16,000	1596,82	25549
			Сметная прибыль			*117,82*	*1885*
32	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	22953,58	137724
			Сметная прибыль			*1693,58*	*10161*
33	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,450	1058,31	94665
			Накладные расходы			*131,23*	*11739*
			Сметная прибыль			*78,08*	*6985*
34	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	4102,62	20513
			Накладные расходы			*1204,16*	*6021*
			Сметная прибыль			*302,70*	*1514*
35	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5,000	59280,91	296405
			Сметная прибыль			*4373,91*	*21870*
36	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	105516,29	316549
			Сметная прибыль			*7785,29*	*23356*
			ИТОГО:				**10098074**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**570914**
			Сметная прибыль				**745064**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**9795132**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Мусабаев К.Б.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Бутинцев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Нурдалиев А.М. 04.12.18г

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

о объемах выполненных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	289,550	223,75	64787
			Накладные расходы			*38,02*	*11008*
			Сметная прибыль			*15,93*	*4612*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,900	2614,20	20652
			Накладные расходы			*901,95*	*7125*
			Сметная прибыль			*186,11*	*1470*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,900	8199,49	261564
			Накладные расходы			*1937,28*	*61799*
			Сметная прибыль			*583,75*	*18622*
4	6	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	627384,21	14744
			Накладные расходы			*191111,97*	*4491*
			Сметная прибыль			*44665,79*	*1050*
5	7	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	23,500	1627,90	38256
			Сметная прибыль			*115,90*	*2724*
6	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	810660,06	71946
			Накладные расходы			*236048,34*	*20949*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*5122*
7	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	88,750	3052,30	270892
			Сметная прибыль			*217,30*	*19286*
8	12	11-220201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,009	906505,24	7887
			Накладные расходы			*285929,67*	*2488*
			Сметная прибыль			*64537,44*	*561*
9	13	11-220201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,009	688260,80	5988
			Накладные расходы			*236961,65*	*2062*
			Сметная прибыль			*48999,81*	*426*
10	14	23-011001-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150, с уплотнительным кольцом	м	8,700	15774,01	137234
			Сметная прибыль			*1123,01*	*9770*
11	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,575	39697,63	340407
			Накладные расходы			*8415,47*	*72163*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*24235*
12	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	4,000	25753,49	103014
			Сметная прибыль			*1833,49*	*7334*
13	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	6,000	12614,04	75684
			Сметная прибыль			*898,04*	*5388*
14	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9 (0,405м3)	шт.	11,000	21517,94	236697
			Сметная прибыль			*1531,94*	*16851*
15	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	24151,43	96606
			Сметная прибыль			*1719,43*	*6878*
16	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	72,063	1055,35	76052

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*131,23*	*9457*
			Сметная прибыль			*75,13*	*5414*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
			Раздел: Канализационные сети К1П (внеплощадочные)				
17	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	88,750	14857,78	1318628
			Сметная прибыль			*1057,78*	*93878*
			ИТОГО:				**3141037**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**191543**
			Сметная прибыль				**223622**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**3046806**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.** 04.12.18г

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

САПА-КУРЫЛЫС 20

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	24968427	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 281 410**									
в т.ч. в отчетном месяце:	12 841 938	11 466 016							1 375 922	**12 841 938**

9439472

Заказчик **Подрядчик**

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1513,000	224,38	339481
			Накладные расходы			*38,02*	*57523*
			Сметная прибыль			*16,56*	*25048*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,900	2621,51	120327
			Накладные расходы			*901,95*	*41399*
			Сметная прибыль			*193,42*	*8878*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	95,600	8222,41	786062
			Накладные расходы			*1937,28*	*185204*
			Сметная прибыль			*606,67*	*57998*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
4	58	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,110	1751044,42	191739
			Накладные расходы			*151597,17*	*16600*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*129196,95*	*14147*
5	59	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,500	2108,58	230889
			Сметная прибыль			*155,58*	*17036*
6	60	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,110	97585,16	10686
			Накладные расходы			*32813,02*	*3593*
			Сметная прибыль			*7200,11*	*788*
7	82	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,010	45086,32	90624
			Накладные расходы			*8008,92*	*16098*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*6686*
8	83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	1,000	25825,48	25825
			Сметная прибыль			*1905,48*	*1905*
9	84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	2,000	12649,30	25299
			Сметная прибыль			*933,30*	*1867*
10	85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	2,000	21578,09	43156
			Сметная прибыль			*1592,09*	*3184*
11	86	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24218,94	24219
			Сметная прибыль			*1786,94*	*1787*
12	87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	1596,82	1597
			Сметная прибыль			*117,82*	*118*
13	88	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12,000	646,72	7761
			Сметная прибыль			*47,72*	*573*
14	89	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22953,58	22954
			Сметная прибыль			*1693,58*	*1694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,110	1058,31	24457
			Накладные расходы			*131,23*	*3033*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1805*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
16	104	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	1751044,42	54282
			Накладные расходы			*151597,17*	*4700*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*4005*
17	105	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,000	2108,58	65366
			Сметная прибыль			*155,58*	*4823*
18	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,400	812926,16	325170
			Накладные расходы			*236048,34*	*94419*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*23992*
19	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	400,000	13063,89	5225556
			Сметная прибыль			*963,89*	*385556*
20	115	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3050,57	6101
			Накладные расходы			*940,01*	*1880*
			Сметная прибыль			*225,08*	*450*
21	116	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	15074,22	30148
			Сметная прибыль			*1112,22*	*2224*
22	119	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,000	1284,34	5137
			Накладные расходы			*418,49*	*1674*
			Сметная прибыль			*94,76*	*379*
23	120	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1880,77	7523
			Сметная прибыль			*138,77*	*555*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	21,000	4025,42	84534
			Накладные расходы			*1308,57*	*27480*
			Сметная прибыль			*297,01*	*6237*
25	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	21,000	5667,14	119010
			Сметная прибыль			*418,14*	*8781*
26	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,430	45086,32	560423
			Накладные расходы			*8008,92*	*99551*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*41350*
27	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	8,000	25825,48	206604
			Сметная прибыль			*1905,48*	*15244*
28	125	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	6,000	12649,30	75896
			Сметная прибыль			*933,30*	*5600*
29	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	14,000	21578,09	302093
			Сметная прибыль			*1592,09*	*22289*
30	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	24218,94	193752
			Сметная прибыль			*1786,94*	*14296*
31	128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	16,000	1596,82	25549
			Сметная прибыль			*117,82*	*1885*
32	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	22953,58	137721
			Сметная прибыль			*1693,58*	*10161*
33	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,450	1058,31	94665
			Накладные расходы			*131,23*	*11739*
			Сметная прибыль			*78,08*	*6985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	4102,62	20513
			Накладные расходы			*1204,16*	*6021*
			Сметная прибыль			*302,70*	*1514*
35	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5,000	59280,91	296405
			Сметная прибыль			*4373,91*	*21870*
36	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	105516,29	316549
			Сметная прибыль			*7785,29*	*23356*
			ИТОГО:				**10098074**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**570914**
			Сметная прибыль				**745064**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**9795132**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ Кездыкпаев Е.Е.

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Тергеушев А. М. 04.12.18

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

04.12.2018.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 8

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	289,550	223,75	64787
			Накладные расходы			*38,02*	*11008*
			Сметная прибыль			*15,93*	*4612*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,900	2614,20	20652
			Накладные расходы			*901,95*	*7125*
			Сметная прибыль			*186,11*	*1470*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,900	8199,49	261564
			Накладные расходы			*1937,28*	*61799*
			Сметная прибыль			*583,75*	*18622*
4	6	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	627384,21	14744
			Накладные расходы			*191111,97*	*4491*
			Сметная прибыль			*44665,79*	*1050*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	23,500	1627,90	38256
			Сметная прибыль			*115,90*	*2724*
6	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	810660,06	71946
			Накладные расходы			*236048,34*	*20949*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*5122*
7	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	88,750	3052,30	270892
			Сметная прибыль			*217,30*	*19286*
8	12	11-220201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,009	906505,24	7887
			Накладные расходы			*285929,67*	*2488*
			Сметная прибыль			*64537,44*	*561*
9	13	11-220201-0204 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,009	688260,80	5988
			Накладные расходы			*236961,65*	*2062*
			Сметная прибыль			*48999,81*	*426*
10	14	23-011001-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150, с уплотнительным кольцом	м	8,700	15774,01	137234
			Сметная прибыль			*1123,01*	*9770*
11	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,575	39697,63	340407
			Накладные расходы			*8415,47*	*72163*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*24235*
12	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	4,000	25753,49	103014
			Сметная прибыль			*1833,49*	*7334*
13	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	6,000	12614,04	75684
			Сметная прибыль			*898,04*	*5388*
14	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	11,000	21517,94	236697

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1531,94*	*16851*
15	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	24151,43	96606
			Сметная прибыль			*1719,43*	*6878*
16	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,063	1055,35	76052
			Накладные расходы			*131,23*	*9457*
			Сметная прибыль			*75,13*	*5414*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
17	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	88,750	14857,78	1318628
			Сметная прибыль			*1057,78*	*93878*
			ИТОГО:				**3141037**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**191543**
			Сметная прибыль				**223622**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**3046806**

Заказчик- ТОО "U-Con Two"

Руководитель проекта Кездыкпаев Е.Е.

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007"

Мусабаев К.Б.

Турдалиев А.М. 04.12.18г

Прораб 04.12.18г

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.М.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

возврат

Счет-фактура № 26 от 20 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области. Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	20 017 925,00	20 017 925,00	12%	2 402 151,00	22 420 076,00		
Всего по счету:					**20 017 925,00**		**2 402 151,00**	**22 420 076,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.
(Ф.И.О., подпись)

МП

САПА-КҰРЫЛЫС 2007

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

чик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Номер документа	Дата составления
26	20.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	23 113 480,00	23 113 480,00	2 476 444,29
	Скидка 3%				1	-693 404,00	-693 404,00	-74 293,29
				Итого	2	x	22 420 076,00	2 402 151,00

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

М.П.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

"U-Con Two"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.010-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 582 428									
в т.ч. в отчетном месяце	22 420 076	20 017 925							2 402 151	22 420 076

42 895 411

Заказчик

Подрядчик

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

АКТ № 9

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,620	590,98	32279
			Накладные расходы			*95,37*	*5209*
			Сметная прибыль			*43,78*	*2391*
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	249,460	10281,16	2564738
			Накладные расходы			*3984,95*	*994085*
			Сметная прибыль			*761,57*	*189981*
3	3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	161,960	503,50	81546
			Сметная прибыль			*37,30*	*6040*
4	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	108,060	266,76	28826
			Сметная прибыль			*19,76*	*2135*
5	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	108,060	503,50	54408
			Сметная прибыль			*37,30*	*4030*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,612	3728,71	24654
			Накладные расходы			*1445,24*	*9556*
			Сметная прибыль			*276,20*	*1826*
7	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	86,418	90,01	7779
			Накладные расходы			*17,52*	*1514*
			Сметная прибыль			*6,67*	*576*
8	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,660	424,47	17683
			Накладные расходы			*139,24*	*5801*
			Сметная прибыль			*31,44*	*1310*
			Раздел: Каналы				
9	17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,420	27244,46	202154
			Накладные расходы			*9606,74*	*71282*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*14974*
10	18	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки (Л4-8) каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,980	78917,76	156257
			Сметная прибыль			*5845,76*	*11575*
11	19	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П5-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,200	80611,20	177345
			Сметная прибыль			*5971,20*	*13137*
12	20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ППЗ (0,04). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,320	41780,08	96930
			Накладные расходы			*16407,42*	*38065*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*7180*
13	21	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ППЗ), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,320	48618,36	112795
			Сметная прибыль			*3601,36*	*8355*
14	22	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП 1 (0,004), размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	94,000	671,76	63145

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49,76*	*4677*
15	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2032,650	1568,25	3187697
			Накладные расходы			*547,23*	*1112328*
			Сметная прибыль			*116,17*	*236126*
16	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1455,350	1601,74	2331096
			Накладные расходы			*423,54*	*616401*
			Сметная прибыль			*118,65*	*172674*
17	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	2032,650	1568,25	3187697
			Накладные расходы			*547,23*	*1112328*
			Сметная прибыль			*116,17*	*236126*
18	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство	м3	-2032,650	53,64	-109029
			Накладные расходы			*-5,03*	*-10231*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-8076*
19	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	7,285	7720,65	56245
			Накладные расходы			*1905,50*	*13882*
			Сметная прибыль			*571,90*	*4166*
20	30	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015	Швы диформационные. Устройство	м шва	11,000	5188,87	57078
			Накладные расходы			*2321,82*	*25540*
			Сметная прибыль			*384,36*	*4228*
21	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,100	24339,86	51114
			Накладные расходы			*2214,50*	*4650*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*3786*
22	32	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	8,100	41079,83	332747
			Накладные расходы			*18959,28*	*153570*
			Сметная прибыль			*3042,95*	*24648*
23	33	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,100	19175,40	155321
			Сметная прибыль			*1420,40*	*11505*
24	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	218407,32	10353

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16178,32*	*767*
25	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 2327 9-2012	т	0,998	236215,44	235625
			Сметная прибыль			*17497,44*	*17454*
26	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (гильза). Установка	т стальных элементов	0,013	258474,46	3257
			Накладные расходы			*119875,29*	*1510*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*241*
27	37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,150	1087,56	3426
			Сметная прибыль			*80,56*	*254*
28	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,700	1601,74	33156
			Накладные расходы			*423,54*	*8767*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2456*
29	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,400	24339,86	34076
			Накладные расходы			*2214,50*	*3100*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*2524*
30	40	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	5,600	41079,83	230047
			Накладные расходы			*18959,28*	*106172*
			Сметная прибыль			*3042,95*	*17041*
31	41	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,600	19175,40	107382
			Сметная прибыль			*1420,40*	*7954*
32	42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	218407,32	7338
			Сметная прибыль			*16178,32*	*544*
33	43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 2327 9-2012	т	0,757	236215,44	178862
			Сметная прибыль			*17497,44*	*13249*
34	44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (гильза). Установка	т стальных элементов	0,014	258474,46	3722
			Накладные расходы			*119875,29*	*1726*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*276*
35	45	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,600	1087,56	3915
			Сметная прибыль			*80,56*	*290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,000	1601,74	27230
			Накладные расходы			*423,54*	*7200*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2017*
			Раздел: Камера УТ1 (лист 7,8)				
37	55	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,000	37047,78	481621
			Накладные расходы			*14026,18*	*182340*
			Сметная прибыль			*2744,28*	*35676*
38	56	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,000	19175,40	249280
			Сметная прибыль			*1420,40*	*18465*
39	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	218407,32	27017
			Сметная прибыль			*16178,32*	*2001*
40	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,405	221665,68	89819
			Сметная прибыль			*16419,68*	*6653*
41	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,191	213455,52	254268
			Сметная прибыль			*15811,52*	*18835*
42	60	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,880	20582,63	18113
			Накладные расходы			*6150,12*	*5412*
			Сметная прибыль			*1524,64*	*1342*
43	61	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2 (0,22), размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	26173,80	104695
			Сметная прибыль			*1938,80*	*7755*
44	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,330	1601,74	53386
			Накладные расходы			*423,54*	*14117*
			Сметная прибыль			*118,65*	*3955*
45	72	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,730	64704,57	47234
			Накладные расходы			*21697,92*	*15839*
			Сметная прибыль			*4792,93*	*3499*
46	73	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,741	19175,40	14208
			Сметная прибыль			*1420,40*	*1052*

0,2862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	218407,32	12231
			Сметная прибыль			*16178,32*	*906*
48	75	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Петля монтажная. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	212933,88	724
			Сметная прибыль			*15772,88*	*54*
49	76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	213455,52	38507
			Сметная прибыль			*15811,52*	*2852*
50	84	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(57,6кг)	т	0,058	274052,16	15785
			Сметная прибыль			*20300,16*	*1169*
51	85	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	274052,16	1644
			Сметная прибыль			*20300,16*	*122*
52	86	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	274052,16	2741
			Сметная прибыль			*20300,16*	*203*
53	87	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Петля ПЛ-1. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	212933,88	405
			Сметная прибыль			*15772,88*	*30*
54	88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3200,000	181,28	580096
			Накладные расходы			*50,21*	*160681*
			Сметная прибыль			*13,43*	*42970*
55	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,м2	м2	3200,000	134,14	429257
			Накладные расходы			*29,47*	*94311*
			Сметная прибыль			*9,94*	*31797*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
56	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	24339,86	26774
			Накладные расходы			*2214,50*	*2436*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*1983*
57	91	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм . Устройство	м3	10,800	37047,78	400116

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14026,18*	*151483*
			Сметная прибыль			*2744,28*	*29638*
58	92	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,800	18473,40	199513
			Сметная прибыль			*1368,40*	*14779*
59	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	218407,32	21448
			Сметная прибыль			*16178,32*	*1589*
60	94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374	221665,68	82903
			Сметная прибыль			*16419,68*	*6141*
61	95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметро м от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,614	213455,52	344581
			Сметная прибыль			*15811,52*	*25525*
62	96	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,440	20582,63	9056
			Накладные расходы			*6150,12*	*2706*
			Сметная прибыль			*1524,64*	*671*
63	97	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2 (0,22), размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	26173,80	52348
			Сметная прибыль			*1938,80*	*3878*
64	98	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий (П8д-11, 0,09), перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,360	90927,36	32734
			Сметная прибыль			*6735,36*	*2425*
65	109	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,730	64704,57	47234
			Накладные расходы			*21697,92*	*15839*
			Сметная прибыль			*4792,93*	*3499*
66	110	2102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,730	19627,92	14328
			Сметная прибыль			*1453,92*	*1061*
			Раздел: Тепловые сети				
67	122	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1467582,68	9539
			Накладные расходы			*633723,07*	*4119*
			Сметная прибыль			*108709,83*	*707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	123	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,500	1087,56	3806
			Сметная прибыль			*80,56*	*282*
69	124	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	891,00	2673
			Сметная прибыль			*66,00*	*198*
70	125	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	3204707,49	12819
			Накладные расходы			*1153227,99*	*4613*
			Сметная прибыль			*237385,74*	*950*
71	126	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	7363,44	29454
			Сметная прибыль			*545,44*	*2182*
72	127	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1515457,47	4546
			Накладные расходы			*646739,84*	*1940*
			Сметная прибыль			*112256,11*	*337*
73	128	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1467,72	4403
			Сметная прибыль			*108,72*	*326*
74	129	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	27376,92	54754
			Сметная прибыль			*2027,92*	*4056*
75	130	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	22492,08	89968
			Сметная прибыль			*1666,08*	*6664*
76	132	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (штуцеры по серии тип.сер.5.903-13 вып.1)	т	0,009	452062,08	4249
			Сметная прибыль			*33486,08*	*315*
77	133	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	825,12	825
			Сметная прибыль			*61,12*	*61*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	134	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	434,16	868
			Сметная прибыль			*32,16*	*64*
79	135	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	332,64	333
			Сметная прибыль			*24,64*	*25*
80	136	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	шт.	4,000	8726,40	34906
			Сметная прибыль			*646,40*	*2586*
81	137	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ	шт.	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль			*91,20*	*182*
82	138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1467582,68	6604
			Накладные расходы			*633723,07*	*2852*
			Сметная прибыль			*108709,83*	*489*
83	139	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,500	1087,56	4894
			Сметная прибыль			*80,56*	*363*
84	140	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,500	2725,63	6814
			Накладные расходы			*1216,36*	*3041*
			Сметная прибыль			*201,90*	*505*
85	141	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	573,48	3441
			Сметная прибыль			*42,48*	*255*
86	142	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,500	891,00	2228
			Сметная прибыль			*66,00*	*165*
87	143	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1515457,47	4546
			Накладные расходы			*646739,84*	*1940*
			Сметная прибыль			*112256,11*	*337*
88	144	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1467,72	4403
			Сметная прибыль			*108,72*	*326*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	145	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	15690,24	31380
			Сметная прибыль			*1162,24*	*2324*
90	146	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22492,08	44984
			Сметная прибыль			*1666,08*	*3332*
91	147	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (штуцеры по серии тип.сер.5.903-13 вып.1)	т	0,005	452062,08	2206
			Сметная прибыль			*33486,08*	*163*
92	148	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	332,64	665
			Сметная прибыль			*24,64*	*49*
93	149	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	287,28	1149
			Сметная прибыль			*21,28*	*85*
94	151	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	4,000	1231,20	4925
			Сметная прибыль			*91,20*	*365*
95	154	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,360	3006823,92	1082457
			Накладные расходы			*1121152,98*	*403615*
			Сметная прибыль			*222727,70*	*80182*
96	155	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	360,000	5609,52	2019427
			Сметная прибыль			*415,52*	*149587*
97	158	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром до125/57 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	70,000	5560,92	389264
			Сметная прибыль			*411,92*	*28834*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
99	160	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	34379,64	275037
			Сметная прибыль			*2546,64*	*20373*
100	162	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	112,000	4538,16	508274
			Сметная прибыль			*336,16*	*37650*
101	164	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	16816,27	33633
			Накладные расходы			*5855,47*	*11711*
			Сметная прибыль			*1245,65*	*2491*
102	165	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,000	12780,73	51123
			Накладные расходы			*4591,00*	*18364*
			Сметная прибыль			*946,72*	*3787*
103	166	2302-0103-2912 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	9836,64	19673
			Сметная прибыль			*728,64*	*1457*
104	167	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль			*91,20*	*182*
105	169	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-315	шт.	2,000	1705,32	3411
			Сметная прибыль			*126,32*	*253*
106	170	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-140	шт.	4,000	434,16	1737
			Сметная прибыль			*32,16*	*129*
107	171	2301-0402-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	4,000	25738,56	102954
			Сметная прибыль			*1906,56*	*7626*
108	172	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	12337,36	24675
			Накладные расходы			*4337,21*	*8674*
			Сметная прибыль			*913,88*	*1828*
109	173	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	42937,22	85874
			Накладные расходы			*13852,69*	*27705*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3180,53*	*6361*
			Раздел: Дренажный колодец 1500 мм				
110	174	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,907	14928,91	13547
			Накладные расходы			*5950,54*	*5400*
			Сметная прибыль			*1105,85*	*1004*
111	175	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,154	1513,08	233
			Сметная прибыль			*112,08*	*17*
112	176	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,270	75544,43	171486
			Накладные расходы			*22508,60*	*51095*
			Сметная прибыль			*5595,88*	*12703*
113	177	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 (0,27м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25833,60	25834
			Сметная прибыль			*1913,60*	*1914*
114	178	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9(0,405м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	21584,88	86340
			Сметная прибыль			*1598,88*	*6396*
115	179	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 (0,31м3), 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	1,000	19249,92	19250
			Сметная прибыль			*1425,92*	*1426*
116	180	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2984,04	2984
			Сметная прибыль			*221,04*	*221*
117	181	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	1597,32	1597
			Сметная прибыль			*118,32*	*118*
118	182	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22960,80	22961
			Сметная прибыль			*1700,80*	*1701*
119	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,021	1601,74	38475
			Накладные расходы			*423,54*	*10174*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2850*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система ОДК				
120	196	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36/25 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,000	1358,69	2717
			Накладные расходы			*456,50*	*913*
			Сметная прибыль			*100,64*	*201*
121	197	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/50 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	64,000	1815,11	116167
			Накладные расходы			*608,66*	*38954*
			Сметная прибыль			*134,45*	*8605*
			ИТОГО:				**23113480**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5522731**
			Сметная прибыль				**1712110**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**22420076**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" **Мусабаев К.Б.**

Турдалиев А.М. 20.12.17г

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВА А.А.

20.12.18г

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,620	590,98	32279
			Накладные расходы			*95,37*	*5209*
			Сметная прибыль			*43,78*	*2391*
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	249,460	10281,16	2564738
			Накладные расходы			*3984,95*	*994085*
			Сметная прибыль			*761,57*	*189981*
3	3	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	161,960	503,50	81546
			Сметная прибыль			*37,30*	*6040*
4	5	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт для обратной засыпки. Погрузка	т	108,060	266,76	28826
			Сметная прибыль			*19,76*	*2135*
5	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	108,060	503,50	54408
			Сметная прибыль			*37,30*	*4030*
6	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,612	3728,71	24654
			Накладные расходы			*1445,24*	*9556*
			Сметная прибыль			*276,20*	*1826*
7	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	86,418	90,01	7779
			Накладные расходы			*17,52*	*1514*
			Сметная прибыль			*6,67*	*576*
8	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,660	424,47	17683
			Накладные расходы			*139,24*	*5801*
			Сметная прибыль			*31,44*	*1310*
			Раздел: Каналы				
9	17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,420	27244,46	202154
			Накладные расходы			*9606,74*	*71282*
			Сметная прибыль			*2018,11*	*14974*
10	18	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки (Л4-8) каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,980	78917,76	156257
			Сметная прибыль			*5845,76*	*11575*
11	19	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П5-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,200	80611,20	177345
			Сметная прибыль			*5971,20*	*13137*
12	20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ППЗ (0,04). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,320	41780,08	96930
			Накладные расходы			*16407,42*	*38065*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*7180*
13	21	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ППЗ), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,320	48618,36	112795
			Сметная прибыль			*3601,36*	*8355*
14	22	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП 1 (0,004), размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	94,000	671,76	63145
			Сметная прибыль			*49,76*	*4677*
15	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2032,650	1568,25	3187697
			Накладные расходы			*547,23*	*1112328*
			Сметная прибыль			*116,17*	*236126*
16	26	1108-0101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная	м2 поверхности	1455,350	1601,74	2331096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*423,54*	*616401*
			Сметная прибыль			*118,65*	*172674*
17	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15-20 мм. Устройство	м2 стяжки	2032,650	1568,25	3187697
			Накладные расходы			*547,23*	*1112328*
			Сметная прибыль			*116,17*	*236126*
18	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство	м2	-2032,650	53,64	-109029
			Накладные расходы			*-5,03*	*-10231*
			Сметная прибыль			*-3,97*	*-8076*
19	29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	7,285	7720,65	56245
			Накладные расходы			*1905,50*	*13882*
			Сметная прибыль			*571,90*	*4166*
20	30	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство	м шва	11,000	5188,87	57078
			Накладные расходы			*2321,82*	*25540*
			Сметная прибыль			*384,36*	*4228*
21	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,100	24339,86	51114
			Накладные расходы			*2214,50*	*4650*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*3786*
22	32	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	8,100	41079,83	332747
			Накладные расходы			*18959,28*	*153570*
			Сметная прибыль			*3042,95*	*24648*
23	33	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,100	19175,40	155321
			Сметная прибыль			*1420,40*	*11505*
24	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	218407,32	10353
			Сметная прибыль			*16178,32*	*767*
25	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 2327 9-2012	т	0,998	236215,44	235625
			Сметная прибыль			*17497,44*	*17454*
26	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (гильза). Установка	т стальных элементов	0,013	258474,46	3257
			Накладные расходы			*119875,29*	*1510*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*241*
27	37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,150	1087,56	3426
			Сметная прибыль			*80,56*	*254*
28	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,700	1601,74	33156
			Накладные расходы			*423,54*	*8767*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2456*
29	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,400	24339,86	34076
			Накладные расходы			*2214,50*	*3100*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*2524*
30	40	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	5,600	41079,83	230047
			Накладные расходы			*18959,28*	*106172*
			Сметная прибыль			*3042,95*	*17041*
31	41	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,600	19175,40	107382
			Сметная прибыль			*1420,40*	*7954*
32	42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	218407,32	7338
			Сметная прибыль			*16178,32*	*544*
33	43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 2327 9-2012	т	0,757	236215,44	178862
			Сметная прибыль			*17497,44*	*13249*
34	44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (гильза). Установка	т стальных элементов	0,014	258474,46	3722
			Накладные расходы			*119875,29*	*1726*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*276*
35	45	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,600	1087,56	3915
			Сметная прибыль			*80,56*	*290*
36	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,000	1601,74	27230
			Накладные расходы			*423,54*	*7200*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2017*
			Раздел: Камера УТ1 (лист 7,8)				
37	55	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,000	37047,78	481621
			Накладные расходы			*14026,18*	*182340*
			Сметная прибыль			*2744,28*	*35676*
38	56	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,000	19175,40	249280
			Сметная прибыль			*1420,40*	*18465*
39	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	218407,32	27017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,405	221665,68	89819
			Сметная прибыль			*16419,68*	*6653*
41	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,191	213455,52	254268
			Сметная прибыль			*15811,52*	*18835*
42	60	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,880	20582,63	18113
			Накладные расходы			*6150,12*	*5412*
			Сметная прибыль			*1524,64*	*1342*
43	61	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2 (0,22), размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	26173,80	104695
			Сметная прибыль			*1938,80*	*7755*
44	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,330	1601,74	53386
			Накладные расходы			*423,54*	*14117*
			Сметная прибыль			*118,65*	*3955*
45	72	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,730	64704,57	47234
			Накладные расходы			*21697,92*	*15839*
			Сметная прибыль			*4792,93*	*3499*
46	73	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,741	19175,40	14208
			Сметная прибыль			*1420,40*	*1052*
47	74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	218407,32	12231
			Сметная прибыль			*16178,32*	*906*
48	75	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Петля монтажная. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	212933,88	724
			Сметная прибыль			*15772,88*	*54*
49	76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	213455,52	38507
			Сметная прибыль			*15811,52*	*2852*
50	84	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(57,6кг)	т	0,058	274052,16	15785
			Сметная прибыль			*20300,16*	*1169*
51	85	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	274052,16	1644
			Сметная прибыль			*20300,16*	*122*
52	86	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	274052,16	2741
			Сметная прибыль			*20300,16*	*203*
53	87	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Петля ПЛ-1. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	212933,88	405
			Сметная прибыль			*15772,88*	*30*
54	88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3200,000	181,28	580096
			Накладные расходы			*50,21*	*160681*
			Сметная прибыль			*13,43*	*42970*
55	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,м2	м2	3200,000	134,14	429257
			Накладные расходы			*29,47*	*94311*
			Сметная прибыль			*9,94*	*31797*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
56	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	24339,86	26774
			Накладные расходы			*2214,50*	*2436*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*1983*
57	91	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм . Устройство	м3	10,800	37047,78	400116
			Накладные расходы			*14026,18*	*151483*
			Сметная прибыль			*2744,28*	*29638*
58	92	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,800	18473,40	199513
			Сметная прибыль			*1368,40*	*14779*
59	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098	218407,32	21448
			Сметная прибыль			*16178,32*	*1589*
60	94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374	221665,68	82903
			Сметная прибыль			*16419,68*	*6141*
61	95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметро м от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,614	213455,52	344581
			Сметная прибыль			*15811,52*	*25525*
62	96	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,440	20582,63	9056
			Накладные расходы			*6150,12*	*2706*
			Сметная прибыль			*1524,64*	*671*
63	97	2104-0302-0502 РСНБ	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под	шт.	2,000	26173,80	52348

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1938,80*	*3878*
64	98	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий (ПНд-11, 0,09), перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,360	90927,36	32734
			Сметная прибыль			*6735,36*	*2425*
65	109	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,730	64704,57	47234
			Накладные расходы			*21697,92*	*15839*
			Сметная прибыль			*4792,93*	*3499*
66	110	2102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,730	19627,92	14328
			Сметная прибыль			*1453,92*	*1061*
			Раздел: Тепловые сети				
67	122	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1467582,68	9539
			Накладные расходы			*633723,07*	*4119*
			Сметная прибыль			*108709,83*	*707*
68	123	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,500	1087,56	3806
			Сметная прибыль			*80,56*	*282*
69	124	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	891,00	2673
			Сметная прибыль			*66,00*	*198*
70	125	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	3204707,49	12819
			Накладные расходы			*1153227,99*	*4613*
			Сметная прибыль			*237385,74*	*950*
71	126	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	7363,44	29454
			Сметная прибыль			*545,44*	*2182*
72	127	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1515457,47	4546
			Накладные расходы			*646739,84*	*1940*
			Сметная прибыль			*112256,11*	*337*
73	128	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1467,72	4403
			Сметная прибыль			*108,72*	*326*
74	129	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	27376,92	54754
			Сметная прибыль			*2027,92*	*4056*
75	130	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	22492,08	89968
			Сметная прибыль			*1666,08*	*6664*
76	132	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (штуцеры по серии тип.сер.5,903-13 вып.1)	т	0,009	452062,08	4249
			Сметная прибыль			*33486,08*	*315*
77	133	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	825,12	825
			Сметная прибыль			*61,12*	*61*
78	134	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	434,16	868
			Сметная прибыль			*32,16*	*64*
79	135	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	332,64	333
			Сметная прибыль			*24,64*	*25*
80	136	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	шт.	4,000	8726,40	34906
			Сметная прибыль			*646,40*	*2586*
81	137	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ	шт.	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль			*91,20*	*182*
82	138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1467582,68	6604
			Накладные расходы			*633723,07*	*2852*
			Сметная прибыль			*108709,83*	*489*
83	139	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,500	1087,56	4894
			Сметная прибыль			*80,56*	*363*
84	140	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,500	2725,63	6814
			Накладные расходы			*1216,36*	*3041*
			Сметная прибыль			*201,90*	*505*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*42,48*	*255*
86	142	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,500	891,00	2228
			Сметная прибыль			*66,00*	*165*
87	143	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1515457,47	4546
			Накладные расходы			*646739,84*	*1940*
			Сметная прибыль			*112256,11*	*337*
88	144	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	1467,72	4403
			Сметная прибыль			*108,72*	*326*
89	145	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	15690,24	31380
			Сметная прибыль			*1162,24*	*2324*
90	146	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22492,08	44984
			Сметная прибыль			*1666,08*	*3332*
91	147	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т (штуцеры по серии тип.сер.5.903-13 вып.1)	т	0,005	452062,08	2206
			Сметная прибыль			*33486,08*	*163*
92	148	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	332,64	665
			Сметная прибыль			*24,64*	*49*
93	149	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	287,28	1149
			Сметная прибыль			*21,28*	*85*
94	151	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	4,000	1231,20	4925
			Сметная прибыль			*91,20*	*365*
95	154	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,360	3006823,92	1082457
			Накладные расходы			*1121152,98*	*403615*
			Сметная прибыль			*222727,70*	*80182*
96	155	2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	360,000	5609,52	2019427
			Сметная прибыль			*415,52*	*149587*
97	158	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром до125/57 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	70,000	5560,92	389264
			Сметная прибыль			*411,92*	*28834*
98	159	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	118540,80	237082
			Сметная прибыль			*8780,80*	*17562*
99	160	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	34379,64	275037
			Сметная прибыль			*2546,64*	*20373*
100	162	2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	112,000	4538,16	508274
			Сметная прибыль			*336,16*	*37650*
101	164	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2,000	16816,27	33633
			Накладные расходы			*5855,47*	*11711*
			Сметная прибыль			*1245,65*	*2491*
102	165	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,000	12780,73	51123
			Накладные расходы			*4591,00*	*18364*
			Сметная прибыль			*946,72*	*3787*
103	166	2302-0103-2912 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	9836,64	19673
			Сметная прибыль			*728,64*	*1457*
104	167	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль			*91,20*	*182*
105	169	2302-1103-0106 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-315	шт.	2,000	1705,32	3411
			Сметная прибыль			*126,32*	*253*
106	170	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Манжета стенового ввода СВ-140	шт.	4,000	434,16	1737
			Сметная прибыль			*32,16*	*129*
107	171	2301-0402-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	4,000	25738,56	102954
			Сметная прибыль			*1906,56*	*7626*
					2,000	12337,36	24675

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4337,21*	*8674*
			Сметная прибыль			*913,88*	*1828*
109	173	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	42937,22	85874
			Накладные расходы			*13852,69*	*27705*
			Сметная прибыль			*3180,53*	*6361*
			Раздел: Дренажный колодец 1500 мм				
110	174	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,907	14928,91	13547
			Накладные расходы			*5950,54*	*5400*
			Сметная прибыль			*1105,85*	*1004*
111	175	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,154	1513,08	233
			Сметная прибыль			*112,08*	*17*
112	176	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,270	75544,43	171486
			Накладные расходы			*22508,60*	*51095*
			Сметная прибыль			*5595,88*	*12703*
113	177	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 (0,27м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25833,60	25834
			Сметная прибыль			*1913,60*	*1914*
114	178	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9(0,405м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	21584,88	86340
			Сметная прибыль			*1598,88*	*6396*
115	179	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 (0,31м3). 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	1,000	19249,92	19250
			Сметная прибыль			*1425,92*	*1426*
116	180	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2984,04	2984
			Сметная прибыль			*221,04*	*221*
117	181	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	1597,32	1597
			Сметная прибыль			*118,32*	*118*
118	182	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22960,80	22961
			Сметная прибыль			*1700,80*	*1701*
119	183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,021	1601,74	38475
			Накладные расходы			*423,54*	*10174*
			Сметная прибыль			*118,65*	*2850*
			Раздел: Система ОДК				
120	196	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36/25 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,000	1358,69	2717
			Накладные расходы			*456,50*	*913*
			Сметная прибыль			*100,64*	*201*
121	197	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/50 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	64,000	1815,11	116167
			Накладные расходы			*608,66*	*38954*
			Сметная прибыль			*134,45*	*8605*
			ИТОГО:				**23113480**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5522731**
			Сметная прибыль				**1712110**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**22420076**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

возврат

Счет-фактура № 27 от 20 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , U-Con Two, РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: U-Con Two

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 171040001221, ИНН/КПП: , РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

ИИК получателя: KZ07914002203KZ007C9, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"	услуга	1	12 166 404,46	12 166 404,46	12%	1 459 968,54	13 626 373,00		
Всего по счету:					**12 166 404,46**		**1 459 968,54**	**13 626 373,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

САПА-КҰРЫЛЫС 2007

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171040001221

070340007367

ик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
27	20.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ер по ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	14 047 807,00	14 047 807,00	1 505 122,18
	Скидка 3%				1	-421 434,00	-421 434,00	-45 153,64
				Итого	2	x	13 626 373,00	1 459 968,54

ения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

ожение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в ценах базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	35 907 783									
в т.ч. в отчетном месяце:	13 626 373	12 166 404							1 459 969	13 626 373

Заказчик

Подрядчик

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	706,400	224,38	158499
			Накладные расходы			*38,02*	*26857*
			Сметная прибыль			*16,56*	*11695*
2	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	129,610	8222,41	1065706
			Накладные расходы			*1937,28*	*251091*
			Сметная прибыль			*606,67*	*78631*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,640	1367,44	428883
			Накладные расходы			*470,48*	*147560*
			Сметная прибыль			*100,89*	*31644*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1568,200	22,13	34699
			Накладные расходы			*3,93*	*6163*
			Сметная прибыль			*1,63*	*2560*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
5	64	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87,250	1133,64	98910
			Сметная прибыль			*83,64*	*7298*
6	65	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,300	215,93	20578
			Сметная прибыль			*15,93*	*1518*
7	66	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1133866,07	1134
			Накладные расходы			*150046,41*	*150*
			Сметная прибыль			*83659,81*	*84*
8	67	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные (в кольцах), D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	573,30	573
			Сметная прибыль			*42,30*	*42*
9	72	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3050,57	9152
			Накладные расходы			*940,01*	*2820*
			Сметная прибыль			*225,08*	*675*
10	73	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	15074,22	45223
			Сметная прибыль			*1112,22*	*3337*
11	74	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3126,59	3127
			Накладные расходы			*966,99*	*967*
			Сметная прибыль			*230,69*	*231*
12	75	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21610,48	21610
			Сметная прибыль			*1594,48*	*1594*
13	76	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1677,50	3355
			Накладные расходы			*545,86*	*1092*
			Сметная прибыль			*123,77*	*248*
14	77	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2374,17	4748
			Сметная прибыль			*175,17*	*350*
15	78	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,000	1284,34	7706
			Накладные расходы			*418,49*	*2511*
			Сметная прибыль			*94,76*	*569*
16	79	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1880,77	11285
			Сметная прибыль			*138,77*	*833*
17	80	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	3,000	879,72	2639
			Накладные расходы			*291,12*	*873*
			Сметная прибыль			*64,91*	*195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*74,48*	*223*
19	82	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,075	45086,32	138640
			Накладные расходы			*8008,92*	*24627*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*10229*
20	83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	25825,48	51651
			Сметная прибыль			*1905,48*	*3811*
21	84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	2,000	12649,30	25299
			Сметная прибыль			*933,30*	*1867*
22	85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	3,000	21578,09	64734
			Сметная прибыль			*1592,09*	*4776*
23	86	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24218,94	48438
			Сметная прибыль			*1786,94*	*3574*
24	100	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	182,550	391,18	71411
			Накладные расходы			*76,78*	*14016*
			Сметная прибыль			*28,86*	*5269*
25	101	ПРАЙС	Сигнальная детектирующая лента ЛВС-250х200 "Водопровод" в готовых траншеях	м	182,550	14899,31	2719870
			Сметная прибыль			*1099,31*	*200680*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
26	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,170	812926,16	137978
			Накладные расходы			*236048,34*	*40064*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*10180*
27	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	169,850	13063,89	2218902
			Сметная прибыль			*963,89*	*163717*
28	117	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	9161,79	27485
			Накладные расходы			*2518,83*	*7556*
			Сметная прибыль			*675,98*	*2028*
29	118	23-040101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	91516,33	274549
			Сметная прибыль			*6752,33*	*20257*
30	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	25,000	4025,42	100636
			Накладные расходы			*1308,57*	*32714*
			Сметная прибыль			*297,01*	*7425*
31	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	25,000	5667,14	141678
			Сметная прибыль			*418,14*	*10453*
32	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,450	45086,32	200634
			Накладные расходы			*8008,92*	*35640*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*14803*
33	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	1,000	25825,48	25825
			Сметная прибыль			*1905,48*	*1905*
34	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	5,000	21578,09	107890
			Сметная прибыль			*1592,09*	*7960*
35	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24218,94	24219
			Сметная прибыль			*1786,94*	*1787*
36	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,818	1058,31	18857
			Накладные расходы			*131,23*	*2338*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1391*
37	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,000	4102,62	8205
			Накладные расходы			*1204,16*	*2408*
			Сметная прибыль			*302,70*	*605*
38	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	59280,91	118562
			Сметная прибыль			*4373,91*	*8748*
39	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	105516,29	211033
			Сметная прибыль			*7785,29*	*15571*
40	138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колены, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1864,67	3729

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	139	23-020101-0175 РСНЬ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1090,46	2181
			Сметная прибыль			*80,46*	*161*
			ИТОГО:				**8663263**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**600317**
			Сметная прибыль				**639200**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**8403365**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кедыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сатандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	621,780	223,75	139124
			Накладные расходы			*38,02*	*23640*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9905*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,000	2614,20	39213
			Накладные расходы			*901,95*	*13529*
			Сметная прибыль			*186,11*	*2792*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,344	8199,49	117613
			Накладные расходы			*1937,28*	*27788*
			Сметная прибыль			*583,75*	*8373*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	326,106	1363,63	444687
			Накладные расходы			*470,48*	*153425*
			Сметная прибыль			*97,08*	*31659*
5	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1304,420	22,07	28782
			Накладные расходы			*3,93*	*5127*
			Сметная прибыль			*1,57*	*2049*
6	6	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	627384,21	5019
			Накладные расходы			*191111,97*	*1529*
			Сметная прибыль			*44665,79*	*357*
7	7	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,000	1627,90	13023
			Сметная прибыль			*115,90*	*927*
8	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,168	810660,06	136191
			Накладные расходы			*236048,34*	*39656*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*9696*
9	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	168,250	3052,30	513550
			Сметная прибыль			*217,30*	*36562*
10	16	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	3818,88	11457
			Сметная прибыль			*271,88*	*816*
11	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,420	39697,63	373952
			Накладные расходы			*8415,47*	*79274*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*26623*
12	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	6,000	25753,49	154521
			Сметная прибыль			*1833,49*	*11001*
13	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	9,000	12614,04	113526
			Сметная прибыль			*898,04*	*8082*
14	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	5,000	21517,94	107590
			Сметная прибыль			*1531,94*	*7660*
15	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	24151,43	144909
			Сметная прибыль			*1719,43*	*10317*
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	204,700	14857,78	3041388
			Сметная прибыль			*1057,78*	*216528*
			ИТОГО:				**5384544**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**343968**
			Сметная прибыль				**383345**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5223008**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ **Сагандыков А.А.**

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ **Турдалиев А.М.**

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ **Калиев Ж.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 11

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	621,780	223,75	139124
			Накладные расходы			*38,02*	*23640*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9905*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,000	2614,20	39213
			Накладные расходы			*901,95*	*13529*
			Сметная прибыль			*186,11*	*2792*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,344	8199,49	117613
			Накладные расходы			*1937,28*	*27788*
			Сметная прибыль			*583,75*	*8373*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	326,106	1363,63	444687
			Накладные расходы			*470,48*	*153425*
			Сметная прибыль			*97,08*	*31659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1304,420	22,07	28782
			Накладные расходы			*3,93*	*5127*
			Сметная прибыль			*1,57*	*2049*
6	6	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	627384,21	5019
			Накладные расходы			*191111,97*	*1529*
			Сметная прибыль			*44665,79*	*357*
7	7	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,000	1627,90	13023
			Сметная прибыль			*115,90*	*927*
8	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,168	810660,06	136191
			Накладные расходы			*236048,34*	*39656*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*9696*
9	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	168,250	3052,30	513550
			Сметная прибыль			*217,30*	*36562*
10	16	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	3818,88	11457
			Сметная прибыль			*271,88*	*816*
11	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,420	39697,63	373952
			Накладные расходы			*8415,47*	*79274*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*26623*
12	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	6,000	25753,49	154521
			Сметная прибыль			*1833,49*	*11001*
13	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	9,000	12614,04	113526
			Сметная прибыль			*898,04*	*8082*
14	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	5,000	21517,94	107590

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1531,94*	*7660*
15	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	24151,43	144909
			Сметная прибыль			*1719,43*	*10317*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
16	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	204,700	14857,78	3041388
			Сметная прибыль			*1057,78*	*216528*
			ИТОГО:				**5384544**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**343968**
			Сметная прибыль				**383345**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5223008**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Нурдаулетов А.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

20.12.18г

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 10

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2018года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	706,400	224,38	158499
			Накладные расходы			*38,02*	*26857*
			Сметная прибыль			*16,56*	*11695*
2	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	129,610	8222,41	1065706
			Накладные расходы			*1937,28*	*251091*
			Сметная прибыль			*606,67*	*78631*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,640	1367,44	428883
			Накладные расходы			*470,48*	*147560*
			Сметная прибыль			*100,89*	*31644*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1568,200	22,13	34699
			Накладные расходы			*3,93*	*6163*
			Сметная прибыль			*1,63*	*2560*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
5	64	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87,250	1133,64	98910
			Сметная прибыль			*83,64*	*7298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	65	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,300	215,93	20578
			Сметная прибыль			*15,93*	*1518*
7	66	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1133866,07	1134
			Накладные расходы			*150046,41*	*150*
			Сметная прибыль			*83659,81*	*84*
8	67	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные (в колодце), D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	573,30	573
			Сметная прибыль			*42,30*	*42*
9	72	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3050,57	9152
			Накладные расходы			*940,01*	*2820*
			Сметная прибыль			*225,08*	*675*
10	73	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	15074,22	45223
			Сметная прибыль			*1112,22*	*3337*
11	74	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3126,59	3127
			Накладные расходы			*966,99*	*967*
			Сметная прибыль			*230,69*	*231*
12	75	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21610,48	21610
			Сметная прибыль			*1594,48*	*1594*
13	76	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1677,50	3355
			Накладные расходы			*545,86*	*1092*
			Сметная прибыль			*123,77*	*248*
14	77	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2374,17	4748
			Сметная прибыль			*175,17*	*350*
15	78	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6,000	1284,34	7706
			Накладные расходы			*418,49*	*2511*
			Сметная прибыль			*94,76*	*569*
16	79	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1880,77	11285

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*138,77*	*833*
17	80	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	3,000	879,72	2639
			Накладные расходы			*291,12*	*873*
			Сметная прибыль			*64,91*	*195*
18	81	23-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	1009,48	3028
			Сметная прибыль			*74,48*	*223*
19	82	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,075	45086,32	138640
			Накладные расходы			*8008,92*	*24627*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*10229*
20	83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	25825,48	51651
			Сметная прибыль			*1905,48*	*3811*
21	84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	2,000	12649,30	25299
			Сметная прибыль			*933,30*	*1867*
22	85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	3,000	21578,09	64734
			Сметная прибыль			*1592,09*	*4776*
23	86	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24218,94	48438
			Сметная прибыль			*1786,94*	*3574*
24	100	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	182,550	391,18	71411
			Накладные расходы			*76,78*	*14016*
			Сметная прибыль			*28,86*	*5269*
25	101	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛВС-250х200 "Водопровод" в готовых траншеях	м	182,550	14899,31	2719870
			Сметная прибыль			*1099,31*	*200680*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
26	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,170	812926,16	137978
			Накладные расходы			*236948,34*	*40064*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*10180*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	169,850	13063,89	2218902
			Сметная прибыль			*963,89*	*163717*
28	117	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	9161,79	27485
			Накладные расходы			*2518,83*	*7556*
			Сметная прибыль			*675,98*	*2028*
29	118	23-040101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	91516,33	274549
			Сметная прибыль			*6752,33*	*20257*
30	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	25,000	4025,42	100636
			Накладные расходы			*1308,57*	*32714*
			Сметная прибыль			*297,01*	*7425*
31	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	25,000	5667,14	141678
			Сметная прибыль			*418,14*	*10453*
32	123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,450	45086,32	200634
			Накладные расходы			*8008,92*	*35640*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*14803*
33	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	1,000	25825,48	25825
			Сметная прибыль			*1905,48*	*1905*
34	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	5,000	21578,09	107890
			Сметная прибыль			*1592,09*	*7960*
35	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24218,94	24219
			Сметная прибыль			*1786,94*	*1787*
36	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,818	1058,31	18857
			Накладные расходы			*131,23*	*2338*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1391*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,000	4102,62	8205
			Накладные расходы			*1204,16*	*2408*
			Сметная прибыль			*302,70*	*605*
38	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	59280,91	118562
			Сметная прибыль			*4373,91*	*8748*
39	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	105516,29	211033
			Сметная прибыль			*7785,29*	*15571*
40	138	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1864,67	3729
			Накладные расходы			*433,88*	*868*
			Сметная прибыль			*137,58*	*275*
41	139	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1090,46	2181
			Сметная прибыль			*80,46*	*161*
			ИТОГО:				**8663263**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**600317**
			Сметная прибыль				**639200**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**8403365**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Тукарлиев А.М 20.12.18г

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

20.12.18г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.010-18

Номер документа	Дата составления
2	24.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	5 397 292,00	5 397 292,00	578 281,29
				Итого	1	x	5 397 292,00	578 281,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ, услуг) 24.01.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ЯНВАРЬ 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.010-18	04.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 397 292**									
в т.ч. в отчетном месяце:	5 397 292	4 819 011							578 281	**5 397 292**

Заказчик **Подрядчик**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	мт грунта	26,710	10281,36	274610
			Накладные расходы			*3984,95*	*106438*
			Сметная прибыль			*761,57*	*20341*
2	4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 крепления	1671,750	1081,89	1808652
			Накладные расходы			*276,19*	*461724*
			Сметная прибыль			*86,14*	*133974*
			Раздел: Каналы				
3	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л12-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 т/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	13,440	76723,20	1031160
			Сметная прибыль			*5683,20*	*76382*
4	20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ППЛ (0,04). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,520	41780,08	21726
			Накладные расходы			*16407,42*	*8532*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*1609*
5	21	2103-9999-0917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ППЛ), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,520	48618,36	25282
			Сметная прибыль			*3601,36*	*1873*
6	22	2103-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП 1 (0,004), размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	671,76	4031
			Сметная прибыль			*49,76*	*299*
7	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,660	258474,46	429068
			Накладные расходы			*119875,29*	*198993*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*31783*
8	24	2105-0301-0918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,615	118467,36	191325
			Сметная прибыль			*8775,36*	*14172*
9	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	24329,36	19472
			Накладные расходы			*2214,50*	*1772*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*1442*
10	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	218407,32	62028
			Сметная прибыль			*16178,32*	*4595*
11	49	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,600	15998,04	9599
			Сметная прибыль			*1185,04*	*711*
12	50	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,500	17979,84	44950
			Сметная прибыль			*1331,84*	*3330*
13	51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021	258474,46	5428
			Накладные расходы			*119875,29*	*2517*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*402*
14	52	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,021	118467,36	2488
			Сметная прибыль			*8775,36*	*184*
15	53	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,191	274052,16	52344
			Сметная прибыль			*20100,16*	*1877*
			Раздел: Камера УТ1 (лист 7,8)				
16	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,287	221665,68	-63574
			Сметная прибыль			*16419,68*	*-4709*
17	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	213455,52	43
			Сметная прибыль			*15811,52*	*3*

по порядку	по смете			измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	62	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,440	41780,08	18383
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16407,42*	*7219*
19	63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (0,02)	шт.	12,000	*3094,82* 1597,32	*1362* 19168
			Сметная прибыль			*118,32*	*1420*
20	64	1216-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лестницы в тепловых камерах со стенами бетонными. Установка	т	0,157	735964,32	115399
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*63649,26*	*9980*
21	65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,000	*54515,88* 5815,77	*8548* 23263
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2541,15*	*10165*
22	66	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	*430,80* 23286,96	*1723* 93148
			Сметная прибыль			*1724,96*	*6900*
23	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки люков (прим.5). Устройство	м3	1,200	8537,41	10245
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2214,50*	*2657*
24	68	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,200	*632,40* 15998,04	*759* 19198
			Сметная прибыль			*1185,04*	*1422*
25	69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	298474,46	3929
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*119875,29*	*1822*
26	70	2105-0301-0918 РСНБ РК 2015	Металлоизделия закладных МН 548 и анкерных пластин и выпусков арматуры	т	0,015	*19146,26* 118467,36	*291* 1801
			Сметная прибыль			*8775,36*	*133*
27	77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пороса в опалубке. Устройство	м3	0,400	45773,61	18309
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16066,11*	*6426*
28	78	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,400	*3390,64* 17073,72	*1356* 6829
			Сметная прибыль			*1264,72*	*506*
29	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,020	218407,32	4324
			Сметная прибыль			*16178,32*	*320*
30	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	221665,68	13610
			Сметная прибыль			*16419,68*	*1008*
31	81	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,053	192645,29	10172
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*59343,49*	*3133*
32	82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	*14270,02* 216351,00	*753* 4846
			Сметная прибыль			*16026,00*	*359*
33	83	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,030	261411,84	7947
			Сметная прибыль			*19363,84*	*589*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
34	99	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	41780,08	10027
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16407,42*	*3938*
35	100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (0,02)	шт.	2,000	*3094,82* 1597,32	*743* 3195
			Сметная прибыль			*118,32*	*237*
36	101	1216-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лестницы в тепловых камерах со стенами бетонными. Установка	т	0,157	735964,32	115399
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*63649,26*	*9980*
37	102	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,000	*54515,88* 5815,77	*8548* 23263
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2541,15*	*10165*
38	103	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	*430,80* 23286,96	*1723* 46574
			Сметная прибыль			*1724,96*	*3450*
39	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки люков (прим.5). Устройство	м3	1,200	8537,41	10245
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2214,50*	*2657*
40	105	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,200	*632,40* 17073,72	*759* 20488
			Сметная прибыль			*1264,72*	*1518*

				измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1 стальных элементов	0,015	258474,46	3929
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
42	107	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация шкафных МН 548 и анкерных отверстий и выпусков арматуры	т	0,015	*119875,29* *19146,26* 118467,36	*1822* *291* 1801
			Сметная прибыль				
43	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовый кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,860	*8775,36* 1601,74	*133* 55837
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
44	111	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,400	*423,34* *118,65* 45773,61	*14765* *4136* 18309
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
45	112	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,400	*16066,11* *3390,64* 17073,72	*6426* *1356* 6829
			Сметная прибыль				
46	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,020	*1264,72* 218407,32	*506* 4324
			Сметная прибыль				
47	114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	*16178,32* 221665,68	*320* 13610
			Сметная прибыль				
48	115	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(14,4кг)	т	0,014	*16419,68* 274052,16	*1008* 3946
			Сметная прибыль				
49	116	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	*20300,16* 274052,16	*292* 1644
			Сметная прибыль				
50	117	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010	*20300,16* 274052,16	*122* 2741
			Сметная прибыль				
51	118	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Петля ПД-1. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	*20300,16* 212933,88	*203* 405
			Сметная прибыль				
52	119	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,019	*15772,88* 192645,29	*30* 3622
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
53	120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	*59343,49* *14270,02* 216351,00	*1116* *268* 2423
			Сметная прибыль				
54	121	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,008	*16026,00* 261411,84	*179* 1987
			Сметная прибыль				
			Раздел: Тепловые сети			*19363,84*	*147*
55	150	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	1231,20	2462
			Сметная прибыль				
56	154	1324-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,020	*91,20* 3006823,92	*182* 60136
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
57	156	2301-0402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	20,000	*1121152,98* *222727,70* 4622,40	*22423* *4455* 92448
			Сметная прибыль				
58	160	2302-0201-4904 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора (диэлектрическая) Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	*342,40* 34379,64	*6848* 137519
			Сметная прибыль				
59	163	2302-0201-5201 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	9,000	*2546,64* 4538,16	*10187* 40843
			Сметная прибыль				
60	168	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Рабочая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЭ-200	шт.	2,000	*336,16* 1231,20	*3025* 2462
			Сметная прибыль				
			Раздел: Дренажный колодец 1500 мм			*91,20*	*182*
61	184	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70,000	215,18	15063
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
62	185	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,070	*75,49* *15,94* 289753,20	*5284* *1116* 20283
			Сметная прибыль				
63	186	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы; масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и панелях	шт.	3,000	*2463,20* 2129,38	*1502* 6388
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*841,57* *157,73*	*2525* *473*

				измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	187	Прайс	Контрольно-монтажный тестер, ROBIn KMP 3050 DL	шт	2,000	24196,43	48393
65	188	Прайс лист	Импульсный рефлектор(локатор) Pebe-105P ТОО "Карагандинская фабрика труб"	шт	1,000	46875,00	46875
66	189	1311-0101-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на земле	шт.	3,000	17409,24	52228
			Накладные расходы			*3675,34*	*11026*
			Сметная прибыль			*1289,57*	*3869*
67	190	Прайс	Ковер наземный КН3	шт	3,000	31250,00	93750
68	191	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования/ терминала/	шт.	4,000	12712,74	50851
			Накладные расходы			*4413,35*	*17653*
			Сметная прибыль			*941,68*	*3767*
69	192	Прайс	Терминал конусной измерительный КТ-11	шт	3,000	7946,43	23839
70	193	Прайс	Детектор повреждений переносной, Пикалон ДПП-А	шт	1,000	35892,86	35893
71	194	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	35,000	736,28	25770
			Накладные расходы			*246,35*	*8622*
			Сметная прибыль			*54,54*	*1909*
72	195	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	35,000	143,64	5027
			Сметная прибыль			*10,64*	*372*
73	199	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в траншеях	м	300,000	441,28	132383
			Накладные расходы			*171,94*	*51311*
			Сметная прибыль			*32,69*	*9806*
74	200	СТИРАЙС	Сигнальная лента детектированная ,ЛИС "Тепловые сети"	РУ.100	1,600	19878,75	31806
			Сметная прибыль			*1472,50*	*2356*
			ИТОГО:				**5564219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**991093**
			Сметная прибыль				**393738**
			Скидка 3%				**166927**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5397292**

Сдал:

Директор ТОО "Сана Курылс 2007" Мусаев К.Б.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кездыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Калиев Ж.Ж.

Инженер Ануев А.К.

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.010-18 от 04 сентября 2018г.

АКТ № 12

приемки выполненных стротельно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,710	10281,16	274610
			Накладные расходы			*3984,95*	*106438*
			Сметная прибыль			*761,57*	*20341*
2	4	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1671,750	1081,89	1808652
			Накладные расходы			*276,19*	*461724*
			Сметная прибыль			*80,14*	*133974*
			Раздел: Каналы				
3	12	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки Л12-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, обьемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	13,440	76723,20	1031160
			Сметная прибыль			*5683,20*	*76382*
4	20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Лотковая подкладка ППЗ (0,04). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,520	41780,08	21726
			Накладные расходы			*16407,42*	*8532*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*1609*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	21	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные (лотковая подкладка ПП3), подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,520	48618,36	25282
			Сметная прибыль			*3601,36*	*1873*
6	22	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП 1 (0,004), размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	671,76	4031
			Сметная прибыль			*49,76*	*299*
7	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,660	258474,46	429068
			Накладные расходы			*119875,29*	*198993*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*31783*
8	24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,615	118467,36	191325
			Сметная прибыль			*8775,36*	*14172*
9	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	24339,86	19472
			Накладные расходы			*2214,50*	*1772*
			Сметная прибыль			*1802,95*	*1442*
10	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	218407,32	62028
			Сметная прибыль			*16178,32*	*4595*
11	49	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,600	15998,04	9599
			Сметная прибыль			*1185,04*	*711*
12	50	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,500	17979,84	44950
			Сметная прибыль			*1331,84*	*3330*
13	51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021	258474,46	5428
			Накладные расходы			*119875,29*	*2517*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*402*
14	52	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,021	118467,36	2488
			Сметная прибыль			*8775,36*	*184*
15	53	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,191	274052,16	52344
			Сметная прибыль			*20300,16*	*3877*
			Раздел: Камера УТ1 (лист 7,8)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,287	221665,68	-63574
			Сметная прибыль			*16419,68*	*-4709*
17	59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	213455,52	43
			Сметная прибыль			*15811,52*	*3*
18	62	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,440	41780,08	18383
			Накладные расходы			*16407,42*	*7219*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*1362*
19	63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (0,02)	шт.	12,000	1597,32	19168
			Сметная прибыль			*118,32*	*1420*
20	64	1216-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лестницы в тепловых камерах со стенами бетонными. Установка	т	0,157	735964,32	115399
			Накладные расходы			*63649,26*	*9980*
			Сметная прибыль			*54515,88*	*8548*
21	65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,000	5815,77	23263
			Накладные расходы			*2541,15*	*10165*
			Сметная прибыль			*430,80*	*1723*
22	66	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	23286,96	93148
			Сметная прибыль			*1724,96*	*6900*
23	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки люков (прим.5). Устройство	м3	1,200	8537,41	10245
			Накладные расходы			*2214,50*	*2657*
			Сметная прибыль			*632,40*	*759*
24	68	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,200	15998,04	19198
			Сметная прибыль			*1185,04*	*1422*
25	69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	258474,46	3929
			Накладные расходы			*119875,29*	*1822*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*291*
26	70	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных МН 548 и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015	118467,36	1801
			Сметная прибыль			*8775,36*	*133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,400	45773,61	18309
			Накладные расходы			*16066,11*	*6426*
			Сметная прибыль			*3390,64*	*1356*
28	78	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,400	17073,72	6829
			Сметная прибыль			*1264,72*	*506*
29	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,020	218407,32	4324
			Сметная прибыль			*16178,32*	*320*
30	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	221665,68	13610
			Сметная прибыль			*16419,68*	*1008*
31	81	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,053	192645,29	10172
			Накладные расходы			*59343,49*	*3133*
			Сметная прибыль			*14270,02*	*753*
32	82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	216351,00	4846
			Сметная прибыль			*16026,00*	*359*
33	83	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,030	261411,84	7947
			Сметная прибыль			*19363,84*	*589*
			Раздел: Камера УТ2 (лист 9,10)				
34	99	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	41780,08	10027
			Накладные расходы			*16407,42*	*3938*
			Сметная прибыль			*3094,82*	*743*
35	100	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 (0.02)	шт.	2,000	1597,32	3195
			Сметная прибыль			*118,32*	*237*
36	101	1216-0101-0902 РСНБ РК 2015	Лестницы в тепловых камерах со стенами бетонными. Установка	т	0,157	735964,32	115399
			Накладные расходы			*63649,26*	*9980*
			Сметная прибыль			*54515,88*	*8548*
37	102	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,000	5815,77	23263

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2541,15*	*10165*
			Сметная прибыль			*430,80*	*1723*
38	103	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	23286,96	46574
			Сметная прибыль			*1724,96*	*3450*
39	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование отмостки люков (прим.5). Устройство	м1	1,200	8537,41	10245
			Накладные расходы			*2214,50*	*2657*
			Сметная прибыль			*632,40*	*759*
40	105	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,200	17073,72	20488
			Сметная прибыль			*1264,72*	*1518*
41	106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	258474,46	3929
			Накладные расходы			*119875,29*	*1822*
			Сметная прибыль			*19146,26*	*291*
42	107	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных МН 548 и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,015	118467,36	1801
			Сметная прибыль			*8775,36*	*133*
43	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,860	1601,74	55837
			Накладные расходы			*423,54*	*14765*
			Сметная прибыль			*118,65*	*4136*
44	111	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м1	0,400	45773,61	18309
			Накладные расходы			*16066,11*	*6426*
			Сметная прибыль			*3390,64*	*1356*
45	112	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,400	17073,72	6829
			Сметная прибыль			*1264,72*	*506*
46	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2 591-2014	т	0,020	218407,32	4324
			Сметная прибыль			*16178,32*	*320*
47	114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	221665,68	13610
			Сметная прибыль			*16419,68*	*1008*
48	115	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005(14,4кг)	т	0,014	274052,16	3946
			Сметная прибыль			*20300,16*	*292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	199	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	300,000	441,28	132383
			Накладные расходы			*171,04*	*51311*
			Сметная прибыль			*32,69*	*9806*
74	200	СТПРАЙС	Сигнальная лента детекционная ЛВС "Тепловые сети"	рулон	1,600	19878,75	31806
			Сметная прибыль			*1472,50*	*2356*
			ИТОГО:				**5564219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**991093**
			Сметная прибыль				**393738**
			Скидка 3%				**166927**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5397292**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" Кездыкпаев Е.Е.

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" Мусабаев К.Б.

23.01.18г.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган» 23.01.18г.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
3	24.01.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	9 697 204,00	9 697 204,00	1 038 986,14
				Итого	1	x	9 697 204,00	1 038 986,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.01.2019

М.П.

М.П.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2761,930	224,38	619711
			Накладные расходы			*38,02*	*105007*
			Сметная прибыль			*16,56*	*45724*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	210,740	2621,51	552457
			Накладные расходы			*901,95*	*190077*
			Сметная прибыль			*193,42*	*40762*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	704,830	1367,44	963811
			Накладные расходы			*470,48*	*331606*
			Сметная прибыль			*100,89*	*71113*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2505,660	22,13	55443
			Накладные расходы			*3,93*	*9848*
			Сметная прибыль			*1,63*	*4091*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
5	55	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,030	1133866,07	34016
			Накладные расходы			*150946,41*	*4501*
			Сметная прибыль			*83659,81*	*2510*
6	56	23-010201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	308,78	9263
			Сметная прибыль			*22,78*	*683*
7	57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,030	94749,67	2842
			Накладные расходы			*32813,02*	*984*
			Сметная прибыль			*6990,90*	*210*
8	61	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1751044,42	10594
			Накладные расходы			*151597,17*	*917*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*782*
9	62	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,050	2667,84	16140
			Сметная прибыль			*196,84*	*1191*
10	63	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	101534,88	614
			Накладные расходы			*32813,02*	*199*
			Сметная прибыль			*7491,53*	*45*
11	68	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	4914943,15	34947
			Накладные расходы			*294762,40*	*1916*
			Сметная прибыль			*362638,25*	*2357*
12	69	23-010201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные (Футляр), D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,500	9769,85	63504
			Сметная прибыль			*720,85*	*4686*
13	70	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	21,000	2185,55	45897
			Накладные расходы			*626,89*	*13165*
			Сметная прибыль			*161,26*	*3386*
14	71	23-040901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, t от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	14346,53	28693
			Сметная прибыль			*1058,53*	*2117*
15	87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	5,000	1506,82	7534
			Сметная прибыль			*117,82*	*589*
16	88	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные	шт.	6,000	646,72	3880
			Сметная прибыль			*47,72*	*286*
17	89	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22953,58	45907
			Сметная прибыль			*1693,58*	*3387*

				измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Горизонтальная боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,560	1058,31	12234
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*1517*
19	91	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка (для повреждений)	шт.	1,000	*78,08* 2185,55	*903* 2186
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*626,89*	*627*
20	92	23-040501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15-68р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	*161,26* 1710,18	*161* 1710
			Сметная прибыль			*126,18*	*126*
21	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, тройники, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1864,67	11188
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*433,88*	*2603*
22	94	23-020101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	*137,58* 143,59	*825* 144
			Сметная прибыль			*10,59*	*11*
23	95	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2081,59	2082
			Сметная прибыль			*153,59*	*154*
24	96	23-020101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	1731,78	1732
			Сметная прибыль			*127,78*	*128*
25	97	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм (100х32)ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	881,00	881
			Сметная прибыль			*65,00*	*65*
26	98	23-020101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм (100х32) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	845,37	845
			Сметная прибыль			*62,37*	*62*
27	99	23-020101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм (80х25) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	771,96	772
			Сметная прибыль			*56,96*	*57*
28	102	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /сильфы в кожухе/, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,540	5513,83	52602
			Сметная прибыль			*406,85*	*3881*
29	103	23-010201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /для льда в кожухе/, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,590	9769,85	92814
			Сметная прибыль			*720,85*	*6848*
30	106	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	**Раздел: Водопровод противопожарный - В2** Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	97585,16	3025
			Накладные расходы			*32813,02*	*1017*
			Сметная прибыль			*7200,11*	*223*
31	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	812926,16	32517
			Накладные расходы			*236048,34*	*9442*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*2399*
32	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,200	13063,89	525168
			Сметная прибыль			*963,89*	*38748*
33	109	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1133866,07	1134
			Накладные расходы			*150046,41*	*150*
			Сметная прибыль			*83659,81*	*84*
34	110	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	573,30	573
			Сметная прибыль			*42,30*	*42*
35	111	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3419568,73	54713
			Накладные расходы			*229422,91*	*3671*
			Сметная прибыль			*252305,12*	*4037*
36	112	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	5513,83	88221
			Сметная прибыль			*406,85*	*6509*
37	113	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	10 задвижек или клапанов	3,000	1897,54	5693
			Накладные расходы			*601,08*	*1803*

				измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	114	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр чугунные для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	*140,01* 9366,05	*420* 28098
39	117	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	*691,05* 9161,79	*2073* 27485
			Накладные расходы				
40	118	23-040101-0306 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр чугунные для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	*2518,83* *675,98* 91516,33	*7556* *2028* 274549
41	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5,000	*6752,33* 4025,42	*20257* 20127
			Накладные расходы				
42	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	*1308,57* *297,01* 5667,14	*6543* *1485* 28336
43	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты лотка железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	*418,14* 25825,48	*2091* 51651
44	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15,9 (0,405м3)	шт.	1,000	*1905,48* 21578,09	*3811* 21578
45	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	*1592,09* 24218,94	*1592* 48438
46	128	21-040301-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	14,000	*1786,94* 1596,82	*3574* 22355
47	129	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Скобы хомовые	шт.	112,000	*117,82* 646,72	*1649* 72432
48	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	*47,72* 22953,58	*5344* 183629
49	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,000	*1693,58* 4102,62	*13549* 12308
			Накладные расходы				
50	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,000	*1204,16* *302,70* 59280,91	*3612* *908* 177843
51	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	*4373,91* 105516,29	*13122* 527581
52	136	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Люк-указатель. Установка	шт.	14,000	*7785,29* 1338,31	*38926* 18736
			Накладные расходы				
53	137	24-010201-0146 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Знаки в цветотехническом светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	14,000	*426,89* *98,74* 2210,06	*5976* *1382* 30941
54	140	11-060101-0701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Подготовка бетонная В7,5. Устройство бетонных опорных	м3	0,550	*163,06* 20822,32	*2283* 11452
			Накладные расходы			*669,49* *1536,33*	*368* *845*
			ИТОГО:				**4940478**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**703106**
			Сметная прибыль				**364522**
			Скидка 3%				**148214**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**4792264**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Мусабаев К.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Колыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Ердалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Ахмедов Ж.Ж.

Инженер ВиОТ

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3132,270	223,75	700847
			Накладные расходы			*38,02*	*119087*
			Сметная прибыль			*15,93*	*49896*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	98,388	2614,20	257206
			Накладные расходы			*901,95*	*88741*
			Сметная прибыль			*186,11*	*18311*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	620,800	1363,63	846539
			Накладные расходы			*470,48*	*292072*
			Сметная прибыль			*97,08*	*60268*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2483,215	22,07	54793
			Накладные расходы			*3,93*	*9759*
			Сметная прибыль			*1,57*	*3901*
5	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	810660,06	59178
			Накладные расходы			*236048,34*	*17232*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*4213*
6	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	72,900	3052,30	222513
			Сметная прибыль			*217,30*	*15842*
7	10	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	866743,96	28429
			Накладные расходы			*247602,60*	*8121*
			Сметная прибыль			*61706,69*	*2024*
8	11	23-010503-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,800	3382,84	110957
			Сметная прибыль			*240,84*	*7899*
9	17	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1130705,33	3505
			Накладные расходы			*150046,41*	*465*
			Сметная прибыль			*80499,07*	*250*
10	18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,100	1084,19	3361
			Сметная прибыль			*77,19*	*239*
11	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	519978,80	7258
			Накладные расходы			*157890,59*	*2234*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*524*
12	20	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,150	3332,23	47151
			Сметная прибыль			*237,23*	*3357*
13	21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3117,88	9354
			Накладные расходы			*966,99*	*2901*
			Сметная прибыль			*221,97*	*666*
14	22	23-040101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	36441,40	36441
			Сметная прибыль			*2594,40*	*2594*
15	23	ПРАИС	Задвижки SM-KZ с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа SIGMA 11	шт.	2,000	48064,76	96130
			Сметная прибыль			*3421,91*	*6844*
16	24	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200мм(для стыковки по три кольца). Укладка	км трубопровода	0,008	810660,06	6053
			Накладные расходы			*236048,34*	*1180*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*289*
17	25	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,500	13027,47	19541
			Сметная прибыль			*927,47*	*1391*

				измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	26	23-010405-0407 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,500	10329,39	36153
			Сметная прибыль			*735,39*	*2574*
19	27	23-020402-1904 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,000	10895,71	10896
			Сметная прибыль			*775,71*	*776*
20	28	23-020402-1504 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р54475-2011	шт.	1,000	6425,45	6425
			Сметная прибыль			*457,45*	*457*
21	29	23-020402-2104 РСНБ РК 2015	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,000	1871,22	1871
			Сметная прибыль			*133,22*	*133*
22	30	23-020402-1903 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	8640,12	17280
			Сметная прибыль			*615,12*	*1230*
23	31	23-020402-1503 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	4565,00	9130
			Сметная прибыль			*325,00*	*650*
24	32	23-020402-2103 РСНБ РК 2015	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	1455,63	2911
			Сметная прибыль			*103,63*	*207*
25	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м, Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,490	39697,63	297335
			Накладные расходы			*8415,47*	*63032*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*21168*
26	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	5,000	25753,49	128767
			Сметная прибыль			*1833,49*	*9167*
27	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	5,000	12614,04	63070
			Сметная прибыль			*898,04*	*4490*
28	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	8,000	21517,94	172144
			Сметная прибыль			*1531,94*	*12256*
29	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	24151,43	120757
			Сметная прибыль			*1719,43*	*8597*
30	38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	53,000	1592,37	84395
			Сметная прибыль			*113,37*	*6008*
31	39	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы лестные	шт.	154,000	644,91	99317
			Сметная прибыль			*45,91*	*7071*
32	40	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22,000	22889,59	503571
			Сметная прибыль			*1629,59*	*35851*
33	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,433	1055,35	49003
			Накладные расходы			*131,23*	*6094*
			Сметная прибыль			*75,11*	*3489*
34	42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборных железобетона, Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,900	44960,64	130386
			Накладные расходы			*8008,92*	*23226*
			Сметная прибыль			*1200,91*	*9283*
35	43	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	25753,49	51507
			Сметная прибыль			*1833,49*	*3667*
36	44	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	4,000	21517,94	86072
			Сметная прибыль			*1531,94*	*6128*
37	45	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24151,43	48303
			Сметная прибыль			*1719,43*	*3439*
38	46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	6,000	1592,37	9554
			Сметная прибыль			*113,37*	*680*
39	47	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы лестные	шт.	12,000	644,91	7739
			Сметная прибыль			*45,91*	*551*
40	48	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22889,59	45779
			Сметная прибыль			*1629,59*	*3259*
41	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	1055,35	17895

1	2	3	4	измерения 5	количество 6	стоимость единицы, тенге 7	общая стоимость, тенге 8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*2225*
42	50	11-230601-0108 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,855	*75,13* 39697,63	*1274* 73639
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8415,47*	*15611*
43	52	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.9 (0,405м3)	шт.	3,000	*2826,22* 21517,94	*5243* 64554
			Сметная прибыль			*1531,94*	*4596*
44	53	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24151,43	24151
			Сметная прибыль			*1719,43*	*1719*
45	54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	3,000	1592,37	4777
			Сметная прибыль			*113,37*	*340*
46	55	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы чугунные	шт.	6,000	644,94	3869
			Сметная прибыль			*45,91*	*275*
47	56	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22889,59	22890
			Сметная прибыль			*1629,59*	*1630*
48	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумным в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	1055,35	17895
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*2225*
49	58	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /гильза в коллекторе/, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,300	*75,13* 5498,46	*1274* 1650
			Сметная прибыль			*391,46*	*117*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
50	66	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /Футляр/	км трубопровода	0,015	4901242,35	73519
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*294762,40*	*4421*
51	67	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм /Футляр/ ГОСТ 10705-80	м	15,000	*348937,45* 14956,83	*5234* 224352
			Сметная прибыль			*1064,83*	*15972*
52	69	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	37724,88	37725
			Накладные расходы			*5525,78*	*5526*
			Сметная прибыль			*2685,77*	*2686*
			ИТОГО:				**5056639**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**664152**
			Сметная прибыль				**360001**
			Скидка 3%				**151699**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**4904940**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Мусабаев К.Б.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кедыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Курманиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Ж.Ж.

Инженер ВиОТ.

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2761,930	224,38	619711
			Накладные расходы			*38,02*	*105007*
			Сметная прибыль			*16,56*	*45724*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	210,740	2621,51	552457
			Накладные расходы			*901,95*	*190077*
			Сметная прибыль			*193,42*	*40762*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	704,830	1367,44	963811
			Накладные расходы			*470,48*	*331606*
			Сметная прибыль			*100,89*	*71113*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2505,660	22,13	55443
			Накладные расходы			*3,93*	*9848*
			Сметная прибыль			*1,63*	*4091*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,030	1133866,07	34016
			Накладные расходы			*150046,41*	*4501*
			Сметная прибыль			*83659,81*	*2510*
6	56	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,000	308,78	9263
			Сметная прибыль			*22,78*	*683*
7	57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,030	94749,67	2842
			Накладные расходы			*32813,02*	*984*
			Сметная прибыль			*6990,90*	*210*
8	61	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1751044,42	10594
			Накладные расходы			*151597,17*	*917*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*782*
9	62	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,050	2667,84	16140
			Сметная прибыль			*196,84*	*1191*
10	63	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	101534,88	614
			Накладные расходы			*32813,02*	*199*
			Сметная прибыль			*7491,53*	*45*
11	68	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	4914943,15	31947
			Накладные расходы			*294762,40*	*1916*
			Сметная прибыль			*362638,25*	*2357*
12	69	23-010201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные (Футляр), D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,500	9769,85	63504
			Сметная прибыль			*720,85*	*4686*
13	70	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	21,000	2185,55	45897
			Накладные расходы			*626,89*	*13165*
			Сметная прибыль			*161,26*	*3386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	71	23-040901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	14346,53	28693
			Сметная прибыль			*1058,53*	*2117*
15	87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	5,000	1596,82	7984
			Сметная прибыль			*117,82*	*589*
16	88	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6,000	646,72	3880
			Сметная прибыль			*47,72*	*286*
17	89	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22953,58	45907
			Сметная прибыль			*1693,58*	*3387*
18	90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,560	1058,31	12234
			Накладные расходы			*131,23*	*1517*
			Сметная прибыль			*78,08*	*903*
19	91	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка (для опорождения)	шт.	1,000	2185,55	2186
			Накладные расходы			*626,89*	*627*
			Сметная прибыль			*161,26*	*161*
20	92	23-040501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1710,18	1710
			Сметная прибыль			*126,18*	*126*
21	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, тройники, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1864,67	11188
			Накладные расходы			*433,88*	*2603*
			Сметная прибыль			*137,58*	*825*
22	94	23-020101-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	143,59	144
			Сметная прибыль			*10,59*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	95	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2081,59	2082
			Сметная прибыль			*153,59*	*154*
24	96	23-020101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	1731,78	1732
			Сметная прибыль			*127,78*	*128*
25	97	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм (100х32)ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	881,00	881
			Сметная прибыль			*65,00*	*65*
26	98	23-020101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм (100х32) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	845,37	845
			Сметная прибыль			*62,37*	*62*
27	99	23-020101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм (80х25) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	771,96	772
			Сметная прибыль			*56,96*	*57*
28	102	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /гильза в колодце/, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,540	5513,83	52602
			Сметная прибыль			*406,83*	*3881*
29	103	23-010201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /гильза в колодце/, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	9769,85	92814
			Сметная прибыль			*720,85*	*6848*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
30	106	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	97585,16	3025
			Накладные расходы			*32813,02*	*1017*
			Сметная прибыль			*7200,11*	*223*
31	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	812926,16	32517

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*236048,34*	*9442*
32	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,200	*59979,96* 13063,89	*2399* 525168
			Сметная прибыль			*963,89*	*38748*
33	109	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1133866,07	1134
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*150046,41*	*150*
34	110	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	*83659,81* 573,30	*84* 573
			Сметная прибыль			*42,30*	*42*
35	111	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3419565,73	54713
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*229422,91*	*3671*
36	112	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	*252305,12* 5513,83	*4037* 88221
			Сметная прибыль			*406,83*	*6509*
37	113	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	1897,54	5693
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*601,08*	*1803*
38	114	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	*140,01* 9366,05	*420* 28098
			Сметная прибыль			*691,05*	*2073*
39	117	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	9161,79	27485
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2518,83*	*7556*
40	118	23-040101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	*675,98* 91516,33	*2028* 274549

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6752,33*	*20257*
41	121	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5,000	4025,42	20127
			Накладные расходы			*1308,57*	*6543*
			Сметная прибыль			*297,01*	*1485*
42	122	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	5667,14	28336
			Сметная прибыль			*418,14*	*2091*
43	124	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	25825,48	51651
			Сметная прибыль			*1905,48*	*3811*
44	126	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9 (0,405м3)	шт.	1,000	21578,09	21578
			Сметная прибыль			*1592,09*	*1592*
45	127	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24218,94	48438
			Сметная прибыль			*1786,94*	*3574*
46	128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	14,000	1596,82	22355
			Сметная прибыль			*117,82*	*1649*
47	129	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	112,000	646,72	72432
			Сметная прибыль			*47,72*	*5344*
48	130	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	22953,58	183629
			Сметная прибыль			*1693,58*	*13549*
49	132	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3,000	4102,62	12308
			Накладные расходы			*1204,16*	*3612*
			Сметная прибыль			*302,70*	*908*
50	134	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3,000	59280,91	177843
			Сметная прибыль			*4373,91*	*13122*
51	135	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	105516,29	527581
			Сметная прибыль			*7785,29*	*38926*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	136	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Знак-указатель. Установка.	шт.	14,000	1338,31	18736
			Накладные расходы			*426,89*	*5976*
			Сметная прибыль			*98,74*	*1382*
53	137	24-010201-0146 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,000	2210,06	30941
			Сметная прибыль			*163,06*	*2283*
54	140	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство бетонных упоров	м3	0,550	20822,32	11452
			Накладные расходы			*669,49*	*368*
			Сметная прибыль			*1536,33*	*845*
			ИТОГО:				**4940478**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**703106**
			Сметная прибыль				**364522**
			Скидка 3%				**148214**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**4792264**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

23.01.19г.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК вп. Шамалган» 23.01.19г.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Форма 2-В

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2019 года

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3132,270	223,75	700847
			Накладные расходы			*38,02*	*119087*
			Сметная прибыль			*15,93*	*49896*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	98,388	2614,20	257206
			Накладные расходы			*901,95*	*88741*
			Сметная прибыль			*186,11*	*18311*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	620,800	1363,63	846539
			Накладные расходы			*470,48*	*292072*
			Сметная прибыль			*97,08*	*60268*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2483,215	22,07	54793
			Накладные расходы			*3,93*	*9759*
			Сметная прибыль			*1,57*	*3901*
5	8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	810660,06	59178
			Накладные расходы			*236048,34*	*17232*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*4213*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	72,900	3052,30	222513
			Сметная прибыль			*217,30*	*15842*
7	10	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	866743,96	28429
			Накладные расходы			*247602,60*	*8121*
			Сметная прибыль			*61706,69*	*2024*
8	11	23-010503-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,800	3382,84	110957
			Сметная прибыль			*240,84*	*7899*
9	17	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1130705,33	3505
			Накладные расходы			*150046,41*	*465*
			Сметная прибыль			*80499,07*	*250*
10	18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,100	1084,19	3361
			Сметная прибыль			*77,19*	*239*
11	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода	0,014	519978,80	7358
			Накладные расходы			*157890,59*	*2234*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*524*
12	20	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,150	3332,23	47151
			Сметная прибыль			*237,23*	*3357*
13	21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	3117,88	9354
			Накладные расходы			*966,99*	*2901*
			Сметная прибыль			*221,97*	*666*
14	22	23-040101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	36441,40	36441
			Сметная прибыль			*2594,40*	*2594*
15	23	ПРАЙС	Задвижки SM-KZ с обрезиненным клином, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа SIGMETE	шт.	2,000	48064,76	96130
			Сметная прибыль			*3421,91*	*6844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	24	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм/для стояка внутри колодца/. Укладка	км трубопровода	0,003	810660,06	4053
			Накладные расходы			*236048,34*	*1180*
			Сметная прибыль			*57713,87*	*289*
17	25	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,500	13027,47	19541
			Сметная прибыль			*927,47*	*1391*
18	26	23-010405-0407 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,500	10329,39	36153
			Сметная прибыль			*735,39*	*2574*
19	27	23-020402-1904 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,000	10895,71	10896
			Сметная прибыль			*775,71*	*776*
20	28	23-020402-1504 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р54475-2011	шт.	1,000	6425,45	6425
			Сметная прибыль			*457,45*	*457*
21	29	23-020402-2104 РСНБ РК 2015	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,000	1871,22	1871
			Сметная прибыль			*133,22*	*133*
22	30	23-020402-1903 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	8640,12	17280
			Сметная прибыль			*615,12*	*1230*
23	31	23-020402-1503 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	4565,00	9130
			Сметная прибыль			*325,00*	*650*
24	32	23-020402-2103 РСНБ РК 2015	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,000	1455,63	2911
			Сметная прибыль			*103,63*	*207*
25	33	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,490	39697,63	297335
			Накладные расходы			*8415,47*	*63032*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	34	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2826,22*	*21168*
			Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	5,000	25753,49	128767
27	35	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1833,49*	*9167*
			Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	5,000	12614,04	63070
28	36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*898,04*	*4490*
			Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	8,000	21517,94	172144
29	37	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1531,94*	*12256*
			Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	24151,43	120757
30	38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1719,43*	*8597*
			Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	53,000	1592,37	84395
31	39	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*113,37*	*6008*
			Скобы ходовые	шт.	154,000	644,91	99317
32	40	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*45,91*	*7071*
			Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22,000	22889,59	503571
33	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1629,59*	*35851*
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,433	1055,35	49003
			Накладные расходы				
34	42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*131,23*	*6094*
			Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,900	*75,13* 44960,64	*3489* 130386
			Накладные расходы				
35	43	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*8008,92*	*23226*
			Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	*3200,91* 25753,49	*9283* 51507
36	44	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1833,49*	*3667*
			Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	4,000	21517,94	86072
			Сметная прибыль			*1531,94*	*6128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	45	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24151,43	48303
			Сметная прибыль			*1719,43*	*3439*
38	46	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	6,000	1592,37	9554
			Сметная прибыль			*113,37*	*680*
39	47	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12,000	644,91	7739
			Сметная прибыль			*45,91*	*551*
40	48	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	22889,59	45779
			Сметная прибыль			*1629,59*	*3259*
41	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	1055,35	17895
			Накладные расходы			*131,23*	*2225*
			Сметная прибыль			*75,13*	*1274*
42	50	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодця	1,855	39697,63	73639
			Накладные расходы			*8415,47*	*15611*
			Сметная прибыль			*2826,22*	*5243*
43	52	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	3,000	21517,94	64554
			Сметная прибыль			*1531,94*	*4596*
44	53	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24151,43	24151
			Сметная прибыль			*1719,43*	*1719*
45	54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	3,000	1592,37	4777
			Сметная прибыль			*113,37*	*340*
46	55	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6,000	644,91	3869
			Сметная прибыль			*45,91*	*275*
47	56	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22889,59	22890
			Сметная прибыль			*1629,59*	*1630*
48	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	1055,35	17895

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*131,23*	*2225*
			Сметная прибыль			*75,13*	*1274*
49	58	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные /гильза в колодце/, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,300	5498,46	1650
			Сметная прибыль			*391,46*	*117*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
50	66	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /Футляр/	км трубопровода	0,015	4901242,35	73519
			Накладные расходы			*294762,40*	*4421*
			Сметная прибыль			*348937,45*	*5234*
51	67	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм /Футляр/ ГОСТ 10705-80	м	15,000	14956,83	224352
			Сметная прибыль			*1064,83*	*15972*
52	69	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	37724,88	37725
			Накладные расходы			*5525,78*	*5526*
			Сметная прибыль			*2685,77*	*2686*
			ИТОГО:				**5056639**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**664152**
			Сметная прибыль				**360001**
			Скидка 3%				**151699**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**4904940**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Мусабаев К.Б.**

Турдалиев А.М. 23.01.19г. Канализация: Наружные сети канализации

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

23.01.19 Конев А.А.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
4	27.02.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	5 011 857,00	5 011 857,00	536 984,68
				Итого	1	x	5 011 857,00	536 984,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дуйсембинов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2019

М.П.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

"U-Con Two"

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВА

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007".
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		UC2.FOK.C.SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 709 061									
в т.ч. в отчетном месяце:	5 011 857	4 474 872							536 985	5 011 857

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.CSSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	218,360	224,38	48995
			Накладные расходы			38,02	8302
			Сметная прибыль			16,56	3615
2	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбованием	м3 подстилающего слоя	6,790	8222,41	55830
			Накладные расходы			1937,28	13154
			Сметная прибыль			606,67	4119
3	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,320	22,13	3282
			Накладные расходы			3,93	583
			Сметная прибыль			1,63	242
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
4	6	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1751044,42	21013
			Накладные расходы			151597,17	1819
			Сметная прибыль			129196,95	1550
5	7	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,000	2667,84	400176
			Сметная прибыль			196,84	29526
6	8	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка	км трубопровода	0,150	101534,88	15230
			Накладные расходы			32813,02	4922
			Сметная прибыль			7491,53	1124
7	9	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	4198091,81	233414
			Накладные расходы			266520,56	14819
			Сметная прибыль			309746,95	17222
8	12	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10,000	3126,59	31266
			Накладные расходы			966,99	9670
			Сметная прибыль			230,69	2307
9	13	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	21610,48	216105
			Сметная прибыль			1594,48	15945
10	14	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	14567,79	43703
			Накладные расходы			3629,47	10888
			Сметная прибыль			1074,85	3225
11	15	23-040101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	130430,53	391292
			Сметная прибыль			9623,53	28871
12	16	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,000	2341,78	46836
			Сметная прибыль			172,78	3456
13	17	23-020103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	10669,20	64015
			Сметная прибыль			787,20	4723
14	18	11-221003-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	4102,62	4103
			Накладные расходы			1204,16	1204
			Сметная прибыль			302,70	303
15	19	23-030103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	65114,32	65114
			Сметная прибыль			4804,32	4804
16	20	23-020803-0301 РСНБ РК 2015	Поковка пожарная фланцевая ППФ 108 труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 8525-98	шт.	1,000	87995,56	87996
			Сметная прибыль			6492,56	6493

1	2	3	4	5	6	7	8
17	23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,740	45086,32	213709
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8008,92*	*37962*
18	24	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	3,000	*3326,60* 25825,48	*15768* 77476
			Сметная прибыль				
19	25	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	4,000	*1905,48* 12649,30	*5716* 50597
			Сметная прибыль				
20	26	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	4,000	*933,30* 21578,09	*3733* 86312
			Сметная прибыль				
21	27	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	*1592,09* 24218,94	*6368* 72657
			Сметная прибыль				
22	28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	9,000	*1786,94* 1596,82	*5361* 14371
			Сметная прибыль				
23	29	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18,000	*117,82* 646,72	*1060* 11641
			Сметная прибыль				
24	31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,666	*47,72* 1058,31	*859* 36687
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*4549*
25	32	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,283	*78,08* 45086,32	*2707* 283277
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8008,92*	*50320*
26	33	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 (0,51м3)	шт.	2,000	*3326,60* 46807,60	*20901* 93615
			Сметная прибыль				
27	34	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (0,397м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	*3453,60* 20710,05	*6907* 165680
			Сметная прибыль				
28	35	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (0,595м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	*1528,05* 33591,47	*12224* 33591
			Сметная прибыль				
29	36	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (0,554м3)	шт.	2,000	*2478,47* 37286,07	*2478* 74572
			Сметная прибыль				
30	37	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	*2751,07* 1596,82	*5502* 1597
			Сметная прибыль				
31	39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,255	*117,82* 1058,31	*118* 42602
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*5283*
32	40	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под коллекторы песчаное. Устройство	м3 основания	4,400	*78,08* 3951,53	*3143* 17387
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*622,67*	*2740*
33	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,000	*291,55* 18542,73	*1283* 37085
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*669,49*	*1339*
34	42	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,520	*1368,13* 57984,69	*2736* 436045
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6810,35*	*51214*
35	43	21-040302-0904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия, перекрытия и днища (ПН-V 0,18) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,000	*4278,27* 90898,77	*32173* 363595
			Сметная прибыль				
36	44	21-040302-0802 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия (П21/V 0,44) железобетонных каналов с отверстиями под лаз марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	8,000	*6706,77* 26165,57	*26827* 209325
			Сметная прибыль				
37	52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14,000	*1930,57* 1864,67	*15445* 26105
			Накладные расходы			*433,88*	*6074*
			Сметная прибыль			*137,58*	*1926*

1	2	3	4	измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
				5	6	7	8
38	53	23-020101-0201 РСНЬ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	1458,62	17503
			Сметная прибыль			*107,62*	*1291*
39	54	23-020101-0208 РСНЬ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	16150,64	32301
			Сметная прибыль			*1191,64*	*2383*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
40	107	11-220501-0106 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм, в траншее	км трубопровода	0,075	812926,16	60969
			Накладные расходы			*236048,34*	*17704*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*4498*
41	108	23-010405-0408 РСНЬ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	75,000	13063,89	979792
			Сметная прибыль			*963,89*	*72292*
			ИТОГО:				**5166863**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**242546**
			Сметная прибыль				**381226**
			Скидка 3%				**155006**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5011857**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Дуйсембинов Р.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кедыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Калиев Ж.Ж.

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ФЕВРАЛЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	218,360	224,38	48995
			Накладные расходы			*38,02*	*8302*
			Сметная прибыль			*16,56*	*3615*
2	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,790	8222,41	55830
			Накладные расходы			*1937,28*	*13154*
			Сметная прибыль			*606,67*	*4119*
3	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,320	22,13	3282
			Накладные расходы			*3,93*	*583*
			Сметная прибыль			*1,63*	*242*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
4	6	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1751044,42	21013
			Накладные расходы			*151597,17*	*1819*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*1550*
5	7	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,000	2667,84	400176

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*196,84*	*29526*
6	8	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка	км трубопровода	0,150	101534,88	15230
			Накладные расходы			*32813,02*	*4922*
			Сметная прибыль			*7491,53*	*1124*
7	9	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	4198091,81	233414
			Накладные расходы			*266520,56*	*14819*
			Сметная прибыль			*309746,95*	*17222*
8	12	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10,000	3126,59	31266
			Накладные расходы			*966,99*	*9670*
			Сметная прибыль			*230,69*	*2307*
9	13	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	21610,48	216105
			Сметная прибыль			*1594,48*	*15945*
10	14	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	14567,79	43703
			Накладные расходы			*3629,47*	*10888*
			Сметная прибыль			*1074,85*	*3225*
11	15	23-040101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	130430,53	391292
			Сметная прибыль			*9623,53*	*28871*
12	16	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20,000	2341,78	46836
			Сметная прибыль			*172,78*	*3456*
13	17	23-020103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	10669,20	64015
			Сметная прибыль			*787,20*	*4723*
14	18	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	4102,62	4103
			Накладные расходы			*1204,16*	*1204*
			Сметная прибыль			*302,70*	*303*
15	19	23-030103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	65114,32	65114
			Сметная прибыль			*4804,32*	*4804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	20	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	87995,56	87996
			Сметная прибыль			*6492,56*	*6493*
17	23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,740	45086,32	213709
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8008,92*	*37962*
18	24	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	3,000	*3326,60* 25825,48	*15768* 77476
			Сметная прибыль			*1905,48*	*5716*
19	25	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	4,000	12649,30	50597
			Сметная прибыль			*933,30*	*3733*
20	26	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	4,000	21578,09	86312
			Сметная прибыль			*1592,09*	*6368*
21	27	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	24218,94	72657
			Сметная прибыль			*1786,94*	*5361*
22	28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	9,000	1596,82	14371
			Сметная прибыль			*117,82*	*1060*
23	29	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18,000	646,72	11641
			Сметная прибыль			*47,72*	*859*
24	31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,666	1058,31	36687
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*4549*
25	32	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,283	*78,08* 45086,32	*2707* 283277
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8008,92*	*50320*
						3326,60	*20901*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	33	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 (0,51м3)	шт.	2,000	46807,60	93615
			Сметная прибыль			*3453,60*	*6907*
27	34	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (0,397м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	20710,05	165680
			Сметная прибыль			*1528,05*	*12224*
28	35	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (0,595м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	33591,47	33591
			Сметная прибыль			*2478,47*	*2478*
29	36	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1 (0,554м3)	шт.	2,000	37286,07	74572
			Сметная прибыль			*2751,07*	*5502*
30	37	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	1,000	1596,82	1597
			Сметная прибыль			*117,82*	*118*
31	39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,255	1058,31	42602
			Накладные расходы			*131,23*	*5283*
			Сметная прибыль			*78,08*	*3143*
32	40	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	4,400	3951,53	17387
			Накладные расходы			*622,67*	*2740*
			Сметная прибыль			*291,55*	*1283*
33	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,000	18542,73	37085
			Накладные расходы			*669,49*	*1339*
			Сметная прибыль			*1368,13*	*2736*
34	42	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,520	57984,69	436045
			Накладные расходы			*6810,35*	*51214*
			Сметная прибыль			*4278,27*	*32173*
35	43	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ (П1/V 0,18) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,000	90898,77	363595
			Сметная прибыль			*6706,77*	*26827*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	44	21-040302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия (П21/V 0,44) железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	8,000	26165,57	209325
			Сметная прибыль			*1930,57*	*15445*
37	52	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14,000	1864,67	26105
			Накладные расходы			*433,88*	*6074*
			Сметная прибыль			*137,58*	*1926*
38	53	23-020101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	1458,62	17503
			Сметная прибыль			*107,62*	*1291*
39	54	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	16150,64	32301
			Сметная прибыль			*1191,64*	*2383*
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
40	107	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	812926,16	60969
			Накладные расходы			*236048,34*	*17704*
			Сметная прибыль			*59979,96*	*4498*
41	108	23-010405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК НСО 4427-2004	м	75,000	13063,89	979792
			Сметная прибыль			*963,89*	*72292*
			ИТОГО:				**5166863**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**242546**
			Сметная прибыль				**381226**
			Скидка 3%				**155006**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**5011857**

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган» 28.02.19

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Дуйсембинов Р.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
5	15.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	2 746 597,00	2 746 597,00	294 278,25
				Итого	1	x	2 746 597,00	294 278,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дуйсембинов Р.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) (работ (услуг)) 15.04.2019

М.П.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВА А.А.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		UC2.FOK.C.SSB.011-18	03.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 455 658									
в т.ч. в отчетном месяце:	2 746 597	2 452 319							294 278	2 746 597

Заказчик

Подрядчик

16.04.19

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за АПРЕЛЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 м3	м3 грунта	160,310	224,38	35970
			Накладные расходы			*38,02*	*6095*
			Сметная прибыль			*16,56*	*2654*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,360	2621,51	[illegible]
			Накладные расходы			*901,95*	*10246*
			Сметная прибыль			*193,42*	*2197*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,130	1367,44	102736
			Накладные расходы			*470,48*	*35347*
			Сметная прибыль			*100,89*	*7580*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,220	22,13	3368
			Накладные расходы			*3,93*	*598*
			Сметная прибыль			*1,63*	*249*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
5	6	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,140	1751044,42	245146
			Накладные расходы			*151597,17*	*21224*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*18088*
6	10	23-010201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,600	6197,25	344567
			Сметная прибыль			*457,25*	*25423*
7	11	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	186620,78	10376
			Накладные расходы			*45938,23*	*2554*
			Сметная прибыль			*13769,40*	*766*
8	30	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	22953,58	68[illegible]
			Сметная прибыль			*1693,58*	*5081*
9	45	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	26,000	34997,64	909939
			Накладные расходы			*4240,42*	*110251*
			Сметная прибыль			*2582,22*	*67138*
10	46	21-020101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26,000	19169,37	498404
			Сметная прибыль			*1414,37*	*36774*
11	47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,320	221595,97	292507
			Сметная прибыль			*16349,97*	*21582*
12	48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	218338,63	69868
			Сметная прибыль			*16109,63*	*5155*
13	49	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	22953,58	137721
			Сметная прибыль			*1693,58*	*10161*
14	50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,600	1058,31	67308
			Накладные расходы			*131,23*	*8346*
			Сметная прибыль			*78,08*	*4966*
15	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство бетонных упоров	м3	0,720	20822,32	14992
			Накладные расходы			*669,49*	*482*
			Сметная прибыль			*1536,33*	*1106*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				2831543
			В том числе :				
			Накладные расходы				195143
			Сметная прибыль				208919
			Скидка 3%				84946
			ИТОГО с учетом скидки 3%				2746597

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Жусупбинов Р.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кездыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Калиев Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Договора подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный - В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	160,310	224,38	35970
			Накладные расходы			*38,02*	*6095*
			Сметная прибыль			*16,56*	*2654*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,360	2621,51	29780
			Накладные расходы			*901,95*	*10246*
			Сметная прибыль			*193,42*	*2197*
3	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,130	1367,44	102736
			Накладные расходы			*470,48*	*35347*
			Сметная прибыль			*100,89*	*7580*
4	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,220	22,13	3368
			Накладные расходы			*3,93*	*598*
			Сметная прибыль			*1,63*	*249*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1.1				
5	6	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,140	1751044,42	245146
			Накладные расходы			*151597,17*	*21224*
			Сметная прибыль			*129196,95*	*18088*
6	10	23-010201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,600	6197,25	344567
			Сметная прибыль			*457,25*	*25423*
7	11	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	186620,78	10376
			Накладные расходы			*45938,23*	*2554*
			Сметная прибыль			*13769,40*	*766*
8	30	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	22953,58	68861
			Сметная прибыль			*1693,58*	*5081*
9	45	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	26,000	34997,64	909939
			Накладные расходы			*4240,42*	*110251*
			Сметная прибыль			*2582,22*	*67138*
10	46	21-020101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26,000	19169,37	498404
			Сметная прибыль			*1414,37*	*36774*
11	47	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,320	221595,97	292507
			Сметная прибыль			*16349,97*	*21582*
12	48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	218338,63	69868
			Сметная прибыль			*16109,63*	*5155*
13	49	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	22953,58	137721
			Сметная прибыль			*1693,58*	*10161*
14	50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,600	1058,31	67308

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*131,23*	*8346*
			Сметная прибыль			*78,08*	*4966*
15	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство бетонных упоров	м3	0,720	20822,32	14992
			Накладные расходы			*669,49*	*482*
			Сметная прибыль			*1536,33*	*1106*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой - В1				
			ИТОГО:				**2831543**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**195143**
			Сметная прибыль				**208919**
			Скидка 3%				**84946**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**2746597**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" _____ **Кездыкпаев Е.Е.**

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ **Дуйсембинов Р.К.**

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВ А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение № 2 от 29.04.2019г .к Договору подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

Номер документа	Дата составления
6	04.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	31 776 818,79	31 776 818,79	3 404 659,16
				Итого	1	x	31 776 818,79	3 404 659,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (при их наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дуйсембинов Р.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работы (услуги) 04.05.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАЙ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2 к UC2.FOK.C.SSB. 011-18 от 03.09.2018г.	29.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49232476,79									
в т.ч. в отчетном месяце:	31 776 818,79	28 372 159,63							3 404 659,16	31 776 818,79

Заказчик

Подрядчик

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Форма 2-В

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп.сог. №2 от 29 апреля 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)								
15	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
		км трубопровода	0,003	2231642,02	192675,43	6695	578	633	256,00	
		Накладные расходы -		303872,00	35991,25	912	108	62,1	20,63	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*211055,08*		*633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211055,08*				*633*		
		Сметная стоимость		*187234,49*		*562*				
		РАЗДЕЛ 2. Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				*7890*				
59	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,44095	557434,67	198438,63	245801	87502	109180	296,00	
		Накладные расходы -		339216,00	59499,95	149577	26237	62,1	56,49	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*247602,60*		*109180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247602,60*				*109180*		
		Сметная стоимость		*61706,69*		*27210*				
						382191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
60	23-010503-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	440,95	3142,00	--	1385465	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,84*		*106197*				
		Сметная стоимость				*1491662*				
		РАЗДЕЛ 3. Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)								
64	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,067	325069,01	95866,69	21780	6423	10579	194,00	
		км трубопровода		226204,00	28048,15	15156	1879	62,1	26,83	
		Накладные расходы -		*157890,59*		*10579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*157890,59*				*10579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37019,20*		*2480*				
		Сметная стоимость				*34839*				
65	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	67	1553,00	--	104051	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,04*		*7976*				
		Сметная стоимость				*112027*				
71	ТПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250x200 "Канализация" в готовых траншеях	990	13800,00	--	13662000	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,78*		*1047202*				
		Сметная стоимость				*14709202*				
		РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМЫ по измененной трассе								
		Земляные работы								
72	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1168,655	169,80	162,36	198440	189743	44431	0,01	
		м3 грунта		7,36	56,98	8596	66584	59,1	0,04	
		Накладные расходы -		*38,02*		*44431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,02*				*44431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,56*		*19347*				
		Сметная стоимость				*262219*				
73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58,43275	1526,14	--	89177	--	52703	1,54	
		м3 грунта		1526,14	--	89177	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		*901,95*		*52703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*901,95*				*52703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,42*		*11302*				
		Сметная стоимость				*153183*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
74	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	299,244	5678,45	901,48	1699242	269762	579721	2,99	
		Накладные расходы -		2813,59	367,50	841950	109972	60,9	0,30	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1937,28*		*579721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1937,28*				*579721*		
		Сметная стоимость		*606,67*		*181543*				
75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2				*2460506*				
		м3 грунта	213,814307	796,07	--	170211	--	100595	0,97	
		Накладные расходы -		796,07	--	170211	--	59,1	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*470,48*		*100595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*470,48*				*100595*		
		Сметная стоимость		*100,89*		*21572*				
76	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*292378*				
		м3 грунта	855,257229	16,56	16,56	14167	14167	3361	--	
		Накладные расходы -		--	6,65	--	5687	59,1	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,93*		*3361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*				*3361*		
		Сметная стоимость		*1,63*		*1396*				
77	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				*18925*				
		м3 уплотненного грунта	1069,07154	261,80	120,78	279882	129120	126049	0,11	
		Накладные расходы -		141,02	58,48	150762	62519	59,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*117,91*		*126049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,91*				*126049*		
		Сметная стоимость		*30,25*		*32337*				
		Колодец канализационный Ду=1500 - 14 шт				*438268*				
78	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие								
		м3 конструкций колодца	18,27	33750,69	7799,56	616625	142498	182359	9,66	
		Накладные расходы -		12894,38	3178,60	235580	58073	62,1	1,73	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9981,32*		*182359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9981,32*				*182359*		
		Сметная стоимость		*3483,71*		*63647*				
79	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)				*862631*				
		шт.	14	22383,00	--	313362	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
				1783,04		*24963*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*338325*				
80	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)** шт.	14	10397,00	--	145558	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*828,23*		*11595*				
81	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)** шт.	14	15100,00	--	211400	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1202,87*		*16840*				
82	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** шт.	14	22432,00	--	314048	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1786,94*		*25017*				
83	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)** шт.	14	1479,00	--	20706	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*117,82*		*1649*				
84	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	**Стремянка** т	0,2268	439310,00	--	99636	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*34995,59*		*7937*				
85	ТПРАЙС ТОО"AGCon"	**Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратный ГОСТ 3634-99** комплект	14	67725,00	--	948150	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*107573*						
86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** м2 поверхности	117,6	848,99	20,12	99841	2366	15433	0,21	
		Накладные расходы -		255,88	2,45	30092	288	50,8	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,23*		*15433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,23*				*15433*		
		Сметная стоимость		*78,08*		*9183*				
		Колодец-гаситель Ду=1500 - 1 шт				*124457*				
87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** м3	0,71	6563,35	1775,23	4660	1260	783	1,35	
		Накладные расходы -		1907,93	365,83	1355	260	48,5	0,18	
				1102,77		*783*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1102,77*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*610,69*		*434*		*783*		
		Сметная стоимость				*5877*				
88	21-020101-0509 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010** м3	0,71	12579,00	--	8931	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1002,05*		*711*				
89	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** м3 конструкций колодца	1,625	33750,81	7799,59	54845	12674	16220	9,66	
		Накладные расходы -		12894,42	3178,61	20953	5165	62,1	1,73	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9981,36*		*16220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9981,36*				*16220*		
		Сметная стоимость		*3483,72*		*5661*				
90	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)** шт.	1	22383,00	--	22383	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1783,04*		*1783*				
91	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)** шт.	1	15100,00	--	15100	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1202,87*		*1203*				
92	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** шт.	1	23296,00	--	23296	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1855,77*		*1856*				
93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)** шт.	2	1479,00	--	2958	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*117,82*		*236*				
94	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	**Стремянка** т	0,01225	439310,00	--	5382	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*34995,59*		*429*				
						5811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
95	ТПРАЙС ТОО"AGCon"	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратный ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	67725,00	--	67725	--	--	--	
96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	11,8	848,99	20,12	10018	237	1549	0,21	
		Накладные расходы -		255,88	2,45	3019	29	50,8	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,23*		*1549*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*131,23*						
		Сметная стоимость		*78,08*		*921*		*1549*		
97	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой/М12-6Н.5(S18) ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,0000627	370009,00	--	23	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*29475,05*		*2*				
98	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм, разм.500х300 ГОСТ 14637-89								
		т	0,01413	232266,00	--	3282	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*18502,39*		*261*				
99	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях (концы ввести в колодцы)								
		м	990	623,20	150,79	616967	149285	219083	0,11	
		Накладные расходы -		472,41	44,64	467682	44193	42,8	0,04	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*221,30*		*219083*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*221,30*						
		Сметная стоимость		*67,27*		*66600*		*219083*		
100	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200/225х13,4 мм. Врезка в существующие сети								
		врезка	1	32376,05	18622,64	32376	18623	10481	3,64	
		Накладные расходы -		11137,66	5739,51	11138	5740	62,1	1,89	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10480,73*		*10481*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10480,73*						
		Сметная стоимость		*3413,99*		*3414*		*10481*		
101	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		м	0,5	2201,00	--	1101	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,33*		*88*				
		Сметная стоимость				*1189*				
		РАЗДЕЛ 5. Метод "прокола"								
		Земляные работы. (Приемный котлован 1500х2400 и Рабочий 8000х2400)								
102	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
		м3 грунта	182,4	169,80	162,36	30972	29614	6935	0,01	
		Накладные расходы -		7,36	56,98	1342	10392	59,1	0,04	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*38,02*		*6935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,02*				*6935*		
		Сметная стоимость		*16,56*		*3020*				
103	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	174,37	16,56	16,56	2888	2888	685	--	
		Накладные расходы -		--	6,65	--	1160	59,1	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,93*		*685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,93*				*685*		
		Сметная стоимость		*1,63*		*285*				
104	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	174,37	261,80	120,78	45650	21060	20559	0,11	
		Накладные расходы -		141,02	58,48	24590	10197	59,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*117,91*		*20559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,91*				*20559*		
		Сметная стоимость		*30,25*		*5274*				
105	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	35,5	24310,00	--	863005	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1936,54*		*68747*				
106	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
		км трубопровода	0,0355	5892746,96	765325,16	209193	27169	13838	368,00	
		Накладные расходы -		429088,00	198632,97	15233	7051	62,1	120,66	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*389814,72*		*13838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389814,72*				*13838*		
		Сметная стоимость		*500471,13*		*17767*				
						240798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
107	23-010201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	13,5	30358,00	--	409833	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*2418,33*		*32647*				
108	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				*442480*				
		км трубопровода	0,0135	7307574,05	1055802,95	98652	14253	5939	388,00	
		Накладные расходы -		444648,00	263714,11	6003	3560	62,1	159,54	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*439892,87*		*5939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439892,87*				*5939*		
		Сметная стоимость		*617166,00*		*8332*				
109	ТПРАЙС ТОО"Вертикаль плюс"	ПРОКОЛ				*112922*				
		м	14	90000,00	--	1260000	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*7169,43*		*100372*				
110	ТПРАЙС ТОО"Вертикаль плюс"	ПРОКОЛ				*1360372*				
		м	21,5	90000,00	--	1935000	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*7169,43*		*154143*				
111	ТПРАЙС ТОО"Вертикаль плюс"	ПРОКОЛ				*2089143*				
		м	13,5	90000,00	--	1215000	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*7169,43*		*96787*				
		Разбор и восстановление арычных лотков (5х3=15м)				*1311787*				
112	11-230801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Лотки прямоугольные сборные железобетонные. Демонтаж								
		м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	0,48	18639,33	11057,54	8947	5308	3147	3,30	
		Накладные расходы -		7581,78	2976,69	3639	1429	62,1	0,94	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6556,81*		*3147*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6556,81*				*3147*		
		Сметная стоимость		*2007,13*		*963*				
						13058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	11-230801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Лотки прямоугольные сборные железобетонные. Устройство								
		м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	0,48	37026,93	9654,16	17773	4634	3241	5,16	
		Накладные расходы -		8274,42	2598,90	3972	1247	62,1	1,18	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6752,33*		*3241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6752,33*				*3241*		
		Сметная стоимость		*3487,47*		*1674*				
114	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные/Б-1 СТ РК 937-92				*22688*				
		м3	0,48	66865,00	--	32095	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*5326,49*		*2557*				
		РАЗДЕЛ 6. Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				*34652*				
115	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,1751	325069,01	95866,69	56920	16786	27647	194,00	
		Накладные расходы -		226204,00	28048,15	39608	4911	62,1	26,83	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*157890,59*		*27647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157890,59*				*27647*		
		Сметная стоимость		*38472,74*		*6737*				
116	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001				*91303*				
		м	175,1	1553,00	--	271930	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*123,71*		*21662*				
117	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях (концы ввести в колодцы)				*293592*				
		м	180	623,20	150,79	112176	27143	39833	0,11	
		Накладные расходы -		472,41	44,64	85033	8035	42,8	0,04	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*221,30*		*39833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,30*				*39833*		
		Сметная стоимость		*67,27*		*12109*				
118	Т123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый литой 126°-161° ПЭ 100 SDR 17, DN 110,(термарез)				*164118*				
		шт.	2	1632,00	--	3264	--	--	--	
119	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	2745,00	--	5490	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,67*		*437*				
		Сметная стоимость				*5927*				
		Колодец Ду=1500 - 2шт								
120	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9	37750,69	8723,93	109477	25299	32376	9,66	
		Накладные расходы -		14422,57	3555,32	41825	10310	62,1	1,73	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11164,27*		*32376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11164,27*				*32376*		
		Сметная стоимость		*3896,58*		*11300*				
121	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)**				*153153*				
		шт.	2	22383,00	--	44766	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1783,04*		*3566*				
122	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)**				*48332*				
		шт.	4	15100,00	--	60400	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1202,87*		*4811*				
123	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**				*65211*				
		шт.	2	22432,00	--	44864	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1786,94*		*3574*				
124	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)**				*48438*				
		шт.	6	1479,00	--	8874	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*117,82*		*707*				
125	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы**				*9581*				
		т	0,0324	439310,00	--	14234	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*34995,59*		*1134*				
126	ТПРАЙС ТОО"AGCon"	**Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратные ГОСТ 3634-99**				*15368*				
		комплект	2	67725,00	--	135450	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	11,4	848,99	20,12	9678	229	1496	0,21	
		Накладные расходы -		255,88	2,45	2917	28	50,8	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*131,23*		*1496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,23*				*1496*		
		Сметная стоимость		*78,08*		*890*				
128	ТПРАЙСТОО ПФ"Взлет-Казахстан"№ 674 от 17.04.2019	Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТМР (УРСВ-510п)				*12064*				
		шт	1	502600,00	--	502600	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*40037,30*		*40037*				
		Подвеска электронных и телефонных кабелей 1шт				*542637*				
129	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки массой до 1т.Монтажм/к для подвески коммуникаций								
		т конструкций	0,3655	81791,08	38405,90	29895	14037	9742	14,30	
		Накладные расходы -		33950,27	9814,48	12409	3587	60,9	3,24	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26652,74*		*9742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26652,74*				*9742*		
		Сметная стоимость		*8638,67*		*3157*				
130	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков				*42794*				
		т	0,3564	399870,00	--	142514	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*31853,79*		*11353*				
131	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				*153867*				
		т	0,0043	222380,00	--	956	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*17714,87*		*76*				
132	21-070202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86				*1032*				
		м3	0,02	15142,00	--	303	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	
		Сметная стоимость		*1206,22*		*24*				
						327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	11-090301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических конструкций								
		тконструкций	0,3564	52974,26	26946,36	18880	9604	5926	8,58	
		Накладные расходы -		20417,31	6886,04	7277	2454	60,9	3,24	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60.9%		*16627,74*		*5926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16627,74*				*5926*		
		Сметная стоимость		*5544,52*		*1976*				
		Добавить 2 квадратных люка				*26782*				
134	ТПРАЙС ТОО"AGCon"	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратные ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	67725,00	--	135450	--	--	--	
		ИТОГО:		--	--	--	--	--	--	
		В том числе :				32759607,00				
		Накладные расходы				1644523,00				
		Сметная прибыль				2319673,00				
		Скидка 3%				982788,21				
		ИТОГО с учетом скидки 3%				31776818,79				

Заказчик- ТОО "U-Con Two" — Кенжыкпаев Е.Е.

70% стоимости от общей суммы

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007" — Дюсембинов Р.К.

Абдрахманов А.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА САГАНДЫКОВА А.А.

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп.сог. №2 от 29 апреля 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за МАЙ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1 (внутриплощадочные сети)				
1	15	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	2629931,59	7890
			Накладные расходы			*211055,08*	*633*
			Сметная прибыль			*187234,49*	*562*
			Раздел: Канализационные сети К1 (внеплощадочные)				
2	59	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,441	866743,96	382191
			Накладные расходы			*247602,60*	*109180*
			Сметная прибыль			*61706,69*	*27210*
3	60	23-010503-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	440,950	3382,84	1491662
			Сметная прибыль			*240,84*	*106197*
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
4	64	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,067	519978,80	34839
			Накладные расходы			*157890,59*	*10579*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*2480*
5	65	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67,000	1672,04	112027
			Сметная прибыль			*119,04*	*7976*
6	71	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250x200 "Канализация" в готовых траншеях	м	990,000	14857,78	14709202
			Сметная прибыль			*1057,78*	*1047202*
			Раздел: ОБЪЕМЫ по измененной трассе				
7	72	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1168,655	224,38	262218
			Накладные расходы			*38,02*	*44431*
			Сметная прибыль			*16,56*	*19347*
8	73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	58,433	2621,51	153182
			Накладные расходы			*901,95*	*52703*
			Сметная прибыль			*193,42*	*11302*
9	74	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	мз подстилающего слоя	299,244	8222,41	2460506
			Накладные расходы			*1937,28*	*579721*
			Сметная прибыль			*606,67*	*181543*
10	75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	213,814	1367,44	292378
			Накладные расходы			*470,48*	*100595*
			Сметная прибыль			*100,89*	*21572*
11	76	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	855,257	22,13	18924
			Накладные расходы			*3,93*	*3361*
			Сметная прибыль			*1,63*	*1396*
12	77	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1069,072	409,95	438268
			Накладные расходы			*117,91*	*126049*
			Сметная прибыль			*30,25*	*32337*
13	78	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	18,270	47215,72	862631
			Накладные расходы			*9981,32*	*182359*
			Сметная прибыль			*3483,71*	*63647*
14	79	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	14,000	24166,04	338325
			Сметная прибыль			*1783,04*	*24963*
15	80	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (0,3м3)	шт.	14,000	11225,23	157153
			Сметная прибыль			*828,21*	*11595*
16	81	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	14,000	16302,87	[illegible]

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	82	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	24218,94	339065
			Сметная прибыль			*1786,94*	*25017*
18	83	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	14,000	1596,82	22355
			Сметная прибыль			*117,82*	*1649*
19	84	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,227	474305,59	107573
			Сметная прибыль			*34995,59*	*7937*
20	85	ПРАЙС	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратный ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	67725,00	948150
21	86	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,600	1058,31	124457
			Накладные расходы			*131,23*	*15433*
			Сметная прибыль			*78,08*	*9183*
22	87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,710	8276,81	5877
			Накладные расходы			*1102,77*	*783*
			Сметная прибыль			*610,69*	*434*
23	88	21-020101-0509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,710	13581,05	9643
			Сметная прибыль			*1002,05*	*711*
24	89	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,625	47215,88	76726
			Накладные расходы			*9981,36*	*16220*
			Сметная прибыль			*3483,72*	*5661*
25	90	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	1,000	24166,04	24166
			Сметная прибыль			*1783,04*	*1783*
26	91	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	1,000	16302,87	16303
			Сметная прибыль			*1202,87*	*1203*
27	92	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	25151,77	25152
			Сметная прибыль			*1855,77*	*1856*
28	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	2,000	1596,82	3194
			Сметная прибыль			*117,82*	*236*
29	94	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,012	474305,59	5810
			Сметная прибыль			*34995,59*	*429*
30	95	ПРАЙС	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратный ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	67725,00	67725
31	96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,800	1058,31	12488
			Накладные расходы			*131,23*	*1549*
			Сметная прибыль			*78,08*	*921*
32	97	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой/М12-6Н.5(S18) ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000627	399484,05	25
			Сметная прибыль			*29475,05*	*2*
33	98	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм, разм.500х300 ГОСТ 14637-89	т	0,01413	250768,39	3543
			Сметная прибыль			*18502,39*	*261*
34	99	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях (концы ввести в колодцы)	м	990,000	911,77	902650
			Накладные расходы			*221,30*	*219083*
			Сметная прибыль			*67,27*	*66600*
35	100	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200/225х13,4 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1,000	46270,76	46271
			Накладные расходы			*10480,73*	*10481*
			Сметная прибыль			*3413,99*	*3414*
36	101	23-010503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0,500	2376,33	1188
			Сметная прибыль			*175,33*	*88*
			Раздел: Метод "прокола"				
37	102	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	182,400	224,38	40926
			Накладные расходы			*38,02*	*6935*
			Сметная прибыль			*16,56*	*3020*
38	103	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м, Группа грунтов 2	м3 грунта	174,370	22,13	3858
			Накладные расходы			*3,93*	*685*
			Сметная прибыль			*1,63*	*285*
39	104	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	174,370	409,95	71483
			Накладные расходы			*117,91*	*20559*
			Сметная прибыль			*30,25*	*5274*
40	105	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,500	26246,54	931752
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	106	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,036	6783032,81	240798
			Накладные расходы			*389814,72*	*13838*
			Сметная прибыль			*500471,13*	*17767*
42	107	23-010201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,500	32776,33	442480
			Сметная прибыль			*2418,33*	*32647*
43	108	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	8364632,92	112923
			Накладные расходы			*439892,87*	*5939*
			Сметная прибыль			*617166,00*	*8332*
44	109	ПРАЙС	ПРОКОЛ	м	14,000	97169,43	1360372
			Сметная прибыль			*7169,43*	*100372*
45	110	ПРАЙС	ПРОКОЛ	м	21,500	97169,43	2089143
			Сметная прибыль			*7169,43*	*154143*
46	111	ПРАЙС	ПРОКОЛ	м	13,500	97169,43	1311787
			Сметная прибыль			*7169,43*	*96787*
47	112	11-230801-0101 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сборные железобетонные. Демонтаж	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	0,480	27203,27	13058
			Накладные расходы			*6556,81*	*3147*
			Сметная прибыль			*2007,13*	*963*
48	113	11-230801-0101 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сборные железобетонные. Устройство	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	0,480	47266,73	22688
			Накладные расходы			*6752,33*	*3241*
			Сметная прибыль			*3487,47*	*1674*
49	114	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные/Б-1 СТ РК 937-92	м3	0,480	72191,49	34652
			Сметная прибыль			*5326,49*	*2557*
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные)				
50	115	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1751	521432,33	91303
			Накладные расходы			*157890,59*	*27647*
			Сметная прибыль			*38472,74*	*6737*
51	116	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,100	1676,71	293592
			Сметная прибыль			*123,71*	*21662*
52	117	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях (концы вывести в колодцы)	м	180,000	911,77	164118
			Накладные расходы			*221,30*	*39833*
			Сметная прибыль			*67,27*	*12109*
53	118	123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый литой 126°-161° ПЭ 100 SDR 17, DN 110.(термарез)	шт.	2,000	1632,00	3264
54	119	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2963,67	5927
			Сметная прибыль			*218,67*	*437*
55	120	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,900	52811,54	153153
			Накладные расходы			*11164,27*	*32376*
			Сметная прибыль			*3896,58*	*11300*
56	121	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 (0,27м3)	шт.	2,000	24166,04	48332
			Сметная прибыль			*1783,04*	*3566*
57	122	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	4,000	16302,87	65211
			Сметная прибыль			*1202,87*	*4811*
58	123	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24218,94	48438
			Сметная прибыль			*1786,94*	*3574*
59	124	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	6,000	1596,82	9581
			Сметная прибыль			*117,82*	*707*
60	125	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы	т	0,032	474305,59	15368
			Сметная прибыль			*34995,59*	*1134*
61	126	ПРАЙС	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратные ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	67725,00	135450
62	127	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,400	1058,31	12065
			Накладные расходы			*131,23*	*1496*
			Сметная прибыль			*78,08*	*890*
63	128	ПРАЙСТОО	Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР (УРСВ-510ц)	шт	1,000	542637,30	542637
			Сметная прибыль			*40037,30*	*40037*
64	129	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки массой до 1т.Монтаж м/к для подвески коммуникаций	т конструкций	0,366	117082,49	42794

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	130	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,3564	431723,79	153866
			Сметная прибыль			*31853,79*	*11353*
66	131	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0043	240094,87	1032
			Сметная прибыль			*17714,87*	*76*
67	132	21-070202-0401 РСНБ РК 2015	Бруски необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,020	16348,22	327
			Сметная прибыль			*1206,22*	*24*
68	133	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций	тконструкций	0,3564	75146,52	26782
			Накладные расходы			*16627,74*	*5926*
			Сметная прибыль			*5544,52*	*1976*
69	134	ПРАЙС	Люк чугунный, (тип ТМ) С250 квадратные ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	67725,00	135450
			ИТОГО:				32759607
			В том числе :				
			Накладные расходы				1644523
			Сметная прибыль				2319673
			Скидка 3%				982788,21
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**31776818,79**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" _____ Дуйсембинов Р.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" _____ Кеззыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" _____ Сагандыков А.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" _____ Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" _____ Калиев Ж.Ж.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик U-Con Two,РК, г.Алматы, Наурызбайский р-н, мкр.Шугыла, мкр.Таусамалы, д. 50А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 171040001221

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение № 3 к Договору подряда № ИС2.FOK.C.SSB.011-18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
8	05.06.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"			услуга	1	8 595 913,02	8 595 913,02	920 990,68
				Итого	1	x	8 595 913,02	920 990,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дуйсембинов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 05.06.2019

М.П.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Рыздалиев А.М.

Утверждена
приказом Министра нацисальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "U-Con Two"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайс
района, Алматинской области,Карасайского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп.согл. №3 к UC2.FOK.C.SSB. 011-18 от 03.09.2018г.	04.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	57 828 389,81								920 990,68	8 595 913,02
в т.ч. в отчетном месяце:	8 595 913,02	7 274 922,34								

Заказчик

Подрядчик

Форма 2-18

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп. соглашения № 3 от 04 июня 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный- В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	72,000	224.38	16155
			Накладные расходы			*38,02*	*2737*
			Сметная прибыль			*16,56*	*1192*
2	2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж колен КС15-9=4шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.620	36069.06	58432
			Накладные расходы			*6407,14*	*10380*
			Сметная прибыль			*2661,28*	*4311*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную	м3 грунта	18,000	2621.51	47187
			Накладные расходы			*901,95*	*16235*
			Сметная прибыль			*193,42*	*3482*
4	4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные	м3 подстилающего слоя	14,400	8222.41	118403
			Накладные расходы			*1937,28*	*27897*
			Сметная прибыль			*606,67*	*8736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство в грунтах сухих колен КС15-9	м3 железобетонных и бетонных конструкций кюлоца	1,620	45086,32	73040
			Накладные расходы			*8008,92*	*12974*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*5389*
6	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	18,086	1058,31	19141
			Накладные расходы			*131,23*	*2374*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1412*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,120	1367,44	4266
			Накладные расходы			*470,48*	*1468*
			Сметная прибыль			*100,89*	*315*
8	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,480	22,13	1338
			Накладные расходы			*3,93*	*238*
			Сметная прибыль			*1,63*	*99*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,000	225,42	16230
			Накладные расходы			*64,83*	*4668*
			Сметная прибыль			*16,63*	*1198*
10	10	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Колонка пожарная. Установка	шт.	1,000	4102,62	4103
			Накладные расходы			*1204,16*	*1204*
			Сметная прибыль			*302,70*	*303*
11	11		Колонка пожарная КП ДСТУ 2801-94.Гидрант наземного размешения из оцинкованной стали	шт	1,000	65500,00	65500
12	12		Рукав пожарный ДУ50 с ГР -50	шт	2,000	8800,00	17600
13	13		Головка муфтовая ГМ-50	шт	1,000	660,00	660
14	14		Головка переходная ГП-80х50	шт	1,000	2640,00	2640
15	15		Резьба длинная ДУ50	шт	1,000	240,00	240
16	16	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,000	4102,62	8205
			Накладные расходы			*1204,16*	*2408*
			Сметная прибыль			*302,70*	*605*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	57914,21	-135880
			Сметная прибыль			*-5012,79*	*-10026*
18	18	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	59280,91	118562
			Сметная прибыль			*4373,91*	*8748*
19	19	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,430	45086,32	19387
			Накладные расходы			*8008,92*	*3444*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*1430*
20	20	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	2983,10	20882
			Сметная прибыль			*220,10*	*1541*
21	21	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	4,000	1596,82	6387
			Сметная прибыль			*117,82*	*471*
22	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	6,330	1058,31	6699
			Накладные расходы			*131,23*	*831*
			Сметная прибыль			*78,08*	*494*
23	23	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 мокрого грунта	м3 грунта	37,500	224,38	8414
			Накладные расходы			*38,02*	*1426*
			Сметная прибыль			*16,56*	*621*
24	24	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка сухого грунта	м3 грунта	37,500	22,13	830
			Накладные расходы			*3,93*	*147*
			Сметная прибыль			*1,63*	*61*
25	25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,500	225,42	8453
			Накладные расходы			*64,83*	*2431*
			Сметная прибыль			*16,63*	*624*
26	26	23-020302-8216 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	6736,00	13472
			Сметная прибыль			*497,00*	*994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	23-020301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	9394,12	18788
			Сметная прибыль			*693,12*	*1386*
28	28	21-100502-2001 РСНБ РК 2015	Прокладка герметизирующая паронитовая DN 225	т	0,003	1643885,47	5260
			Сметная прибыль			*121290,47*	*388*
29	29	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий. Монтаж	т конструкций	0,078	73110,10	5709
			Накладные расходы			*20361,92*	*1590*
			Сметная прибыль			*5394,27*	*421*
30	30	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,078	266792,71	20834
			Сметная прибыль			*19684,71*	*1537*
31	31	ПРАЙС	Сайдинг белый	м	82,000	593,81	48693
			Сметная прибыль			*43,81*	*3593*
32	32	ПРАЙС	Начальная планка для сайдинга длиной 3мп	шт	3,000	1619,49	4858
			Сметная прибыль			*119,49*	*358*
33	33	21-130812-1002 РСНБ РК 2015	Электроды диаметром 3 мм	кг	5,000	4169,65	20848
			Сметная прибыль			*307,65*	*1538*
34	34	ПРАЙС	Шурупы по металлу	1 пачка	1,000	1727,46	1727
			Сметная прибыль			*127,46*	*127*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой- В1.1				
35	35	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	51,000	224,38	11443
			Накладные расходы			*38,02*	*1939*
			Сметная прибыль			*16,56*	*844*
36	36	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,530	2621,51	4011
			Накладные расходы			*901,95*	*1380*
			Сметная прибыль			*193,42*	*296*
37	37	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,120	8222,41	50321
			Накладные расходы			*1937,28*	*11856*
			Сметная прибыль			*606,67*	*3713*
38	38	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	521432,33	8864
			Накладные расходы			*157890,59*	*2684*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*38472,74*	*654*
			Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,170	3341,55	57374
40	40	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*246,55*	*4233*
			Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка	км трубопровода	0,017	101534,88	1726
			Накладные расходы				
41	41	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*32813,02*	*558*
			Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	17,340	*7491,53*	*127*
			Накладные расходы			391,18	6783
42	42	ПРАЙС	*Сметная прибыль*			*76,78*	*1331*
			Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250x200 "Канализация" в готовых траншеях	м	17,340	*28,86*	*500*
			Сметная прибыль			14899,31	258354
43	43	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,250	*1099,31*	*19062*
			Накладные расходы			1367,44	12649
			Сметная прибыль				
44	44	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,999	*470,48*	*4352*
			Накладные расходы			*100,89*	*933*
			Сметная прибыль			22,13	819
45	45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,249	*3,93*	*145*
			Накладные расходы			*1,63*	*60*
			Сметная прибыль			225,42	10426
46	46	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	51,000	*64,83*	*2998*
			Накладные расходы			*16,63*	*769*
			Сметная прибыль			7,91	404
47	47	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колец КС20-9=4шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,380	*1,02*	*52*
			Накладные расходы			*0,58*	*30*
						45086,32	107305
						8008,92	*19061*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3326,60*	*7917*
48	48	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (0.595м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	33591,47	134366
			Сметная прибыль			*2478,47*	*9914*
49	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,869	1058,31	26319
			Накладные расходы			*131,23*	*3264*
			Сметная прибыль			*78,08*	*1942*
50	50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колец КС15-9=6шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,430	45086,32	109560
			Накладные расходы			*8008,92*	*19462*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*8084*
51	51	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0.405м3)	шт.	6,000	21578,09	129469
			Сметная прибыль			*1592,09*	*9553*
52	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,130	1058,31	28711
			Накладные расходы			*131,23*	*3560*
			Сметная прибыль			*78,08*	*2118*
53	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	1864,67	14917
			Накладные расходы			*433,88*	*3471*
			Сметная прибыль			*137,58*	*1101*
54	54	23-020101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	1458,62	11669
			Сметная прибыль			*107,62*	*861*
55	55	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3126,59	3127
			Накладные расходы			*966,99*	*967*
			Сметная прибыль			*230,69*	*231*
56	56	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21610,48	21610

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1594,48*	*1594*
57	57	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1677,50	3355
			Накладные расходы			*545,86*	*1092*
			Сметная прибыль			*123,77*	*248*
58	58	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2374,17	4748
			Сметная прибыль			*175,17*	*350*
59	59	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,060	45086,32	2705
			Накладные расходы			*8008,92*	*481*
			Сметная прибыль			*3326,60*	*200*
60	60	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	3,000	1596,82	4790
			Сметная прибыль			*117,82*	*353*
61	61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	0,554	1058,31	586
			Накладные расходы			*131,23*	*73*
			Сметная прибыль			*78,08*	*43*
			ИТОГО:				**1673478**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**171178**
			Сметная прибыль				**117081**
			Скидка 3%				**50204**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**1623273,66**

Заказчик- ТОО "U-Con Two"

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылс 2007"

Кездыкпаев Е.Е.

Дуйсембинов Р.К.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Форма 2-В

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп. соглашения № 3 от 04 июня 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

АКТ № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	313,950	223,75	70247
			Накладные расходы			*38,02*	*11936*
			Сметная прибыль			*15,93*	*5001*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,419	2614,20	24622
			Накладные расходы			*901,95*	*8495*
			Сметная прибыль			*186,11*	*1753*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	49,140	8199,49	402923
			Накладные расходы			*1937,28*	*95198*
			Сметная прибыль			*583,75*	*28686*
4	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,229	22,07	6051
			Накладные расходы			*3,93*	*1078*
			Сметная прибыль			*1,57*	*431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	274,229	224,79	61645
			Накладные расходы			*64,83*	*17779*
			Сметная прибыль			*16,00*	*4389*
6	6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	409,500	7,89	3232
			Накладные расходы			*1,02*	*419*
			Сметная прибыль			*0,56*	*230*
7	7	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	576,150	223,75	128914
			Накладные расходы			*38,02*	*21905*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9178*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,285	2614,20	45185
			Накладные расходы			*901,95*	*15590*
			Сметная прибыль			*186,11*	*3217*
9	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	90,180	8199,49	739430
			Накладные расходы			*1937,28*	*174704*
			Сметная прибыль			*583,75*	*52643*
10	10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода	0,251	519978,80	130255
			Накладные расходы			*157890,59*	*39552*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*9273*
11	11	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	253,005	3332,23	843072
			Сметная прибыль			*237,23*	*60021*
12	12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	250,500	390,09	97718
			Накладные расходы			*76,78*	*19233*
			Сметная прибыль			*27,77*	*6957*
13	13	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250x200 "Канализация" в готовых траншеях	м	255,510	14857,78	3796311
			Сметная прибыль			*1057,78*	*270273*
14	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,175	1363,63	136601

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*470,48*	*47130*
			Сметная прибыль			*97,08*	*9725*
15	15	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,700	22,07	8842
			Накладные расходы			*3,93*	*1575*
			Сметная прибыль			*1,57*	*629*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	400,700	179,83	72060
			Накладные расходы			*51,87*	*20783*
			Сметная прибыль			*12,80*	*5130*
17	17	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	751,500	7,89	5931
			Накладные расходы			*1,02*	*769*
			Сметная прибыль			*0,56*	*422*
18	18	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	576,150	223,75	128914
			Накладные расходы			*38,02*	*21905*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9178*
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,251	311987,28	78153
			Накладные расходы			*94734,35*	*23731*
			Сметная прибыль			*22211,52*	*5564*
20	20	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	576,150	22,07	12713
			Накладные расходы			*3,93*	*2264*
			Сметная прибыль			*1,57*	*905*
21	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	576,150	224,79	129515
			Накладные расходы			*64,83*	*37353*
			Сметная прибыль			*16,00*	*9221*
22	22	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	751,500	7,89	5931
			Накладные расходы			*1,02*	*769*
			Сметная прибыль			*0,56*	*422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,647	44960,64	29090
			Накладные расходы			*8008,92*	*5182*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2071*
24	24	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	2974,79	14874
			Сметная прибыль			*211,79*	*1059*
25	25	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (0,396м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20652,31	20652
			Сметная прибыль			*1470,31*	*1470*
26	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	3,956	1055,35	4175
			Накладные расходы			*131,23*	*519*
			Сметная прибыль			*75,13*	*297*
27	27	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,750	44960,64	33720
			Накладные расходы			*8008,92*	*6007*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2401*
28	28	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	2974,79	38672
			Сметная прибыль			*211,79*	*2753*
29	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	5,000	1592,37	7962
			Сметная прибыль			*113,37*	*567*
30	30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	11,210	1055,35	11830
			Накладные расходы			*131,23*	*1471*
			Сметная прибыль			*75,13*	*842*
31	31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,910	44960,64	40914
			Накладные расходы			*8008,92*	*7288*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2913*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 (0,3м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	12614,04	25228
			Сметная прибыль			*898,04*	*1796*
33	33	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 (0,31м3), СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24151,43	24151
			Сметная прибыль			*1719,43*	*1719*
34	34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8,297	1055,35	8757
			Накладные расходы			*131,23*	*1089*
			Сметная прибыль			*75,13*	*623*
			ИТОГО:				**7188288**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**583725**
			Сметная прибыль				**511761**
			Скидка 3%				**215649**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**6972639,36**

Заказчик- ТОО "U-Con Two" Кездыкпаев Е.Е.

Подрядчик -ТОО "Сапа Курылыс 2007" Дуйсембинов Р.К.

Турдалиев А.М.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

09.02.19

Заказчик - ТОО "U-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп. соглашения № 3 от 04 июня 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ИЮНЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализационные сети К1Н (внеплощадочные сети)				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	313,950	223,75	70247
			Накладные расходы			*38,02*	*11936*
			Сметная прибыль			*15,93*	*5001*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,419	2614,20	24622
			Накладные расходы			*901,95*	*8495*
			Сметная прибыль			*186,11*	*1753*
3	3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	49,140	8199,49	402923
			Накладные расходы			*1937,28*	*95198*
			Сметная прибыль			*583,75*	*28686*
4	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,229	22,07	6051
			Накладные расходы			*3,93*	*1078*
			Сметная прибыль			*1,57*	*431*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	274,229	224,79	61645
			Накладные расходы			*64,83*	*17779*
			Сметная прибыль			*16,00*	*4389*
6	6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	409,500	7,89	3232
			Накладные расходы			*1,02*	*419*
			Сметная прибыль			*0,56*	*230*
7	7	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	576,150	223,75	128914
			Накладные расходы			*38,02*	*21905*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9178*
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,285	2614,20	45185
			Накладные расходы			*901,95*	*15590*
			Сметная прибыль			*186,11*	*3217*
9	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	90,180	8199,49	739430
			Накладные расходы			*1937,28*	*174704*
			Сметная прибыль			*583,75*	*52643*
10	10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,251	519978,80	130255
			Накладные расходы			*157890,59*	*39552*
			Сметная прибыль			*37019,20*	*9273*
11	11	23-010405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	253,005	3332,23	843072
			Сметная прибыль			*237,23*	*60021*
12	12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в готовых траншеях	м	250,500	390,09	97718
			Накладные расходы			*76,78*	*19233*
			Сметная прибыль			*27,77*	*6957*
13	13	ПРАЙС	Сигнальная детекционная лента ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	255,510	14857,78	3796311
			Сметная прибыль			*1057,78*	*270273*
14	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,175	1363,63	136601
			Накладные расходы			*470,48*	*47130*
			Сметная прибыль			*97,08*	*9725*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,700	22,07	8842
			Накладные расходы			*3,93*	*1575*
			Сметная прибыль			*1,57*	*629*
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	400,700	179,83	72060
			Накладные расходы			*51,87*	*20783*
			Сметная прибыль			*12,80*	*5130*
17	17	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	751,500	7,89	5931
			Накладные расходы			*1,02*	*769*
			Сметная прибыль			*0,56*	*422*
18	18	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	576,150	223,75	128914
			Накладные расходы			*38,02*	*21905*
			Сметная прибыль			*15,93*	*9178*
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,251	311987,28	78153
			Накладные расходы			*94734,35*	*23731*
			Сметная прибыль			*22211,52*	*5564*
20	20	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	576,150	22,07	12713
			Накладные расходы			*3,93*	*2264*
			Сметная прибыль			*1,57*	*905*
21	21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	576,150	224,79	129515
			Накладные расходы			*64,83*	*37353*
			Сметная прибыль			*16,00*	*9221*
22	22	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	751,500	7,89	5931
			Накладные расходы			*1,02*	*769*
			Сметная прибыль			*0,56*	*422*
23	23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,647	44960,64	29090
			Накладные расходы			*8008,92*	*5182*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2071*
24	24	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	2974,79	14874
			Сметная прибыль			*211,79*	*1059*
25	25	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (0,396м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20652,31	20652
			Сметная прибыль			*1470,31*	*1470*
26	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	3,956	1055,35	4175
			Накладные расходы			*131,23*	*519*
			Сметная прибыль			*75,13*	*297*
27	27	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,750	44960,64	33720
			Накладные расходы			*8008,92*	*6007*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2401*
28	28	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13,000	2974,79	38672
			Сметная прибыль			*211,79*	*2753*
29	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	5,000	1592,37	7962
			Сметная прибыль			*113,37*	*567*
30	30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	11,210	1055,35	11830
			Накладные расходы			*131,23*	*1471*
			Сметная прибыль			*75,13*	*842*
31	31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,910	44960,64	40914
			Накладные расходы			*8008,92*	*7288*
			Сметная прибыль			*3200,91*	*2913*
32	32	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 (0,3м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	12614,04	25228
			Сметная прибыль			*898,04*	*1796*
33	33	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2 (0,31м3), СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24151,43	24151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1719,43*	*1719*
34	34	11-000101-0307 РЧ НЦС РК 2015	Стены, фундаменты, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	8,297	1055,35	8757
			Накладные расходы			*131,23*	*1089*
			Сметная прибыль			*75,13*	*623*
			ИТОГО:				**7188288**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**583725**
			Сметная прибыль				**511761**
			Скидка 3%				**215649**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**6972639,36**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Дуйсембаев Р.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кедлыкпаев Е.Е.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сагатпанкызы Х.А.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Ахмедиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Ахмедиев Ж.Ж.

САПА КУРЫЛЫС 2007

"U-Con Two"

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

Заказчик - ТОО "T-Con Two"

Подрядчик - ТОО "Сана Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шамалган, Карасайского района, Алматинской области, Карасайского района, Алматинской области"

согласно Доп. соглашения № 3 от 04 июня 2019г. к Договору подряда №UC2.FOK.C.SSB.011-18 от 03 сентября 2018г.

СПРАВКА

об объемах выполненных работ за ИЮНЬ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод противопожарный- В2				
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	72,000	224,38	16155
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
2	2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж колец КС15-9=4шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций кладка	1,620	38,02 16,56 36069,06	2737 1192 58432
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную	м3 грунта	18,000	6407,14 2661,28 2621,51	10380 4311 47187
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
4	4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные	м3 подстилающего слоя	14,400	901,95 193,42 8222,41	16235 3482 118403
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
5	5	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство в грунтах сухих колец КС15-9	м3 железобетонных и бетонных конструкций кладка	1,620	1937,28 606,67 45086,32	27897 8736 73040
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
6	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	18,086	8008,92 3326,60 1058,31	12974 5389 19141
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,120	131,25 78,08 1567,44	2374 1412 4266
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
8	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,480	470,48 100,89 22,13	1468 315 1338
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,000	3,93 1,63 225,42	238 99 16230
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
10	10	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Колонка пожарная. Установка	шт.	1,000	64,83 16,63 4102,62	4668 1198 4103
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
11	11		Колонка пожарная КП ДСТУ 2801-94.1 изыват наземного	шт	1,000	1204,16 302,70 65500,00	1204 303 65500
12	12		размещения из оцинкованной стали				
13	13		Рукав пожарный ДУ 50 с ГР-50	шт	2,000	8800,00	17600
14	14		Головка муфтовая ГМ-50	шт	1,000	660,00	660
15	15		Головка переходная ГП-80х50	шт	1,000	2640,00	2640
16	16		Ствольо длинная ДУ 50	шт	1,000	240,00	240
		11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,000	4102,62	8205
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
17	17	23-030103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	1204,16 302,70 57914,21	2408 605 -135880
			Сметная прибыль				
18	18	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,000	-5012,79 59280,91	-10026 118562
			Сметная прибыль				
						4373,91	8748

по порядку	позиции по смете	ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-221301-0101 РСНЬ РК 2015	Наращивание колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,430	45086,32	19387
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8008,92*	*3444*
20	20	21-040301-0101 РСНЬ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 (0,05м3)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	*3326,60* 2983,10	*1430* 20882
			Сметная прибыль				
21	21	21-040301-0201 РСНЬ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	4,000	*220,10* 1596,82	*1541* 6387
			Сметная прибыль				
22	22	11-080101-0307 РСНЬ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	6,330	*117,82* 1058,31	*471* 6699
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,23*	*831*
23	23	11-010102-0302 РСНЬ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 мягкого грунта	м3 грунта	37,500	*78,08* 224,38	*494* 8414
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*38,02*	*1426*
24	24	11-010104-0405 РСНЬ РК 2015	Обратная засыпка сухого грунта	м3 грунта	37,500	*16,56* 22,13	*621* 830
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3,93*	*147*
25	25	11-010201-0501 РСНЬ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,500	*1,63* 225,42	*61* 8453
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*64,83*	*2431*
26	26	23-020302-8216 РСНЬ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	*16,63* 6736,00	*624* 13472
			Сметная прибыль				
27	27	23-020301-1909 РСНЬ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 225 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	*497,00* 9394,12	*994* 18788
			Сметная прибыль				
28	28	21-100502-2001 РСНЬ РК 2015	Прокладка герметизирующая паронитовая DN 225	т	0,003	*693,12* 1643885,47	*1386* 5260
			Сметная прибыль				
29	29	11-090102-0103 РСНЬ РК 2015	Каркасы зданий. Монтаж	т конструкций	0,078	*121290,47* 73110,10	*388* 5709
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*20361,92*	*1590*
30	30	21-050206-0802 РСНЬ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,078	*5394,27* 266792,71	*421* 20834
			Сметная прибыль				
31	31	ПРАИС	Сандник белый	м	82,000	*19684,71* 593,81	*1537* 48693
			Сметная прибыль				
32	32	ПРАЙС	Начальная планка для сайдинга длиной 3мп	шт	3,000	*43,81* 1619,49	*3593* 4858
			Сметная прибыль				
33	33	21-130812-1002 РСНЬ РК 2015	Электроды диаметром 3 мм	кг	5,000	*119,49* 4169,65	*358* 20848
			Сметная прибыль				
34	34	ПРАЙС	Шурупы по металлу	1 пачка	1,000	*397,65* 1727,46	*1538* 1727
			Сметная прибыль			*127,46*	*127*
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой- В1.1				
35	35	11-010102-0302 РСНЬ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	51,000	224,38	11443
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*38,02*	*1939*
36	36	11-010205-0302 РСНЬ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,530	*16,56* 2621,51	*844* 4011
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*901,95*	*1380*
37	37	11-110101-0201 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,120	*193,42* 8222,41	*296* 50321
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1937,28*	*11856*
38	38	11-220501-0103 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	*696,67* 521432,33	*3713* 8864
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*157890,59*	*2684*
39	39	23-010405-0403 РСНЬ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,170	*38472,74* 3341,55	*654* 57374
			Сметная прибыль				
40	40	11-220701-0103 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка	км трубопровода	0,017	*246,55* 101534,88	*4233* 1726
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*32813,02*	*558*
41	41	13-080201-0201 РСНЬ РК 2015	Укладка сигнальной ленты в сетевых траншеях	м	17,340	*7491,53* 391,18	*127* 6783
			Накладные расходы			*76,78*	*1331*

по порядку	позиция по смете	ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	ПРАЙС	*Сметная прибыль* Сигнальная детектирующая лента ,ЛСВ-250х200 "Канализация" в готовых траншеях	м	17,340	*28,86* 14899,31	*500* 258354
43	43	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,250	*1099,31* 1367,44	*19062* 12649
44	44	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	36,999	*470,48* *100,89* 22,13	*4352* *933* 819
45	45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,249	*3,93* *1,63* 225,42	*145* *60* 10426
46	46	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	51,000	*64,83* *16,63* 7,91	*2998* *769* 404
47	47	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Устройство колец КС20.9=4шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,380	*1,02* *0,58* 45086,32	*52* *30* 107305
48	48	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (0,595м3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	*8008,92* *3326,60* 33591,47	*19061* *7917* 134366
49	49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,869	*2478,47* 1058,31	*9914* 26319
50	50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Устройство колец КС15.9=6шт	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,430	*131,23* *78,08* 45086,32	*3264* *1942* 109560
51	51	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (0,405м3)	шт.	6,000	*8008,92* *3326,60* 21578,09	*19462* *8084* 129469
52	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,130	*1592,09* 1058,31	*9553* 28711
53	53	11-220001-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Фасонные части: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	*131,23* *78,08* 1864,67	*3560* *2118* 14917
54	54	23-020101-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	*433,88* *137,58* 1458,62	*3471* *1101* 11669
55	55	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	*107,62* 3126,59	*861* 3127
56	56	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр чугунные для воды и пара. Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	*966,99* *230,69* 21610,48	*967* *231* 21610
57	57	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	*1594,48* 1677,50	*1594* 3355
58	58	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	*545,86* *123,77* 2374,17	*1092* *248* 4748
59	59	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наращивание колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,060	*175,17* 45086,32	*350* 2705
60	60	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 (0,02м3)	шт.	3,000	*8008,92* *3326,60* 1596,82	*481* *200* 4790

по порядку	позиции по смете	шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				
61	61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	0,554	*117,82* 1058,31	*353* 586
			Накладные расходы			*131,23*	*73*
			Сметная прибыль			*78,08*	*43*
			ИТОГО:				**1673478**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**171178**
			Сметная прибыль				**117081**
			Скидка 3%				**50204**
			ИТОГО с учетом скидки 3%				**1623273,66**

Сдал:

Директор ТОО "Сапа Курылс 2007" Сулеймбаев Р.К.

Принял:

Руководитель проектаТОО "U-Con Two" Кезьбаев Г.А.

Начальник участка ТОО "U-Con Two" Сыгандыков А.Б.

Инженер ПТО ТОО "U-Con Two" Турдалиев А.М.

Прораб ТОО "U-Con Two" Казиев Ж.Ж.

ПРОРАБ ОБЪЕКТА «ФОК в п. Шамалган»

01.02.19