Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц 2013г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №688-БД-12 от 15 октября 2012г.

Наименование объекта: **Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Гарантийное удержание 10%	К оплате за текущий месяц	
						Аванс по договору	в т.ч. 15% аванс к удержанию за выполненные работы				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО										
1	**Отвод земли**		**75 909**	**75 909**							
1.1	в том числе:										
1.2	СМР										
1.3	оборудование										
1.4	прочие		67 776	67 776							
1.5	НДС-12%		8 133	8 133							
2	**Архитектурно-строительная часть блоки А-1, Б-1, Б-2, В, Г-1, Г-2, Г-3. Ниже 0.00**		**56 393 208**	**56 393 208**	**8 201 995**						
2.1	в том числе:										
2.2	СМР		49 363 802	49 363 802	7 179 617						
2.3	оборудование										
2.4	прочие		987 277	987 277	143 593						
2.5	НДС-12%		6 042 129	6 042 129	878 785						
3	**Вертикальная планировка**		**10 176 142**	**10 176 142**							
3.1	в том числе:										
3.2	СМР		8 907 688	8 907 688							

3.3	оборудование										
3.4	прочие		178 153	178 153							
3.5	НДС-12%		1 090 301	1 090 301							
4	**Котельная**		**6 180 049**	**6 180 049**	**2 999 937**						
4.1	в том числе:										
4.2	СМР		5 409 706	5 409 706	2 625 995						
4.3	оборудование										
4.4	прочие		108 194	108 194	52 520						
4.5	НДС-12%		662 149	662 149	321 422						
5	**Уборная на 12 очков**		**62 266**	**62 266**							
5.1	в том числе:										
5.2	СМР		54 505	54 505							
5.3	оборудование										
5.4	прочие		1 090	1 090							
5.5	НДС-12%		6 671	6 671							
6	**Резервуар емкостью 100 м3**		**144 896**	**144 896**							
6.1	в том числе:										
6.2	СМР		126 834	126 834							
6.3	оборудование										
6.4	прочие		2 537	2 537							
6.5	НДС-12%		15 525	15 525							
7	**Пожарный резервуар емкостью 25 м3 (2 шт)**		**116 332**	**116 332**							
7.1	в том числе:										
7.2	СМР		101 831	101 831							
7.3	оборудование										
7.4	прочие		2 037	2 037							
7.5	НДС-12%		12 464	12 464							
8	**Емкость для рассола 3,2х12, 100 м3**		**144 896**	**144 896**							
8.1	в том числе:										
8.2	СМР		126 834	126 834							
8.3	оборудование										
8.4	прочие		2 537	2 537							
8.5	НДС-12%		15 525	15 525							

9	**Резервуары чистой воды емк. 25 м3 (2 шт)**		**116 332**	**116 332**							
9.1	в том числе:										
9.2	СМР		101 831	101 831							
9.3	оборудование										
9.4	прочие		2 037	2 037							
9.5	НДС-12%		12 464	12 464							
10	**Наружные сети электроснабжения**		**4 305 345**	**4 305 345**							
10.1	в том числе:										
10.2	СМР		1 981 819	1 981 819							
10.3	оборудование		1 786 866	1 786 866							
10.4	прочие		75 373	75 373							
10.5	НДС-12%		461 287	461 287							
11	**Блок Г-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**3 114 853**	**3 114 853**	**2 242 784**						
11.1	в том числе:										
11.2	СМР		2 726 586	2 726 586	1 963 221						
11.3	оборудование										
11.4	прочие		54 533	54 533	39 265						
11.5	НДС-12%		333 734	333 734	240 298						
12	**Блок Г-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**3 091 653**	**3 091 653**	**1 638 498**						
12.1	в том числе:										
12.2	СМР		2 706 278	2 706 278	1 434 259						
12.3	оборудование										
12.4	прочие		54 127	54 127	28 686						
12.5	НДС-12%		331 248	331 248	175 553						
13	**Блок Г-3. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**5 359 404**	**5 359 404**	**2 267 754**						
13.1	в том числе:										
13.2	СМР		4 691 356	4 691 356	1 985 079						
13.3	оборудование										
13.4	прочие		93 826	93 826	39 701						
13.5	НДС-12%		574 222	574 222	242 974						
14	**Блок Г-4. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**5 359 404**	**5 359 404**	**2 267 754**						
14.1	в том числе:										

14.2	СМР		4 691 356	4 691 356	1 985 079						
14.3	оборудование										
14.4	прочие		93 826	93 826	39 701						
14.5	НДС-12%		574 222	574 222	242 974						
15	**Блок Д-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**4 269 107**	**4 269 107**	**2 244 397**						
15.1	в том числе:										
15.2	СМР		3 736 963	3 736 963	1 964 633						
15.3	оборудование										
15.4	прочие		74 740	74 740	39 293						
15.5	НДС-12%		457 404	457 404	240 471						
16	**Блок Д-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**3 786 338**	**3 786 338**	**2 004 696**						
16.1	в том числе:										
16.2	СМР		3 314 371	3 314 371	1 754 810						
16.3	оборудование										
16.4	прочие		66 288	66 288	35 097						
16.5	НДС-12%		405 679	405 679	214 789						
17	**Блок А. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**2 432 844**	**2 432 844**	**2 432 844**						
17.1	в том числе:										
17.2	СМР		2 129 590	2 129 590	2 129 590						
17.3	оборудование										
17.4	прочие		42 592	42 592	42 592						
17.5	НДС-12%		260 662	260 662	260 662						
18	**Блок В. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**1 768 247**	**1 768 247**	**1 768 247**						
18.1	в том числе:										
18.2	СМР		1 547 836	1 547 836	1 547 836						
18.3	оборудование										
18.4	прочие		30 956	30 956	30 956						
18.5	НДС-12%		189 455	189 455	189 455						
19	**Блок Б-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**2 576 497**	**2 576 497**	**2 576 497**						
19.1	в том числе:										
19.2	СМР		2 255 337	2 255 337	2 255 337						
19.3	оборудование										

19.4	прочие		45 107	45 107	45 107						
19.5	НДС-12%		276 053	276 053	276 053						
20	**Блок Б-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**2 731 676**	**2 731 676**	**2 731 676**						
20.1	в том числе:										
20.2	СМР		2 391 173	2 391 173	2 391 173						
20.3	оборудование										
20.4	прочие		47 823	47 823	47 823						
20.5	НДС-12%		292 680	292 680	292 680						
21	**Фундамент под установку для очистки сточных вод**		**1 115 099**	**1 115 099**	**1 115 099**						
21.1	в том числе:										
21.2	СМР		976 102	976 102	976 102						
21.3	оборудование										
21.4	прочие		19 522	19 522	19 522						
21.5	НДС-12%		119 475	119 475	119 475						
	Итого	**787 360 000**	**113 320 497**	**113 320 497**	**34 492 178**	**118 104 000**	**16 998 075**	**59 121 239**	**11 332 050**	**25 869 133**	**584 265 628**
	в том числе:										
	СМР	560 324 750	97 341 798	97 341 798	30 192 731	84 048 712	14 601 271	50 361 799	9 734 180	22 644 548	403 269 691
	оборудование	128 824 490	1 786 866	1 786 866	0	19 323 674	268 029	1 340 150	178 687	0	108 160 666
	прочие	13 850 760	2 050 351	2 050 351	603 856	2 077 614	307 552	1 084 871	205 036	452 892	10 235 383
	в том числе НДС-12%	84 360 000	12 141 482	12 141 482	3 695 591	12 654 000	1 821 223	6 334 419	1 214 147	2 771 693	62 599 888

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении «Акдала». Сузакского района ЮКО.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - КОТЕЛЬНАЯ

А К Т

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

(локальная смета №2610)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП1-МП6														
1	E0106-18-9	-Устройство монолитных перемычек м3	0,78	16546,47	367,51	12906	287	1918	13,1	10						
2	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1202	2202,75 65000 -	138,83 - -	1718 7812 -	108 - -	105 - -	0,68 - -	1 - -						
3	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0126	67700 -	- -	856 -	- -	- -	- -	- -						
4	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1601	65900 -	- -	10549 -	- -	- -	- -	- -						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (РАМА РМ-I ИЗ БЕТОНА В15) м3	1,14	14043,95	РАМА РМ-1 990,15	16010	1129	2416	10,4	12
				1644,75	374,04	1875	426	105	1,83	2
6	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке м3	1,67	15450,68	3768,94	25803	6294	5367	12,53	21
				2040,75	1019,84	3408	1703	105	3,9	7
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1035	62000	-	6419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм. Узел А, Б т	0,0181	68200	-	1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3152	58700	-	18499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,0032	42100	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	19	1542,33	ПОКРЫТИЕ 387,22	29304	7357	12217	2,06	39
				344,25	115,02	6541	2185	140	0,46	9
12	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	78,68	55,91	0,07	4399	6	5851	0,3	23
				53,1	0,02	4178	2	140	-	-
13	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	141,22	3160	-	446255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
14	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	194,68	45	-	8761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143017-70-6	м2 Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	141,22	185	-	26126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 УЗЕЛ 1(АС 20/1)								
16	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В10	1,5	12259,07	316,01	18389	474	2343	8,25	12
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0171	1368 65000	119,39 -	2052 1112	179 -	105 -	0,58 -	1 -
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0444	67700	-	3007	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 17(АС 20/1)								
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В10	4,04	12259,07	316,01	49527	1277	6310	8,25	33
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0564	1368 65000	119,39 -	5527 3666	482 -	105 -	0,58 -	2 -
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1333	67700	-	9022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
		УЗЕЛ 29(АС 20/1)								
22	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0044	5239,08	327,33	23	1	9	11,6	-
		1т		1890	123,75	8	1	105	0,6	-
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0044	67700	-	301	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м.Счение 2-2 из бетона В-15 (АС20)	0,9	13976,74	241,1	12579	217	1298	8,06	7
		м3		1282,5	91,08	1154	82	105	0,44	-
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0429	41200	-	1769	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой. А-1	0,0052	172357,31	536,06	893	3	259	289	1
		1т		47475	202,5	246	1	105	0,99	-
27	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
		шт		315	56,75	630	113	140	0,22	-
28	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 (СВ 7А-2)	0,24	26300	-	6312	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	422,62	200,07	423	200	298	1,28	1
		отверст.		222,55	75,58	223	76	100	0,37	-
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ МУ-1								
30	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,45	4512,36	261,86	2031	118	331	3,44	2
		м3		499,5	99	225	45	123	0,48	-
31	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	1,36	12756,42	316,01	17349	430	2124	8,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	1368	119,39	1860	162	105	0,58	1
				65000	-	191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000	-	1984	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,008	65900	-	527	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1495	58700	-	8776	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0431	41200	-	1777	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ МУ-2					
37	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,45	4512,36	261,86	2031	118	331	3,44	2
		м3		499,5	99	225	45	123	0,48	-
38	Е0106-19-I	-Устройство поясов в опалубке м3	1,36	12756,42	316,01	17349	430	2124	8,25	11
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	1368	119,39	1860	162	105	0,58	1
				65000	-	191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,032	62000 -	- -	1984 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,008	65900 -	- -	527 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1495	58700 -	- -	8776 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0431	41200 -	- -	1777 -	- -	- -	- -	- -
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
44	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	39,91	6050,44	335,84	241485	13404	38890	4,54	181
45	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	132,49	699,75 -38,93	126 -	27928 -5158	5029 -	118 -6086	0,61 -0,22	24 -29
46	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2591	-38,93 72779,65	- 422,15	-5158 18860	- 109	118 2574	- 56,4	- 15
47	С12041-45	-Элементы из профильной стали т	0,005	8257,5 42100	157,5 -	2140 210	41 -	118 -	0,77 -	- -
48	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,2292	- 64100 -	- - -	- 14697 -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0155	41200 -	- -	641 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно. Анкер А-1 т	0,0093	60300 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
51	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	266,78	168,08 135,68	4,07 0,97	44839 36196	1085 259	38278 105	0,74 0,05	197 14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1104843 92837	33335 11101			555 63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1104843	-	-		-
	Материалы -		Тенге			52288	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	103938	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107000	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			819383	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			117891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17684	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73364	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1296099	-	-		676
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	121622	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ									
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			1296099	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		676
			Тенге			-	121622	-		-

Итого 1 296 099

В том числе:

СМР 1 296 099

Оборудование	0
Итого	1 296 099
Всего в базовых ценах 2001г	**1 296 099**
В текущих ценах к = 2,0877	**2 705 866**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	54 117
Итого	**2 759 983**
Итого со скидкой (к=0,9704825)	**2 678 515**
НДС 12%	**321 422**
Всего	**2 999 937**

Принял (Заказчик):

Генеральный директор
ТОО «СП «Ветпак Дала»

_____ Кунанбаев Д.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении «Акдала», Сузакского района ЮКО.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - БЛОК "Д-2"

А К Т

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

(локальная смета №2010)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ТАМБУРЫ										
1	E0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм в пенополистирольной опалубке из бетона Б12,5 м3	27,94	11405,82	341,75	318735	9550	51455	9,8	274		
				1624,5	129,11	45397	3608	105	0,63	18		
2	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	28,36	266	-	7545	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	СПрайс-лист-1 ТОО КазНТЕВ	-Стеновой блок 25 МНОС шт	676	333,41	-	225382	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайс-лист-1 ТОО КазНТЕВ	-Стеновой блок, закрытый с одного конца 25 МНОС3 шт	28	354,37	-	9923	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс-лист-1 ТОО КазНТЕВ	-Блок опоры перекрытия 25 МОП шт	80	255,1	-	20408	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	СПрайс-лист-1 ТОО КазНТЕВ	-Стеновой блок перемычечный 25 МП шт	60	319,17	-	19150	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	С12041-72 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,6999	67700	-	47382	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,8619	68200 -	- -	58783 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0909	73000 -	- -	6636 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0226	172357,31 47475	536,06 202,5	3899 1074	12 5	1132 105	289 0,99	7 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			717842 46470	9562 3613			280 18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717842	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11608	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50083	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387663	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			262538	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			52587	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7888	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46226	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816655	-	-		324
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	57971	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			816655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		324
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	57971	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АРМАТУРА ПЕРЕМЫЧЕК								
11	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0678	5239,08 1890	ПМ-6 - 3ШТ 327,33 123,75	355 128	22 8	143 105	31,6 0,6	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0163	52400 -	- -	852 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0227	53600 -	- -	1216 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0289	50900 -	- -	1469 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,2915	5239,08	ПМ-7 - 14ШТ 327,33	1527	95	616	11,6	3
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0697	1890 52400 -	123,75 - -	551 3653 -	36 - -	105 - -	0,6 - -	- - -
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,098	53600 -	- -	5253 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1238	50900 -	- -	6299 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,072	5239,08	ПМ-9 - 4ШТ 327,33	377	24	152	11,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок								
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т	0,017	1890	123,75	136	9	105	0,6	-
		т		52400	-	893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,028	53600	-	1501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0354	50900	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3452	5239,08	ПМ-10 - 21ШТ 327,33	1809	113	730	11,6	4
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм 1т	0,0819	1890	123,75	653	43	105	0,6	-
		т		52400	-	4292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1176	53600	-	6303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1457	50900	-	7418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45017	254			9
			Тенге			1468	96			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45017	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1564	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40949	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			762859	9816			289
			Тенге			47938	3709			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			762859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51647	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			428612	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			262538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			866113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59781	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			866113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59781	-		-

Итого 866 113

В том числе:

СМР 866 113

Оборудование 0

Итого 866 113

Всего в базовых ценах 2001г	**866 113**
В текущих ценах к = 2,0877	**1 808 184**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	36 164
Итого	**1 844 348**
Итого со скидкой (к=0,9704825)	**1 789 907**
НДС 12%	**214 789**
Всего	**2 004 696**

Принял (Заказчик):

Генеральный директор
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Кунанбаев Д.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 4060

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении «Акдала», Сузакского района ЮКО.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКИ А, Б1, Б2, В, Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Д-1, Д-2. НИЖЕ 0,00

А К Т

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

(локальная смета №2600)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15707,16	6,48	6,48	101774	101774	32051	-	-
		м3		-	2,1	-	33043	97	0,01	127
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта I,2 группы пневматическими трамбовками	15707,16	21,55	4,52	338428	70934	259468	0,11	1696
		м3		17,03	-	267493	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			440201	172708			1696
			Тенге			267493	33043			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300535	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43903	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			775623	-	-		1969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344263	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			775623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344263	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ФМ1 (10шт)			БЛОК А					
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 м3	1,21	9051,97	66,01	10953	80	280	1,35	2
				195,75	24,93	237	30	105	0,12	-
4	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 м3	4,35	11473,7	112,36	49911	489	4860	6,34	28
				1021,5	42,44	4444	185	105	0,21	1
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0399	62000	-	2474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2624	58700	-	15403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Сетка С-1 т	0,053	67700	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,65	94	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,65	266	-	1503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5 м3	1,04	10040,78	-	10442	-	725	3,66	4
				567	-	590	-	123	-	-
11	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка	0,0199	5239,08	327,33	104	7	42	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С-01								
		1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	-
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0112	67700	-	760	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	65000	-	563	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,06	94	-	100	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,06	266	-	282	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,25	826,15	11,21	2685	36	137	0,2	1
		м2		31,5	4,21	102	14	118	0,02	-
17	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная из цементно - песчаного раствора 1:2 стен, фундаментов	21	316,62	4,19	6649	88	1478	0,38	8
		м2		58,05	1,58	1219	33	118	0,01	-
		Ленточный фундамент								
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,85	9051,97	66,01	43902	320	1124	1,35	7
		м3		195,75	24,93	949	121	105	0,12	1
19	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	33,13	10974,27	353,46	363578	11710	24995	3,6	119
		м3		585	133,52	19381	4424	105	0,65	22
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм. Сетка С-1	0,2604	53000	-	13801	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-11-5	-Установка анкеров А-1 и А-2 в виде сваренных каркасов при	0,4794	11199,33	5172,7	5369	2480	3780	30,9	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании								
		1т		5557,5	1953	2664	936	105	9,54	5
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,434	67700	-	29382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0454	65000	-	2948	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,57	94	-	3626	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	38,57	266	-	10261	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Б-1					
26	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	2,06	10040,78	-	20684	-	1437	3,66	8
		м3		567	-	1168	-	123	-	-
27	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01	0,0393	5239,08	327,33	206	13	83	11,6	-
		1т		1890	123,75	74	5	105	0,6	-
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	67700	-	1503	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0171	65000	-	1113	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1	94	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	266	-	559	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК Б-2								
32	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	2,06	10040,78	-	20684	-	1437	3,66	8
		м3		567	-	1168	-	123	-	-
33	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01	0,0393	5239,08	327,33	206	13	83	11,6	-
		1т		1890	123,75	74	5	105	0,6	-
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	67700	-	1503	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0171	65000	-	1113	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,1	94	-	198	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	266	-	559	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БЛОК В								
		ФМ1 (14шт)								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	2,74	9051,97	66,01	24839	181	636	1,35	4
		м3		195,75	24,93	537	68	105	0,12	-
39	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	8,74	11473,7	112,36	100234	982	9759	6,34	55
		м3		1021,5	42,44	8924	371	105	0,21	2
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0559	62000	-	3463	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3674	58700 -	- -	21564 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Сетка С-1 т	0,1193	67700 -	- -	8075 -	- -	- -	- -	- -
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	11,67	94 -	- -	1097 -	- -	- -	- -	- -
44	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	11,67	266 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5 м3	3	10040,78 567	- -	30122 1701	- -	2092 123	3,66 -	11 -
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01 1т	0,0574	5239,08 1890	327,33 123,75	301 108	19 7	121 105	11,6 0,6	1 -
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0324	67700 -	- -	2193 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,025	65000 -	- -	1623 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,06	94 -	- -	288 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,06	266	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная склеечная в 2 слоя стен, фундаментов м3	9,38	826,15	11,21	7745	105	395	0,2	2
				31,5	4,21	295	39	118	0,02	-
52	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная из цементно - песчаного раствора 1:2 стен, фундаментов м2	41,62	316,62	4,19	13179	174	2929	0,38	16
				58,05	1,58	2416	66	118	0,01	-
		Ленточный фундамент м2								
53	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	10,83	9051,97	66,01	98033	715	2509	1,35	15
				195,75	24,93	2120	270	105	0,12	1
54	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	72,43	10974,27	353,46	794866	25601	54645	3,6	261
				585	133,52	42372	9671	105	0,65	47
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм. Сетка С-1 т	0,5162	53000	-	27356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0106-11-5	-Установка анкеров А-1 и А-2 в виде сваренных каркасов при бетонировании 1т	1,16	11199,33	5172,7	13019	6013	9167	30,9	36
				5557,5	1953	6460	2270	105	9,54	11
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,05	67700	-	71154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1115	65000	-	7245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,56	94	-	7949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	84,56	266 -	- -	22494 -	- -	- -	- -	- -
		м3			БЛОК Г-1					
61	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	7,72	10040,78 567	- -	77515 4377	- -	5384 123	3,66 -	28 -
		м3								
62	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01	0,1476	5239,08 1890	327,33 123,75	774 279	48 18	312 105	11,6 0,6	2 -
		1т								
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0834	67700 -	- -	5645 -	- -	- -	- -	- -
		т								
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0643	65000 -	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
		т								
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,87	94 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
66	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,87	266 -	- -	2095 -	- -	- -	- -	- -
		м3			БЛОК Г-2					
67	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	7,72	10040,78 567	- -	77515 4377	- -	5384 123	3,66 -	28 -
		м3								
68	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01	0,1476	5239,08 1890	327,33 123,75	774 279	48 18	312 105	11,6 0,6	2 -
		1т								
69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0834	67700 -	- -	5645 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0643	65000 -	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
71	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,87	94 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -
72	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,87	266 -	- -	2095 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК Г-3					
73	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5 м3	7,72	10040,78 567	- -	77515 4377	- -	5384 123	3,66 -	28 -
74	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01 1т	0,1476	5239,08 1890	327,33 123,75	774 279	48 18	312 105	11,6 0,6	2 -
75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0834	67700 -	- -	5645 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0643	65000 -	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
77	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,87	94 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,87	266 -	- -	2095 -	- -	- -	- -	- -
					БЛОК Г-4					
79	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	7,72	10040,78	-	77515	-	5384	3,66	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01 м3	0,1476	567 5239,08 1890	- 327,33 123,75	4377 774 279	- 48 18	123 312 105	- 11,6 0,6	- 2 -
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	0,0834	67700 -	- -	5645 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0643	65000 -	- -	4177 -	- -	- -	- -	- -
83	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,87	94 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -
84	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,87	266 -	- -	2095 -	- -	- -	- -	- -
85	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	7,45	10040,78	БЛОК Д-1 -	74804	-	5196	3,66	27
86	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01 м3	0,1425	567 5239,08 1890	- 327,33 123,75	4224 747 269	- 47 18	123 301 105	- 11,6 0,6	- 2 -
87	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	0,0805	67700 -	- -	5449 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,062	65000 -	- -	4032 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,6	94	-	714	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
90	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,6	266	-	2021	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					БЛОК Д-2					
91	Е0111-2-9	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона В7,5	9,64	10040,78	-	96793	-	6723	3,66	35
		м3		567	-	5466	-	123	-	-
92	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка С-01	0,1842	5239,08	327,33	965	60	390	11,6	2
		1т		1890	123,75	348	23	105	0,6	-
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,104	67700	-	7043	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0802	65000	-	5212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,83	94	-	924	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
96	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,83	266	-	2616	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2453196	49326		785
	Тенге	125975	18631		91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2453196	-	-	-
Материалы -	Тенге	104859	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	144606	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	277850	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1895187	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	158109	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2767983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2767983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168322	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2893397	222033			2481
			Тенге			393468	51673			218
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2893397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			277850	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1895187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3543607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512585	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3543607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	512585	-		-

Итого	3 543 607
В том числе:	
СМР	3 543 607
Оборудование	0
Итого	3 543 607
Всего в базовых ценах 2001г	**3 543 607**
В текущих ценах к = 2,0877	**7 397 988**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	147 960
Итого	**7 545 948**

Итого со скидкой (к=0,9704825)	**7 323 210**
НДС 12%	**878 785**
Всего	**8 201 995**

Принял (Заказчик):

Генеральный директор
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Кунанбаев Д.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.