Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2014г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №688-БД-12 от 15 октября 2012г.

Наименование объекта: **Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ			Оплата работ, тенге						Остаток оплаты по договору
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Штрафы с начала строительства до отч. Месяца	Гарантийное удержание 10%	К оплате за текущий месяц	
						Аванс по договору	в т.ч. 15% аванс к удержанию за выполненные работы					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО											
1	**Отвод земли**		**75 909**									
1.1	в том числе:											
1.2	СМР											
1.3	оборудование											
1.4	прочие		67 776									
1.5	НДС-12%		8 133									
2	**Архитектурно-строительная часть блоки А-1, Б-1, Б-2, В, Г-1, Г-2, Г-3. Ниже 0.00**		**56 393 208**									
2.1	в том числе:											
2.2	СМР		49 363 802									
2.3	оборудование											
2.4	прочие		987 277									
2.5	НДС-12%		6 042 129									
3	**Вертикальная планировка**		**10 176 142**									
3.1	в том числе:											
3.2	СМР		8 907 688									

3.3	оборудование											
3.4	прочие		178 153									
3.5	НДС-12%		1 090 301									
4	**Котельная**		**32 026 911**	**2 570 243**								
4.1	в том числе:											
4.2	СМР		12 067 621	2 199 697								
4.3	оборудование		15 967 139	50 166								
4.4	прочие		560 695	44 997								
4.5	НДС-12%		3 431 456	275 383								
5	**Уборная на 12 очков**		**3 192 142**	**731 484**								
5.1	в том числе:											
5.2	СМР		2 792 349	638 411								
5.3	оборудование		1 894	1 894								
5.4	прочие		55 885	12 806								
5.5	НДС-12%		342 014	78 373								
6	**Резервуар емкостью 100 м3**		**3 073 750**	**63 029**								
6.1	в том числе:											
6.2	СМР		2 690 606	55 173								
6.3	оборудование											
6.4	прочие		53 813	1 103								
6.5	НДС-12%		329 331	6 753								
7	**Пожарный резервуар емкостью 25 м3 (2 шт)**		**9 838 332**									
7.1	в том числе:											
7.2	СМР		8 611 985									
7.3	оборудование											
7.4	прочие		172 240									
7.5	НДС-12%		1 054 107									
8	**Емкость для рассола 3,2х12, 100 м3**		**3 073 753**	**63 029**								
8.1	в том числе:											
8.2	СМР		2 690 610	55 173								
8.3	оборудование											
8.4	прочие		53 812	1 103								

8.5	НДС-12%		329 331	6 753								
9	**Резервуары чистой воды емк. 25 м3 (2 шт)**		**9 921 768**	**83 436**								
9.1	в том числе:											
9.2	СМР		8 685 020	73 035								
9.3	оборудование											
9.4	прочие		173 701	1 461								
9.5	НДС-12%		1 063 047	8 940								
10	**Наружные сети электроснабжения**		**4 560 121**									
10.1	в том числе:											
10.2	СМР		2 204 837									
10.3	оборудование		1 786 866									
10.4	прочие		79 635									
10.5	НДС-12%		488 583									
11	**Блок Г-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**36 237 052**	**19 594 899**	**1 920 934**							
11.1	в том числе:											
11.2	СМР		26 516 643	14 109 221	1 681 489							
11.3	оборудование		3 203 462	3 043 175								
11.4	прочие		634 406	343 050	33 631							
11.5	НДС-12%		3 882 541	2 099 453	205 814							
12	**Блок Г-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**35 859 392**	**19 515 644**	**1 920 934**							
12.1	в том числе:											
12.2	СМР		28 154 160	14 007 948	1 681 489							
12.3	оборудование		3 235 359	3 075 072								
12.4	прочие		627 795	341 662	33 631							
12.5	НДС-12%		3 842 078	2 090 962	205 814							
13	**Блок Г-3. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**35 357 605**	**15 889 464**	**1 920 934**							
13.1	в том числе:											
13.2	СМР		27 714 927	10 835 090	1 681 489							
13.3	оборудование		3 235 359	3 073 753								
13.4	прочие		619 004	278 178	33 631							
13.5	НДС-12%		3 788 315	1 702 443	205 814							

14	**Блок Г-4. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**35 818 781**	**17 192 023**	**1 579 105**							
14.1	в том числе:											
14.2	СМР		28 118 618	11 973 967	1 382 269							
14.3	оборудование		3 235 359	3 075 072								
14.4	прочие		627 078	300 983	27 646							
14.5	НДС-12%		3 837 726	1 842 001	169 190							
15	**Блок Д-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**39 257 043**	**18 303 133**	**363 972**							
15.1	в том числе:											
15.2	СМР		34 152 177	15 991 073	318 603							
15.3	оборудование		211 484	30 578								
15.4	прочие		687 271	320 433	6 372							
15.5	НДС-12%		4 206 111	1 961 049	38 997							
16	**Блок Д-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**43 149 171**	**20 712 417**	**363 972**							
16.1	в том числе:											
16.2	СМР		33 657 385	14 192 867	318 603							
16.3	оборудование		4 113 247	3 937 949								
16.4	прочие		755 415	362 614	6 372							
16.5	НДС-12%		4 623 124	2 219 187	38 997							
17	**Блок А. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**30 033 095**	**19 908 205**	**5 106 059**							
17.1	в том числе:											
17.2	СМР		26 169 650	17 404 101	4 469 589							
17.3	оборудование		119 818	22 546								
17.4	прочие		525 795	348 536	89 392							
17.5	НДС-12%		3 217 832	2 133 022	547 078							
18	**Блок В. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**43 361 306**	**26 889 602**	**8 731 220**							
18.1	в том числе:											
18.2	СМР		37 825 836	23 508 515	7 642 875							
18.3	оборудование		130 491	29 303								
18.4	прочие		759 126	470 756	152 857							
18.5	НДС-12%		4 645 853	2 881 028	935 488							
19	**Блок Б-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**24 814 555**	**13 334 754**	**929 440**							
19.1	в том числе:											
19.2	СМР		21 553 713	11 583 277	813 585							

19.3	оборудование		167 706	89 299								
19.4	прочие		434 432	233 453	16 272							
19.5	НДС-12%		2 658 704	1 428 725	99 583							
20	**Блок Б-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**23 577 360**	**13 748 337**	**929 498**							
20.1	в том числе:											
20.2	СМР		20 563 841	12 034 608	813 636							
20.3	оборудование		74 604									
20.4	прочие		412 769	240 693	16 273							
20.5	НДС-12%		2 526 146	1 473 036	99 589							
21	**Фундамент под установку для очистки сточных вод**		**45 721 770**	**44 606 671**								
21.1	в том числе:											
21.2	СМР		976 102									
21.3	оборудование		39 046 456	39 046 456								
21.4	прочие		800 451	780 929								
21.5	НДС-12%		4 898 761	4 779 286								
22	**Водопроводная насосная станция 2-го подъема**		**3 215 352**	**519 368**								
22.1	в том числе:											
22.2	СМР		2 592 917	232 987								
22.3	оборудование		221 641	221 641								
22.4	прочие		56 291	9 093								
22.5	НДС-12%		344 503	55 647								
23	**Скважина производственно-технического назначения №№3118, 3119**		**13 684 663**									
23.1	в том числе:											
23.2	СМР		11 922 722									
23.3	оборудование		56 151									
23.4	прочие		239 576									
23.5	НДС-12%		1 466 214									
24	**Внутриплощадочные сети теплоснабжения**		**5 448 687**									
24.1	в том числе:											
24.2	СМР		4 769 509									
24.3	оборудование											
24.4	прочие		95 390									
24.5	НДС-12%		583 788									

25	Проходная		1 712 417	759 017								
25.1	в том числе:											
25.2	СМР		1 497 071	662 512								
25.3	оборудование		1 894	1 894								
25.4	прочие		29 979	13 288								
25.5	НДС-12%		183 473	81 323								
26	Водопроводная насосная станция 1-го подъема		3 816 676	3 816 676								
26.1	в том числе:											
26.2	СМР		3 333 736	3 333 736								
26.3	оборудование		7 191	7 191								
26.4	прочие		66 819	66 819								
26.5	НДС-12%		408 930	408 930								
27	Благоустройство. Покрытия		12 244 070	12 244 070								
27.1	в том числе:											
27.2	СМР		10 717 848	10 717 848								
27.3	оборудование											
27.4	прочие		214 357	214 357								
27.5	НДС-12%		1 311 865	1 311 865								
28	Фундамент под опреснительную модульную установку		20 204 571	20 204 571								
28.1	в том числе:											
28.2	СМР		817 190	817 190								
28.3	оборудование		16 868 884	16 868 884								
28.4	прочие		353 721	353 721								
28.5	НДС-12%		2 164 776	2 164 776								
29	Благоустройство. Ограждение		17 707 807	17 707 807								
29.1	в том числе:											
29.2	СМР		15 500 531	15 500 531								
29.3	оборудование											
29.4	прочие		310 011	310 011								
29.5	НДС-12%		1 897 265	1 897 265								
30	Наружные сети ВК		6 169 561	6 169 561								
30.1	в том числе:											
30.2	СМР		5 400 526	5 400 526								

30.3	оборудование											
30.4	прочие		108 011	108 011								
30.5	НДС-12%		661 024	661 024								
	Итого	**863 843 822**	**609 722 970**	**294 627 440**	**23 766 068**	**118 104 000**	**91 458 445**	**439 004 676**	**926 000**	**60 972 298**	**17 361 551**	**288 447 595**
	в том числе											
	СМР	627 273 059	441 969 620	185 327 286	20 803 627	84 048 712	66 295 443	315 544 393	660 206	44 196 961	15 272 617	211 747 131
	оборудование	128 826 306	91 685 005	72 574 873	0	19 323 674	13 752 750	68 688 635	150 236	9 168 502	-75 118	40 738 879
	прочие	15 189 762	10 740 884	5 158 057	416 077	2 077 614	1 611 133	7 735 432	16 344	1 074 089	303 886	5 056 486
	НДС-12%	92 554 695	65 327 461	31 567 224	2 546 364	12 654 000	9 799 119	47 036 216	99 214	6 532 746	1 860 166	30 905 099

Заказчик:

Подрядчик:

KAZ HI TECH EURO BUILDING

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении «Акдала», Сузакского района ЮКО.

ФОРМА 2а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - БЛОК А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т

выполненных работ за Октябрь месяц 2014 г.

(локальная смета №2060; №52200)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета №2060)								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	E0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная м2	393,31	56,75	0,14	22321	55	13215	0,19	74
				31,95	0,05	12566	20	105	-	-
2	E0115-12-3	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из керамогранита при числе плит в 1 м2 до 10 м2	25,2	3251,56	2,33	81939	59	46461	8,7	219
				1755	0,88	44226	22	105	-	-
3	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	106,4	108,77	0,6	11573	64	6436	0,32	34
				57,38	0,23	6105	24	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115833	178			327
			Тенге			62897	66			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7329	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			66112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			192862	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		360
			Тенге			-	72881	-		-

Итого	192 862
В том числе:	
СМР	192 862
Оборудование	0
Итого	192 862
Всего в базовых ценах 2001г	**192 862**
В текущих ценах к = 2,0877	**402 638**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	8 053
Итого	**410 691**
Итого со скидкой (к=0,9704825)	**398 568**
НДС 12%	**47 828**
Всего по разделу 1	**446 396**

РАЗДЕЛ 2. БЛОК А. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета №52200)

ИСКЛЮЧИТЬ

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

4	Е0115-155-2-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	393,31	-56,75	-0,14	-22321	-55	-13215	-0,19	-74
	м2		-31,95	-0,05	-12566	-20	105	-	-

ВКЛЮЧИТЬ

	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5 E0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	393,31	266,17	2,65	104687	1042	107165	1,43	562
	м2		258,75	0,72	101769	283	105	0,03	11
6 С Коммерческое предложение ТОО "ARTEITALIANA"	-Смесь из мелкозернистого травертина с добавлением колера	393,31	3449,74	-	1356817	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1439183	987			489
	Тенге	89203	264			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1439183	-	-		-
Материалы -	Тенге	-7824	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	89466	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93940	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14091	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	91987	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1625110	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		547
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103557	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1625110	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		547
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103557	-		-

Итого	1 625 110
В том числе:	
СМР	1 625 110
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 2,9%	47 128
Итого	**1 672 238**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	34 615
Всего в базовых ценах 2001г	**1 706 853**
В текущих ценах к = 2,38968	**4 078 836**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	81 577
Итого	**4 160 413**
НДС 12%	**499 250**

Всего по разделу 2	**4 659 663**
По разделу 1	**446 396**
По разделу 2	**4 659 663**
Итого по акту	**5 106 059**
В том числе НДС 12%	547 078

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «КазHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для рабочников на 120 человек на месторождении «Акдала», Сузакского района ЮКО.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – БЛОК Д-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т

выполненных работ за Октябрь месяц 2014 г.

(локальная смета №2010; №52200)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК Д-2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета №2010)								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	E0115-155-2-	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	30,16	56,75	0,14	1711	4	1013	0,19	6
		м2		31,95	0,05	963	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1711	4			6
			Тенге			963	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1711	-	-		-
		Материалы -	Тенге			744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	964	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116	-		-

Итого	2 887
В том числе:	
СМР	2 887
Оборудование	0
Итого	2 887
Всего в базовых ценах 2001г	**2 887**
В текущих ценах к = 2,0877	**6 027**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	121
Итого	**6 148**
Итого со скидкой (к=0,9704825)	**5 966**
НДС 12%	**716**
Всего по разделу 1	**6 682**

РАЗДЕЛ 2. БЛОК Д-2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (локальная смета №52200)

	ИСКЛЮЧИТЬ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
2	Е0115-155-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	30,16	-56,75	-0,14	-1711	-4	-1013	-0,19	-6
		м2		-31,95	-0,05	-963	-1	105	-	-
		ВКЛЮЧИТЬ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
3	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	30,16	266,17	2,65	8027	80	8217	1,43	43
		м2		258,75	0,72	7804	22	105	0,03	1
4	С Коммерческое предложение ТОО "ARTEITALIANA"	-Смесь из мелкозернистого травертина с добавлением колера	30,16	3449,74	-	104038	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			110353	76			37
			Тенге			6840	20			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110353	-	-	-
Материалы -	Тенге	-600	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6860	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7203	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1080	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7053	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124609	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7940	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	124609	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	42
	Тенге	-	7940	-	-

Итого	124 609
В том числе:	
СМР	124 609
Оборудование	0
Временные здания и сооружения 2,9%	3 614
Итого	**128 223**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	2 654
Всего в базовых ценах 2001г	**130 877**
В текущих ценах к = 2,38968	**312 754**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	6 255
Итого	**319 009**
НДС 12%	**38 281**
Всего по разделу 2	**357 290**
По разделу 1	**6 682**

По разделу 2	**357 290**
Итого по акту	**363 972**
В том числе НДС 12%	38 997

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Уваров А.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

_____ Ермaнов Е.Т.