Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июнь месяц 2015г.

Заказчик: ТОО "СП"Бетпак Дала"

Подрядчичк: ТОО "КазHiTechEuroBuilding"

Договор: №688-БД-12 от 15 октября 2012г.

Наименование объекта: **Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО.**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ			Оплата работ, тенге						Остаток оплаты по договору
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс		За выполненный объем с начала строительства до отч. месяца	Штрафы с начала строительства до отч. Месяца	Гарантийное удержание 10%	К оплате за текущий месяц	
						Аванс по договору	в т.ч. 15% аванс к удержанию за выполненные работы					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении "Акдала", Сузакского района ЮКО											
1	**Отвод земли**		**75 909**									
1.1	в том числе:											
1.2	СМР											
1.3	оборудование											
1.4	прочие		67 776									
1.5	НДС-12%		8 133									
2	**Архитектурно-строительная часть блоки А-1, Б-1, Б-2, В, Г-1, Г-2, Г-3. Ниже 0.00**		**56 393 208**									
2.1	в том числе:											
2.2	СМР		49 363 802									
2.3	оборудование											
2.4	прочие		987 277									
2.5	НДС-12%		6 042 129									
3	**Вертикальная планировка**		**10 176 142**									
3.1	в том числе:											
3.2	СМР		8 907 688									

3.3	оборудование											
3.4	прочие		178 153									
3.5	НДС-12%		1 090 301									
4	**Котельная**		**34 350 854**	**1 220 891**								
4.1	в том числе:											
4.2	СМР		14 101 883	1 068 706								
4.3	оборудование		15 967 139									
4.4	прочие		601 381	21 374								
4.5	НДС-12%		3 680 451	130 811								
5	**Уборная на 12 очков**		**3 192 142**									
5.1	в том числе:											
5.2	СМР		2 792 349									
5.3	оборудование		1 894									
5.4	прочие		55 885									
5.5	НДС-12%		342 014									
6	**Резервуар емкостью 100 м3**		**3 096 146**									
6.1	в том числе:											
6.2	СМР		2 710 210									
6.3	оборудование											
6.4	прочие		54 205									
6.5	НДС-12%		331 731									
7	**Пожарный резервуар емкостью 25 м3 (2 шт)**		**9 956 570**									
7.1	в том числе:											
7.2	СМР		8 715 485									
7.3	оборудование											
7.4	прочие		174 310									
7.5	НДС-12%		1 066 775									
8	**Емкость для рассола 3,2х12, 100 м3**		**3 096 149**									
8.1	в том числе:											
8.2	СМР		2 710 214									
8.3	оборудование											
8.4	прочие		54 204									

8.5	НДС-12%		331 731									
9	**Резервуары чистой воды емк. 25 м3 (2 шт)**		**10 006 376**									
9.1	в том числе:											
9.2	СМР		8 759 082									
9.3	оборудование											
9.4	прочие		175 182									
9.5	НДС-12%		1 072 112									
10	**Наружные сети электроснабжения**		**28 866 593**	**1 331 838**								
10.1	в том числе:											
10.2	СМР		22 321 130	5 614								
10.3	оборудование		2 947 246	1 160 210								
10.4	прочие		505 369	23 317								
10.5	НДС-12%		3 092 848	142 697								
11	**Блок Г-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0,00**		**39 701 048**	**2 475 162**	**801 221**							
11.1	в том числе:											
11.2	СМР		30 126 757	776 434								
11.3	оборудование		4 625 558	1 390 199	701 349							
11.4	прочие		695 050	43 333	14 027							
11.5	НДС-12%		4 253 683	265 196	85 845							
12	**Блок Г-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0,00**		**39 701 042**	**2 497 291**	**801 221**							
12.1	в том числе:											
12.2	СМР		30 126 750	795 805								
12.3	оборудование		4 625 558	1 390 199	701 349							
12.4	прочие		695 051	43 720	14 027							
12.5	НДС-12%		4 253 683	267 567	85 845							
13	**Блок Г-3. Общестроитльные работы. Выше отм. 0,00**		**39 701 035**	**2 345 409**	**801 221**							
13.1	в том числе:											
13.2	СМР		30 126 751	817 289								
13.3	оборудование		4 625 557	1 235 785	701 349							
13.4	прочие		695 045	41 061	14 027							
13.5	НДС-12%		4 253 682	251 294	85 845							

14	**Блок Г-4. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**39 701 042**	**2 227 775**	**801 221**							
14.1	в том числе:											
14.2	СМР		30 126 758	714 298								
14.3	оборудование		4 625 557	1 235 785	701 349							
14.4	прочие		695 045	39 002	14 027							
14.5	НДС-12%		4 253 682	238 690	85 845							
15	**Блок Д-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**52 188 619**	**6 925 569**								
15.1	в том числе:											
15.2	СМР		40 041 410	1 399 024								
15.3	оборудование		5 641 911	4 663 276								
15.4	прочие		913 662	121 244								
15.5	НДС-12%		5 591 636	742 025								
16	**Блок Д-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**53 182 072**	**2 887 755**	**1 007 562**							
16.1	в том числе:											
16.2	СМР		40 679 680	769 119								
16.3	оборудование		5 873 253	1 758 687	881 969							
16.4	прочие		931 061	50 556	17 640							
16.5	НДС-12%		5 698 078	309 403	107 953							
17	**Блок А. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**56 367 221**	**14 231 314**	**994 833**							
17.1	в том числе:											
17.2	СМР		44 917 229	8 237 607								
17.3	оборудование		4 423 822	4 219 778	870 827							
17.4	прочие		986 825	249 146	17 417							
17.5	НДС-12%		6 039 345	1 524 783	106 589							
18	**Блок В. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**80 371 929**	**23 582 947**	**1 090**							
18.1	в том числе:											
18.2	СМР		63 264 878	13 685 124	433							
18.3	оборудование		7 088 702	6 958 211	521							
18.4	прочие		1 407 070	412 866	19							
18.5	НДС-12%		8 611 279	2 526 746	117							
19	**Блок Б-1. Общестроитльные работы. Выше отм. 0.00**		**29 612 589**	**3 685 888**	**2 972 215**							
19.1	в том числе:											
19.2	СМР		22 628 601	325 522	43 497							

19.3	оборудование		3 292 576	2 900 920	2 558 231							
19.4	прочие		518 433	64 529	52 035							
19.5	НДС-12%		3 172 779	394 917	318 452							
20	**Блок Б-2. Общестроитльные работы. Выше отм. 0,00**		**27 674 108**	**3 106 120**	**590 957**							
20.1	в том числе:											
20.2	СМР		22 198 938	783 241								
20.3	оборудование		2 025 595	1 935 702	517 294							
20.4	прочие		484 493	54 380	10 346							
20.5	НДС-12%		2 965 082	332 797	63 317							
21	**Фундамент под установку для очистки сточных вод**		**45 721 770**									
21.1	в том числе:											
21.2	СМР		976 102									
21.3	оборудование		39 046 456									
21.4	прочие		800 451									
21.5	НДС-12%		4 898 761									
22	**Водопроводная насосная станция 2-го подъема**		**5 618 202**	**686 100**								
22.1	в том числе:											
22.2	СМР		3 982 945	600 579								
22.3	оборудование		934 950									
22.4	прочие		98 356	12 011								
22.5	НДС-12%		601 951	73 510								
23	**Скважина производственно-технического назначения №№3118, 3119**		**13 684 653**									
23.1	в том числе:											
23.2	СМР		11 922 722									
23.3	оборудование		56 151									
23.4	прочие		239 576									
23.5	НДС-12%		1 466 214									
24	**Внутриплощадочные сети теплоснабжения**		**5 448 687**									
24.1	в том числе:											
24.2	СМР		4 769 509									
24.3	оборудование											
24.4	прочие		95 390									
24.5	НДС-12%		583 788									

25	**Проходная**		**1 874 189**	**161 772**								
25.1	в том числе:											
25.2	СМР		1 638 678	141 607								
25.3	оборудование		1 894									
25.4	прочие		32 811	2 832								
25.5	НДС-12%		200 806	17 333								
26	**Водопроводная насосная станция 1-го подъема**		**8 539 470**	**4 704 247**								
26.1	в том числе:											
26.2	СМР		5 284 532	1 934 561								
26.3	оборудование		2 190 493	2 183 302								
26.4	прочие		149 501	82 357								
26.5	НДС-12%		914 944	504 027								
27	**Благоустройство. Покрытия**		**81 356 524**	**34 134 955**	**34 134 955**							
27.1	в том числе:											
27.2	СМР		71 215 444	29 880 037	29 880 037							
27.3	оборудование											
27.4	прочие		1 424 309	597 601	597 601							
27.5	НДС-12%		8 716 771	3 657 317	3 657 317							
28	**Фундамент под опреснительную модульную установку**		**20 204 571**									
28.1	в том числе:											
28.2	СМР		817 190									
28.3	оборудование		16 668 884									
28.4	прочие		353 721									
28.5	НДС-12%		2 164 776									
29	**Благоустройство. Ограждение**		**23 850 755**	**1 492 151**								
29.1	в том числе:											
29.2	СМР		20 877 761	1 306 155								
29.3	оборудование											
29.4	прочие		417 556	26 123								
29.5	НДС-12%		2 555 438	159 873								
30	**Наружные сети ВК**		**8 027 175**	**482 449**								
30.1	в том числе:											
30.2	СМР		7 026 589	422 312								

30.3	оборудование											
30.4	прочие		140 532	8 446								
30.5	НДС-12%		860 054	51 691								
31	**Поля подземной фильтрации**		**3 257 143**									
31.1	в том числе:											
31.2	СМР		2 851 140									
31.3	оборудование											
31.4	прочие		57 023									
31.5	НДС-12%		348 980									
32	**Благоустройство. Спортивные площадки**		**2 689 847**	**2 689 847**								
32.1	в том числе:											
32.2	СМР		2 354 558	2 354 558								
32.3	оборудование											
32.4	прочие		47 091	47 091								
32.5	НДС-12%		288 198	288 198								
33	**Площадка для мусороконтейнеров**		**440 508**	**440 508**	**440 508**							
33.1	в том числе:											
33.2	СМР		385 599	385 599	385 599							
33.3	оборудование											
33.4	прочие		7 712	7 712	7 712							
33.5	НДС-12%		47 197	47 197	47 197							
34	**Слаботочные сети**		**22 746 458**	**22 746 458**	**22 746 458**							
34.1	в том числе:											
34.2	СМР		13 218 365	13 218 365	13 218 365							
34.3	оборудование		6 692 752	6 692 752	6 692 752							
34.4	прочие		398 221	398 221	398 221							
34.5	НДС-12%		2 437 120	2 437 120	2 437 120							
35	**Озеленение**		**2 648 283**	**2 648 283**	**2 648 283**							
35.1	в том числе:											
35.2	СМР		2 318 175	2 318 175	2 318 175							
35.3	оборудование											
35.4	прочие		46 363	46 363	46 363							
35.5	НДС-12%		283 745	283 745	283 745							

36	Малые архитектурные формы		324 783	324 783	324 783							
36.1	в том числе:											
36.2	СМР		284 299	284 299	284 299							
36.3	оборудование											
36.4	прочие		5 686	5 686	5 686							
36.5	НДС-12%		34 798	34 798	34 798							
	Итого	**863 843 822**	**863 843 822**	**137 029 522**	**69 066 528**	**118 104 000**	**118 104 000**	**592 999 265**	**4 196 300**	**86 384 382**	**62 159 875**	**86 384 382**
	в том числе:											
	СМР	627 273 059	624 543 403	62 224 010	46 130 405	84 048 712	84 048 712	433 488 079	3 034 909	62 454 339	41 517 364	65 183 995
	оборудование	128 826 306	131 555 948	37 724 806	14 326 990	19 323 674	19 323 674	85 544 447	637 940	13 155 596	12 894 291	10 425 954
	прочие	15 189 762	15 189 776	2 398 971	1 209 148	2 077 614	2 077 614	10 431 103	73 848	1 518 978	1 088 233	1 518 964
	НДС-12%	92 554 695	92 554 695	14 681 735	7 399 985	12 654 000	12 654 000	63 535 636	449 603	9 255 469	6 659 987	9 255 469

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала»

Подрядчик: ТОО «KasHiTechEuroBuilding»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТОО «СП «Бетпак Дала». Строительство вахтового поселка для работников на 120 человек на месторождении «Акдала», Сузакского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЯ

ФОРМА 2

А К Т

выполненных работ за Июнь месяц 2015 г.

(локальная смета №2760)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ТИП1 АВТОСТОЯНКА												
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	6295	484,34	15,35		3048904	96637		92096	0,03		212	
				5,94	5,06		37392	31853		133	0,02		111	
2	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	6295	437,42	15,35		2753556	96637		92096	0,03		212	
				5,94	5,06		37392	31853		133	0,02		111	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5802460	193275					423	
			Тенге				74785	63705					222	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5802460	-	-				-	
		Материалы -	Тенге				40666	-	-				-	
		Всего заработная плата -	Тенге				-	138490	-				-	
		Местные материалы -	Тенге				5493735	-	-				-	
		Накладные расходы -	Тенге				184192	-	-				-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6345851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6345851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166119	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТИП1 ГП5								
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6493	484,34	15,35	3144803	99677	94993	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38568	32855	133	0,02	115
4	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	6493	437,42	15,35	2840165	99677	94993	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38568	32855	133	0,02	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5984968	199354			436
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77137	65709			229
		Материалы -	Тенге			5984968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			41945	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	142846	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5666532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			189985	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		95
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	28498	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6545450	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6545450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		761
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171344	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТИП 2								
5	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	1420	364,61	-	517752	-	46743	0,14	204
				24,75	-	35145	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			517752	-			204
			Тенге			35145	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			517752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35145	-		-
		Местные материалы -	Тенге			482607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33870	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598364	-	-		228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42156	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			598364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42156	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТИП 1 ГП8								
6	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	2234	364,61	-	814548	-	73538	0,14	322
				24,75	-	55291	-	133	-	-
7	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	4468	61,58	-	275122	-	23651	0,02	104
				3,98	-	17783	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1089669	-			425
			Тенге			73074	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1089669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73074	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1016595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14578	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71211	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1258069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1258069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87652	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13394849	392629			1489
			Тенге			260141	129415			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13394849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389555	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12659469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			518108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77716	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			834777	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14747735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467271	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14747735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467271	-		-

Итого	14 747 735
В том числе:	
СМР	14 747 735
Оборудование	0
Итого	14 747 735
Всего в базовых ценах 2001г	**14 747 735**
В текущих ценах к = 2,0877	**30 788 846**
Налоги,сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	615 777
Итого	**31 404 623**
Итого со скидкой (к=0,9704825)	**30 477 638**

НДС 12%	**3 657 317**
Всего	**34 134 955**

Принял (Заказчик):

Первый заместитель
Генерального директора
ТОО «СП «Бетпак Дала»

_____ Есентугелов Т.

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО «KazHiTechEuroBuilding»

_____ Ерманов Е.Т.