Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940740000753
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Шах-2030",Республика Казахстан, Шымкент, Аль-Фараби, Пр Кабанбай- Батыра, дом № 13б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240003366
Договор (контракт)	Договор №300 от 21.11.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000001	08.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18			усл.	1	18 500 000,00	18 500 000,00
				Итого	1	x	18 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Кожахметов Н. / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / С. Дуламов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.01.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки - «Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18»
Договор: №300 от 22.11.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции Кызылординской области по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, № 18»	18 500 000,00	18 500 000,00	16 517 857,14	1 982 142,86	-	18 500 000,00	16 517 857,14	1 982 142,86	-
	в том числе НДС	1 982 142,86	1 982 142,86				1 982 142,86			
	Всего к оплате	18 500 000,00	18 500 000,00				18 500 000,00			

Заказчик:

Зам. начальника ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

М.П. _____ **Туляпов.С**

Технический надзор:

Директор ТОО "ТОП Геодезия"

М.П. _____ **Муханов А.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Сартобе"

М.П. _____ **Мухаммедиев О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шах-2030"

М.П. _____ **Кожахметов К.С.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
Наименование стройки - «Капитальный ремонт территории (ограждение и благоустройство) административного здания Департамента полиции
Договор: №300 от 22.11.2019г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1131-0401-0401	**Лотки железобетонные сборные. Демонтаж НР = 88 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**м лотка**	**22**	3254,32	1177,95	71595	25915	–	48554	129761
					2076,36	431,59	45680	9495	–	9612	
2	1127-0701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**м2 тротуара**	**1047**	332,85	26,91	348497	28174	–	357224	762179
					305,94	9,97	320323	10440	–	56458	
3	1107-0111-0201	**Демонтаж ворот НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**шт.**	**5**	19284	3491,8	96420	17459	–	100521	212696
					15792,2	1245,2	78961	6226	–	15755	

4 1107-0111-0110	**Ограды металлические. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**									
		м оград	**235,1**	1907,83	751,15	448530	176595	–	393144	909008
				1156,68	260,48	271935	61238	–	67334	
5 1146-0401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %**	**м3**	**35**	29122,26	13789,37	1019279	482628	70451	571696	1718253
				13320	6125,43	466200	214390	–	127278	
	Итого по разделу:					**3 731 897**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 183 099				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					730 771				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 451				
	Накладные расходы, тенге					1 471 139				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					276 437				
Раздел 1 Ограждение территории (Панели ПМ)										
1.1 ПМ-1										
1 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**16,7**	24665,93	1309,88	411921	21875	370290	19553	465992
				1182,99	246,59	19756	4118	–	34518	
2 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**71,85**	27860,16	902,9	2001746,262	64873,3593	1683792,17	224685,3086	2404546,1
				3522,36	295,9	253080,7298	21260,4178	–	178114,5523	
5 2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=91,000;**	**т**	**11,5024**	269484		3099713		3099713	–	3347690
				–		–		–	247977	

6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=91,000;	т	1,08927	201003	218947	218947	–	236463
				–	–	–	17516	
7 2106-0209-0201	Пики К=91,000;	т	0,546	496892	271303	271303	–	293007
				–	–	–	21704	
8 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=91,000;	т	0,2457	236014	57989	57989	–	62628
				–	–	–	4639	
10 2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	5,997	236379	1417565	1417565	–	1530970
				–	–	–	113405	
12 2105-0307-1020	Колючая проволока "Егоза" (L=10м)	кг	338,41	290	98139	98139	–	105990
				–	–	–	7851	
1.2 ПМ-2								
17 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15188	269484	40929	40929	–	44203
				–	–	–	3274	

18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01449	201003 / –	2913 / –	2913 / –	– / 233	3146
19 2106-0209-0201	Пики	т	0,0072	496892 / –	3578 / –	3578 / –	– / 286	3864
1.3 ПМ-3								
24 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,41892	269484 / –	112892 / –	112892 / –	– / 9031	121923
25 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,03969	201003 / –	7978 / –	7978 / –	– / 638	8616
26 2106-0209-0201	Пики К=3,000;	т	0,0198	496892 / –	9838 / –	9838 / –	– / 787	10625
1.4 ПМ-4								
31 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11012	269484 / –	29676 / –	29676 / –	– / 2374	32050
32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01071	201003 / –	2153 / –	2153 / –	– / 172	2325

33 2106-0209-0201	Пики	т	0,0054	496892	2683	2683	–	2898
				–	–	–	215	
1.5 ПМ-5								
38 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11012	269484	29676	29676	–	32050
				–	–	–	2374	
39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01071	201003	2153	2153	–	2325
				–	–	–	172	
40 2106-0209-0201	Пики	т	0,0054	496892	2683	2683	–	2898
				–	–	–	215	
1.6 ПМ-6								
45 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0754	269484	20319	20319	–	21945
				–	–	–	1626	
46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00567	201003	1140	1140	–	1231
				–	–	–	91	
47 2106-0209-0201	Пики	т	0,003	496892	1491	1491	–	1610
				–	–	–	119	
1.7 Калитка КМ-1								

54 2105-0206-0801	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000;**	т	**0,17112**	269484		46114		46114	–	49803
				–		–		–	3689	
55 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;**	т	**0,01512**	201003		3039		3039	–	3282
				–		–		–	243	
56 2106-0209-0201	**Пики К=2,000;**	т	**0,0078**	496892		3876		3876	–	4186
				–		–		–	310	
57 2105-0101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 К=2,000;**	т	**0,04172**	236014		9847		9847	–	10635
				–		–		–	788	
58 2106-0209-0201	**Шпонка D14 К=2,000;**	т	**0,001**	496892		497		497	–	537
				–		–		–	40	
	Итого по разделу 1					**8 807 438**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					272 837				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 748				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 378				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 551 213				
	Накладные расходы, тенге					244 238				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					652 402				
Раздел 2 Ограждение из пескоблока										
61 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	м3	**2,6**	24665,77	1309,62	64131	3405	57650	3044	72549

62 1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**			1183,08	246,54	3076	641	–	5374	
		м3	**15,8**	29110,57	902,85	459947	14265	390029	49409	550104
				3522,34	295,89	55653	4675	–	40748	
63 1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**23,1**	24685,11	2536,15	570226	58585	431896	76002	697926
				3452,16	478,7	79745	11058	–	51698	
64 1108-0301-0101	**Тумба из пескоблока НР = 93 %**	**м3 кладки**	**47,2**	24685,17	2536,17	1165140	119707	882491	155295	1426070
				3452,16	478,73	162942	22596	–	105635	
67 1115-0201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,33**	1170,77	32,92	27314	768	8711	13300	43863
				764,47	27,3	17835	637	–	3249	

Итого по разделу 2	**2 790 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 770 777
Накладные расходы, тенге	297 050
Сметная прибыль (8 %), тенге	206 704

Раздел 4 Ворота раздвижные

72 2105-0206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,0783**	254076	19894	19894	–	21486
				–	–	–	1592	
73 2105-0304-0313	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 18 мм х 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	**0,3503**	251663	88158	88158	–	95211
				–	–	–	7053	
74 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02387**	201003	4798	4798	–	5182
				–	–	–	384	
75 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 250**	т	**0,0086**	251663	2164	2164	–	2337
				–	–	–	173	
76 2105-0203-0801	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	**0,5392**	346717	186950	186950	–	201906
				–	–	–	14956	

77 2301-0201-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**3,65**	8747	31927	31927	–	34481
				–	–	–	2554	
78 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,241**	251663	60651	60651	–	65503
				–	–	–	4852	
79 2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0096**	232206	2229	2229	–	2407
				–	–	–	178	
80 5108-0402-0124 (об)	**Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112М4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94**	шт.	**1**	74029	74029	–	–	74029
				–	–	74029	–	
4.1 Сетка С-1								
81 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00456**	197029	898	898	–	970
				–	–	–	72	
	Итого по разделу 4				**503 512**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				397 669			

- оборудование, тенге	74 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 814
Итого по смете	**15 833 359**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 775 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 014 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	366 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 790 110
- оборудование, тенге	74 029
Накладные расходы, тенге	2 012 427
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 167 357
Итого по главам 1-7	**15 833 359,12**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**190 000,31**
Итого по главам 1-8	**16 023 359,43**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**320 467,19**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**1 061 358,88**
Оборудования:	**74 029,00**
Итого:	**17 479 214,50**
Итого по сметному расчету: К=1,049	**18 353 174,60**
Скидка 10%:	**1 835 317,46**
Итого со скидкой - 10%:	**16 517 857,14**
НДС - 12%:	**1 982 142,86**
Всего по сметному расчету:	**18 500 000,00**

Заказчик:
Зам. начальника ГУ "Департамент полиции Кызылординской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

М.П. _____ **Туляпов.С**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТОП Геодезия"

М.П. _____ **Муханов Е.Б.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Сартобе"

М.П. _____ **Абилов Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шах-2030"

М.П. _____ **Кожахметов К.С.**