Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту
Стоимость работ согласно доп соглашения №130840014659/190073/02 от 26.12.2019 г к договору №130840014659/190073/00 от 05.07.2019 г 37 758 000 тенге

Уведомление №5107709 от 09.07.2019

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инженер: ТОО "КазСнабСтрой и СК»

Подрядчик: ТОО «А.Мерей и К»

Наименование стройки и его адрес:
«Строительство ВЛ для электроснабжения населенного пункта Кутарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО»

Справка о стоимости выполненных работ № 4 за декабрь 2019 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование код
4973503		доп соглашения №130840014659/190073/02 от 26.12.2019 г к договору №130840014659/190073/00 от 05.07.2019 г 37 758 000 тенге	26.12.2019	Бюджетное финансирование	033-015-431	ТОО 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.		дополнительные затраты		
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5		6	7	8
«Строительство ВЛ для электроснабжения населенного пункта Кутарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района, ЮКО»	**37 758 000**								**258 000**
Удержание, 5%	**1 875 000**								
Возврат удержаний 5%									
Сумма к оплате	**35 883 000**								**258 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйства Сайрамского района»

Нурлыбаев М

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Калиев А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Мерей и К"

Иманбеков Д