«БЕКІТЕМІН»
Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімінің бастығы
_____Е.Сейтбеков
«____»_____ 2011 ж

Жуалы ауданындағы аудандық мәндегі автомобиль жолын
«**Кеңес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым»**
автомобиль жолына жүргізілген
орта жөндеу жұмыстарын қабылдау туралы қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

2011 жыл «09» қыркүйек **Б.Момышұлы**

Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 201 жылғы «07» қыркүйектегі №63 бұйрығының 1 қосымшасына сәйкес тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Сейтбеков Ерболат Оразбақұлы - комиссия төрағасы, аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы.

Комиссия мүшелері:

Тілеуқұлов Алтай Тоқтасынұлы - аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы;

Муминова Наталья Сергеевна– «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша);

Сатымбеков Болат Нағашыбекұлы – Боралдай ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);

Қананов Жарылқасын – Жуалы аудандық мәслихатының депутаты (келісімі бойынша);

Кайпов Нұрмаханбай Тұрғынұлы – «НұрАбдрахман жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Мердігер - «НұрАбдрахман жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекен-жайы бойынша Жуалы ауданындағы аудандық мәндегі «**Кеңес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым»** автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Жуалы ауданындағы аудандық мәндегі «Кеңес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым» автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстарына қосалқы мердігерлер тартылған жоқ және орындаған жұмыстың түрлері төмендегідей:

1) Жолдың қиыршық тас негізіндегі бейімін қосымша құм-шағал аралас материалмен қалыңдығын 15 см.-ге дейін жеткізу;

2) Құм-шағал және битум қосып жолда араластыру арқылы 8 см. жамылғы жасау;

3) Диаметрі 0,4 м. Металл құбырын шағал негізінде орналастыру және су қорғаныш жасау;

4) Қара шағалмен асфальт жамылғының бетін кедір-бүдірлі өндеу;

5) Жол жиегін 8 см. құм-шағал аралас материалмен қатайту;

6) Жолдың қиыршық тас негізіндегі бейімін 1 $м^2$ 0,066 $м^3$ қосымша құм-шағал аралас материалмен түзету;

7) Асфальт бетон жамылғының шұңқырларын 7 см суық а/б жамылғымен жабу;

8) Жол жиегін және еңісін техникамен тегістеу.

3. Жуалы ауданы аудандық мәндегі «Кенес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым» автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстарына арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4. Жуалы ауданы аудандық мәндегі «Кенес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым» автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «10» мамыр 2011 жыл;

жұмыстың аяқталуы «30» тамыз 2010 жыл.

жұмыстың ұзақтығы 113 күнтізбелік күн;

іс жүзінде 113 күн.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) жобалау-смета құжаттамасы;

2) атқарылған жұмыстардың тоқтамы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Қабылдау комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылуы тиіс.

Атап айтсақ:

1) 0+1100 шақырым аралығында жолдың кейбір жерлеріндегі жиектері төмен және жоғары;

2) 1100+2700 шақырым аралығында жолға тегістеу жұмыстарын жүргізу;

7. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

барлығы **20 312 001** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **20 000 001** теңге, келісім шарт негізінде **19 700 000** теңге.

8. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде қабылдау комиссиясының шешімі.

Қабылдауға ұсынылған Жуалы ауданындағы аудандық мәндегі «**Кенес ауылына кіре беріс» 0-3 шақырым»** автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Комиссия мүшелері: _____ А.Тілеуқұлов
(қолы)

_____ Н.С.Муминова
(қолы)

_____ Б.Н.Сатымбеков
(қолы)

_____ Ж.Қананов
(қолы)

_____ Н.Кайпов
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 17 июня 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): " Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №1 от 06.04.2011г.

Наименование строительства :Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района	17 730 000	17 730 000			17 730 000	17 730 000		
	В т.ч.НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	5 910 000	5 910 000			5 910 000	5 910 000		
	Всего к оплате:	**11 820 000**	**11 820 000**			**11 820 000**	**11 820 000**		

Заказчик:
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ
Начальник отдела

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Директор

Кайпов Н.Т.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жаулы ауданы әкімдігінің тұ[illegible] үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және [illegible]омобиль жолдары бөлімі" ММ-сі
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района.
Договор №1 от 06.04.2011г

Акт Ф№2 от 17.06.2011 года
за июнь месяц 2011 года
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих, строит.	Общая стоимость, тенге экспл.маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы1 33 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ремонт дорожной одежды											
1	Е27-15-3	Исправление профиля сущ.гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС с доведением толщины до 15 см.	м3	4950	200-31 4-68	18-45 4-65	991535	23166	91328	23018	61424	0-0309 0-01692	153 84
2	Е27-50-1	Устройство покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом 5%,смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	м2	4950	511-73 4-61	32-27 5-79	2533064	22820	159736-5	28660-5	68468	0-0298 0-02078	148 103
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка с применением черного щебня	м2	4492-64	86-82 3-33	6-59 1-63	390051	14960	29606	7323	29637	0-0211 0-00591	95 27
9	Е1-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см, К=0.5	м2	3850	161-84 3-83	16-3 4-32	623084	14746	62755	16632	41732	0-02536 0-01626	98 63
3	Е27-15-3	Исправления профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС	т	5625	117-47 4-68	18-45 4-65	660769	26325	103781	26156	69800	0-0309 0-01692	174 95
4	Е68-3-3	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70мм, площадью ремонта до 5м2	м2	1332-00	1086-58 229-37	22-28 9-34	1447325	305521	29677	12441	422889	1-438 0-0356	1915 47
9	Е27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т	8-262	1048-32 157-5	890-82 265-49	8661	1301	7360	2193	4648	0-95 0-44	8 4
9	Е27-66-2	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т	40-369	472-75 45	427-75 117-15	19084	1817	17268	4729	8706	0-29 0-44	12 18
9	Е1-145-12	Планировка обочин механизироанным способом	м2		8-55 4-12	4-43 0-74	0	0	0	0	0	0-0279 0-0025	0 0
		Устройство металлической трубы Д-0.4м											
9	Е1-164-2	Разраблотка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	2-7	218-93 218-93	0 0	591	591	0	0	668	1-54 0	4 0
9	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	0-3	2613-16 254-25	516-53 137-7	784	76	155	41	128	1-63 0-48	0 0
9	Е30-61-1	Укладка труб металлических д-0.4м	м	9	11677-86 2002-5	958-57 273-38	105101	18023	8627	2460	22326	14-5 1-06	131 10
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	6	326-42 102-83	13-7 5-04	1959	617	82	30	705	0-605 0-0246	4 0
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3	2-1	122-18 122-18	0 0	257	257	0	0	290	0-885 0	2 0

		Итого: Накладные расходы: **Итого:** Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% **Итого:** Выслуга лет 1% Дополнительные отпуска 0,4% **Итого** **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:** **Итого по сметному расчету в ценах 2011г.** Налоги, обязател.платежи -2% **Итого** НДС-12% **Всего**

Заказчик:

Жамбыл облысы Жаулы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ-сі

Начальник отдела

Сейтбеков Е.О.

6782263	**430219**	**510376**	**123685**	**731423**		**2742**
731423						**450**
7513685						
450821						
7964507						
79645						
31858						
8076010						
8076010						
17382353						
347647						
17730001						
17730001	**430219**	**510376**	**123685**	**731423**		

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Директор

ТОО "НурАбдрахман жолдары" ЖШС

Кайпов Н.Т.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 17 июня 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): " Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №1 от 06.04.2011г.

Наименование строительства :Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района	17 730 000	17 730 000			17 730 000	17 730 000		
	В т.ч.НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	5 910 000	5 910 000			5 910 000	5 910 000		
	Всего к оплате:	**11 820 000**	**11 820 000**			**11 820 000**	**11 820 000**		

Заказчик:
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ
Начальник отдела

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Директор

_____ **Кайпов Н.Т.**

Заказчик: "Жамбыл облысы Жаулы ауданы әкімдігінің ту[illegible]н үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района.
Договор №1 от 06.04.2011г

Акт Ф№2 от 17.06.2011 года
за июнь месяц 2011 года
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге: Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге: эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих, строит.	Общая стоимость, тенге: экспл.маш	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы1 33 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш.: на ед.	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш.: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ремонт дорожной одежды											
1	Е27-15-3	Исправление профиля сущ.гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС с доведением толщины до 15 см.	м3	4950	200-31 4-68	18-45 4-65	991535	23166	91328	23018	61424	0-0309 0-01692	153 84
2	Е27-50-1	Устройство покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом 5%,смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	м2	4950	511-73 4-61	32-27 5-79	2533064	22820	159736-5	28660-5	68468	0-0298 0-02078	148 103
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка с применением черного щебня	м2	4492-64	86-82 3-33	6-59 1-63	390051	14960	29606	7323	29637	0-0211 0-00591	95 27
9	Е1-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см, К=0.5	м2	3850	161-84 3-83	16-3 4-32	623084	14746	62755	16632	41732	0-02536 0-01626	98 63
3	Е27-15-3	Исправления профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС	т	5625	117-47 4-68	18-45 4-65	660769	26325	103781	26156	69800	0-0309 0-01692	174 95
4	Е68-3-3	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70мм, площадью ремонта до 5м2	м2	1332-00	1086-58 229-37	22-28 9-34	1447325	305521	29677	12441	422889	1-438 0-0356	1915 47
9	Е27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т	8-262	1048-32 157-5	890-82 265-49	8661	1301	7360	2193	4648	0-95 0-44	8 4
9	Е27-66-2	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т	40-369	472-75 45	427-75 117-15	19084	1817	17268	4729	8706	0-29 0-44	12 18
9	Е1-145-12	Планировка обочин механизироанным способом	м2		8-55 4-12	4-43 0-74	0	0	0	0	0	0-0279 0-0025	0 0
		Устройство металлической трубы Д-0.4м											
9	Е1-164-2	Разраблотка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	2-7	218-93 218-93	0 0	591	591	0	0	668	1-54 0	4 0
9	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	0-3	2613-16 254-25	516-53 137-7	784	76	155	41	128	1-63 0-48	0 0
9	Е30-61-1	Укладка труб металлических д-0.4м	м	9	11677-86 2002-5	958-57 273-38	105101	18023	8627	2460	22326	14-5 1-06	131 10
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	6	326-42 102-83	13-7 5-04	1959	617	82	30	705	0-605 0-0246	4 0
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3	2-1	122-18 122-18	0 0	257	257	0	0	290	0-885 0	2 0

		Итого: Накладные расходы: **Итого:** Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% **Итого:** Выслуга лет 1% Дополнительные отпуска 0,4% **Итого** **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:** **Итого по сметному расчету в ценах 2011г.** Налоги, обязател.платежи -2% **Итого** НДС-12% **Всего**

Заказчик:

Жамбыл облысы Жаулы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ-сі

Начальник отдела

Сейтбеков Е.О.

	6782263	**430219**	**510376**	**123685**	**731423**		**2742**
	731423						**450**
	7513685						
	450821						
	7964507						
	79645						
	31858						
	8076010						
	8076010						
	17382353						
	347647						
	17730001						
	17730001	**430219**	**510376**	**123685**	**731423**		

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Директор

Кайпов Н.Т.

ТОО "НұрАбдрахман жолдары" ЖШС

Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): " Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Договор №1 от 06.04.2011г.
Наименование строительства :Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт а/дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района	19 700 000	19 700 000			1 970 000	1 970 000		
	В т.ч.НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	5 910 000	5 910 000						
	Всего к оплате:	**13 790 000**	**13 790 000**			**1 970 000**	**1 970 000**		

Заказчик:
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ
Начальник отдела
_____**Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Директор
_____**Кайпов Н.Т.**

Заказчик: " Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Кенес" 0-3 км Жуалынского района.
Договор №1 от 06.04.2011г

Акт Ф№2
за август месяц 2011года
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих, строит.	Общая стоимость, тенге экспл.маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы1 33 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ремонт дорожной одежды											
1	Е27-15-3	Исправление профиля сущ.гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС с доведением толщины до 15 см.	м3		200-31 4-68	18-45 4-65	0	0	0	0	0	0-0309 0-01692	0 0
2	Е27-50-1	Устройство покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом 5%,смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	м2		511-73 4-61	32-27 5-79	0	0	0	0	0	0-0298 0-02078	0 0
9	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка с применением черного щебня	м2	6982-36	86-82 3-33	6-59 1-63	606208	23251	46014	11381	46061	0-0211 0-00591	147 41
9	Е1-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см, К=0.5	м2		161-84 3-83	16-3 4-32	0	0	0	0	0	0-02536 0-01626	0 0
3	Е27-15-3	Исправления профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС	т		117-47 4-68	18-45 4-65	0	0	0	0	0	0-0309 0-01692	0 0
4	Е68-3-3	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70мм, площадью ремонта до 5м2	м2		1086-58 229-37	22-28 9-34	0	0	0	0	0	1-438 0-0356	0 0
9	Е27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т		1048-32 157-5	890-82 265-49	0	0	0	0	0	0-95 0-44	0 0
9	Е27-66-2	Разогрев вязкого битума в котлахвместимостью 15000л без введения добавок	т		472-75 45	427-75 117-15	0	0	0	0	0	0-29 0-44	0 0
9	Е1-145-12	Планировка обочин механизироанным способом	м2	13765-17	8-55 4-12	4-43 0-74	117692	56713	60980	10186	64892	0-0279 0-0025	384 34
		Устройство металлической трубы Д-0.4м											
9	Е1-164-2	Разраблотка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3		218-93 218-93	0 0	0	0	0	0	0	1-54 0	0 0
9	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3		2613-16 254-25	516-53 137-7	0	0	0	0	0	1-63 0-48	0 0
9	Е30-61-1	Укладка труб металлических д-0.4м	м		11677-86 2002-5	958-57 273-38	0	0	0	0	0	14-5 1-06	0 0
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		326-42 102-83	13-7 5-04	0	0	0	0	0	0-605 0-0246	0 0
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, грунтом 1 группы	м3		122-18 122-18	0 0	0	0	0	0	0	0-885 0	0 0

		Итого:	**723901**	**79964**	**106993**	**21567**	**110953**		**531**
		Накладные расходы:	110953						**76**
		Итого:	**834854**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	50091						
		Итого:	884945.						
		Выслуга лет 1%	8849						
		Дополнительные отпуска 0,4%	3540						
		Итого	897334						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:	897334						
		Итого по сметному расчету в ценах 2011г.	**1931372**						
		Налоги, обязател.платежи -2%	38627						
		Итого	1970000						
		НДС-12%							
		Всего	**1970000**	**79964**	**106993**	**21567**	**110953**		

Заказчик:
Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі ММ-сі
Начальник отдела
Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Директор
Кайпов Н.Т.