Тапсырыс беруші: КГУ «Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімінің аппараты»
Мердігер: ЖШС «НұрАбдрахман жолдары»

Қабылдау -өткізу

АКТІСІ

2012 жылдың 15 мамырындағы № 21 келісім шарт негізінде

Айшабибі ауылы **10.08.2012ж.**

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округіне қарасты Айшабибі ауылындағы **Квант саяжайының – 0,785 км** автомобиль жолының төсем қабатын орта жөндеуден өткізу жұмыс жобасы бойынша жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты қабылдап - өткізу актісі жасалынды және пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Жөндеу жұмыстарын **«НұрАбдрахман жолдары» ЖШС**-і – орындады. Жөндеу жұмыстарына арналған жобалық смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Тараздорпроект» ЖШС, жобалау құжаттары СНиП РК 3.03.-09-2006, СНиП РК 3.03-19-2006 типтік жобалар негізінде жасалған.

Орта жол жөндеу жұмыстарының ұзындығы - 0,785 шақырым, Айшабибі ауылындағы Квант саяжайының кіре берісі.

Еңбекті қорғау өрт қауіпсіздігі шаралары жобалау жұмысына сәйкес орындалды.

Бір көзден алу тәсілі бойынша ұтым бағасы - 3517 978 тенге.

Жөндеу жұмыстары жобаға сай 2012 жылдың 15 мамырындағы № 21 келісім шарт бойынша жасалынып 2012 жылдың 10 тамызында толығымен аяқталды.

№	Өлшемі	Смета бойынша	Негізгі пайдаланылғаны
1	Ені	6м	8м
2	Ұзындығы	0,785	800м
3	Қалыңдығы	15см	50см

Айшабибі ауылы **10.08.2012ж.**

ӨТКІЗУ-ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

Біздер төмендегі қол қоюшылар, өткізуші ЖШС **«НұрАбдрахман жолдары»** қабылдап алушы «Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Айшабибі ауылындағы **Квант саяжайынын - 0,785 км**автомобиль жолының төсем қабатын орта жөндеу жұмыстарының аяқтағанына байланысты өткізу –қабылдау актісі жасалынды. Өткізу – қабылдау кезеңінде ешқандай кемшіліктер анықталған жоқ, жұмыс сметаға сай сапалы атқарылғандығын растап қол қоямыз.

Өткізуші:
ЖШС «НұрАбдрахман жолдары» Н.Кайпов
Қабылдаған:
Техникалық қадағалаушы
Жеке кәсіпкер
«Сахимов Жамал Баталлович» Ж.Сахимов

Комиссия төрағасы:
Айшабибі ауылдық округінің әкімі Р.Сеитов

Аудандық маслихат депутаты К.Елубаев
Жамбыл облысы Жамбыл ауданы
әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық жолаушылар көлігі және
автомобильжолдары бөлімінің бас маманы Е.Жайлаубеков

Айшабибі ауылдық округінің бас мамандары
С.Дүйсембиев
А.Курманкулова
Ш.Копжасаров
Кассалық инспектор Ғ.Сапаралиева
Статист маман А.Утегенова
Әскери есеп жүргізуші Д.Ташметов

Ауыл тұрғындары
Сатыбалдиев Р.
Динкиев Т.
Оспанов В.
Абуев Н.
Даулетназер М.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 10 августа 2012 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): КГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімнің аппараты"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №21 от 15 мая 2012г.

Наименование строительства: Средний ремонт дорожного покрытия автодороги "Подъезд к дачному массиву Квант" 0,785км в селе Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт дорожного покрытия автодороги "Подъезд к дачному массиву Квант" 0,785км в селе Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области	3 517 978	3 517 978			3 517 978	3 517 978		
	Без .НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	1 055 393	1 055 393			1 055 393	1 055 393		
	Всего к оплате:	**2 462 585**	**2 462 585**			**2 462 585**	**2 462 585**		

Заказчик:
КГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімнің аппараты"

Сейтов Р.

Подрядчик:
ТОО "НурАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Заказчик: КГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімнің аппараты"
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия автодороги "Подъезд к дачному массиву Квант" 0,785км в селе Айшабиби Жамбылского района Жамбылской области
Договор №21 от 15 мая 2012г.

Ежемесячный сертификат ф №2 от 10 августа 2012г№
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е27-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами 0.65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	2355	32,22 1,420	30,77 8,34	75878	3344	72463	19641	22295	0,01 0,03	23 67
2	Е8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15км, 1 класс груза	т	4121	76,60 0	76,60 15,320	315669	0	315669	63134	63134	0,00 0,03	0 133
3	Е01-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ.25см одним проход. по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т	м3	2355	14,00 0	14 4,8	32970	0	32970	11304	10965	0 0,01567	0 37
4	Е01-130-7	Добавлять или исключать на каждый последующий проход по одному следу приц. катка на пневмоходу массой 25т при толщ.слоя 25см	м2	9420	1,39 0	1,39 0,42	13094	0	13094	3956	3838	0 0,00137	0 13
5	Е01-145-12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4710	8,55 4,12	4,43 0,74	40271	19405	20865	3485	22204	0,0279 0,0025	131 12
6	Е27-21-4	Устройство покрытия серповидного профиля при толщине оси дороги 15см из песчано--гравийной смеси	м2	4710	148,30 8,44	21,95 6,28	698493	39752	103385	29579	92210	0,055 0,02269	259 107
		Итого:					**1176374**	**62502**	**558446**	**131099**	**214646**		**782**
		Накладные расходы:					214646						
		Итого:					**1391020**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					83461						
		Итого:					**1474481**						
		Выслуга лет 1%					14745						
		Дополнительные отпуска 0,4%					5898						
		Итого					**1495124**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					1495124						
		Итого по сметному расчету в ценах 2012г.					**3419586**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					68392						
		Итого					**3487978**						
		Проектно-изыскательские работы					**30000**						
		Итого					**3517978**						
		без НДС					0						
		Всего					**3 517 978**	**62502**	**558446**	**131099**	**214646**		

Заказчик:
КГУ "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округі әкімнің аппараты"

Сеитов Р.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Канпов Н.

Технический надзор _____ Сахимов Ж.