«БЕКІТЕМІН»
Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімінің бастығы
_____ Е.Сейтбеков
«15» 08 2012 ж.

«Жуалы ауданы Қызыларық-Сұрым 1,9 шақырым автомобиль жолына» жүргізілген орта жөндеу жұмыстарын қабылдау туралы қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

«15» 08 2012 ж. **Б.Момышұлы а.**

Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2012 жылғы «10» тамыздағы № 50 бұйрығының № 1 қосымшасына сәйкес тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Сейтбеков Ерболат Оразбақұлы - комиссия төрағасы, аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы.

Комиссия мүшелері:

Тілеуқұлов Алтай Тоқтасынұлы - аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы;

Муминова Наталья Сергеевна - «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Заппаров Арабхан Расылханұлы – Мыңбұлақ ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);

Сұлтанмұратов Заирбек Жақсыбекұлы – Жуалы аудандық мәслихатының депутаты (келісімі бойынша);

Кайпов Нұрмаханбай Тұрғынұлы – «НұрАбдрахман жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Жүзбаев Сайлау – техникалық бақылаушы.

АНЫҚТАДЫ:

1. Мердігер - «НұрАбдрахман жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекен-жайы бойынша «Жуалы ауданы Қызыларық-Сұрым 1,9 шақырым автомобиль жолына» жүргізілген орта жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. «Жуалы ауданы Қызыларық-Сұрым 1,9 шақырым автомобиль жолына» жүргізілген орта жөндеу жұмыстарын қосалқы мердігерлер тартылған жоқ және орындаған жұмыстардың
түрлері төмендегідей:

1) Жолдың қиыршық тас негізіндегі бейімін қосымша құм-шағал аралас материалмен қалыңдығын 10 см.-ге дейін жеткізу;

2) Асфальт жамылғының астына сұйық битум орналастыру ;

3) Қалыңдығы 5 см. суық а/б жамылғы орналастыру;

4) Қара шағалмен асфальт жамылғының бетін кедір-бүдірлі өндеу;

5) Жол жиегін 8 см. құм-шағал аралас материалмен қатайту;

3. Жуалы ауданы Қызыларық - Сұрым 1,9 шақырым

автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстарына арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Тараздорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

4. Жуалы ауданы Қызыларық-Сұрым 1,9 шақырым автомобиль жолына жүргізілген орта жөндеу жұмыстарына жүргізілген орта жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «21» мамыр 2012 жыл;

жұмыстың аяқталуы «20» шілде 2012 жыл.

жұмыстың ұзақтығы 60 күнтізбелік күн;

іс жүзінде 60 күн.

5. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

1) жобалау-смета құжаттамасы;

2) атқарылған жұмыстардың тоқтамы.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

6. Қабылдау комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылуы тиіс.

Атап айтсақ:

1) жолдың кейбір жерлеріндегі жиегін қатайту және тегістеу.

2) жөндеу жұмыстары жүргізілген аумақта тазалық жұмыстарын жүргізу.

7. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

барлығы **23 343 962** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **22 966 879** теңге, келісім шарт негізінде **22 622 376** теңге.

8. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде қабылдау Жуалы ауданы Қызыларық-Сұрым 1,9 шақырым автомобиль жолына жүргізілген комиссиясының шешімі.

Қабылдауға ұсынылған жүргізілген орта жөндеу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Комиссия мүшелері: _____ А. Тілеуқұлов
(қолы)

_____ Н. Муминова
(қолы)

_____ А. Заппаров
(қолы)

_____ З. Сұлтанмұратов
(қолы)

_____ Н. Кайпов
(қолы)

_____ С. Жүзбаев
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 мая 2012 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл области Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум"1.9км Жуалынского района Жамбылской области

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум"1.9км Жуалынского района Жамбылской области	6 622 376	6 622 376			6 622 376	6 622 376		
	Без .НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	2 786 712.80	2 786 712.80			2 786 712.80	2 786 712.80		
	Всего к оплате:	**3 835 663.20**	**3 835 663.20**			**3 835 663.20**	**3 835 663.20**		

Заказчик:
"Жамбыл области Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ"

_____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ Каипов Н.

2262,2007

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ"**
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум"1.9км Жуалынского района Жамбылской области
Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Ежемесячный сертификат ф №2 от 29 мая 2012г.
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС	м2	8550	155.33 4.68	18.45 4.65	1328072	40014	157748	39758	106096	0.0309 0.01692	264 145
2	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	м2	1.226	43087.27	339.59 140.94	52832	0	416	173	230	0.58 0.58	1 1
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх М2 толщиной 3см	м2	1532.7	339.31 7.02	5.88 1.65	520066	10760	9012.36714	2528.980575	17674	0.0451 0.00618	69 9
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0.5см измения толщины слоя , К=4	м2	10899	54.46 0.19	0.02 0.01	593576	2071	217.986201	108.9931005	2899	0.00136 0.00003	15 0
8	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	1.262	472.75 45	427.75 117.15	597	57	540	148	272	0.29 0.44	0 1
		Итого:					**2495143**	**52901**	**167934**	**42716**	**127171**		**505**
		Накладные расходы:					127171	19076					
		Итого:					**2622314**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					157339						
		Итого:					**2779653**						
		Выслуга лет 1%					27797						
		Дополнительные отпуска 0,4%					11119						
		Итого					**2818568**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					2818568						
		Итого по сметному расчету в ценах 2012г.					**6492525**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					129851						
		Итого					**6622376**						
		без НДС					0						
		Всего					**6 622 376**	**71977**	**167934**	**42716**	**127171**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ"
_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
_____ **Каишов Н.**

Технический надзор _____ **Испамбетов М.**

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 июля 2012 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылық көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области	22 622 376	22 622 376			2 262 207	2 262 207		
	Без .НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	6 786 712,80	6 786 712,80			-	-		
	Всего к оплате:	**15 835 663,20**	**15 835 663,20**			**2 262 207**	**2 262 207**		

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"**
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области
Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Ежемесячный сертификат ф №2 от 20 июля 2012г.

(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	8550	84,28 3,33	6,59 1,63	720594	28472	56345	13937	56403	0,0211 0,0059	180 51
4	Е27-63-2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см	м2	948,9	106,55 2,87	12,22 3,23	101102	2723	11595	3065	7698	0,0190 0,0122	18 12
7	Е27-66-1	Разогрев вязкого битума в котлах вместимостью 15000л безвведения добавок	м2	6,20	1048,32 157,5	890,82 265,49	6500	977	5523,084	1646,038	3488	0,9500 1,1000	6 7
		Итого:					**828195**	**32171**	**73463**	**18647**	**67589**		**273**
		Накладные расходы:					67589						
		Итого:					**895784**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					53747						
		Итого:					**949531**						
		Выслуга лет 1%					9495						
		Дополнительные отпуска 0,4%					3798						
		Итого					**962824**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					962824						
		Итого по сметному расчету в ценах 2012г.					**2217850**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					44357						
		Итого					**2262207**						
		без НДС					0						
		Всего					**2 262 207**	**32171**	**73463**	**18647**	**67589**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

_____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ Каипов Н.

Технический надзор _____ Жузбаев С.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 11 июля 2012 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Наименование строительства: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
								Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области	20 360 169	20 360 169			13 737 793	13 737 793		
	Без .НДС	-	-			-	-		
	Возврат аванса	6 786 712,80	6 786 712,80			4 000 000	4 000 000		
	Всего к оплате:	**13 573 456,20**	**13 573 456,20**			**9 737 793**	**9 737 793**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"**
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог "Кызыларык-Сурум" 1,9 км Жуалынского района Жамбылской области
Договор №1 от 11 апреля 2012г.

Ежемесячный сертификат ф №2 от 11 июля 2012г.
(акт выполненных работ)

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	м2	5,614	43087,27 0	339,59 140,94	241892	0	1906	791	1052	0,5800 0,5800	3 3
2	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асф/бетонных смесей типа Бх М2 толщиной 3 см	м2	7017,1	339,31 7,02	5,88 1,65	2380988	49260	41261	11578	80915	0,0450 0,0062	316 43
3	Е27-54-2	Добавлять или исключать на каждые 1 см изменение толщины слоя, К=4	м2	49901	54,46 0,19	0,02 0,01	2717631	9481	998	499	13274	0,0014 0,0003	68 15
4	Е27-63-2	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см	м2	1,1	106,55 2,87	12,22 3,23	121	3	14	4	9	0,0190 0,0122	0 0
5	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000л безведения добавок	м2	5,778	472,75 45	427,75 117,15	2732	260	2472	677	1246	0,2900 0,4400	2 3
		Итого:					**5343364**	**59005**	**46651**	**13549**	**96497**		**453**
		Накладные расходы:					96497						
		Итого:					**5439861**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					326392						
		Итого:					**5766253**						
		Выслуга лет 1%					57663						
		Дополнительные отпуска 0,4%					23065						
		Итого					**5846980**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					5846980						
		Итого по сметному расчету в ценах 2012г.					**13468425**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					269368						
		Итого					**13737793**						
		без НДС					0						
		Всего					**13 737 793**	**59005**	**46651**	**13549**	**96497**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жодары бөлімі КММ"

_____ **Сейтбеков Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Технический надзор _____ **Жузбаев С.**