Жамбыл ауылдық округінің әкімі
_____ **Б.Садырбаев**
2013 ж.

Қабылдау комиссиясының
актісі

Шайқорық ауылы **2013ж 1 Қазан**
2013ж

Жамбыл ауылдық округінің қарасты Бесжылдық ауылындағы Ж.Жантеліұлы көшесінің - 1,110 автомабиль жолдарын орта жөндеуден өткізу жұмыс жобасы бойынша жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты қабылдап- өткізу актісі жасалынды және пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Жөндеу жұмыстарын «Нұрабдрахман жолдары» ЖШС-і орындады. Жөндеу жұмыстарына арналған жобалық смета құжаттамасын орындаған бас медігер «Тараздопроект» ЖШС жобалық құжаттары СНиП РК 3.03.-09-2006, типтік жобалар негізінде жасалған.

Орта жол ұзындығы – 1,110 шақырым, Бесжылдық ауылындағы Ж.Жантеліұлы көшесі

Еңбекті қорғау өрт қауімсіздігі шаралары жобалау жұмысына сәйкес орындалды.
Бір көзден алу тәсілі бойынша ұтым бағасы – 4360869 теңге
Жөндеу жұмыстары Жобаға сай 2013 жылдың 03 Қыркүйегінде № 27 келісім шарт бойынша жасалынып 2013 жылдың 1 Қазан айында толығымен аяқталды.

№	Өлшемі бірлігі	Смета бойынша	Негізгі пайдаланғаны
1	Ені	6м	6,6
2	Ұзындығы	1,110км	1,120км
3	Қалыңдығы	15см	30см

комиссия төрағасы:	Айнабеков Жаманқұл Тасыбекұлы	Жамбыл ауылдық округі әкімінің орынбасары
комиссия мүшелері	Сахимов Жамал Батталұлы	Сахимов Жамал Батталович ЖК-нің техникалық қадағалаушы
	Жайлаубеков Ербол Қалдарбекұлы	аудан әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы
	Ақмұрзаев Қуаныш Байгелдіұлы	Жамбыл ауылдық округінің бас маманы
	Игіліков Жәнібек Бекбосынұлы Қайыпов Нұрмаханбай Тұрғынұлы	Жамбыл аудандық округінің есепшісі. -Бас медігер «Нұрабдрахман жолдары» ЖШС-нің директоры . Бас медігер
	Муминова Наталия Сергеевна	Тараздопроект» ЖШС Бас жобалаушы (келісім бойынша)

1 Ж. Айнабекоа

2 Е.Жайлаубеков

3 Қ.Ақмұрзаев

4 Ж.Игіліков

5 Н.Қайыпов

6 Ж. Сахимов

7 Н.Муминова

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 16 сентября 2013 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №27 от 03 сентября 2013г.

Наименование строительства: Средний ремонт по улицы Ж.Жайшыбек в селе Бесжылдык

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Дополнительные затраты: Прочие затраты	Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы Турсынбаева,Жана курылыс в с.Костобе Жамбылского района	3 911 558	3 911 558			3 911 558	3 911 558		
	Без НДС	-	-			-	-		
	Всего к оплате:	**3 911 558**	**3 911 558**			**3 911 558**	**3 911 558**		

Заказчик:
КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Садырбаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт по улицы Ж.Жайшыбек в селе Бесжылдык
Договор №27 от 3 сентября 2013г.

форма №2

Акт выполненных работ ф №2 от 16 сентября 2013г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге Всего / ЗП раб., строит.	Стоим.ед.тенге эксп.маш / в т.ч. ЗП машин.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге ЗП рабочих, строит.	Общая стоимость, тенге экспл.маш	Общая стоимость, тенге в т.ч. ЗП машин.	Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. на ед.	Затр.труда,ч/час рабоч., стр. раб. на обс.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на устройство металлических труб Д-0,5м (2/13пм)											
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	7,28	218,93 218,93	0 0	1594	1594	0	0	1801	1,54	11 0
4	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчано подготовки	м3	1,56	1833,46 254,25	516,53 137,70	2860	397	806	215	665	1,63 0,48	3 1
5	Е30-61-1	Укладка труб металлической диаметором 0,5м (2/13)	м	13,00	14120,69 2002,5	801,4 244,13	183569	26033	10418	3174	31835	14,5 1,06	189 14
6	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20,41	326,42 102,83	13,7 5,04	6662	2099	280	103	2400	0,605 0,0246	12 1
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	4,26	122,18 122,18	0 0	520	520	0	0	587	0,885 0	4 0
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневамитескими трамбовками ,	т	4,26	21,55 17,03	4,52 0	92	73	19	0	70	0,108 0	0 0
		На ремонт дорожной одежы улицы Жайшибек											
9	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	7770	1,41 0,00	1,41 0,3	10956	0	10956	2331	2261	0 0,00099	0 8
10	Е27-21-4	Устройство покрытия серповидного профиля при толщине по оси дороги 15см из песчано-гравийной смеси	м2	6660	148,3 8,44	21,95 6,28	987678	56210	146187	41825	130387	0,055 0,02269	366 151
		на устройство металлических труб Д-0,5м (1/10пм)											
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	5,6	218,93 218,93	0 0	1226	1226	0	0	1385	1,54	9 0
12	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчано подготовки	м3	1,20	1833,46 254,25	516,53 137,70	2200	305	620	165	512	1,63 0,48	2 1
13	Е30-61-1	Укладка труб металлической диаметором 0,5м (2/13)	м	10	14120,69 2002,5	801,4 244,13	141207	20025	8014	2441	24488	14,5 1,06	145 11
14	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	15,7	326,42 102,83	13,7 5,04	5125	1614	215	79	1846	0,605 0,0246	9 0
15	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	3,06	122,18 122,18	0 0	374	374	0	0	421	0,885 0	3 0
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневамитескими трамбовками ,	т	3,06	21,55 17,03	4,52 0	66	52	14	0	51	0,108 0	0 0
		Итого:					**1344133**	**110522**	**177528**	**50333**	**198710**		
		Накладные расходы:					198710						
		Итого:					**1542843**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					92571						
		Итого:					**1635414**						
		Выслуга лет 1%					16354						
		Дополнительные отпуска 0,4%					6542						
		затраты на пир					58280						

		Итого	1716589						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:	1716589						
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	3834861						
		Налоги, обязател.платежи -2%	76697						
		Итого	3911558						
		без НДС	0						
		Всего	3 911 558	110522	177528	50333	198710		

Заказчик:
КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа
Жамбылского района Жамбылской области"

_____ Садырбаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "НурАбдрахман жолдары"

_____ Каипов Н.

Бесн

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик): КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №27 от 03 сентября 2013г.

Наименование строительства: Средний ремонт по улицы Ж.Жайшыбек в селе Бесжылдык

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты: Прочие затраты	Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы Турсынбаева,Жана курылыс в с.Костобе Жамбылского района	4 360 869	4 360 869			449 311	449 311		
	Без НДС	-	-			-	-		
	Всего к оплате:	**4 360 869**	**4 360 869**			**449 311**	**449 311**		

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Садырбаев Б.Д.

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Средний ремонт по улицы Ж.Жайшыбек в селе Бесжылдык
Договор №27 от 3 сентября 2013г.

форма №2

Акт выполненных работ ф №2 за сентябрь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		На ремонт дорожной одежы (подъезд к школе)											
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	1260	1,41 0,00	1,41 0,3	1777	0	1777	378	367	0 0,00099	0 1
2	Е27-21-4	Устройство покрытия серповидного профиля при толщине по оси дороги 15см из песчано-гравийной смеси	м2	1080	148,3 8,44	21,95 6,28	160164	9115	23706	6782	21144	0,055 0,02269	59 25
		Итого:					**161945**	**9115**	**25483**	**7160**	**21506**		
		Накладные расходы:					21506						
		Итого:					**183452**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					11007						
		Итого:					**194459**						
		Выслуга лет 1%					1945						
		Дополнительные отпуска 0,4%					778						
		затраты на пир					0						
		Итого					**197181**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					197181						
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.					**440501**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					8810						
		Итого					**449311**						
		без НДС					0						
		Всего					**449 311**	**9115**	**25483**	**7160**	**21506**		

Заказчик:
КГУ "Аппарат Акима Жамбылского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Садырбаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Каипов Н.