Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 июня 2014 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района
Договор №020 от 1 апрель 2014г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь			Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Текущий ремонт автомобильных дорог Жасоркен-Пионерлагерь**	1 302 131	1 302 131			1 302 131	1 302 131		
	НДС-12%	139 514	139 514			139 514	139 514		
	Всего к оплате:	**1 302 131**	**1 302 131**			**1 302 131**	**1 302 131**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Сариев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района
Договор №020 от 01.04.2014г.

форма №2

Акт выполненных работ от 23 июня 2014г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	эксп.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Текущий ремонт автомобильных дорог Жасоркен-Пионерлагерь											
1	Е68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до5м2	м2	431,1901	799,89 166,97	21,85 9,18	344905	71996	9422	3958	101019	1,046 0,0352	451 15
		Итого:					**344905**	**71996**	**9422**	**3958**	**101019**		**466**
		Накладные расходы:					101019						
		Итого:					**445924**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					26755						
		Итого:					**472679**						
		Выслуга лет 1%					4727						
		Дополнительные отпуска 0,4%					1891						
		Итого					**479297**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					479297						
		Итого по сметному расчету в ценах 2014г.					**1139820**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					22796						
		Итого					**1162617**						
		НДС-12%					139514						
		Всего					**1 302 131**	**71996**	**9422**	**3958**	**101019**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Сариев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 02 июля 2014 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района

Договор №020 от 01 апрель 2014г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь			Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Текущий ремонт автомобильных дорог Жасоркен-Пионерлагерь**	3 693 280	3 693 280			2 391 149	2 391 149		
	НДС-12%	256 195	256 195			256 195	256 195		
	Всего к оплате:	**3 693 280**	**3 693 280**			**2 391 149**	**2 391 149**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

_____ **Сариев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района
Договор №020 от 01.04.2014г.

форма №2

Акт выполненных работ от 2 июля 2014г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	эксп.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Текущий ремонт автомобильных дорог Жасоркен-Пионерлагерь											
1	Е68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до5м2	м2	791,81	799,89 166,97	21,85 9,18	633361	132208	17301	7269	185505	1,046 0,0352	828 28
		Итого:					**633361**	**132208**	**17301**	**7269**	**185505**		**856**
		Накладные расходы:					185505						
		Итого:					**818865**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					49132						
		Итого:					**867997**						
		Выслуга лет 1%					8680						
		Дополнительные отпуска 0,4%					3472						
		Итого					**880149**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					880149						
		Итого по сметному расчету в ценах 2014г.					**2093092**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					41862						
		Итого					**2134954**						
		НДС-12%					256195						
		Всего					**2 391 149**	**132208**	**17301**	**7269**	**185505**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Сариев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 12 мая 2014 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №020 от 01.04.2014г.

Наименование договора : Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь			Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт автомобильных дорог Орнек-Ерназар 25,6 км Жамбылского района	4 695 876	4 695 876			4 695 876	4 695 876		
	НДС-12%	503 130	503 130			503 130	503 130		
	Всего к оплате:	**4 695 876**	**4 695 876**			**4 695 876**	**4 695 876**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

_____ **Жайлаубеков Е.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ**
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района
Договор №020 от 01.04.2014г. форма №2

Акт выполненных работ от 12 мая 2014г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	экспл.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Текущий ремонт автомобильных дорог Орнек-Ерназар 25,6 км Жамбылского района													
1	Е68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до5м2	м2	1555	799,89 166,97	21,85 9,18	1243829	259638	33977	14275	364305	1,046 0,0352	1627 55
		Итого:					**1243829**	**259638**	**33977**	**14275**	**364305**		**1681**
		Накладные расходы:					364305						
		Итого:					**1608134**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					96488						
		Итого:					**1704622**						
		Выслуга лет 1%					17046						
		Дополнительные отпуска 0,4%					6818						
		Итого					**1728486**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					1728486						
		Итого по сметному расчету в ценах 2014г.					**4110535**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					82211						
		Итого					**4192746**						
		Затраты на ПИР					**0**						
		Итого					**4192746**						
		НДС-12%					503130						
		Всего					**4 695 876**	**259638**	**33977**	**14275**	**364305**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

_____ **Жайлаубеков Е.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 02 июля 2014 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района

Договор №020 от 01 апрель 2014г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь			Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Текущий ремонт автомобильных дорог Орнек-Ерназар 25,6 км Жамбылского района**	6 707 099	6 707 099			2 011 223	2 011 223		
	НДС-12%	215 488	215 488			215 488	215 488		
	Всего к оплате:	**6 707 099**	**6 707 099**			**2 011 223**	**2 011 223**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

_____ **Сариев Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

_____ **Каипов Н.**

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ
Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района
Договор №020 от 04 марта 2014г.

форма №2

Акт выполненных работ от 02 июля 2014г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	эксп.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Текущий ремонт автомобильных дорог Орнек-Ерназар 25,6 км Жамбылского района												
1	E68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до5м2	м2	666	799,89 166,97	21,85 9,18	532727	111202	14552	6114	156030	1,046 0,0352	697 23
		Итого:					**532727**	**111202**	**14552**	**6114**	**156030**		**720**
		Накладные расходы:					156030						
		Итого:					**688757**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					41325						
		Итого:					**730082**						
		Выслуга лет 1%					7301						
		Дополнительные отпуска 0,4%					2920						
		Итого					**740303**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					740303						
		Итого по сметному расчету в ценах 2014г.					**1760525**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					35210						
		Итого					**1795735**						
		НДС-12%					215488						
		Всего					**2 011 223**	**111202**	**14552**	**6114**	**156030**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Сариев Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каипов Н.

Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27 мая 2014 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Заказчик (застройщик):"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Договор №20 от 1 апреля 2014г.

Наименование договора : Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь			Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт автомобильных дорог с.Жамбыла с.Бесжылдык	1 567 304	1 567 304			1 567 304	1 567 304		
	НДС-12%	167 925	167 925			167 925	167 925		
	Всего к оплате:	**1 567 304**	**1 567 304**			**1 567 304**	**1 567 304**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Жайлаубеков Е.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Каппов Н.

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ**

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог Жамбылского района

Договор №20 от 1 апреля 2014г. форма №2

Акт выполненных работ ф №2 от 27 мая 2014г.

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим.ед.тенге		Общая стоимость, тенге				Накл. расходы13 3 %	Затр.труда,ч/час	
					Всего	эксп.маш	Всего	ЗП рабочих, строит.	эксп.маш	в т.ч. ЗП машин.		рабоч., стр. раб. на обс.маш.	
					ЗП раб., строит.	в т.ч. ЗП машин.						на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Текущий ремонт автомобильных дорог с.Жамбыла с.Бесжылдык												
1	Е68-3-1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью ремонта до5м2 их холодной асфальобетонной смеси	м2	519	771,11 167,64	42,52 17,74	400206	87005	22068	9207	127962	1,046 0,0352	543 18
		Итого:					**400206**	**87005**	**22068**	**9207**	**127962**		**543**
		Накладные расходы:					127962						**18**
		Итого:					**528168**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					31690						
		Итого:					**559858**						
		Выслуга лет 1%					5599						
		Дополнительные отпуска 0,4%					2239						
		Итого					**567696**						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года:					567696						
		Итого по сметному расчету в ценах 2014г.					**1371940**						
		Налоги, обязател.платежи -2%					27439						
		Итого					**1399378**						
		НДС-12%					167925						
		Всего					**1 567 304**	**87005**	**22068**	**9207**	**127962**		

Заказчик:
"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Жайлаубеков Е.

Подрядчик:
ТОО "НұрАбдрахман жолдары"

Кайпов Н.