Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: "Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт по улице Сейдмана с Мынказан Жанатоганского сельского округа Меркенского района

СУММА ДОГОВОРА 1258768 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат от 25 августа 2016 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 41	11.08.2016г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
					из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2016 г	Дополнительные затраты		
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2016 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт по улице Сейдмана с Мынказан Жанатоганского сельского округа Меркенского района	1 258 768,0	1 258 768,0	1 258 768,0						134868
2	Всего к оплате	1 258 768,0	1 258 768,0	1 258 768,0						134868

Заказчик:

"Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Жантайбеков О. Ш._____

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Каипов Н.Т._____

Заказчик "Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО "НурАбдрахманжолдары"

Договор № 41 от 11.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт по улице Сейдмана с Мынказан Жанатоганского сельского округа Меркенского района

А К Т №17 от 25.08.2016г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 12 августа по 24 августа 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами на выравнивание поверхности, толщина слоя 5 см	м2	740,00	202,84	196,64	150105	145517	0,03	26
					6,04	8,35	4470	6179	0,03	25
2.	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	м2	740,00	15,17	5,88	11229	4355	0,05	33
					7,02	1,65	5195	1221	0,01	5
3.	С143010-19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-I	т	62,13	4680,00	--	290754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							452088	149872		59
							9665	7400		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22696
Всего накладных расходов:	22696
Итого с накладными	474784

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28487
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	503271
Пересчет в текущих ценах, К-2,189	1101863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22037
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1123900
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134868
Итого с НДС	**1258768**

Заказчик:

"Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Жантайбеков О. Ш. _____

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Кайпов Н. Т. ТОО _____