Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» июня 2017 г.

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области "**

Подрядчик: **ТОО "НұрАбдрахман жолдары", юр.адрес Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, М-Н САМАЛ, 52**

Авторский надзор: **ТОО «ТаразДорПроект»**

Технический надзор: **ИП "Байтерек", в лице директора Кулманбетов М.Ә. юр.адрес Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Аса, Жети тобе, 54**

Генеральный проектировщик: **ТОО «ТаразДорПроект»**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области**

по адресу **Жамбылская область, Жамбылский район, с.Рахат ул.Жаксылыкова**

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

в) проекта (проектно-сметной документации) **Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области, Генеральный проектировщик ТОО «ТаразДорПроект»**

утвержденного(й) **КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.05.2017г.**;
месяц, год
окончание работ; **21.06.2017г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1,3;

3. Сметная стоимость по договору всего 9 410 016-00 (Девять миллионов четыреста десять тысяч шестнадцать) тенге 00 тиын.

4. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области**
принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Калшымбетов Б.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____**Каипов И.Т.**
фамилия, имя, отчество подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____**М.Ә.Құлманбетов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____**Н.С.Муминова**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области

СУММА ДОГОВОРА - 9 410 016,00 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат за май 2017 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 44	26.04.2017г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2017 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2017 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области	967 000,0	967 000,0	967 000,0						103607
2	Всего к оплате	967 000,0	967 000,0	967 000,0						103607

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К. _____

Подрядчик:

"НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Кайпов Н.Т. _____

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №44 от 26.04.2017 год

Сумма договора 9 410 016 тенге

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС / м2 площади основания	3742,23	169,7465 / 21,38214	75,52 / 19,7042	635230 / 80017	282613 / 73738	92714 / 60,3	0,0309 / 0,02071	115,63 / 77,50
		Всего прямые затраты				**635230**				**232 / 136**
		Накладные расходы I уровня, тенге				92714				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				727944				
		Накладные расходы II уровня (4,20 %), тенге				30574				
		Итого, тенге				758518				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге				60681				

Итого по смете на подряд, тенге	**819200**
ИТОГО	819198
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	863392,951
НДС 12%	103607,154
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ	**967000**

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К. _____

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Директор

Кайпов Н.Т. _____

Тех надзор: ИП «Байтерек» _____ Кулманбетов М.

Форма № 3-к
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области
СУММА ДОГОВОРА - 9 410 016,00 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат за май 2017 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 44	26.04.2017г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2017 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2017 г	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области	6 167 000,0	5 200 000,0	5 200 000,0						557143
2	Всего к оплате	6 167 000,0	5 200 000,0	5 200 000,0						557143

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К. _____

Подрядчик:

"НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Кайпов Н.Т. _____

ТОО "НұрАбдрахман жолдары" ЖШС

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №44 от 26.04.2017 год

Сумма договора 9 410 016 тенге

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство металлической трубы.								
1	11-300401-0202	Демонтаж звеньев ж/б трубы d-0,75 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1,47	14338,78	8768,71	21078	12890	6929	7,304	10,74
		м3 железобетона звеньев		5570,07	2365,31	8188	3477	59,4	1,888	2,78
2	41-310101-0701	Погрузка ж/б мусора.	3,5	343,14		1201				
		т								
3	41-020103-1005	Перевозка ж/б мусора самосвалами . Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	3,5	109,14		382				
		т								
4	11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	5	79,8	75	399	375	101	0,00724	0,0362
		м3 грунта		4,8	29,4	24	147	59,1	0,0315	0,1575

5	11-300402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки под металлическую трубу. м3	1,6
6	11-300402-0201	Трубы одноочковые металлическесие диаметр 0,7 м. Укладка м	10
7	23-010201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 м	10
8	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство м2	29
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	5
10	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	5

Всего прямые затраты

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,20 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8,00 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге

4988,75	2415	7982	3864	1793	1,63	2,608
1157,5	729,38	1852	1167	59,4	0,66	1,056
18385,3	3046,1	183853	30461	70571	14,5	145
11058,1	822,5	110581	8225	59,4	0,66	6,6
45248,22		452482,2				
2253,9	74,83	65363	2170	8454	0,605	17,545
466,86	23,9	13539	693	59,4	0,0331	0,9599
19,4	19,4	97	97	22	–	–
–	7,6	0	38	59,1	0,00806	0,0403
110,2	45	551	225	255	0,108	0,54
65,2	21,2	326	106	59,1	0,02625	0,13125
		733388				**176,47**
						12

88125
821513
34504
856017
68481
924498

			Дорожная одежда
1 11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС	882	169,7465
	м2 площади основания		21,38214
2 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,24	75837,78
	т		–
3 11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2000	1127,8973
	м2 покрытия		27,1664
4 11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	4000	129,1569
	м2 покрытия		0,07285

Всего прямые затраты

Накладные расходы I уровня, тенге

Итого с накладными расходами I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,20 %), тенге

Итого, тенге

Сметная прибыль (8,00 %), тенге

Итого по смете на подряд, тенге

ИТОГО

75,52	149716	66609	21852	0,0309	27,25
19,7042	18859	17379	60,3	0,02071	18,27
1161,86	94410	1446	405,37152	–	–
540,01	–	672	60,3	0,58	0,722
65,6661	2255795	131332	53990	0,0336	116,52
17,6012	54333	35202	60,3	0,01683	58,37
0,01327	516628	53	176	0,00009	0,36
–	291	–	60,3	–	–
	3016549				**144**
					77
	76422				
	3092971				
	129905				
	3222876				
	257830				
	3480706				
	4405204				

2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)

НДС 12%

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К. _____

Тех надзор: ИП «Байтерек» _____ Кулманбетов М.

4642858
557143

5200000

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Директор

Кайпов Н.Т. _____

ТОО "НұрАбдрахман жолдары" ЖШС

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области

СУММА ДОГОВОРА - 9 410 016,00 тенге

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат за июнь 2017 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор № 44	26.04.2017г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
					из графы 2					
					Из них			Дополнительные затраты		
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных в текущих ценах 2017 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2017 г	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района Жамбылской области	9 410 016,0	3 243 016,0	3 243 016,0						347466
2	Всего к оплате	9 410 016,0	3 243 016,0	3 243 016,0						347466

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К. _____

Подрядчик:

"НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Кайпов Н.Т. _____

Заказчик: "Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "НұрАбдрахман жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №44 от 26.04.2017 год

Сумма договора 9 410 016 тенге

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Жаксылыкова в селе Рахат Жамбылского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС / м2 площади основания	0	169,7465 / 21,38214	75,52 / 19,7042	0 / 0	0 / 0	0 / 60,3	0,0309 / 0,02071	0,00 / 0,00
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов / т	1,53	75837,78 / –	1161,86 / 540,01	115964 / –	1777 / 826	497,91509 / 60,3	– / 0,58	– / 0,887
3	11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II / м2 покрытия	1468	1127,8973 / 27,1664	65,6661 / 17,6012	1655753 / 39880	96398 / 25839	39628 / 60,3	0,0336 / 0,01683	116,52 / 58,37
4	11-270602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; / м2 покрытия	2936	129,1569 / 0,07285	0,01327 / –	379205 / 214	39 / –	129 / 60,3	0,00009 / –	0,26424 / –

5	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 5 см кмат1=0,5;	1156
		м2 покрытия обочин	

Всего прямые затраты

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,20 %), тенге
Итого, тенге

Сметная прибыль (8,00 %), тенге
Итого по смете на подряд, тенге
ИТОГО

2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)
НДС 12%
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Аса ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Калшымбетов Б. К._____

Тех надзор: ИП «Байтерек» _____Кулманбетов М.

187,509	97,5955	216760	112820	33400	0,0317	36,65
21,745	26,1706	25137	30253	60,3	0,02851	32,96
		2367682				**153**
						92

73656
2441338
102536
2543874
203510
2747368
2747337
2895551
347466

3243016

Подрядчик:

ТОО "НұрАбдрахманжолдары"

Директор

Кайпов Н.Т. _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РК ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО "НурАбдрахман жолдары" ЖШС