Приложение 4
к приказу Министра
инвестиций и развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» НОЯБРЯ 2017 г.

Заказчик ***ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ», 160004, ЮКО, г.Шымкент, мкр.Кызыл жар, участок 1177/1, директор Кожахметова М.М.***,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии ***ТОО «Муса-Электро» директор Сарсембаев Н.Т., инд.160800, ЮКО, Сайрамский р-н, с.Аксукент, ул.Жибек-жолы,30***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ТОО «Корпарация «БАРС», РК, ЮКО, г.Шымкент, пл. Аль-Фараби,3, 112, директор Балабеков А.Т , инженер эксперт Утенов Н. Р., №03491, от 15.08.2012 г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Инженерные системы –А», директор Пак О.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1» (сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения)***,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальный ремонт)
по адресу ***г.Шымкент, мкр. Кызыл жар, участок 1196/1***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***решение единственного участника ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ», №бн от 17.05.2017 г;.***;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Инженерные системы –А», №05-17 от 2017 г***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ», №10 от 16.05.2017 г.***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2017 год***;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2017 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***2 месяца***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 месяца***
фактически, месяц: ***2 месяца***
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,

провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Провод СИП-3 1х70-20	***км***	***0,433***		***0,433***	
ГРПШ 13-2В-У1	***шт***	***1***		***1***	
Газопровод ПЭ 110х10,4 мм	***км***	***0,283***		***0,283***	
Водопровод ПЭ 125х7,4 мм	***км***	***0,154***		***0,154***	
Колодец Ø2000 мм	***шт***	***1***		***1***	
Колодец Ø1500 мм	***шт***	***3***		***3***	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение: провод СИП-3 1х70-20-0,433 км

Газоснабжение: ГРПШ 13-2В-У1-1 шт, прокладка газопровода ПЭ 110х10,4 мм -0,283 км.

Водоснабжение: прокладка трубопровода ПЭ 125х7,4 мм-0,154 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения,

помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***6 460, 566*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ ***5 988, 816*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***471, 750*** тысяч тенге;
8. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию, согласно договоров №8/09 от 13.09.2017 г, №5/08 от 01.08.2017 г, №6/08 от 07.08.2017 г, составляет ***6 415, 000*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***5 946, 577*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***468,423*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1» (сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения) принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Кожахметова М.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.подпись руководителя

Технический надзор ***Балабеков А.Т.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.подпись руководителя

Авторский надзор ***Пак О.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.подпись руководителя

Генеральный подрядчик) ***Сарсембаев Н.Т.,,***
фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.подпись руководителя

Заказчик: ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро" договор №8/09 от 13.09.2017 г
Инженер: ТОО «Корпарация «БАРС»

Форма №3-КС
Утвержден постоновлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1 (сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 900 000	203 571	654 949	1 900 000	-	-	-	-	-	203 571	1 900 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	1 900 000	203 571	654 949	1 900 000	-	-	-	-	-	203 571	1 900 000

Заказчик

Директор

ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»

Кожахметова М.М.

Инженер

Директор

ТОО «Корпарация «БАРС»

Утенов Н. Р.

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

Сарсембаев Н.Т.

Заказчик ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик ТОО "Муса-Электро", договор №8.09 от 13.09.2017 г
Инженер ТОО «Корпарация «БАРС»

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1

(сети водоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	392,6754	27,84	26,18	10930	10278	3375	0,01	5
		м3		1,66	7,20	652	2827	97	0,03	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	12,1446	262,72	--	3191	--	3605	1,85	22
		м3		262,72	--	3191	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	86,97	122,18	--	10626	--	12007	0,89	77
		м3		122,18	--	10626	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	272,741	6,48	6,48	1767	1767	557	--	--
		м3		--	2,10	--	574	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	272,741	21,55	4,52	5876	1232	4505	0,11	29
		м3		17,03	--	4645	--	97	--	--

		ВОДОПРОВОД								
6	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,033	82713,01	12499,51	2730	412	2751	328,00	11
		км		59400,00	4722,75	1960	156	130	23,06	1
7	С130806-84 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	33,132	835,00	--	27665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,064	70074,97	10674,97	4485	683	4398	270,00	17
		км		48825,00	4032,00	3125	258	130	19,69	1
9	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	64,256	661,00	--	42473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
11	С130902-53 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	5431,00	--	21724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	463,00	--	2315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием /монтажная вставка/	0,0008	70074,97	10674,97	56	9	55	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	39	3	130	19,69	--
14	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,8	661,00	--	529	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	147,43	21,43	1769	257	1966	0,60	7
		фланец		126,00	--	1512	--	130	--	--

16	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	660,00	--	7920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	147,43	21,43	590	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
18	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	660,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /тройник/	0,0266	107786,81	398,18	2867	11	239	42,10	1
		т		6750,00	150,75	180	4	130	0,74	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0244	121294,13	49389,75	2960	1205	2583	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1532	455	130	91,12	2
21	С130810-151 прим.	Тройники стальной диам. 100х20 мм	5	979,00	--	4895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-299 Изм. и доп. вып. 25	Отводы стальной под углом 90 град. Dy 100 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	645,00	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-301 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Отводы стальной под углом 45 град. Dy 125 мм, /ГОСТ 17375-2001/	4	1276,00	--	5104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-20-4 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 133 мм	0,033	263758,04	34082,84	8704	1125	2246	227,50	8
		км		39487,50	12874,50	1303	425	130	62,88	2
25	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,064	221454,23	30337,38	14173	1942	3911	204,80	13
		км		35550,00	11459,25	2275	733	130	55,97	4
26	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,033	10038,75	--	331	--	413	61,80	2
		км		9630,00	--	318	--	130	--	--

27	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,064	8287,75	--	530	--	668	51,50	3
		км		8032,50	--	514	--	130	--	--
		Колодец диам.1500мм-3ШТ								
28	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,42	11646,51	1879,87	51478	8309	11342	8,86	39
		м3		1435,50	538,43	6345	2380	130	2,06	9
29	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,16	4037,00	--	646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПН15,1ИП15-1)	1,95	9752,00	--	19016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	3	281,37	--	844	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 КС15-9	2,67	5009,00	--	13374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 КС15-9а	2,67	5009,00	--	13374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

36	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки С2	0,05124	110909,00	--	5683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-172-4	Окраска стремянок	1,48596	140,64	0,07	209	--	169	0,65	1
		м2		108,00	0,02	160	--	105	--	--
38	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	3829,00	--	11487	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,9612	507,84	73,75	488	71	42	0,14	--
		м3		21,38	11,67	21	11	133	0,04	--
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	8,01	345,08	--	2764	--	264	0,14	1
		м2		24,75	--	198	--	133	--	--
				ВОДОПРОВОД В1						
41	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,154	70811,26	30144,88	10905	4642	9712	236,00	36
		км		40500,00	8009,55	6237	1233	130	31,06	5
42	С130804-947 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,54	721,00	--	112144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм/гильза/	0,0004	112791,01	60473,38	45	24	35	306,00	--
		км		51300,00	16165,35	21	6	130	63,72	--
44	С130804-955 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	4368,00	--	1747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	70074,97	10674,97	701	107	687	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	488	40	130	19,69	--
46	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108x4 мм	10,04	661,00	--	6636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
48	С130902-51 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2437,00	--	4874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
50	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0086	121294,13	49389,75	1043	425	910	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	540	160	130	91,12	1
52	С130810-151 прим.	Тройники стальной диам. 100х50 мм	2	979,00	--	1958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	--	293	--	130	--	--
54	С130809-13 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	912,00	--	3648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
56	С130804-1006 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /втулка/	0,364	1039,00	--	378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-947 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /отвод/	2	721,00	--	1442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

58	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	221454,23	30337,38	2215	303	611	204,80	2
		км		35550,00	11459,25	356	115	130	55,97	1
59	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,154	10038,75	--	1546	--	1928	61,80	10
		км		9630,00	--	1483	--	130	--	--
60	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,01	8287,75	--	83	--	104	51,50	1
		км		8032,50	--	80	--	130	--	--
		Колодец диам.2000мм-1ШТ								
61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца из сборного железобетона диаметром 2000мм	2,34	12064,78	1879,87	28232	4399	6005	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3359	1260	130	2,06	5
62	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПН20,1ПП20-1)	1,14	9752,00	--	11117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	1	281,37	--	281	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 КС20-9	1,78	7201,00	--	12818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки С2	0,01708	110909,00	--	1894	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,49532	140,64	0,07	70	--	56	0,65	--
		м2		108,00	0,02	53	--	105	--	--
69	С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	Люк чугунный, тип 1 (А15) ГОСТ 3634-99	1	3829,00	--	3829	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,3312	507,84	73,75	168	24	15	0,14	--
		м3		21,38	11,67	7	4	133	0,04	--
71	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2,76	345,08	--	952	--	91	0,14	--
		м2		24,75	--	68	--	133	--	--
				ВОДОПРОВОД В11						
72	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	488	40	130	19,69	--
73	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10,04	661,00	--	6636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	221454,23	30337,38	2215	303	611	204,80	2
		км		35550,00	11459,25	356	115	130	55,97	1
		Клапан захлопка d100(2шт)								
75	Е0109-61-14	Монтаж клапана-захлопки	0,0441	8338,58	1607,70	368	71	253	33,40	1
		т		6007,50	369,68	265	16	90	1,72	--
76	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Стоимость клапана-захлопки	0,0441	143295,00	--	6319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,2789	19,64	0,02	25	--	4	0,02	--
		м2		3,13	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			537250	39298			341
			Тенге			54955	11202			45

		Накладные расходы -	Тенге			80627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			654949				
		итого				654 949				
		Итого в текущих ценах, к= 2,5574194				1 674 979				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33 500				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 708 479				
		итого с пониж коэф	0.99294702			1 696 429				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				203 571				
		Итого с НДС				1 900 000				
		Всего к оплате				**1 900 000**				

ИНЖЕНЕР

Инженер технадзор
ТОО «Корпорация «БАРС»
Утенов Н.Р. _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электро»
Сарсембаев Н.Т. _____

Заказчик: ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро" договор №5/08 от 01.08.2017 г
Инженер: ТОО «Корпарация «БАРС»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1 (сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**2 250 000**	**241 071**	**775 597**	**2 250 000**	-	-	-	-	-	**241 071**	**2 250 000**
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**2 250 000**	**241 071**	**775 597**	**2 250 000**	-	-	-	-	-	**241 071**	**2 250 000**

Заказчик

Директор

ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»

_____ **Кожахметова М.М.**

Инженер

Директор

ТОО «Корпарация «БАРС»

_____ **Утенов Н. Р.**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

_____ **Сарсембаев Н.Т.**

Заказчик ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик ТОО "Муса-Электро", договор №5/08 от 01.08.2017 г
Инженер ТОО «Корпарация «БАРС»

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1
(сети газоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	Е0101-12-8 Т.Ч.П.3,36	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	348	25,07	23,47	8724	8167	2885	0,01	4
		м3		1,60	6,95	557	2418	97	0,02	8
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	10,44	262,72	--	2743	--	3099	1,85	19
		м3		262,72	--	2743	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29	1030,00	152,52	29870	4423	7948	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4457	1657	130	0,28	8
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	84,245435	134,10	--	11297	--	12766	0,97	82
		м3		134,10	--	11297	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	232	6,48	6,48	1503	1503	473	--	--
		м3		--	2,10	--	488	97	0,01	2
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	232	21,55	4,52	4999	1048	3832	0,11	25
		м3		17,03	--	3951	--	97	--	--

7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,283	58881,69	25695,31	16664	7272	14675	194,00	55
		км		33075,00	6813,45	9360	1928	130	26,38	7
8	С130804-1227 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	292,9	795,00	--	232856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	290	78,92	--	22887	--	25891	0,33	97
		м		69,75	--	20228	--	128	--	--
10	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	2	191,10	26,10	382	52	267	0,70	1
		стык		146,00	2,25	292	5	90	0,01	--
11	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,29029	900,00	--	261	--	314	5,80	2
		км		900,00	--	261	--	120	11,03	3
12	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	290,29	15,01	--	4358	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	290,29	26,40	3,10	7664	900	5405	0,11	32
		м		19,10	0,50	5545	145	95	--	1
14	С151602-19 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,29029	45329,00	--	13159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКУ НА ГАЗОПРОВОДЕ-4						
15	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	4	1978,62	290,34	7914	1161	3100	2,74	11
		шт		486,00	110,25	1944	441	130	0,53	2
16	С130810-162	Стоимость ковера	0,09724	126700,00	--	12320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,018	9850,48	1162,95	177	21	121	46,60	1
		т		7357,50	108,00	132	2	90	0,53	--
18	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т КОЖУХ	0,018	127889,00	--	2302	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5	0,004	4806,73	66,01	19	--	1	1,35	--
		м3		195,75	24,93	1	--	105	0,12	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,88	1030,00	152,52	1936	287	515	1,02	2
		м3		153,68	57,15	289	107	130	0,28	1
21	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	0,24	306,20	152,52	73	37	66	1,02	--
		м3		153,68	57,15	37	14	130	0,28	--
22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (Футляр	0,007	78245,00	36133,62	548	253	468	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	293	67	130	37,30	--
23	С130804-1230 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	7,07	1745,00	--	12337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	7	282,86	0,37	1980	3	1424	0,90	6
		м		156,38	0,14	1095	1	130	--	--
25	Е0122-48-1	Заделка футляра диам. до 250мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта, патрубка-накладка	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
27	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАзПайп"Казахстан	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d32-d32	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАзПайп"Казахстан	Патрубка-накладка d63	1	2967,56	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАзПайпТ"Казахстан	Муфта ПЭ С ЗН Д32 SDR11	2	349,12	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0124-114-1	Устройство ковера	1	1524,21	290,34	1524	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
31	С130810-162	Стоимость ковера	0,02431	126700,00	--	3080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,004	1030,00	152,52	4	1	1	1,02	--
		м3		153,68	57,15	1	--	130	0,28	--
33	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0002	9850,48	1162,95	2	--	1	46,60	--
		т		7357,50	108,00	1	--	90	0,53	--
34	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т колпак Ду40мм	0,0002	127889,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ГАЗОПРОВОД Дн110х10мм ПЭ100 SDR 11 В СТАЛЬНОЙ						
35	Е0122-8-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм (футляр)	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
36	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.200 мм ФУТЛЯР	0,001	724393,39	96674,51	724	97	63	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	12	37	130	178,36	--
37	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(футляр)	1,004	1442,00	--	1448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
39	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--

40	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00794	9850,48	1162,95	78	9	53	46,60	--
		т		7357,50	108,00	58	1	90	0,53	--
41	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНА	0,00794	127889,00	--	1015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В7,5	0,05	4509,91	66,01	225	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
43	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1030,00	152,52	927	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0,28	--
44	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки без ковера на футляре	1	1089,13	290,34	1089	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
45	С130806-59 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1	148,00	--	148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
47	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КазПайп "Казахстан	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d110/100 SDR9	1	7680,73	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КАзПайпТ"Казахстан	Муфта ПЭ100 с 3Н Д110 SDR11	1	977,55	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
49	Е0122-9-3	Укладка стальных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,005	129222,58	54072,58	646	270	553	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	323	102	130	99,76	--

50	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,02	661,00	--	3318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-33-5	Установка металлическх фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0098	121294,13	49389,75	1189	484	1037	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	615	183	130	91,12	1
53	С130810-297 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	316,00	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-299 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	645,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	211,00	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	223,00	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек до диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
58	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
59	С130902-26 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	12489,00	--	12489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	865,00	--	1730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1

62	ПРАЙС ЛИСТТОО"Казприбор" г.ШЫМКЕНТ	СТОИМОСТЬ ГРПШ 13-2В-У1 с регулятором давления РДГ50	1	161469,93	--	161470	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ	0,05772	4636,89	2285,57	268	132	114	9,35	1
		т		1579,50	617,13	91	36	90	2,34	--
64	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,05772	542,84	144,52	31	8	15	1,34	--
		т		292,50	--	17	--	90	--	--
65	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,05772	128055,00	--	7391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ В7,5	0,216	5940,49	95,97	1283	21	183	4,90	1
		м3		771,75	36,25	167	8	105	0,18	--
67	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,26	402,75	--	105	--	118	2,80	1
		м3		402,75	--	105	--	113	--	--
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,18	134,10	--	24	--	27	0,97	--
		м3		134,10	--	24	--	113	--	--
69	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,08	6487,21	95,97	519	8	68	4,90	--
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	--
70	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00959	17355,77	2191,29	166	21	109	73,60	1
		т		12555,00	101,25	120	1	90	0,49	--
71	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,00997	143295,00	--	1429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2.03	200,00	--	406	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕОТВОД Н-5М на ШРП (1штук-17,5кг))								
73	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175	14242,70	7785,20	249	136	156	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	113	36	105	7,10	--
74	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0132	143295,00	--	1891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	0,48	5940,49	95,97	2851	46	407	4,90	2
		м3		771,75	36,25	370	17	105	0,18	--
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (лист стальной б-10мм размером 150х180-2шт,80х80-1шт,150х150-1шт)	0,0043	93997,62	304,24	404	1	150	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	142	--	105	0,56	--
77	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	26,30	3,30	368	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
78	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
79	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764	46400,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Сталь круглая, d 16 мм 5м-6шт	0,0587725	54600,00	--	3209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			644583	29690			423
			Тенге			71833	8536			39
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			161470				
		Накладные расходы -	Тенге			96252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34762				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			775597				

		итого				775 597				
		Итого в текущих ценах, к =2,5574194				1 983 527				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39 671				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 023 197				
		итого с пониж коэф	0.99294702			2 008 929				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				241 071				
		Итого с НДС				2 250 000				
		Всего к оплате				**2 250 000**				

ИНЖЕНЕР

Инженер технадзор
ТОО «Корпарация «БАРС»
Утенов Н. Р.

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электро»
Сарсембаев Н. Т.

Заказчик: ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро" договор №6/08 от 07.08.2017 г
Инженер: ТОО «Корпарация «БАРС»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1 (сети электроснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	2 265 000	242 679	780 768	2 265 000	-	-	-	-	-	242 679	2 265 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	2 265 000	242 679	780 768	2 265 000	-	-	-	-	-	242 679	2 265 000

Заказчик

Директор

ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»

_____ Кожахметова М.М.

Инженер

Директор

ТОО «Корпарация «БАРС»

_____ Утенов Н. Р.

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

_____ Сарсембаев И.Т.

Заказчик ТОО «DALA-CONSTRUCTION.KZ»
Подрядчик ТОО "Муса-Электро", договор №6/08 от 07.08.2017 г
Инженер ТОО «Корпарация «БАРС»

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
Строительство инженерных сетей для склада хранилища мкр. Кызыл жар , уч.1196/1
(сети электроснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ-10кВ								
1	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,4333333	38954,13	29193,67	16880	12651	6650	51,10	22
		1км		8594,78	6020,40	3724	2609	105	22,72	10
2	С151607-910 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,3	104114,35	--	135349	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б угловая анкерная УАДтБ10-4 /1ШТ./								
3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4539,33	2991,42	4539	2991	2320	9,00	9
		опора		1385,30	824,42	1385	824	105	3,63	4
4	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	3	9186,53	--	27560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Траверса ТМ-71А/ТМ-71Б	1	2175,73	--	2176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

6	Прайс-лист	Крепление подкоса У-71	2	3142,36	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Крепление изолятора КИ2	3	354,88	--	1065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	3602,08	--	43225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13,14	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	98,55	--	197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	5	2791,78	--	13959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б промежуточная ПДмБ10-2 /14ШТ./								
12	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1439,84	824,26	14398	8243	7417	3,06	31
		опора		475,14	231,28	4751	2313	105	1,03	10
13	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	10	9186,53	--	91865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист	Траверса TMs-68	10	1756,33	--	17563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Хомут Х-51	30	245,75	--	7373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП64	10	350,61	--	3506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	10	313,58	--	3136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	кожух защитный SP 15	10	135,66	--	1357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

19	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	30	3038,84	--	91165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	50	2791,78	--	139589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б угловая промежуточная УПДmБ10-2								
21	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2961,84	1867,96	2962	1868	1513	5,98	6
		опора		924,94	516,11	925	516	105	2,29	2
22	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	9186,53	--	18373	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Траверса TMs-94	1	2329,76	--	2330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Хомут Х-51	4	245,75	--	983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Упор УП 50	1	163,84	--	164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	1	930,59	--	931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП69	1	245,75	--	246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	3	313,58	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	3	135,66	--	407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	3	3038,84	--	9117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	5	2791,78	--	13959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Монтаж КРУН						

32	Ц0108-68-1	Монтаж шин алюминевый	3	96,30	13,52	289	41	222	0,44	1
		м		75,18	2,63	226	8	95	0,02	--
33	С151609-8	Шины алюминиевые 8х80х4000мм АД31Т	0,093	302494,83	--	28132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	68,61	19,52	1029	293	372	0,14	2
		м		21,96	4,13	329	62	95	0,02	--
35	С151603-878 Изм. и доп. вып. 24	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,005	24190,20	--	121	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	С151603-892 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,005	31585,98	--	158	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-126 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,005	25752,89	--	129	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1439,84	824,26	2880	1649	1483	3,06	6
		опора		475,14	231,28	950	463	105	1,03	2
39	Прайс-лист	Стойка железобетонная УСР-5А	2	4901,99	--	9804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-397-1	Профиль длиной 1 м швеллер	2	159,65	14,36	319	29	34	0,09	--
		м		14,83	3,00	30	6	95	0,02	--
41	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,01718	120186,09	--	2065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			716562	27763			77
			Тенге			12321	6801			29
		Накладные расходы -	Тенге			20011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			780768				

		итого				780 768				
		Итого в текущих ценах, к 2.5574194				1 996 751				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39 935				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 036 686				
		итого с пониж коэф	0.99294702			2 022 322				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				242 678				
		Итого с НДС				2 265 000				
		Всего к оплате				**2 265 000**				

ИНЖЕНЕР

Инженер технадзор
ТОО «Корпарация «БАРС»
Утенов Н.Р. _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Музелектро»
Сарсембаев Н.Т _____