2

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20 12 жылғы « 11 » 12 № 1/12 Ордабасы ауданы, Бөржар а/о

«Строй Юг Групп» ЖШС
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «30» қараша № 4 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Тапсырыс беруші:
Б. Ережепов — **«Строй Юг Групп» ЖШС-нің директоры**
(тег. аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Техникалық қадағалау:
М.Есенов — **«Технологиялық комек құрылыс» ЖШС-нің директоры**
(тег. аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Т. Юльваниди — **«АСТ-студия» ЖШС-нің директоры**
(тег. аты, әкесінің аты)

Бас мердігер — **«Муса-Электро» ЖШС директоры**
Н.Сарсембаев
(тег. аты, әкесінің аты)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Строй Юг Групп» ЖШС-і** және **«Муса-Электро» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

«Ордабасы ауданы, Боржар а/о екі үгіту-жинақтау комплексінің және формалау комплексінің инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері) пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылысты **«Ордабасы ауданы, Боржар а/о екі үгіту-жинақтау комплексінің және формалау комплексінің инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері)** орындаған бас мердігер **«Муса-Электро» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«АСТ-студия» ЖШС**

(*ұйымның атауы*)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...осымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқыдеректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **қазан айы 2012 ж**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **қараша айы 2012 ж**

(айы және жылы)

7. Қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жобалау сметалық құжаттамасы, сертификат, орындалған жұмыстардың актілері (форма 2.3)

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

8. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Электр жүйелері: кабель АВБбШв, 3х16+1х10 мм2 – 280 м, кабель ГК 1х2,5 мм2 – 105 м, кабель СИП4 4х25 – 220 м, СИП3 1х70-575 шм, КТПГ-250-6/10/0,4 – 1 дана,

су жүйелері: ПЭ труба Ø 63х3,8 мм=360 м, Ø 1500мм -5 дана,

газ жүйелері: ГРПШ 13-2В-У1-1дана, ГРПШ 07-1У1 с регулятором давления РДГ50-1 дана, ПЭ труба SDR 11 – 63х5,8 мм- 223 шм.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

10. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

11. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____ қосымшасында келтірілген.

12. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жоніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

13. Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы : **6 430 362 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **5 046 234 теңге,** жабдықтар, аспаптар **1 384 128 теңге** теңге.

14. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың: 25.09.2012 жылғы №2/09, 28.09.2012 жылғы №3/09, 08.10.2012 жылғы №5/10 келісім шарттарға сәйкес құны барлығы : **4 800 000 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **3 766 805 теңге**, жабдықтар, аспаптар **1 033 195 теңге .**

15. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

«Ордабасы ауданы, Боржар а/о екі үгіту-жинақтау комплексінің және формалау комплексінің инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері)
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Б. Ережепов _____

М.Есеиов _____

Т. Юльваниди _____

Н.Сарсембаев _____

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»

Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №5/10 от 08.10.2012 г.

Инженер: ТОО «Технологиялык көмек құрылыс»

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети водоснабжения)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**1 600 000**	**171 429**	**898 710**	**1 600 000**	-	-	-	-	-	**171 429**	**1 600 000**
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**1 600 000**	**171 429**	**898 710**	**1 600 000**	-	-	-	-	-	**171 429**	**1 600 000**

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

_____ **Б. Ережепов**

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялык көмек құрылыс»

_____ **М. Есенов**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

_____ **Н.Сарсембаев**

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №5/10 от 08.10.2012 г.
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети водоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	593,64	27,84	26,18	16524	15539	5102	0,01	7
		м3		1,66	7,20	985	4274	97	0,03	15
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	18,36	262,72	--	4823	--	5451	1,85	34
		м3		262,72	--	4823	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72	2484,20	152,52	178862	10981	19734	1,02	73
		м3		153,68	57,15	11065	4115	130	0,28	20
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,524	122,18	--	2019	--	2281	0,89	15
		м3		122,18	--	2019	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	534,276	6,48	6,48	3462	3462	1090	--	--
		м3		--	2,10	--	1124	97	0,01	4
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	534,276	21,55	4,52	11512	2413	8826	0,11	58
		м3		17,03	--	9099	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОД								

7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,36	51202,26	20326,01	18433	7317	16932	179,00	64
		км		30825,00	5353,43	11097	1927	130	20,64	7
8	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	363,6	163,00	--	59267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм/гильза/	0,002	70811,26	30144,88	142	60	126	236,00	--
		км		40500,00	8009,55	81	16	130	31,06	--
10	С130804-947	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	615,00	--	1242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144,00	2,25	720	11	130	0,01	--
12	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	202,00	--	2020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-1	Установка фасонных частей диам. 50-100 мм	0,00846	107786,81	398,18	912	3	76	42,10	--
		т		6750,00	150,75	57	1	130	0,74	--
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

18	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	2	512,00	--	1024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
20	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /втулка/	0,364	237,00	--	86	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/отвод/	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	228588,23	30337,38	2286	303	611	204,80	2
		км		35550,00	11459,25	356	115	130	55,97	1
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,36	8097,13	--	2915	--	3759	51,50	19
		км		8032,50	--	2892	--	130	--	--
		Колодец диам.1500мм-5ШТ								
24	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,15	20339,26	1879,87	247122	22840	31178	8,86	108
		м3		1435,50	538,43	17441	6542	130	2,06	25
25	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,45	8630,00	--	3884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1)	3,25	32800,00	--	106600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

29	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9	4,45	8530,00	--	37959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а	4,45	8530,00	--	37959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-267	Стремянки С2	0,0854	133700,00	--	11418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска стремянок	2,4766	148,40	0,07	368	--	281	0,65	2
		м2		108,00	0,02	267	--	105	--	--
34	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	4,806	1815,68	73,75	8726	354	211	0,14	1
		м3		21,38	11,67	103	56	133	0,04	--
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,005	9051,97	66,01	36253	264	928	1,35	5
		м3		195,75	24,93	784	100	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			748318	65046			398
			Тенге			62963	18635			74
		Накладные расходы -	Тенге			99521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			898710				
		итого в базовых ценах				898 710				
		итого в текущих ценах к=2,08774				1 876 273				
		налоги, сборы, платежи 2%				37 525				
		итого				1 913 798				
		итого с пониж коэф	0,74645898			1 428 571				
		НДС 12%				171 429				

	всего к оплате

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

				1 600 000				

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «МусаЭлектро»
Н.Сарсембаев

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»

Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №3/09 от 28.09.2012 г.

Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети газоснабжения)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**1 590 000**	**170 357**	**893 093**	**1 590 000**	-	-	-	-	-	**170 357**	**1 590 000**
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**1 590 000**	**170 357**	**893 093**	**1 590 000**	-	-	-	-	-	**170 357**	**1 590 000**

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

_____ **Б. Ережепов**

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

_____ **М. Есенов**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

_____ **Н.Сарсембаев**

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса- Электро", договор №3/09 от 28.09.2012 г.
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети газоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость. тенге		Накладные расходы	Затраты труда. чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих. обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,003	72462,02	29768,08	217	89	187	336,00	1
		км		36673,67	11245,25	110	34	130	91,99	--
2	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,012	166,58	--	502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0033	8768,73	237,73	29	1	18	42,10	--
		т		4030,07	90,00	13	--	130	0,74	--
4	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	52,79	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	201,80	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	165,06	10,57	330	21	300	1,07	2

		шт		111,50	4,03	223	8	130	0,03	--
7	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов. Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6269,00	--	12538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	44,22	5,93	177	24	196	0,32	1
		фланец		37,61	--	150	--	130	--	--
9	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	182,10	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	3376,32	171,07	3376	171	1548	11,20	11
		установк		1144,54	64,48	1145	64	128	0,52	1
11	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГРПШ 13-2В-У1 с регулятором давления РДГ50	1	75560,91	--	75561	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ 13-2В-У1	0,08151	2774,39	1364,60	226	111	96	9,35	1
		т		943,04	368,46	77	30	90	2,34	--
13	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08151	324,10	86,28	26	7	13	1,34	--
		т		174,64	--	14	--	90	--	--
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,08151	92184,21	--	7514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ 13-2В-У1 В7,5	0,341	6340,86	57,30	2162	20	173	4,90	2
		м3		460,77	21,64	157	7	105	0,18	--

16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	240,46	--	125	--	141	2,80	1
		м3		240,46	--	125	--	113	--	--
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36	80,06	--	29	--	33	0,97	--
		м3		80,06	--	29	--	113	--	--
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	6687,98	57,30	1070	9	81	4,90	1
		м3		460,77	21,64	74	3	105	0,18	--
19	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01918	10362,22	1308,30	199	25	130	73,60	1
		т		7495,94	60,45	144	1	90	0,49	--
20	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01994	103169,89	--	2057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,06	119,41	--	485	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
22	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,1	14,97	14,01	2336	2187	773	0,01	2
		м3		0,96	4,15	149	648	97	0,02	4
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,927	19,22	18,37	210	201	62	0,01	--
		м3		0,85	4,98	9	54	97	0,03	--
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ПРИЯМКИ	3,122	130,71	--	408	--	461	1,54	5
		м3		130,71	--	408	--	113	--	--
25	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	4,683	156,85	--	735	--	830	1,85	9

		м3		156,85	--	735	--	113	--	--
26	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	19,12225	27,57	27,57	527	527	105	--	--
		т		--	5,51	--	105	100	0,12	2
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,9078	80,06	--	2475	--	2796	0,97	30
		м3		80,06	--	2475	--	113	--	--
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	122,2263	3,87	3,87	473	473	149	--	--
		м3		--	1,26	--	154	97	0,01	1
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,2263	12,86	2,70	1572	330	1205	0,11	13
		м3		10,17	--	1243	--	97	--	--
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,657072	1483,19	91,06	27672	1699	3053	1,02	19
		м3		91,75	34,12	1712	637	130	0,28	5
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,223	30570,21	12135,60	6817	2706	6262	179,00	40
		км		18404,00	3196,25	4104	713	130	20,64	5
32	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	225,23	137,92	--	31063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм(футляр)	0,019	35155,20	15341,34	668	291	588	194,00	4
		км		19747,36	4067,96	375	77	130	26,38	1
34	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	19,19	413,16	--	7928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	223	47,12	--	10508	--	11887	0,33	74
		м		41,64	--	9287	--	128	--	--

36	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	21	65,14	8,78	1368	184	939	0,40	8
		стык		48,36	1,34	1016	28	90	0,01	--
37	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,241	537,34	--	129	--	155	5,80	1
		км		537,34	--	129	--	120	11,03	3
38	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	241	8,96	--	2160	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	241	15,76	1,85	3799	446	2679	0,11	27
		м		11,40	0,30	2748	72	95	--	--
40	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,241	13851,51	--	3338	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки под ковер	8	769,10	173,35	6153	1387	3702	2,74	22
		шт		290,17	65,82	2321	527	130	0,53	4
42	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,52	149,26	--	973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-162	Стоимость ковера под КТ	0,19448	75645,98	--	14712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ-12 шт						
44	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	163,56	71,55	1963	859	1239	0,64	8
		шт		59,91	17,73	719	213	133	0,12	1
45	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 указательный столб (из тяжелого бетона кл.В30)	0,624	13254,47	--	8271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-84-1	Устройство опозновательных знаков	12	94,14	--	1130	--	1134	0,69	8
		шт		71,07	--	853	--	133	--	--

47	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	12	214,34	--	2572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,84	6033,71	57,30	5068	48	425	4,90	4
		м3		460,77	21,64	387	18	105	0,18	--
				УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКУ НА ГАЗОПРОВОДЕ-9						
49	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	9	1546,58	173,35	13919	1560	4165	2,74	25
		шт		290,17	65,82	2611	592	130	0,53	5
50	С130810-162	Стоимость ковера	0,21879	75645,98	--	16551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0405	5881,21	694,33	238	28	162	46,60	2
		т		4392,78	64,48	178	3	90	0,53	--
52	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т КОЖУХ	0,0405	92064,80	--	3729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5	0,009	5708,96	39,41	51	--	1	1,35	--
		м3		116,87	14,88	1	--	105	0,12	--
54	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,23	1483,19	91,06	6274	385	692	1,02	4
		м3		91,75	34,12	388	144	130	0,28	1
55	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	0,54	182,82	91,06	99	49	88	1,02	1
		м3		91,75	34,12	50	18	130	0,28	--
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
56	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,2	130,71	--	288	--	325	1,54	3
		м3		130,71	--	288	--	113	--	--
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5067841	80,06	--	121	--	136	0,97	1
		м3		80,06	--	121	--	113	--	--
58	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,2375	6289,86	58,70	7784	73	568	4,41	5

		м3		415,10	22,18	514	27	105	0,18	--
59	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2375	6340,86	57,30	7847	71	627	4,90	6
		м3		460,77	21,64	570	27	105	0,18	--
				СТОЙКА СТ-1 (4 ШТ)						
60	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1т СТОЙКИ ИЗ ТРУБ СТ1-6шт	0,0693	2774,39	1364,60	192	95	82	9,35	1
		т		943,04	368,46	65	26	90	2,34	--
61	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0693	324,10	86,28	22	6	11	1,34	--
		т		174,64	--	12	--	90	--	--
62	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	15,06	166,58	--	2509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,0097	60,12	0,04	121	--	76	0,37	1
		м2		36,00	0,01	72	--	105	--	--
64	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов	0,01808	20119,10	181,65	364	3	376	198,00	4
		1т		19747,36	68,51	357	1	105	0,56	--
65	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00944	30465,57	--	288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00864	31285,32	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0525	72462,02	29768,08	3804	1563	3270	336,00	18
		км		36673,67	11245,25	1925	590	130	91,99	5

68	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	52,71	166,58	--	8780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-33-1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,031	8768,73	237,73	272	7	166	42,10	1
		т		4030,07	90,00	125	3	130	0,74	--
70	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	5	52,79	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d63x2 Borfit SDR9	5	2501,33	--	12507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	165,06	10,57	330	21	300	1,07	2
		шт		111,50	4,03	223	8	130	0,03	--
73	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6269,00	--	12538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	44,22	5,93	177	24	196	0,32	1
		фланец		37,61	--	150	--	130	--	--
75	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	182,10	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	52,5	47,12	--	2474	--	2798	0,33	17
		м		41,64	--	2186	--	128	--	--
77	Е0115-173-3	Окраска эмалью пентафталевая ПФ-115 желтая стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	7,03395	36,22	0,04	255	--	266	0,37	3
		м2		36,00	0,01	253	--	105	--	--
78	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая	1,969506	104051,14	--	204929	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	3376,32	171,07	3376	171	1548	11,20	11
		установк		1144,54	64,48	1145	64	128	0,52	1
80	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГРПШ 07-1У1 с регулятором давления РДГ50	1	31266,58	--	31267	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0111-350-13 ПРИМ.	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА С ЭЛ.КОРРЕКТОРОМ	1	2966,65	10,26	2967	10	2009	24,00	24
		шт		2229,97	2,69	2230	3	90	0,02	--
82	ПРАЙС ЛИСТ	КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КИ-БГС-G-25 с электронным КОРРЕКТОРОМ Элькор турбинный	1	7003,71	--	7004	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ 07-1У1 и газового счетчика	0,08151	2774,39	1364,60	226	111	96	9,35	1
		т		943,04	368,46	77	30	90	2,34	--
84	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08151	324,10	86,28	26	7	13	1,34	--
		т		174,64	--	14	--	90	--	--
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,08151	92184,21	--	7514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ 07-1У1 и газового счетчика В7,5	0,341	6340,86	57,30	2162	20	173	4,90	2
		м3		460,77	21,64	157	7	105	0,18	--
87	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	240,46	--	125	--	141	2,80	1
		м3		240,46	--	125	--	113	--	--
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36	80,06	--	29	--	33	0,97	--

		м3		80,06	--	29	--	113	--	--
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	6687,98	57,30	1070	9	81	4,90	1
		м3		460,77	21,64	74	3	105	0,18	--
90	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01918	10362,22	1308,30	199	25	130	73,60	1
		т		7495,94	60,45	144	1	90	0,49	--
91	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01994	103169,89	--	2057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,06	119,41	--	485	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
93	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,003	72462,02	29768,08	217	89	187	336,00	1
		км		36673,67	11245,25	110	34	130	91,99	--
94	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,012	166,58	--	502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-33-1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0124	8768,73	237,73	109	3	66	42,10	1
		т		4030,07	90,00	50	1	130	0,74	--
96	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	52,79	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d63x2 Borfit SDR9	2	1042,22	--	2084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	165,06	10,57	330	21	300	1,07	2
		шт		111,50	4,03	223	8	130	0,03	--

99	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6269,00	--	12538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	44,22	5,93	177	24	196	0,32	1
		фланец		37,61	--	150	--	130	--	--
101	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	182,10	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
102	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	69,3	14,97	14,01	1037	971	343	0,01	1
		м3		0,96	4,15	66	287	97	0,02	2
103	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,851	19,22	18,37	93	89	27	0,01	--
		м3		0,85	4,98	4	24	97	0,03	--
104	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ПРИЯМКИ	1,386	130,71	--	181	--	205	1,54	2
		м3		130,71	--	181	--	113	--	--
105	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,079	130,71	--	272	--	307	1,54	3
		м3		130,71	--	272	--	113	--	--
106	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	8,48925	27,57	27,57	234	234	47	--	--
		т		--	5,51	--	47	100	0,12	1
107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,7214	80,06	--	1099	--	1241	0,97	13
		м3		80,06	--	1099	--	113	--	--

108	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,2619	3,87	3,87	210	210	66	--	--
		м3		--	1,26	--	68	97	0,01	--
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,2619	12,86	2,70	698	146	535	0,11	6
		м3		10,17	--	552	--	97	--	--
110	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,60152	1483,19	91,06	6825	419	753	1,02	5
		м3		91,75	34,12	422	157	130	0,28	1
111	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,055	30570,21	12135,60	1681	667	1544	179,00	10
		км		18404,00	3196,25	1012	176	130	20,64	1
112	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	55,55	137,92	--	7661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3	312,67	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС ЛИСТ	Тройник PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1	521,11	--	521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	55	47,12	--	2592	--	2932	0,33	18
		м		41,64	--	2290	--	128	--	--
116	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	5	65,14	8,78	326	44	224	0,40	2
		стык		48,36	1,34	242	7	90	0,01	--
117	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,06	537,34	--	32	--	39	5,80	--
		км		537,34	--	32	--	120	11,03	1
118	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	60	8,96	--	538	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--

119	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	60	15,76	1,85	946	111	667	0,11	7
		м		11,40	0,30	684	18	95	--	--
120	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,065	13851,51	--	900	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки под ковер	2	769,10	173,35	1538	347	926	2,74	5
		шт		290,17	65,82	580	132	130	0,53	1
122	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,63	149,26	--	243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-162	Стоимость ковера под КТ	0,04862	75645,98	--	3678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКУ НА ГАЗОПРОВОДЕ-						
124	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	3	1546,58	173,35	4640	520	1388	2,74	8
		шт		290,17	65,82	870	197	130	0,53	2
125	С130810-162	Стоимость ковера	0,07293	75645,98	--	5517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0135	5881,21	694,33	79	9	54	46,60	1
		т		4392,78	64,48	59	1	90	0,53	--
127	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т КОЖУХ	0,0135	92064,80	--	1243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5	0,003	5708,96	39,41	17	--	--	1,35	--
		м3		116,87	14,88	--	--	--	0,12	--
129	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,41	1483,19	91,06	2091	128	231	1,02	1
		м3		91,75	34,12	129	48	130	0,28	--
130	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	0,18	182,82	91,06	33	16	29	1,02	--
		м3		91,75	34,12	17	6	130	0,28	--

				УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ-2шт						
131	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	163,56	71,55	327	143	207	0,64	1
		шт		59,91	17,73	120	35	133	0,12	--
132	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 указательный столб (из тяжелого бетона кл.В30)	0,104	13254,47	--	1378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0127-84-1	Устройство опозновательных знаков	2	94,14	--	188	--	189	0,69	1
		шт		71,07	--	142	--	133	--	--
134	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	2	214,34	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,14	6033,71	57,30	845	8	71	4,90	1
		м3		460,77	21,64	65	3	105	0,18	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ 13-2В-У1 и ГРПШ-0,7-1У1								
136	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания для засыпки площадки	2,4	699,13	60,24	1678	145	274	0,85	2
		м3		73,88	22,84	177	55	118	0,18	--
				СТОЙКА СТ-1 (18 ШТ)						
137	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1т СТОЙКИ ИЗ ТРУБ СТ1-6шт	1,99908	2774,39	1364,60	5546	2728	2360	9,35	19
		т		943,04	368,46	1885	737	90	2,34	5
138	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,99908	324,10	86,28	648	172	314	1,34	3
		т		174,64	--	349	--	90	--	--
139	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,99908	103169,89	--	206245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	79,20828	60,12	0,04	4762	3	2995	0,37	29
		м2		36,00	0,01	2852	1	105	--	--

141	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов	0,73224	20119,10	181,65	14732	133	15235	198,00	145
		1т		19747,36	68,51	14460	50	105	0,56	--
142	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,38232	30465,57	--	11648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34992	31285,32	--	10947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕОТВОД Н-5,07М на ГРПШ 13-2В-У1 и ГРПШ-0,7-								
144	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,030376	8503,58	4648,14	258	141	162	35,40	1
		1т		3855,44	1211,98	117	37	105	7,10	--
145	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,030376	103169,89	--	3134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	0,75	6340,86	57,30	4756	43	380	4,90	4
		м3		460,77	21,64	346	16	105	0,18	--
147	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (лист стальной б-3мм размером 300х300-1шт)	0,00424	56121,09	181,65	238	1	88	198,00	1
		1т		19747,36	68,51	84	--	105	0,56	--
148	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	15,70	1,97	440	55	372	0,14	4
		м		13,73	0,24	384	7	95	--	--
149	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	83,65	14,39	1004	173	807	0,70	8
		шт		69,26	1,49	831	18	95	0,01	--
150	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,04032	27703,03	--	1117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-58	Сталь круглая, d 16 мм 5м-6шт	0,1206	32598,82	--	3931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

152	Е0109-29-1	Монтаж МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАСТЯЖКИ	0,098088	8186,40	3269,36	803	321	347	28,90	3
		т		3009,12	927,14	295	91	90	5,46	1
153	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,098088	5814,77	1990,14	570	195	312	29,80	3
		т		3533,03	--	347	--	90	--	--
154	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,010656	33207,81	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,014304	29362,82	--	420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,07164	30824,99	--	2208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**752670**	**24366**			**746**
			Тенге			**76515**	**7204**			**57**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**113831**				
		Накладные расходы -	Тенге			**96314**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44109**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**893093**				
		итого в базовых ценах				893 093				
		итого в текущих ценах к=2,08774				1 864 546				
		налоги, сборы, платежи 2%				37 291				
		итого				1 901 837				
		итого с пониж коэф	0,74645898			1 419 643				
		НДС 12%				170 357				
		всего к оплате				**1 590 000**				

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электро»
Н.Сарсембаев _____

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»

Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №2/09 от 25.09.2012 г.

Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**1 610 000**	**172 500**	**904 327**	**1 610 000**	-	-	-	-	-	**172 500**	**1 610 000**
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**1 610 000**	**172 500**	**904 327**	**1 610 000**	-	-	-	-	-	**172 500**	**1 610 000**

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

_____ **Б. Ережепов**

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

_____ **М. Есенов**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

_____ **Н.Сарсембаев**

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №2/09 от 25.09.2012 г.
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Строительство инфраструктуры для двух дробильно-сортировочных комплекса и комплекса формовочного в Буржарском с\о Ордабасинского района (Сети электроснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
				Трансформаторная подстанция КТПГ 250/6-0,4кВ						
		Фундаменты под трансформаторы								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,65	3892,35	28,38	6422	47	164	1,35	2
		м3		84,17	10,72	139	18	105	0,12	--
2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	8,25	4517,97	112,00	37273	924	2621	3,94	33
		м3		264,13	38,47	2179	317	105	0,35	3
3	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,015	63726,35	252,68	956	4	136	118,00	2
		1т		8514,00	95,78	128	1	105	1,08	--
4	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	0,9	5271,40	135,88	4744	122	604	8,25	7
		м3		588,24	51,34	529	46	105	0,58	1
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02928	40418,98	130,82	1183	4	439	198,00	6
		1т		14222,25	49,34	416	1	105	0,56	--
		Трансформаторная подстанция								
6	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	962,38	749,53	962	750	429	3,00	3
		шт		212,85	195,40	213	195	105	1,81	2

7	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	1762,22	627,82	1762	628	1189	12,10	12
		шт		942,35	189,92	942	190	105	1,90	2
8	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	327445,00	--	327445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	1	139062,00	--	139062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Сети ВЛ-6кВ						
10	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,1916667	17846,96	13375,18	3421	2564	1348	51,10	10
		1км		3937,73	2758,26	755	529	105	22,72	4
11	С151607-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x70-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,575	31494,06	--	18109	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры 6-0,4кВ								
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	11,31	1,42	136	17	115	0,14	2
		м		9,89	0,17	119	2	95	--	--
13	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00942	21237,27	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	60,24	10,36	723	124	581	0,70	8
		шт		49,88	1,07	599	13	95	0,01	--
15	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01896	21126,33	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Двухцепная опора ж/б угловая анкерная УАДmБ10-4 /1ШТ./								
16	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	2079,71	1370,53	2080	1371	1063	9,00	9
		опора		634,68	377,71	635	378	105	3,63	4
17	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	4085,00	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Траверса ТМ-71А/ТМ-71Б	1	996,82	--	997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Крепление подкоса У-71	2	1439,68	--	2879	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Изолятор SDI 37	6	1392,24	--	8353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	5,16	--	31	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	70,09	--	140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	18,06	--	108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177 98	12	57,19	--	686	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б промежуточная УПДmБ10-4/2ШТ./								
25	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1356,98	855,81	2714	1712	1386	5,98	12
		опора		423,77	236,46	848	473	105	2,29	5
26	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	4085,00	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Траверса ТМ-73а	4	313,76	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	Прайс-лист	Хомут Х-64	8	243,20	--	1946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Упор УП 51	2	75,06	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	70,09	--	140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП70	2	112,59	--	225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	12	1279,06	--	15349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б угловая промежуточная УПДтБ10-2/4ШТ./								
33	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1356,98	855,81	5428	3423	2773	5,98	24
		опора		423,77	236,46	1695	946	105	2,29	9
34	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	8	4085,00	--	32680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Траверса TMs-93	8	771,64	--	6173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист	Траверса TMs-94	4	1067,39	--	4270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист	Хомут Х-51	16	112,59	--	1801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Упор УП 50	4	75,06	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	4	426,35	--	1705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист	Изолятор штыревой SD1 37	24	1392,26	--	33414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	48	1279,06	--	61395	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист	Разрядник длинно-искровый SDI 97	8	5368,60	--	42949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная опора ж/б промежуточная ПДтБ10-2 /5ШТ./								
43	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	659,67	377,64	3298	1888	1699	3,06	15
		опора		217,69	105,96	1088	530	105	1,03	5
44	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	5	4085,00	--	20425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист	Траверса TMs-68	5	804,67	--	4023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист	Хомут Х-51	15	112,59	--	1689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист	Проводник заземляюший ЗП64	5	160,63	--	803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	5	143,67	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	кожух защитный SP 15	5	62,15	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	30	1392,26	--	41768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	60	1279,06	--	76744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист	Разрядник длинно-искровый SDI 97	10	5368,60	--	53686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Сети 0,4кВ						
53	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	16,611	12,42	11,97	206	199	66	0,01	–
		м3		0,45	3,63	7	60	97	0,03	1

54	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	4,617	57,66	--	266	--	301	0,97	4
		м3		57,66	--	266	--	113	--	--
55	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,144	2,79	2,79	34	34	11	--	--
		м3		--	0,90	--	11	97	0,01	--
56	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	51	15,78	11,95	805	610	327	0,06	3
		м		3,78	2,97	193	151	95	0,02	1
57	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	48,3	4,82	3,40	233	164	105	0,02	1
		м		1,42	0,86	69	42	95	--	--
58	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	51	13,93	10,19	711	520	302	0,06	3
		м		3,70	2,54	189	129	95	0,01	1
59	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	48,3	8,08	6,11	390	295	158	0,03	1
		м		1,94	1,51	93	73	95	0,01	--
60	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,4185	4472,00	--	1872	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,042	94448,80	--	3967	--	545	175,00	7
		кан.-км		11803,50	--	496	--	110	--	--
62	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	11,35	1,33	3519	413	2482	0,11	34
		м		8,21	0,21	2546	67	95	--	--
63	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	11,91	0,90	500	38	347	0,10	4
		м		8,47	0,22	356	9	95	--	--
64	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	45	31,43	8,94	1414	402	511	0,14	6
		м		10,06	1,89	453	85	95	0,01	--
65	С151601-519	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,28	89096,00	--	24947	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист стр.65	Кабели силовые на напряжение 1кВ, марка ВВГнг, 4х6 мм2	43	69,66	--	2995	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГ Э, число жил и сечение 4х1.5 мм2	0,105	42484,00	--	4461	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	3121,55	1853,64	687	408	389	16,10	4
		1км		1180,35	502,87	260	111	105	4,45	1
69	С151607-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,22	43999,32	--	9680	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**859456**	**16659**			**214**
			Тенге			**15212**	**4377**			**39**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**466507**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20089**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24782**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**904327**				

		итого в базовых ценах				904 327				
		итого в текущих ценах к=2.08774				1 888 000				
		налоги, сборы, платежи 2%				37 760				
		итого				1 925 760				
		итого с пониж коэф	0.74645898			1 437 500				
		НДС 12%				172 500				
		всего к оплате				**1 610 000**				

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электро»
Н.Сарсембаев _____