Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20 13 жылғы « 24 » 09 № _____ ОҚО, Шымкент қ.

«Строй Юг Групп» ЖШС
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «03» қыркүйек № 11 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Тапсырыс беруші:
Б. Ережепов — **«Строй Юг Групп» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Техникалық қадағалау:
М.Есенов — **«Технологиялық көмек құрылыс» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Т. Юльваниди — **«АСТ-студия» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас мердігер — **«Муса-Электро» ЖШС директоры**
Н.Сарсембаев
(тегі, аты, әкесінің аты)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Строй Юг Групп» ЖШС-і** және **« Муса-Электро» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

«Шымкент қаласы, Қызылжар шағын ауданы, темірбетонды бұйымдар өндейтін кіші зауытының инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері) пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2.Құрылыс **«Строй Юг Групп» ЖШС-нің қатысушынің** шешімі негізінде.

3. Құрылысты **«Шымкент қаласы, Қызылжар шағын ауданы, темірбетонды бұйымдар өндейтін кіші зауытының инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері)** орындаған бас мердігер **«Муса-Электро» ЖШС**
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«АСТ-студия» ЖШС**
(ұйымның атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқыдеректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **шілде айы 2013 ж**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **тамыз айы 2013 ж**
(айы және жылы)

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жобалау сметалық құжаттамасы
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Электр жүйелері: кабель АВБбШв, 5х6 мм2 – 15 м, кабель ААШвУ, 3х50 мм2 – 250 м, КТПГ-400-6/10/0,4 – 1 дана,
су жүйелері: ПЭ труба Ø 110х10 мм=238 м, Ø 50,7 мм =18 м, құдық Ø 1500мм -2 дана, монолит құдық-1 дана, УПД "GRUNDFOC CP 20-6 -1 дана
газ жүйелері: ГРПШ 13-2В-У1-1дана, КИ-СТГ-ТС-М-80-100-1 дана, ПЭ труба SDR 11 - 110х10,4 мм- 320 м.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

12. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің

____қосымшасында келтірілген.

13. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың колемі	Орындалу мерзімі

14. Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы : **6 415 755 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **4 457 468 теңге**, жабдықтар, аспаптар **1 958 287 теңге.**

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі корлардың: 08.07.2013 жылғы №15/07, 28.06.2013 жылғы №13/06, 03.06.2013 жылғы №8/06 келісім шарттарға сәйкес құны барлығы : **5 000 000 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **3 473 845 теңге**, жабдықтар, аспаптар **1 526 155 теңге** .

16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

«Шымкент қаласы, Қызылжар шағын ауданы, темірбетонды бұйымдар өндейтін кіші зауытының инфрақұрылым жүйесінің құрылысы» (газ, су, электр жүйелері)

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Б. Ережепов _____

М.Есенов _____

Т. Юльваниди _____

Н.Сарсембаев _____

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №13/06 от 28.06.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялык көмек құрылыс»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент (сети электроснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 699 000	182 036	914 311	1 699 000	-	-	-	-	-	182 036	1 699 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	1 699 000	182 036	914 311	1 699 000	-	-	-	-	-	182 036	1 699 000

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

Б. Ережепов

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялык көмек құрылыс»

М. Есенов

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса-Электро"

Н.Сарсембаев

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №13/06 от 28.06.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент (сети электроснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	87,6	218,93	--	19178	--	21671	1,54	135
		м3		218,93	--	19178	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,6	134,10	--	9199	--	10395	0,97	67
		м3		134,10	--	9199	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Сдвижка лишнего грунта	19	9,24	9,24	176	176	55	--	--
		м3		--	3,00	--	57	97	0,01	--
		ЛЭП-10кВ								
4	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
5	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	550000,00	--	550000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,039	230019,98	--	8971	--	1178	175,00	7
		кан.-км		27450,00	--	1071	--	110	--	--

7	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	209	31,50	7,50	6584	1568	4249	0,12	25
		м		19,80	1,60	4138	334	95	0,01	2
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	209	32,40	23,70	6772	4953	2879	0,06	13
		м		8,60	5,90	1797	1233	95	0,03	7
9	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	29	45,00	6,70	1305	194	931	0,19	6
		м		32,20	1,60	934	46	95	0,01	--
10	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг по опоре	12	34,00	4,60	408	55	292	0,16	2
		м		24,80	0,80	298	10	95	--	--
11	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,25	862300,00	--	215575	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЭП-0,4кВ								
12	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	230019,98	--	690	--	91	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	82	--	110	--	--
13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	8	26,40	3,10	211	25	149	0,11	1
		м		19,10	0,50	153	4	95	--	--
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	8	32,40	23,70	259	190	110	0,06	--
		м		8,60	5,90	69	47	95	0,03	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
16	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг по опоре	4	23,20	2,10	93	8	64	0,10	--
		м		16,50	0,30	66	1	95	--	--
17	С151601-554	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,015	168100,00	--	2522	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц008-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,04	72,50	37,10	3	1	1	26,00	1

		100м		18,40	7,04	1	--	87	0,04	--
19	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-152-5	Стойка для установки аппаратов	1	83,80	6,60	84	7	42	0,24	--
		шт		43,20	1,30	43	1	95	0,01	--
21	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,001	126000,00	--	126	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
23	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6
		м		27,50	0,30	1100	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843145	18030			295
			Тенге			43564	4081			24
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			550000				
		Накладные расходы -	Тенге			50545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			914311				
		итого в базовых ценах				914 311				
		итого в текущих ценах к=2.0877419				1 908 845				
		налоги, сборы, платежи 2%				38 177				
		итого				1 947 022				
		итого с пониж коэф	0.7794431			1 516 964				
		НДС 12%				182 036				
		всего к оплате				1 699 000				

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электро»
Н.Сарсембаев _____

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса- Электро", договор №8/06 от 03.06.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялык көмек құрылыс»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент (сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 601 000	171 536	861 222	1 601 000	-	-	-	-	-	171 536	1 601 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	1 601 000	171 536	861 222	1 601 000	-	-	-	-	-	171 536	1 601 000

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

_____ **Б. Ережепов**

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялык комек құрылыс»

_____ **М. Есенов**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса- Электро"

_____ **Н.Сарсембаев**

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №8/06 от 03.06.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент (сети газоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД								
1	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГРПШ 13-2В-У1 с регулятором давления РДГ50	1	161469,93	--	161470	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-13 ПРИМ.	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА С ЭЛ.КОРРЕКТОРОМ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		шт		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
4	ПРАЙС ЛИСТ	КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КИ-СТГ-ТС-М-80-100 с электронным КОРРЕКТОРОМ Элькор турбинный	1	109485,34	--	109485	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ и газового счетчика	0,08151	4646,85	2285,57	379	186	161	9,35	1
		т		1579,50	617,13	129	50	90	2,34	--
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08151	542,84	144,52	44	12	21	1,34	--
		т		292,50	--	24	--	90	--	--
7	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,08151	154400,00	--	12585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов фундаменты под СТОЙКИ ПОД ШКАФ ДЛЯ ГРПШ и газового счетчика В7,5	0,341	6668,87	95,97	2274	33	289	4,90	2
		м3		771,75	36,25	263	12	105	0,18	--
9	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,52	402,75	--	209	--	237	2,80	1
		м3		402,75	--	209	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,36	134,10	--	48	--	55	0,97	--
		м3		134,10	--	48	--	113	--	--
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,16	7377,77	95,97	1180	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
12	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01918	17355,77	2191,29	333	42	218	73,60	1
		т		12555,00	101,25	241	2	90	0,49	--
13	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01994	172800,00	--	3446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,06	200,00	--	812	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МОЛНИЕОТВОД Н-5М на ШРП (1штук-17,5кг))								
15	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0175	14242,70	7785,20	249	136	156	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	113	36	105	7,10	--
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0132	172800,00	--	2281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов для молниеотводов кл.В7,5	0,48	6668,87	95,97	3201	46	407	4,90	2
		м3		771,75	36,25	370	17	105	0,18	--
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (лист стальной б-10мм размером 150х180-2шт,80х80-1шт,150х150-1шт)	0,0043	93997,62	304,24	404	1	150	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	142	--	105	0,56	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	26,30	3,30	368	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4

		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
21	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01764	46400,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-58	Сталь круглая, d 16 мм 5м-6шт	0,0603	54600,00	--	3292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
23	Е0101-12-8 Т.Ч.П.3,36	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,052	25,07	23,47	9603	8990	3176	0,01	4
		м3		1,60	6,95	613	2661	97	0,02	9
24	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	11,49156	262,72	--	3019	--	3411	1,85	21
		м3		262,72	--	3019	--	113	--	--
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,921	1626,20	152,52	51910	4869	8749	1,02	33
		м3		153,68	57,15	4906	1824	130	0,28	9
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,7309838	134,10	--	12435	--	14052	0,97	90
		м3		134,10	--	12435	--	113	--	--
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	255,368	6,48	6,48	1655	1655	521	--	--
		м3		--	2,10	--	537	97	0,01	2
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	255,368	21,55	4,52	5502	1153	4218	0,11	28
		м3		17,03	--	4349	--	97	--	--
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,31921	58881,69	25695,31	18796	8202	16553	194,00	62
		км		33075,00	6813,45	10558	2175	130	26,38	8
30	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	322,4021	692,00	--	223102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	319,21	78,92	--	25192	--	28499	0,33	106
		м		69,75	--	22265	--	128	--	--
32	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	2	191,10	26,10	382	52	267	0,70	1
		стык		146,00	2,25	292	5	90	0,01	--

33	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	0,3195292	900,00	--	288	--	345	5,80	2
		км		900,00	--	288	--	120	11,03	4
34	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	319,52921	15,01	--	4797	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-141-1 ПРИМ.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	319,52921	26,40	3,10	8436	991	5950	0,11	35
		м		19,10	0,50	6103	160	95	--	1
36	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,3195292	23200,00	--	7413	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ-3 шт						
37	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	--
38	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 указательный столб (из тяжелого бетона кл.В30)	0,156	18400,00	--	2870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-84-1	Устройство опозновательных знаков	3	157,67	--	473	--	475	0,69	2
		шт		119,03	--	357	--	133	--	--
40	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	3	359,00	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,21	5806,60	95,97	1219	20	178	4,90	1
		м3		771,75	36,25	162	8	105	0,18	--
				УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКУ НА ГАЗОПРОВОДЕ-						
42	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки с ковером на газопроводе	2	2551,88	290,34	5104	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
43	С130810-162	Стоимость ковера	0,04862	126700,00	--	6160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,009	9850,48	1162,95	89	10	60	46,60	--
		т		7357,50	108,00	66	1	90	0,53	--
45	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т КОЖУХ	0,009	154200,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В12,5	0,002	5646,19	66,01	11	--	--	1,35	--
		м3		195,75	24,93	--	--	--	0,12	--
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,94	1626,20	152,52	1529	143	258	1,02	1
		м3		153,68	57,15	144	54	130	0,28	--
48	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания	0,12	306,20	152,52	37	18	33	1,02	--
		м3		153,68	57,15	18	7	130	0,28	--
				ГАЗОПРОВОД Дн110х10мм ПЭ100 SDR 11 В СТАЛЬНОЙ						
49	Е0122-8-6	Укладка стальных труб диам. 200 мм (футляр)	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
50	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.200 мм ФУТЛЯР	0,001	724393,39	96674,51	724	97	63	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	12	37	130	178,36	--
51	С130806-100	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(футляр)	1,004	1751,00	--	1758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
53	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
54	Е0109-53-2 ПРИМ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00794	9850,48	1162,95	78	9	53	46,60	--
		т		7357,50	108,00	58	1	90	0,53	--
55	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПЛАСТИНА	0,00794	154200,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН кл.В7,5	0,05	5243,29	66,01	262	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1626,20	152,52	1464	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0,28	--
58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки без ковера на футляре	1	1245,47	290,34	1245	290	775	2,74	3

		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
59	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1	131,00	--	131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
61	СПРАЙС ЛИСТ	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом d110/100 SDR9	1	7680,73	--	7681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта ПЭ100 с 3Н Д110 SDR11	1	977,55	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			727749	29066			455
			Тенге			76769	8341			38
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			270955				
		Накладные расходы -	Тенге			100062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33411				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге			861222				
		итого в базовых ценах				861 222				
		итого в текущих ценах к=2.0877419				1 798 009				
		налоги, сборы, платежи 2%				35 960				
		итого				1 833 969				
		итого с пониж коэф	0,7794431			1 429 464				
		НДС 12%				171 536				
		всего к оплате				**1 601 000**				

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса-Электроро»
Н.Сарсембаев _____

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №15/07 от 08.07.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент (сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2		4	5		6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 700 000	182 143	914 470	1 700 000	-	-	-	-	-	182 143	1 700 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	1 700 000	182 143	914 470	1 700 000	-	-	-	-	-	182 143	1 700 000

Заказчик

Директор

ТОО «Строй Юг Групп»

_____ **Б. Ережепов**

Инженер

Директор

ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

_____ **М. Есенов**

Подрядчик

Директор

ТОО "Муса- Электро"

_____ **Н. Сарсембаев**

Заказчик: ТОО «Строй Юг Групп»
Подрядчик: ТОО "Муса-Электро", договор №15/07 от 08.07.2013 г
Инженер: ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

Строительство инфраструктуры для мини завода по выпуску железобетонных изделий в мкр.Кызылжар г.Шымкент

(сети водоснабжения)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297,984	19,48	18,32	5806	5460	1793	0,01	3
		м3		1,16	5,04	346	1502	97	0,03	7
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	9.216	183,90	--	1695	--	1915	1,85	17
		м3		183,90	--	1695	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	76,8	85,53	--	6568	--	7422	0,89	68
		м3		85,53	--	6568	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	202,595439	4,54	4,54	919	919	289	--	--
		м3		--	1,47	--	298	97	0,01	2
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	202,595439	15,08	3,16	3056	640	2343	0,11	22
		м3		11,92	--	2415	--	97	--	--
		Трубопроводы								
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,238	41217,19	17986,72	9810	4281	8639	194,00	46
		км		23152,50	4769,41	5510	1135	130	26,38	6
7	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	240,38	474,60	--	114084	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,018	35841,58	14228,21	645	256	593	179,00	3
		км		21577,50	3747,40	388	67	130	20,64	--
9	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	165,90	--	3016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	288,02	12,40	576	25	434	1,40	3
		шт		162,23	4,73	324	9	130	0,03	--
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	4536,00	--	9072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	169,46	4,87	169	5	133	0,88	1
		шт		100,80	1,58	101	2	130	0,01	--
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	2450,00	--	2450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5	109,50	15,00	548	75	573	0,60	3
		фланец		88,20	--	441	--	130	--	--
15	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	268,80	--	1344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	51,84	6,95	104	14	115	0,32	1
		фланец		44,10	--	88	--	130	--	--
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	141,40	--	283	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,238	5801,43	--	1381	--	1740	51,50	12
		км		5622,75	--	1338	--	130	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,018	5667,99	--	102	--	132	51,50	1
		км		5622,75	--	101	--	130	--	--
20	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	641,71	126,18	642	126	422	2,01	2

		врезка		277,20	47,25	277	47	130	0,33	--
		Колодец диам.1500мм-2 ШТ								
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,86	13990,46	1315,91	67994	6395	8730	8,86	43
		м3		1004,85	376,90	4884	1832	130	2,06	10
22	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,18	3329,20	--	599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1)	1,3	22470,00	--	29211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-175,00	--	-228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-93,80	--	-122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	2	627,48	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9	1,78	5719,00	--	10180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9а	1,78	5719,00	--	10180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Стремянки С2	0,03416	93590,00	--	3197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,99064	103,88	0,05	103	--	79	0,65	1
		м2		75,60	0,01	75	--	105	--	--
31	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	5642,00	--	11284	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,9224	1194,12	51,63	2296	99	59	0,14	--
		м3		14,97	8,17	29	16	133	0,04	--

33	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,602	3535,36	46,21	5664	74	260	1,35	2
		м3		137,03	17,45	220	28	105	0,12	--
				Колодец с установкой повышения давления						
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,35	3535,36	46,21	4773	62	219	1,35	2
		м3		137,03	17,45	185	24	105	0,12	--
35	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	10,7	6192,55	668,49	66260	7153	11057	6,51	70
		м3		752,85	231,31	8055	2475	105	1,34	14
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,23075	65,80	--	805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,23075	186,20	--	2277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3175	47390,00	--	15046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2914	47740,00	--	13911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,704	1390,60	395,10	2370	673	1273	3,33	6
		м3		396,90	136,84	676	233	140	0,75	1
41	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,704	22470,00	--	38289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,704	-175,00	--	-298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,704	-93,80	--	-160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0684	93590,00	--	6402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0123-24-1	Установка люков	2	202,43	24,79	405	50	405	1,31	3
		шт		146,48	9,45	293	19	130	0,07	--
46	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	9380,00	--	18760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы Опора под задвижку	0,1	4190,07	317,65	419	32	36	1,51	--
		м3		159,71	118,92	16	12	130	0,83	--
48	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	1974,08	1299,28	284	187	199	4,93	1
		м3		569,05	418,58	82	60	140	2,37	--
49	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	3403,75	--	1974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	627,48	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-13-5	Установка повышения давления с насосами	1	5941,11	509,83	5941	510	5166	31,93	32
		1насос		3844,73	191,43	3845	191	128	1,33	1
52	СПрайс лист	Стоимость установка повышения давления "GRUNDFOC CP20-6	1	306437,42	--	306437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	41217,19	17986,72	82	36	73	194,00	--
		км		23152,50	4769,41	46	10	130	26,38	--
54	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	474,60	--	959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	49107,43	7472,48	98	15	96	270,00	1
		км		34177,50	2822,40	68	6	130	19,69	--

56	С130806-81	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,008	352,80	--	708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	288,02	12,40	576	25	434	1,40	3
		шт		162,23	4,73	324	9	130	0,03	--
58	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	4536,00	--	9072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист	Клапан 19ч21бр д 100	1	2226,30	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	109,50	15,00	438	60	459	0,60	2
		фланец		88,20	--	353	--	130	--	--
61	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	268,80	--	1075	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-34-1	Установка адаптера	1	210,40	157,95	210	158	117	0,41	--
		шт		48,67	41,29	49	41	130	0,23	--
63	СПрайс лист	Адаптер д 100мм	1	1158,43	--	1158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	103,88	0,05	73	--	56	0,65	--
		м2		75,60	0,01	53	--	105	--	--
65	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	630,13	3,95	630	4	59	0,38	--
		шт		44,65	1,65	45	2	128	0,01	--
66	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Вентиляционная труба	0,0015	268607,79	1213,74	403	2	84	361,00	1
		км		42676,20	455,17	64	1	130	3,17	--
67	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	140,00	--	112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

68	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	108204,38	46206,86	43	18	35	376,00	--
		км		49140,00	17455,72	20	7	130	121,79	--
69	С130806-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм 180х5	0,4	930,30	--	372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**807269**	**27354**			**349**
			Тенге			**38975**	**8026**			**45**
		Накладные расходы -	Тенге			**55438**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51762**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**914470**				
		итого в базовых ценах				914 470				
		итого в текущих ценах к=2.0877419				1 909 177				
		налоги, сборы, платежи 2%				38 184				
		итого				1 947 361				
		итого с пониж коэф	0.7794431			1 517 857				
		НДС 12%				182 143				
		всего к оплате				**1 700 000**				

ИНЖЕНЕР

директор
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
М.Есенов _____

ПОДРЯДЧИК

директор
ТОО «Муса- Электро»
Н.Сарсембаев _____