Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за август 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ										
204	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	360	20,48	0,91	7374	328	2169	0,03	10
		м2		4,68	0,34	1685	122	120	--	1
205	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1	0,05908	175710,10	1826,10	10381	108	727	42,70	3
		т		8100,00	690,75	479	41	140	3,37	--
206	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,784938	148,40	0,07	265	--	202	0,65	1
		м2		108,00	0,02	193	--	105	--	--
207	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	3,6	37,08	0,99	133	4	51	0,07	--
		м2		11,59	0,38	42	1	119	--	--

208	С11011-103 ПРИМ.	Гидроизол	3,96	104,00	--	412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	360	37,08	0,99	13349	356	5128	0,07	25
		м2		11,59	0,38	4172	137	119	--	1
210	ПРАЙС-"МАМЫР" стр.5	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"-285тг. за 1пог.м, ширина рулона 1,3м	396	71,52	--	28323	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.								
211	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
212	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,033784	10900,00	--	368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,02369	10200,00	--	242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0558	1862,35	14,17	104	1	21	1,88	--
		м3		303,75	5,40	17	--	120	0,03	--
215	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	1,28	165,65	1,61	212	2	120	0,53	1
		м2		88,65	0,61	113	1	105	--	--
216	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ (АС-23)									
219	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
			м2	11,7656	208,48	15,94	2453	188	569	0,24	3
					34,65	5,96	408	70	119	0,03	--
220	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек									
			м2	11,7656	98,15	2,10	1155	25	34	0,01	--
					1,65	0,75	19	9	119	--	--
221	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя									
			м2	11,7656	457,10	27,39	5378	322	635	0,20	2
					35,10	10,26	413	121	119	0,05	1
222	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком									
			м	9,2	604,74	7,26	5564	67	798	0,45	4
					71,79	1,10	660	10	119	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КМ-1									
223	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м									
			т	0,06974	13864,97	4022,39	967	281	638	56,50	4
					9090,00	1071,86	634	75	90	3,81	--
224	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий									
			т	0,06974	1333,50	312,12	93	22	43	2,96	--
					679,50	--	47	--	90	--	--
225	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля									
			т	0,06974	147100,00	--	10259	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

226	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ									
		м2	1,60402	148,40	0,07	238	--	182	0,65	1	
				108,00	0,02	173	--	105	--	--	
227	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, АРМ. СТЕРЖНИ									
		1т	0,0175	93997,62	304,24	1645	5	610	198,00	3	
				33075,00	114,75	579	2	105	0,56	--	
228	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		м2	0,4025	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--	
				108,00	0,02	43	--	105	--	--	
229	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования									
		т	0,00942	17937,36	627,68	169	6	121	86,50	1	
				14197,50	101,25	134	1	90	0,49	--	
230	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 ТОЛЩ.4ММ									
		т	0,00942	51027,00	--	481	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
231	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ									
		м2	1,8	575,05	1,24	1035	2	329	0,97	2	
				153,23	0,47	276	1	119	--	--	
232	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями									
		м2	4,82	186,61	0,59	899	3	288	0,35	2	
				56,78	0,16	274	1	105	--	--	
233	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием									
		м2	4,82	2800,00	--	13496	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
				ОКНА							

266	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2									
		м2	42,4	427,50	19,32	18126	819	9780	1,11	47	
				185,83	6,39	7879	271	120	0,03	1	
267	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2									
		м2	1,21	472,81	19,00	572	23	325	1,30	2	
				217,73	6,18	263	7	120	0,03	--	
268	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		м2	42,4	5206,00	--	220734	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
269	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99									
		м2	1,21	6022,00	--	7287	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
270	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
		м2	42,4	233,57	5,58	9903	237	4893	0,59	25	
				94,05	2,12	3988	90	120	0,01	--	

271	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, рина 350 мм									
		м	26,8	2860,00	--	76648	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
272	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ									
		м2	10,9	575,05	1,24	6268	14	1994	0,97	11	
				153,23	0,47	1670	5	119	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			449024	2974			159	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26088	1028			5	
		Материалы -	Тенге			424040					
		Всего заработная плата -	Тенге			55285					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26225				
		Местные материалы -	Тенге			336614					
		Накладные расходы -	Тенге			4203					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			31287					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							16	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27320					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			482647					
		Сметная заработная плата -	Тенге							174	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				30918				
		Материалы -	Тенге			24984					
		Всего заработная плата -	Тенге			106					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				891				
		Накладные расходы -	Тенге			23755					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			802					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1547					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27332					
		Сметная заработная плата -	Тенге							6	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			509979	1011				

Локальная смета 7-5. Ограждение

ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0 вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	19,1	261,00	--	4985	--	5633	1,81	35
		м3		261,00	--	4985	--	113	--	--
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА ССПЦ W6	17,976	11530,54	112,36	207273	2020	20082	6,34	114
		м3		1021,50	42,44	18362	763	105	0,21	4
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,47212	65900,00	--	31113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	3,25611	4804,80	2285,57	15645	7442	6900	10,29	33
		т		1737,45	617,13	5657	2009	90	2,34	8
5	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,25611	542,84	144,52	1768	471	857	1,34	4
		т		292,50	--	952	--	90	--	--
6	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	3,25611	172800,00	--	562656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	6,25654	12792,01	5522,03	80034	34549	41654	35,90	225
		т		6075,00	1322,37	38008	8273	90	4,73	30
9	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	4,518	154400,00	--	697579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	103,914	20,36	0,02	2116	2	389	0,02	2

11	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий,поставляемые отдельно	м2	4,16	--	432	--	90	--	--
			0,3760074	60300,00	--	22673	--	--	--	--
13	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			558,415	187,00	--	104424	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1730264	44483			413
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68398	11046			41
		Материалы -	Тенге			372583				
		Всего заработная плата -	Тенге			19690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24543			
		Местные материалы -	Тенге			158210				
		Накладные расходы -	Тенге			168882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			26104				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3916			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			422608				
		Сметная заработная плата -	Тенге							168
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				28458			
		Материалы -	Тенге			1357681				
		Всего заработная плата -	Тенге			10367				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				54901			
		Накладные расходы -	Тенге			1260235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			49411				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7412			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1491518				
		Сметная заработная плата -	Тенге							324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1914126**	62313			

Локальная смета 5-2-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ВОДОПРОВОД

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабже из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм									
		м	9	439,78	12,19	3958	110	3422	1,64	15	
				292,50	4,57	2633	41	128	0,02	--	
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
		м	8,091	30,00	--	243	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм									
		м	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15	
				231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--	
4	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004									
		м	11,148	44,00	--	491	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
5	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм									
		шт	2	432,00	--	864	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
6	С130901-32 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм									
		шт	2	395,00	--	790	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
7	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм									
		1кран	1	7284,57	1,57	7285	2	69	0,30	--	
				54,00	--	54	--	128	--	--	
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		кг	0,21	200,00	--	42	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

9	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ									
		м3	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--	
				614,25	89,46	31	4	105	0,35	--	
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ									
		1т	0,00445	70437,87	304,24	313	1	46	58,00	--	
				9675,00	114,75	43	1	105	0,56	--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
		м	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5	
				106,20	0,25	850	2	128	--	--	
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
		м	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6	
				102,38	0,54	1024	5	128	--	--	
19	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		м3	1,89	167,40	--	316	--	358	1,18	2	
				167,40	--	316	--	113	--	--	
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		м3	1,3	122,18	--	159	--	179	0,89	1	
				122,18	--	159	--	113	--	--	
21	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм									
		м	3	770,87	17,67	2313	53	449	0,66	2	
				110,25	6,62	331	20	128	0,03	--	
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		кг	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ									
		м3	0,01	11190,31	260,48	112	3	7	3,94	--	
				614,25	89,46	6	1	105	0,35	--	
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ									
		1т	0,03166	70437,87	304,24	2230	10	325	58,00	2	
				9675,00	114,75	306	4	105	0,56	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36471	305			49	
			Тенге			8533	113			1	

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3690					
	Материалы -	Тенге			2233					
	Всего заработная плата -	Тенге				871				
	Местные материалы -	Тенге			569					
	Накладные расходы -	Тенге			953					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4921					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1014				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32781					
	Материалы -	Тенге			22102					
	Всего заработная плата -	Тенге				7775				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2729					
	Накладные расходы -	Тенге			9953					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1493				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2564					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45297					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								48
	Сметная заработная плата -	Тенге				9268				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**50219**					

Локальная смета 5-2-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	13,5	4331,44	35,77	58474	483	2162	0,70	9
		1кВт		111,70	13,40	1508	181	128	0,07	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	11	62,81	--	691	--	326	0,12	1
		комплект		23,18	--	255	--	128	--	--
3	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	58	351,73	3,71	20400	215	12103	0,91	53
		м		161,98	1,05	9395	61	128	--	--

4	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	12	280,34	3,71	3364	45	2504	0,91	11
		м		161,98	1,05	1944	13	128	--	--
5	С130804-64	Угольник прямой, d 32 мм	1,5	384,00	--	576	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-63	Угольник прямой, d 25 мм	2,2	241,00	--	530	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	702,00	--	1404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	3	403,00	--	1209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-217 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2682,00	--	29502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
15	С130902-10 ПРИМ.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 (40)мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--

17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунн 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	2	313,00 --	-- --	626 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
18	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм 1шт	1	10045,53 468,14	78,52 30,13	10046 468	79 30	638 128	2,72 0,14	3 --	
19	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм 1фильтр	1	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 --	
20	С130905-1810 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss шт.	1	6577,00 --	-- --	6577 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	48,96 41,72	1,62 --	98 83	3 --	107 128	0,23 --	-- --	
22	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф шт	2	685,11 --	-- --	1370 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2	64,62 55,62	-- --	129 111	-- --	142 128	0,32 --	1 --	
24	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63 шт	2	352,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
25	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм компл	1	1170,00 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --	

27	С130903-301 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV- с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
		шт.	1	18900,00	--	18900	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			174935	1100			87	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15289	391			2	
		Материалы -	Тенге			174935					
		Всего заработная плата -	Тенге			82218					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15680				
		Сдача и испытание -	Тенге			76328					
		Накладные расходы -	Тенге			94					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20071					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							10	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3011				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11700					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			206707					
		Сметная заработная плата -	Тенге							99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18691				
						206707					

Локальная смета 5-2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-24								
		шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
				412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
2	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-24з								
		шт	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А								
		шт	1	208,14	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
6	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 4Р 10А	2	857,70	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-12	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
10	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
12	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции настене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--

15	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Пускатель магнитный ПМЛ-211002	1	2300,03	--	2300	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
16	Ц0108-591-11 ПРИМ.	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1	
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--	
17	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ	2	179,43	--	359	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	127	108,60	48,90	13792	6210	6250	0,22	28	
		м		39,60	12,20	5029	1549	95	0,07	9	
19	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25	10	15,33	--	153	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
20	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	117	9,79	--	1145	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	127	27,70	2,10	3518	267	2437	0,10	13	
		м		19,70	0,50	2502	64	95	--	--	
22	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,011	248700,00	--	2736	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
23	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,006	79100,00	--	475	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	

24	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с ластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,022	159700,00	--	3513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,088	60500,00	--	5324	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00	--	749	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	шт	2	92,00	--	184	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
					49,50	--	50	--	90	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ПРИОРИТЕТ" СТР.27	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-31040УЗБ	шт	1	699,47	--	699	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-133 ПРИМ.	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 (КСК-16)	шт	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	95	--	--

32	С151801-18	Выключатель однополюсный для откр й установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
34	С151801-11 ПРИМ.	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
35	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-18	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
36	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-18з	1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
38	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	1	387,58	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10А	2	602,90	--	1206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-12	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

42	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-12з шт	1	1008,42 --	-- --	1008 --	-- --	-- --	-- --	--	--
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,20 227,00	13,20 2,30	1504 681	40 7	654 95	1,00 0,01	3 --	
44	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	3	70,14 --	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --	--	--
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	260	27,70 19,70	2,10 0,50	7202 5122	546 130	4989 95	0,10 --	26 1	
62	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,23	52100,00 --	-- --	11983 --	-- --	-- --	-- --	--	--
63	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,03	60500,00 --	-- --	1815 --	-- --	-- --	-- --	--	--
64	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	170	108,60 39,60	48,90 12,20	18462 6732	8313 2074	8366 95	0,22 0,07	37 12	
65	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20 м	170	9,79 --	-- --	1664 --	-- --	-- --	-- --	--	--
66	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	4	34,70 29,48	-- --	139 118	-- --	127 108	0,19 --	1 --	
67	С151801-145 ПРИМ.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	4	68,00 --	-- --	272 --	-- --	-- --	-- --	--	--

68	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	7	36,26	--	254	--	204	0,17	1
		шт		27,00	--	189	--	108	--	--
69	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215,00	--	1505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
71	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	25	92,00	--	2300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			107019	15694			140
		Стоимость оборудования -	Тенге			26514	3871			22
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11966				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11966**				
		Материалы -	Тенге			95054				
		Всего заработная плата -	Тенге			15690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				30385			
		Накладные расходы -	Тенге			37155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28931				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4340			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			131424				
		Сметная заработная плата -	Тенге							177
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**143389**	34725			

Локальная см а 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ ТЫ БЛОКА "А"

СТЕНЫ

73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	27,025	6605,04	335,84	178501	9076	26333	4,54	123
					699,75	126,00	18911	3405	118	0,61	16
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	100,67	-38,93	--	-3919	--	-4625	-0,22	-22
					-38,93	--	-3919	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	9,816	6563,86	337,41	64431	3312	9226	4,38	43
					670,50	126,00	6582	1237	118	0,62	6
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	т	0,08666	8679,65	422,15	752	37	861	56,40	5
					8257,50	157,50	716	14	118	0,77	--
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	33,856	948,04	34,73	32097	1176	9509	1,43	48
					225,00	13,01	7618	440	118	0,06	2
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01559	41200,00	--	642	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00093	64100,00	--	60	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	1т	0,00384	5239,08	327,33	20	1	8	11,60	--
					1890,00	123,75	7	--	105	0,60	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.		0,003616	52400,00	--	189	--	--	--	--

117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	т	0,000224	--	--	--	--	--	--	--
					55620,00	--	12	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01377	175710,10	1826,10	2420	25	169	42,70	1
					8100,00	690,75	112	10	140	3,37	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,31671	148,40	0,07	47	--	36	0,65	--
					108,00	0,02	34	--	105	--	--
120	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,0242125	8261,82	364,32	200	9	272	52,70	1
					7897,50	137,25	191	3	140	0,67	--
121	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0230875	49502,00	--	1143	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,001125	52400,00	--	59	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,135	7583,25	283,24	1024	38	118	4,15	1
					722,25	106,99	98	14	105	0,52	--
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	12,07	6605,04	335,84	79723	4054	11761	4,54	55
					699,75	126,00	8446	1521	118	0,61	7
126	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГП-1	т	0,021549	8679,65	422,15	187	9	214	56,40	1
					8257,50	157,50	178	3	118	0,77	--

127	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0035915	64100,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0181534	41200,00	--	748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)								
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	5	12259,07	316,01	61295	1580	7809	8,25	41
		м3		1368,00	119,39	6840	597	105	0,58	3
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	2,45	12259,07	316,01	30035	774	3826	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3352	293	105	0,58	1
139	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0307	69000,00	--	2118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1616	60500,00	--	9777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСП-1 - 36 шт(АС-36)								
141	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,792	14043,95	990,15	11123	784	1679	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1303	296	105	1,83	1
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00684	65000,00	--	445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

143	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая . /сса А-I, d 12 мм									
		т	0,07632	58800,00	--	4488	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
147	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ									
		м3	8,0648	17221,34	409,63	138887	3304	27032	18,50	149	
				3037,50	154,73	24497	1248	105	0,76	6	
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
		т	0,866608	67700,00	--	58669	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1									
		т	0,02184	66000,00	--	1441	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт)									
		1т	0,002656	93997,62	304,24	250	1	93	198,00	1	
				33075,00	114,75	88	--	105	0,56	--	
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт)									
		1т	0,0019696	70437,87	304,24	139	1	20	58,00	--	
				9675,00	114,75	19	--	105	0,56	--	
152	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ									
		м2	0,1063888	148,40	0,07	16	--	12	0,65	--	
				108,00	0,02	11	--	105	--	--	
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
		шт	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66	146	
				465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33	
182	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором									
			736,22	55,91	0,07	41161	52	54751	0,30	219	

		УМ-11 (4шт.)	м		53,10	0,02	39093	15	140	--	--
264	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-11 (В15)	м3	3,32	16140,96 2117,25	379,21 143,26	53588 7029	1259 476	7880 105	13,00 0,70	43 2
265	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,27008	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	10298 3755	6450 1066	4339 90	16,29 2,46	21 3
266	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,27008	2452,13 1230,75	545,76 --	3114 1563	693 --	1407 90	5,25 --	7 --
267	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,27008	154400,00 --	-- --	196100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
268	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,02328	69000,00 --	-- --	1606 --	-- --	-- --	-- --	-- --
269	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08764	65000,00 --	-- --	5697 --	-- --	-- --	-- --	-- --
270	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2436	67700,00 --	-- --	16492 --	-- --	-- --	-- --	-- --

271	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь период) ского профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0088	65900,00	--	580	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
272	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04328	61200,00	--	2649	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0676	58700,00	--	3968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1216	41200,00	--	5010	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
275	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1(2шт) из БМ150	м3	0,2	16333,32	367,51	3267	74	492	13,10	3
					2202,75	138,83	441	28	105	0,68	--
276	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00696	62000,00	--	432	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
277	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1, ОС-1,ПОЛОСЫ	1т	0,14	70437,87	304,24	9861	43	1439	58,00	8
					9675,00	114,75	1355	16	105	0,56	--
278	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2,3	1т	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
					33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--

279	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,53096	148,40	0,07	524	--	400	0,65	2
					108,00	0,02	381	--	105	--	--
280	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное БАЛОК	м2	25,28	739,77	4,92	18701	124	5795	1,28	32
					216,45	1,87	5472	47	105	0,01	--
281	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,056	4140,52	245,72	16794	997	2291	2,71	11
					382,50	92,25	1551	374	119	0,45	2
299	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	42,04	16336,79	207,16	686799	8709	29379	3,63	153
					508,50	78,75	21377	3311	119	0,38	16
300	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	452	215,52	15,94	97414	7205	21843	0,24	110
					34,65	5,96	15662	2694	119	0,03	13
301	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	452	35,06	0,70	15848	316	430	--	2
					0,55	0,25	249	113	119	--	1
346	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	м3	2,8	15107,08	383,89	42300	1075	7174	14,20	40
					2295,00	145,01	6426	406	105	0,71	2
347	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
356	Е0109-29-1	Монтаж маршей	т	3,61715	13711,47	5475,87	49596	19807	21463	28,90	105
					5040,00	1552,87	18230	5617	90	5,46	20

358	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройс каркаса улучшенное КОСОУРОВ	71,6	739,77	4,92	52968	352	16413	1,28	92
		м2		216,45	1,87	15498	134	105	0,01	1
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (30 шт)								
359	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,75	16333,32	367,51	12250	276	1844	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
360	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	--
		ОКНА								
498	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	36,9	348,93	18,88	12876	697	7863	1,02	38
		м2		171,01	6,57	6310	243	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2152343	92956			1537
			Тенге			250348	31193			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1893234				
		Материалы -	Тенге			181332				
		Всего заработная плата -	Тенге				251309			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126588				
		Местные материалы -	Тенге			1292509				
		Накладные расходы -	Тенге			302437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45366			151

		Ненормируемые и непредвиденные затра	Тенге			131740					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327412					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								1673
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				296675				
	Материалы -		Тенге			259109					
	Всего заработная плата -		Тенге			12510					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30231				
		Накладные расходы -	Тенге			196100					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			27208					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17179					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			303496					
		Сметная заработная плата -	Тенге								168
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34313					
						2630908					
		Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"									
99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	21,2985	948,04	34,73	20192	740	5982	1,43	30
					225,00	13,01	4792	277	118	0,06	1
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0156261	41200,00	--	644	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0009435	64100,00	--	60	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0090105	175710,10	1826,10	1583	16	111	42,70	--
					8100,00	690,75	73	6	140	3,37	--

103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,2072415	148,40	0,07	31	--	24	0,65	--
					108,00	0,02	22	--	105	--	--
104	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,0006795	8261,82	364,32	6	--	8	52,70	--
					7897,50	137,25	5	--	140	0,67	--
105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0006795	52400,00	--	36	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,0315	7583,25	283,24	239	9	27	4,15	--
					722,25	106,99	23	3	105	0,52	--
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,000509	64100,00	--	33	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,008551	41200,00	--	352	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	м3	4,089	12259,07	316,01	50127	1292	6386	8,25	34
					1368,00	119,39	5594	488	105	0,58	2
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,167281	67700,00	--	11325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,040335	65000,00	--	2622	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1									
		1т	0,017067	52657,31	536,06	899	9	854	289,00	5	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,017067	55620,00	--	949	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА									
115	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м									
		м3	15,43	6605,04	335,84	101916	5182	15035	4,54	70	9
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСп-1(46шт) (АС-37)									
116	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200									
		м3	1,012	14043,95	990,15	14212	1002	2145	10,40	11	2
117	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,00874	65000,00	--	568	--	--	--	--	--
118	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82									
		т	0,09752	49502,00	--	4827	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ПАРАПЕТА									
119	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке									
		м3	2,45	12472,22	316,01	30557	774	3826	8,25	20	1
120	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			0,63962	69000,00	--	44134	--	--	--	--	--

121	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20857	60500,00	--	12618	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,0046475	64100,00	--	298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,023491	41200,00	--	968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	м3	12,5656	17221,34	409,63	216396	5147	42118	18,50	232
					3037,50	154,73	38168	1944	105	0,76	9
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,993588	67700,00	--	67266	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	т	0,0312	66000,00	--	2059	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	1т	0,001376	93997,62	304,24	129	--	48	198,00	--
					33075,00	114,75	46	--	105	0,56	--
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	1т	0,010944	70437,87	304,24	771	3	112	58,00	1
					9675,00	114,75	106	1	105	0,56	--

132	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	м2	0,28336	148,40	0,07	42	--	32	0,65	--
					108,00	0,02	31	--	105	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)									
158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	905,26	200,77	13579	3012	7778	1,74	26
					299,25	71,15	4489	1067	140	0,31	5
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	40	1469,25	373,54	58770	14941	33646	2,66	106
					465,75	135,07	18630	5403	140	0,61	24
164	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	395,748	55,91	0,07	22125	28	29431	0,30	118
					53,10	0,02	21014	8	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)									
165	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	м3	7,429	16140,96	379,21	119911	2817	17633	13,00	97
					2117,25	143,26	15729	1064	105	0,70	5
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,106461	69000,00	--	7346	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,121254	65000,00	--	7882	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,326098	68200,00	--	22240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,016033	65900,00	--	1057	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,280542	61200,00	--	17169	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,436884	58700,00	--	25645	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,162768	41200,00	--	6706	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	т	0,069552	8108,11	5078,47	564	353	238	16,29	1
					2956,64	839,11	206	58	90	2,46	--
174	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,069552	2452,13	545,76	171	38	77	5,25	--
					1230,75	--	86	--	90	--	--
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,018144	154400,00	--	2801	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном		54	16336,79	207,16	882187	11187	37737	3,63	196

195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	533,88	508,50	78,75	27459	4253	119	0,38	21	
			м2		215,52	15,94	115060	8510	25800	0,24	130	
196	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	533,88	34,65	5,96	18499	3182	119	0,03	16	
					35,06	0,70	18719	374	508	--	2	
231	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	1,747644	0,55	0,25	294	133	119	--	1	
					13711,47	5475,87	23963	9570	10370	28,90	51	
232	С12021-146	Косоуры	т	1,747644	5040,00	1552,87	8808	2714	90	5,46	10	
					108500,00	--	189619	--	--	--	--	
233	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	м2	72,2	--	--	--	--	--	--	--	
					739,77	4,92	53411	355	16551	1,28	92	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (22 шт)			216,45	1,87	15628	135	105	0,01	1	
234	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	м3	0,55	16333,32	367,51	8983	202	1352	13,10	7	
					2202,75	138,83	1212	76	105	0,68	--	
235	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01892	62000,00	--	1173	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
236	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	1т	0,23936	70437,87	304,24	16860	73	2460	58,00	14	
					9675,00	114,75	2316	27	105	0,56	--	
249	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	м3	2,95	15107,08	383,89	44566	1132	7558	14,20	42	
					2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2	

250	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока ар урная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
251	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	м3	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1
					221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
252	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3
					33075,00	114,75	499	2	105	0,56	--
253	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--
					108,00	0,02	37	--	105	--	--
254	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	1т	0,019	28500,82	587,63	542	11	399	118,00	2
					19800,00	222,75	376	4	105	1,08	--
255	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00148	50642,00	--	75	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
257	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,437	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--
					108,00	0,02	47	--	105	--	--
259	Е0109-29-1	Монтаж маршей	т	2,669919	13711,47	5475,87	36609	14620	15842	28,90	77
					5040,00	1552,87	13456	4146	90	5,46	15
261	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	м2	71,6	739,77	4,92	52968	352	16413	1,28	92
					216,45	1,87	15498	134	105	0,01	1

		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (30 шт)								
262	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,75	16333,32	367,51	12250	276	1844	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
263	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	--
265	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5072	148,40	0,07	1114	1	851	0,65	5
		м2		108,00	0,02	811	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2396402	82337			1496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242406	28394			126
		Материалы -	Тенге			2142676				
		Всего заработная плата -	Тенге			238663				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				241325			
		Местные материалы -	Тенге			249098				
		Накладные расходы -	Тенге			1377309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			281100				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							141
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42165			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2569202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1610
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				283490			
		Материалы -	Тенге			253727				
		Всего заработная плата -	Тенге			14169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29474			
		Накладные расходы -	Тенге			192421				
						26527				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16815				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			297068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				33453			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2866270**				

Локальная смета 2-1-6. КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

КАНАЛИЗАЦИЯ К2

2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
3	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм-ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТ-МЫ	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--
4	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4

			км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1	
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3	
			м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--	
10	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77		16,5	354,00	--	5841	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56	25	
			м		102,38	0,54	4607	24	128	--	--	
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		108,5	620,54	0,64	67329	69	14784	0,58	63	
			м		106,20	0,25	11523	27	128	--	--	
21	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,41	167,40	--	738	--	834	1,18	5	
			м3		167,40	--	738	--	113	--	--	
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		3,1	122,18	--	379	--	428	0,89	3	
			м3		122,18	--	379	--	113	--	--	
23	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм		7	770,87	17,67	5396	124	1047	0,66	5	
			м		110,25	6,62	772	46	128	0,03	--	
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		52,05	200,00	--	10410	--	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
25	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА		0,06332	64092,87	304,24	4058	19	229	20,00	1	
			1т		3330,00	114,75	211	7	105	0,56	--	

26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	1,45636	148,40	0,07	216	--	165	0,65	1
		м2		108,00	0,02	157	--	105	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2				КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"				
28	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
29	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--
30	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4
		км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1
35	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--

36	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	16,5	354,00	--	5841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
47	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	--	--
48	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	175	620,54	0,64	108595	112	23845	0,58	102
		м		106,20	0,25	18585	44	128	--	--
49	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,04	167,40	--	844	--	953	1,18	6
		м3		167,40	--	844	--	113	--	--
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,75	122,18	--	580	--	656	0,89	4
		м3		122,18	--	580	--	113	--	--
51	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	8	770,87	17,67	6167	141	1197	0,66	5
		м		110,25	6,62	882	53	128	0,03	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	97,75	200,00	--	19550	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	0,06332	64092,87	304,24	4058	19	229	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	211	7	105	0,56	--
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	1,45636	148,40	0,07	216	--	165	0,65	1

			м2	108,00	0,02	157	--	105	--	--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2				КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"					
56	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13	
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1	
57	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8	
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--	
58	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
59	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
60	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--	
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--	
61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
62	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4	
		км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1	
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3	
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--	

64	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененн каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	354,00	--	5841	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
74	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	87,5	748,88	1,43	65527	125	11527	0,56	49
					102,38	0,54	8958	47	128	--	--
75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200	620,54	0,64	124108	128	27251	0,58	117
					106,20	0,25	21240	50	128	--	--
76	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,04	167,40	--	844	--	953	1,18	6
					167,40	--	844	--	113	--	--
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,75	122,18	--	580	--	656	0,89	4
					122,18	--	580	--	113	--	--
78	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	8	770,87	17,67	6167	141	1197	0,66	5
					110,25	6,62	882	53	128	0,03	--
79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,5	200,00	--	17100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	1т	0,06332	64092,87	304,24	4058	19	229	20,00	1
					3330,00	114,75	211	7	105	0,56	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ		1,45636	148,40	0,07	216	--	165	0,65	1

			м2		108,00	0,02	157	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				677286	4977			546
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				97672	1785			9
		Материалы -	Тенге				51617				
		Всего заработная плата -	Тенге				21360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					9667			
		Местные материалы -	Тенге				17523				
		Накладные расходы -	Тенге				1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11005				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1651			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66380				
		Сметная заработная плата -	Тенге								66
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					11318			
		Материалы -	Тенге				625669				
		Всего заработная плата -	Тенге				472989				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					89790			
		Накладные расходы -	Тенге				61343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				114931				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								57
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					17240			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				44436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				785036				
		Сметная заработная плата -	Тенге								552
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				107030				
							851416				

Локальная смета 2-1-7. ОТОПЛЕНИЕ.

Отопление Блок А

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	41,175	4331,44	35,77	178347	1473	6593	0,70	29
		1кВт		111,70	13,40	4599	552	128	0,07	3
5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	10	633,39	3,71	6334	37	2087	0,91	9

6	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	10	161,98	1,05	1620	11	128	--	--
					450,51	3,71	4505	37	2087	0,91	9
7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	м	5	161,98	1,05	1620	11	128	--	--
					351,73	3,71	1759	19	1043	0,91	5
8	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	м	15	161,98	1,05	810	5	128	--	--
					280,34	3,71	4205	56	3130	0,91	14
9	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	125	179,78	1,04	2430	16	128	--	--
					257,65	3,68	22473	130	28931	1,01	126
										--	--
		Отопление Блок Б									
72	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	39,54	111,70	13,40	4417	530	128	0,07	3
					4331,44	35,77	171265	1414	6332	0,70	28
76	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	13	161,98	1,05	2106	14	128	--	--
					450,51	3,71	5857	48	2713	0,91	12

77	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	18	351,73	3,71	6331	67	3756	0,91	16
		м		161,98	1,05	2916	19	128	--	--
78	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	16	280,34	3,71	4485	59	3339	0,91	15
		м		161,98	1,05	2592	17	128	--	--
79	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	44,2	257,65	3,68	11388	163	10230	1,01	45
		м		179,78	1,04	7946	46	128	--	--
				Отопление Блок В						
143	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	50,1	4331,44	35,77	217005	1792	8023	0,70	35
		1кВт		111,70	13,40	5596	671	128	0,07	3
146	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	17	450,51	3,71	7659	63	3548	0,91	15
		м		161,98	1,05	2754	18	128	--	--
147	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	21	351,73	3,71	7386	78	4382	0,91	19
		м		161,98	1,05	3402	22	128	--	--
148	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	14	280,34	3,71	3925	52	2921	0,91	13

149	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	3	161,98	1,05	2268	15	128	--	--
					257,65	3,68	773	11	694	1,01	3
			м		179,78	1,04	539	3	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				663430	5829			392
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				68086	2078			9
	Материалы -		Тенге				663430				
	Всего заработная плата -		Тенге				589515				
	Сдача и испытание -		Тенге					70164			
		Накладные расходы -	Тенге				562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				89810				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					13471			45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				45194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				798434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					83635			446
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**798434**				

Локальная смета 2-1-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

БЛОК "А"

9	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	18	255,17	5,65	4593	102	4300	1,11	20
					184,28	2,36	3317	43	128	0,01	--
11	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	36	947,00	--	34092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	шт	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

13	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающи периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--
14	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	7	12730,34	--	89112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 200х200мм	2	12975,15	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 250х200мм,250х250	5	13219,96	--	66100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250	5	13464,78	--	67324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 400х200мм, 400х300	2	13954,41	--	27909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 500х300мм	1	14933,66	--	14934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,455	1169,91	13,82	115184	1360	33402	1,62	159
		м2		259,88	5,18	25586	510	128	0,03	2
25	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,45	1144,51	11,11	112677	1094	30593	1,48	146
		м2		238,61	4,16	23491	409	128	0,02	2

26	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норм ные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	129,68	1174,73	9,61	152339	1246	34910	1,28	166
		м2		206,72	3,59	26808	466	128	0,02	2
				БЛОК "Б"						
38	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	22
		шт		184,28	2,36	3686	47	128	0,01	--
40	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	40	947,00	--	37880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	4	1230,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--
44	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	1	12730,34	--	12730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 200х200мм	2	12975,15	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вс ой КЛОП-1 250х200мм,250х250	3	13219,96	--	39660	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250, 300х300	6	13464,78	--	80789	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 400х200мм, 400х300, 400х250, 400х400	3	13954,41	--	41863	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 500х300мм	2	14933,66	--	29867	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м	4,01292	1234,91	13,82	4956	55	1361	1,62	6	
		м2		259,88	5,18	1043	21	128	0,03	--	
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64,152	1169,91	13,82	75052	886	21765	1,62	104	
		м2		259,88	5,18	16672	332	128	0,03	2	
56	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	65,793	1144,51	11,11	75301	731	20445	1,48	97	
		м2		238,61	4,16	15699	274	128	0,02	1	
57	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	97,395	1174,73	9,61	114413	936	26219	1,28	125	
		м2		206,72	3,59	20134	350	128	0,02	2	
				БЛОК "В"							
58	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	3,3	9346,91	1057,91	30845	3491	31614	42,11	139	

			шт		7087,50	396,90	23389	1310	128	1,93	6	
59	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",с тр.108	Приточные установки П1,2,5	комплект	1,2	195652,54	--	234783	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
60	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",с тр.108	Приточная установка П3,4	комплект	0,6	214765,58	--	128859	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
61	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",с тр.108	Вытяжные установки В1,2,3,4	комплект	1,2	87452,00	--	104942	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
62	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",с тр.108	Вытяжные установки В5	комплект	0,3	103424,84	--	31027	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
63	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	51,9	320,85	16,96	16652	880	12870	1,12	58	
					186,64	7,09	9686	368	128	0,03	2	
64	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	0,3	1129,10	7,30	339	2	34	0,51	--	
					85,05	2,36	26	1	128	0,01	--	
65	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	0,9	1561,22	12,95	1405	12	163	0,81	1	
					137,03	4,73	123	4	128	0,02	--	
66	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	0,3	1501,22	12,95	450	4	54	0,81	--	
					137,03	4,73	41	1	128	0,02	--	
67	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	22	
					184,28	2,36	3686	47	128	0,01	--	

69	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с секторо управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	39	947,00	--	36933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--
73	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкойвставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	1	12730,34	--	12730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкойвставкой КЛОП-1 200х200мм	4	12975,15	--	51901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 250х200мм,250х250	5	13219,96	--	66100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250, 300х300	6	13464,78	--	80789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

77	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вст ой КЛОП-1 400х200мм, 400х300, 400х250, 400х400	3	13954,41	--	41863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, РН 250Х250,РН350Х350,РН450х350мм РН450х250,РН300Х300,РН550Х350	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
79	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 300Х250	1	1109,23	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 300Х300	1	1304,98	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 400Х400	4	2120,59	--	8482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	62,22	1169,91	13,82	72792	860	21109	1,62	101
		м2		259,88	5,18	16169	322	128	0,03	2
83	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	73,488	1144,51	11,11	84108	816	22836	1,48	109
		м2		238,61	4,16	17535	306	128	0,02	1
84	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	68,898	1174,73	9,61	80937	662	18548	1,28	88
		м2		206,72	3,59	14243	247	128	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2385929	13853			1497
	Стоимость оборудования -		Тенге			243574	5241			25
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			499612				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**499612**				
			Тенге			1886317				

		Материалы -	Тенге			721427				
		Всего заработная плата -	Тенге				248815			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			907463				
		Сдача и испытание -	Тенге			12258				
		Накладные расходы -	Тенге			318483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132288				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2337088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1682
		Сметная заработная плата -	Тенге				296587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2836701				

Локальная смета 2-2-2. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	65	439,78	12,19	28586	792	24716	1,64	107
		м		292,50	4,57	19013	297	128	0,02	1
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	58,435	30,00	--	1753	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
		м		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
4	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,935	44,00	--	613	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	2	310,32	5,28	621	11	488	1,05	2
		м		188,55	1,98	377	4	128	0,01	--
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,876	66,00	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	395,00	--	6320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
		м		102,38	0,54	1638	9	128	--	--
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	35
		м		106,20	0,25	6372	15	128	--	--
35	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,89	167,40	--	316	--	358	1,18	2
		м3		167,40	--	316	--	113	--	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
		м3		122,18	--	214	--	113	--	--
37	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	3	770,87	17,67	2313	53	449	0,66	2
		м		110,25	6,62	331	20	128	0,03	--

38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		кг	9	200,00	--	1800	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ									
		1т	0,03166	70437,87	304,24	2230	10	325	58,00	2	
40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		м2	0,72818	100,70	0,07	73	--	46	0,37	--	
41	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ									
		м3	0,03	11190,31	260,48	336	8	22	3,94	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			100190	1053			180	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32106	395			2	
		Материалы -	Тенге			3169					
		Всего заработная плата -	Тенге			1968					
		Местные материалы -	Тенге				905				
		Накладные расходы -	Тенге			285					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			993					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4412					
		Сметная заработная плата -	Тенге							7	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1054				
		Материалы -	Тенге			97021					
		Всего заработная плата -	Тенге			53545					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31595				
		Накладные расходы -	Тенге			11233					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			40442					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							20	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8248					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			145710					
		Сметная заработная плата -	Тенге				37662			196	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 150122

Локальная смета 2-2-3. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	23,3	4331,44	35,77	100923	833	3731	0,70	16
		1кВт		111,70	13,40	2603	312	128	0,07	2
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	25	62,81	--	1570	--	742	0,12	3
		комплект		23,18	--	579	--	128	--	--
3	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	85	450,51	3,71	38293	315	17738	0,91	77
		м		161,98	1,05	13768	89	128	--	--
4	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	25	257,65	3,68	6441	92	5786	1,01	25
		м		179,78	1,04	4495	26	128	--	--
5	С130804-65 прим.	Угольник прямой, d 40 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-62 прим.	Угольник прямой, d 20 мм	5	226,00	--	1130	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	25	2682,00	--	67050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
15	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12277,53	78,52	12278	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
19	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
20	С130905-1811 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	1	9720,00	--	9720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
22	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	2	685,11	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--

24	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе техническ. типа ТБП-63	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
27	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			285081	1598			135
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23632	564			2
		Материалы -	Тенге			285081				
		Всего заработная плата -	Тенге			139906				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24197			
		Сдача и испытание -	Тенге			119945				
		Накладные расходы -	Тенге			145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			30972				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4646			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			335017				
		Сметная заработная плата -	Тенге							152
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28843			
						335017				

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

КРЫЛЬЦО ВХОДА КВ-1 (АС-114)

54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	18,8	122,18	--	2297	--	2596	0,89	17

			м3		122,18	--	2297	--	113	--	--
55	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	м3	4,97	11176,66	230,16	55548	1144	2731	2,88	14
					441,00	82,31	2192	409	105	0,36	2
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05667	5239,08	327,33	297	19	120	11,60	1
					1890,00	123,75	107	7	105	0,60	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05667	41200,00	--	2335	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА КР-1,2,3 (АС-115)									
74	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	м3	6,15	122,18	--	751	--	849	0,89	5
					122,18	--	751	--	113	--	--
75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	м3	9,65	11557,51	260,48	111530	2514	7130	3,94	38
					614,25	89,46	5928	863	105	0,35	3
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0745	5239,08	327,33	390	24	158	11,60	1
					1890,00	123,75	141	9	105	0,60	--
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0745	41200,00	--	3069	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ									
84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	16,289	6605,04	335,84	107589	5470	15872	4,54	74
					699,75	126,00	11398	2052	118	0,61	10
85	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	87,26	-38,93	--	-3397	--	-4008	-0,22	-19
					-38,93	--	-3397	--	118	--	--

86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте эта до 4 м	23,4575	6563,86	337,41	153972	7915	22047	4,38	103
		м3		670,50	126,00	15728	2956	118	0,62	15
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,229905	8679,65	422,15	1995	97	2283	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1898	36	118	0,77	--
88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017685	64100,00	--	1134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,21222	41200,00	--	8743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,0139375	8679,65	422,15	121	6	138	56,40	1
		т		8257,50	157,50	115	2	118	0,77	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128255	52400,00	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001112	55620,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	14,577636	14043,95	990,15	204728	14434	30901	10,40	152
		м3		1644,75	374,04	23977	5453	105	1,83	27
		ПЕРЕГОРОДКИ								

127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	92,374	948,04	34,73	87574	3208	25943	1,43	132
					225,00	13,01	20784	1202	118	0,06	6
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0625044	41200,00	--	2575	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,003774	64100,00	--	242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0465	175710,10	1826,10	8171	85	572	42,70	2
					8100,00	690,75	377	32	140	3,37	--
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,0695	148,40	0,07	159	--	121	0,65	1
					108,00	0,02	116	--	105	--	--
132	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,004156	8261,82	364,32	34	2	47	52,70	--
					7897,50	137,25	33	1	140	0,67	--
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,004156	52400,00	--	218	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

134	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМ ОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,184	7583,25	283,24	1395	52	160	4,15	1
		м3		722,25	106,99	133	20	105	0,52	--
135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003488	64100,00	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,058588	41200,00	--	2414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								

143	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,43	6605,04	335,84	101916	5182	15035	4,54	70
					699,75	126,00	10797	1944	118	0,61	9
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСп-1(46шт) (АС-37)									
144	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	м3	1,012	14043,95	990,15	14212	1002	2145	10,40	11
					1644,75	374,04	1664	379	105	1,83	2
145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00874	65000,00	--	568	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09752	49502,00	--	4827	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ПАРАПЕТА									
147	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,45	12472,22	316,01	30557	774	3826	8,25	20
					1368,00	119,39	3352	293	105	0,58	1
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03962	69000,00	--	2734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20857	60500,00	--	12618	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,0046475	64100,00	--	298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока ар. ..урная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,023491	41200,00	--	968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1986	67700,00	--	13445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1200674	47133			790
			Тенге				124006	17624			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1200674				
	Материалы -		Тенге				82308				
	Всего заработная плата -		Тенге					141630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				116730				
	Местные материалы -		Тенге				830497				
		Накладные расходы -	Тенге				157627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					23644			79
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				81498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1439800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					165274			954
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1439800				
Всего, сметная стоимость СМР -										**14733088**	
- в том числе оборудование										511578	
Временные здания и сооружения			1,8%							255987	
Итого с временными и сооружением										14989075	
Производства работ в зимнее время			0,7%							101342	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							57910	
Затраты на выслугу лет			1%							144775	
Итого в ценах 2001 года										15293103	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**							**41853769**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%							837075	

65

Сметная стоимость строительства							**42690844**	
Налог на добавленную стоимость	12%						5122901	
Итого с НДС							**47813745**	
- в том числе оборудование							1599444	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	3172,6	5,55	5,55	17624	17624	5550	--	--
		м3		--	1,80	--	5722	97	0,01	22
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	793,15	122,18	--	96907	--	109505	0,89	702
		м3		122,18	--	96907	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3172,6	21,55	4,52	68357	14328	52408	0,11	343
		м3		17,03	--	54029	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3172,6	14,12	12,00	44789	38063	13433	0,01	39
		м3		1,62	2,75	5140	8709	97	0,01	39
20	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	1447,016	22,04	20,73	31893	29998	9843	0,01	13
		м3		1,31	5,70	1896	8251	97	0,02	29
21	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	361,754	122,18	--	44199	--	49945	0,89	320

1

			м3		122,18	--	44199	--	113	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1447,016		21,55	4,52	31177	6535	23903	0,11	156
		м3			17,03	--	24643	--	97	--	--
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1447,016		14,12	12,00	20428	17361	6127	0,01	18
		м3			1,62	2,75	2344	3972	97	0,01	18
24	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	9889,22		7,91	7,91	78227	78227	24636	--	--
		м3			--	2,57	--	25398	97	0,01	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				433602	202135			1591
			Тенге				229158	52052			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				433602				
	Всего заработная плата -		Тенге					281210			
	Местные материалы -		Тенге				2310				
		Накладные расходы -	Тенге				295350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					44303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				772690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1942
		Сметная заработная плата -	Тенге					325512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге.				**772690**				
Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"											
18	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	1473		102,33	0,12	150725	177	10778	0,04	61
		м2			8,08	0,05	11902	74	90	--	--
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	30,5		232,94	4,19	7105	128	2146	0,38	12
		м2			58,05	1,58	1771	48	118	0,01	--
20	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ	0,13645		5239,08	327,33	715	45	289	11,60	2
		1т			1890,00	123,75	258	17	105	0,60	--

21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ст гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02482	69000,00	--	1713	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09825	65900,00	--	6475	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01338	61200,00	--	819	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ									
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	54,05	6605,04	335,84	357002	18152	52666	4,54	245
					699,75	126,00	37821	6810	118	0,61	33
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	204,94	-38,93	--	-7978	--	-9414	-0,22	-45
					-38,93	--	-7978	--	118	--	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	т	0,086	8679,65	422,15	746	36	854	56,40	5
					8257,50	157,50	710	14	118	0,77	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,033204	64100,00	--	2128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,398448	41200,00	--	16416	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-8									

82	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	м3	22,95	14328,15	990,15	328831	22724	48648	10,40	239
					1644,75	374,04	37747	8584	105	1,83	42
83	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	м3	32,55	16706,04	407,30	543782	13258	86772	14,40	469
					2385,00	153,86	77632	5008	105	0,75	24
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	т	8,27242	66000,00	--	545980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,91244	60500,00	--	55203	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03383	65900,00	--	2229	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм -АВ-1	т	0,4704	52400,00	--	24649	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,25303	61200,00	--	199085	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	11,34557	58700,00	--	665985	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

90	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,39925	56200,00	--	528238	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	771	187,00	--	144177	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)									
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66	146
					465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
178	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	603,2	3160,00	--	1906112	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
179	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	603,2	45,00	--	27144	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
180	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	603,2	265,00	--	159848	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	208,8	193,00	--	40298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				5788235	75064			1133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				185479	27984			133
		Материалы -	Тенге				5788235				
		Всего заработная плата -	Тенге				345487				
								213462			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2193096				
		Местные материалы -	Тенге			2989109				
		Накладные расходы -	Тенге			239000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6388870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1386
		Сметная заработная плата -	Тенге				249312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6388870				
		Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"								
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	м2	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
					8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	м2	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
					58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3									
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35933	5239,08	327,33	1883	118	760	11,60	4
					1890,00	123,75	679	44	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06959	69000,00	--	4802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08094	65900,00	--	5334	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,2088	61200,00	--	12779	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		РАМЫ РМ-1- РМ-2									
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	м3	7,262	14328,15	990,15	104051	7190	15393	10,40	76
					1644,75	374,04	11944	2716	105	1,83	13
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	м3	2,496	16706,04	407,30	41698	1017	6654	14,40	36
					2385,00	153,86	5953	384	105	0,75	2
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	т	1,2219	66000,00	--	80645	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,66144	61200,00	--	40480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,72275	58700,00	--	101125	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1309	56200,00	--	7357	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)									
158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	68	905,26	200,77	61558	13652	35262	1,74	118
					299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		74	1469,25	373,54	108724	27642	62245	2,66	197

			шт		465,75	135,07	34466	9995	140	0,61	45
160	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	621,64	3160,00	--	1964382	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	621,64	45,00	--	27974	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	429,2	265,00	--	113738	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	139,2	193,00	--	26866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2932488	50223			545
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				94156	18215			82
		Материалы -	Тенге				2932488				
		Всего заработная плата -	Тенге				235468				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					112371			
		Местные материалы -	Тенге				263272				
		Накладные расходы -	Тенге				2289369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				140700				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					21105			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3257579				
		Сметная заработная плата -	Тенге								697
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					133476			
							3257579				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов б нных ИЗ В12,5 W6	м3	260,99425	11173,55	311,32	2916232	81253	153084	2,82	736
					441,00	117,61	115098	30695	105	0,57	150
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- 3А 2 РАЗА	м2	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
					8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	м2	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
					58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3									
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3321	5239,08	327,33	1740	109	702	11,60	4
					1890,00	123,75	628	41	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06462	69000,00	--	4459	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07668	65900,00	--	5053	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1908	61200,00	--	11677	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2									
93	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	м3	14,524	14328,15	990,15	208102	14381	30787	10,40	151
					1644,75	374,04	23888	5433	105	1,83	27
95	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	т	1,42926	66000,00	--	94331	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

96	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладка класса А-I, d 10 мм	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,40488	61200,00	--	24779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,37252	58700,00	--	139267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2618	56200,00	--	14713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	67	905,26	200,77	60652	13452	34744	1,74	117
		шт		299,25	71,15	20050	4767	140	0,31	20
187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	79	1469,25	373,54	116071	29509	66451	2,66	210
		шт		465,75	135,07	36794	10671	140	0,61	48
188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	647,81	3160,00	--	2047080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	647,81	45,00	--	29151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

190	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	458,2	265,00	--	121423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	167,28	193,00	--	32285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	12,65	16140,96	379,21	204183	4797	30025	13,00	164
		м3		2117,25	143,26	26783	1812	105	0,70	9
194	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,89664	69000,00	--	61868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,06354	65000,00	--	69130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,85871	67700,00	--	193535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11411	65900,00	--	7520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

198	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио ческого профиля класса А-III, d 16 мм	2,31966	61200,00	--	141963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,62706	58700,00	--	212908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,42723	41200,00	--	58802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7006017	144105			1496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244007	53656			255
		Материалы -	Тенге			7006017				
		Всего заработная плата -	Тенге			455689				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				297663			
		Местные материалы -	Тенге			1050755				
		Накладные расходы -	Тенге			5111461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			336178				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50427			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7782727				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1919
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				348090			
Всего, сметная стоимость СМР -						**7782727**				
Временные здания и сооружения			1,8%						**18201866**	
Итого с временными и сооружением									327634	
Производства работ в зимнее время			0,7%						18529500	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						129706	
Затраты на выслугу лет			1%						74118	
Итого в ценах 2001 года									185295	
									18918619	

Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**51775988**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1035520	
Сметная стоимость строительства							**52811508**	
Сметная стоимость строительства с понижающим							**52811508**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6337381	
Итого с НДС							**59148889**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №2 от 07.12.2017 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.60СМ	97,407	1524,04	--	148452	--	56880	3,10	302
		м3		474,75	--	46244	--	123	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	2026,4628	39,72	37,82	80486	76633	25294	0,01	26
		м3		1,87	11,00	3789	22287	97	0,04	76
13	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	3951,60246	702,50	--	2776001	--	555200	2,95	11659
		т		140,50	--	555200	--	100	--	--
14	С010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	3951,60246	140,00	--	553224	--	110645	0,59	2324
		т		28,00	--	110645	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3558164	76633			14311

	Тенге			715878	22287			76
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3558164				
Материалы -	Тенге			219				
Всего заработная плата -	Тенге				738166			
Местные материалы -	Тенге			102053				
Транспортные расходы -	Тенге			3329225				
Накладные расходы -	Тенге			748019				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112203			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258371				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4564554				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14761
Сметная заработная плата -	Тенге				850368			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4564554**				
Всего, сметная стоимость СМР -							**4564554**	
Временные здания и сооружения	1,8%						82162	
Итого с временными и сооружением							4646716	
Производства работ в зимнее время	0,7%						32527	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						18587	
Затраты на выслугу лет	1%						46467	
Итого в ценах 2001 года							4744297	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**12984069**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						259681	
Сметная стоимость строительства							**13243750**	
Налог на добавленную стоимость	12%						1589250	
Итого с НДС							**14833000**	

Принял:

ИНЖЕНЕР ТОО "Конструктор-Сапа"

_____

Сдал:

ПОДРЯДЧИК ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №15

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №5 от 22.11.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		КРЫЛЬЦА КР-1-2-2а (АС-72)								
64	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	1,45	122,18	--	177	--	200	0,89	1
		м3		122,18	--	177	--	113	--	--
65	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	5,95	11557,51	260,48	68767	1550	4396	3,94	23
		м3		614,25	89,46	3655	532	105	0,35	2
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03989	5239,08	327,33	209	13	84	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	75	5	105	0,60	--
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03989	41200,00	--	1643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

124	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторо й обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО								
			957,705	1377,52	13,90	1319260	13312	375792	1,92	1839
		м2		321,75	5,24	308142	5018	120	0,03	25
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ								
325	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			12,02	208,48	15,94	2506	192	581	0,24	3
		м2		34,65	5,96	416	72	119	0,03	--
326	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			12,02	98,15	2,10	1180	25	34	0,01	--
		м2		1,65	0,75	20	9	119	--	--
327	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя								
			12,02	457,10	27,39	5494	329	649	0,20	2
		м2		35,10	10,26	422	123	119	0,05	1
328	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком								
			10	604,74	7,26	6047	73	867	0,45	5
		м		71,79	1,10	718	11	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1405284	15494			1874
			Тенге			313625	5771			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1405284				
	Материалы -		Тенге			1012583				
	Всего заработная плата -		Тенге				319396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1643				
	Местные материалы -		Тенге			61939				
		Накладные расходы -	Тенге			382604				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2093
		Сметная заработная плата -	Тенге				376786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1895162**				
		Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
109	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	805,495	1377,52	13,90	1109587	11196	316067	1,92	1547
		м2		321,75	5,24	259168	4221	120	0,03	21
280	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм -ИЗ БЕТОНА КЛ. В22,5	438,18	431,15	14,76	188920	6468	31244	0,36	158
		м2		52,43	5,54	22974	2428	123	0,03	12
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (8шт.)								
561	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,904	16546,47	367,51	14958	332	2223	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1991	126	105	0,68	1
562	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
563	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0688	61300,00	--	4217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
564	Е0108-12-1	Армирование кладкистен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,01706	8679,65	422,15	148	7	169	56,40	1
		т		8257,50	157,50	141	3	118	0,77	--

565	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи класса А-III, d 12 мм	0,01706	52400,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1320380	18003			1718
			Тенге			284274	6776			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1320380				
	Материалы -		Тенге			843871				
	Всего заработная плата -		Тенге				291050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6767				
	Местные материалы -		Тенге			167464				
		Накладные расходы -	Тенге			349702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1770287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				343506			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1770287				

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

		РЕШЕТКИ МР-3								
26	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-3 (14 шт)	0,03164	9850,48	1162,95	312	37	213	46,60	1
		т		7357,50	108,00	233	3	90	0,53	--
27	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,03164	180100,00	--	5698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,72772	148,40	0,07	108	--	83	0,65	--
		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
		ПАНДУС								

64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ15	6,9	11091,38	--	76531	--	4812	3,66	25
		м3		567,00	--	3912	--	123	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05698	5239,08	327,33	299	19	120	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	108	7	105	0,60	--
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05698	41200,00	--	2348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
137	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	772,01	1377,52	13,90	1063461	10731	302927	1,92	1482
		м2		321,75	5,24	248394	4045	120	0,03	20
		УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ								
545	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5	0,52	13362,60	1327,03	6949	690	1416	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	1112	237	105	1,72	1
546	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,68	1062,00	221,40	1784	372	1657	4,87	8
		м2		812,25	84,38	1365	142	110	0,41	1
547	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01808	59500,00	--	1076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
548	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0296	50900,00	--	1507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

549	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.) илами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,09664	148,40	0,07	163	--	124	0,65	1
		м2		108,00	0,02	118	--	105	--	--
550	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,68	249,54	9,95	419	17	116	0,36	1
		м2		52,20	3,74	88	6	123	0,02	--
551	Е0106-36-4	Железнение поверхности	1,68	57,48	0,23	97	--	91	0,29	--
		м2		51,30	0,09	86	--	105	--	--
552	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0052	62566,88	6788,50	325	35	326	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	238	13	130	12,52	--
553	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5,2	-10,99	--	-57	--	-71	-0,05	--
		м		-10,69	--	-56	--	128	--	--
554	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,2208	204,00	--	1065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (8шт.)								
555	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,904	16546,47	367,51	14958	332	2223	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1991	126	105	0,68	1
556	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
557	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0688	61300,00	--	4217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
558	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,01364	8679,65	422,15	118	6	135	56,40	1

			т		8257,50	157,50	113	2	118	0,77	--
559	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранны каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,01364	52400,00	--	715	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1299742	40730			1754
				Тенге			294968	14835			68
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1290940				
	Материалы -			Тенге			827605				
	Всего заработная плата -			Тенге				308116			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11518				
	Местные материалы -			Тенге			118069				
		Накладные расходы -		Тенге			378791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				56819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1769915				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2001
		Сметная заработная плата -		Тенге				364935			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7794				
	Материалы -			Тенге			90				
	Всего заработная плата -			Тенге				1743			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5698				
		Накладные расходы -		Тенге			1870				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			580				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10244				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -		Тенге				2023			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1008				
	Материалы -			Тенге			-1				
	Всего заработная плата -			Тенге				-56			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1065				
		Накладные расходы -		Тенге			-71				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-11			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			993				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1781152				

Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-53)								
71	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	5,1	122,18	--	623	--	704	0,89	5
		м3		122,18	--	623	--	113	--	--
72	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	2,57	11176,66	230,16	28724	592	1412	2,88	7
		м3		441,00	82,31	1133	212	105	0,36	1
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02872	5239,08	327,33	150	9	61	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	54	4	105	0,60	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02872	41200,00	--	1183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС								
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150	2,4	11091,38	--	26619	--	1674	3,66	9
		м3		567,00	--	1361	--	123	--	--
82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0231	5239,08	327,33	121	8	49	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60	--
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0231	41200,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА КР-1-2 (АС-54)								
90	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	1,55	122,18	--	189	--	214	0,89	1

		м3		122,18	--	189	--	113	--	--
91	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6								
			2,58	11557,51	260,48	29818	672	1906	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1585	231	105	0,35	1
92	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,03049	5239,08	327,33	160	10	64	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	58	4	105	0,60	--
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,03049	41200,00	--	1256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
129	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,05171	175710,10	1826,10	9086	94	636	42,70	2
		т		8100,00	690,75	419	36	140	3,37	--
130	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			1,18933	148,40	0,07	176	--	135	0,65	1
		м2		108,00	0,02	128	--	105	--	--
131	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры								
			0,008	8261,82	364,32	66	3	90	52,70	--
		т		7897,50	137,25	63	1	140	0,67	--
132	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,008	49502,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК								
			0,125	7583,25	283,24	948	35	109	4,15	1
		м3		722,25	106,99	90	13	105	0,52	--
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,00997	41200,00	--	411	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	64100,00	--	58	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
136	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	371,52	1377,52	13,90	511777	5164	145780	1,92	713
		м2		321,75	5,24	119537	1947	120	0,03	10
		НАРУЖНЫЕ								
273	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	102,53	1873	482	1056	0,90	4
		м2		151,65	35,67	713	168	120	0,14	1
274	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	0,09	491	--	319	0,36	2
		м2		56,48	0,05	265	--	120	--	--
275	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	С12064-2 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП- ДС18-9	1,54	12300,00	--	18942	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
277	С12064-4 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП-ДС18-8	1,36	11200,00	--	15232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
278	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

279	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
307	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	135,444	309,82	4,07	41964	551	19434	0,74	100
		м2		135,68	0,97	18377	131	105	0,05	7
308	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102,872	248,91	3,39	25606	348	12716	0,65	67
		м2		117,00	0,72	12036	74	105	0,05	5
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
315	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	27,87	661,79	2,74	18444	76	12004	2,00	56
		м2		409,50	0,72	11413	20	105	0,03	1
316	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,1232091	52657,31	536,06	6488	66	6168	289,00	36
		1т		47475,00	202,50	5849	25	105	0,99	--
317	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1232091	50642,00	--	6240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	200,34	499,40	4,92	100050	986	41003	1,15	230
		м2		193,05	1,87	38676	375	105	0,01	2
319	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	10,017	11092,33	--	111112	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0115-51-1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER" толщ.50мм по камню стен	200,34	110,86	1,96	22209	392	23003	0,61	122
		м2		108,90	0,45	21817	90	105	0,03	5
321	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	10,017	11092,33	--	111112	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

322	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"	234,7	68,76	2,[illegible]	16138	507	16612	0,32	76
		м2		66,60	0,81	15631	190	105	--	1
323	"AVENUE" стр.1	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"	1,6764286	10113,59	--	16955	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	284,7	73,83	1,65	21019	470	3249	0,06	18
		м2		10,24	0,63	2915	179	105	--	1
325	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	300,1	150,62	0,62	45200	186	24544	0,44	131
		м2		69,08	0,23	20731	69	118	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
326	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	116,87	108,77	0,60	12711	70	7070	0,32	37
		м		57,38	0,23	6706	27	105	--	--
327	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная- ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	35,144	73,83	1,65	2595	58	401	0,06	2
		м2		10,24	0,63	360	22	105	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 29								
328	Е0146-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм	64	157,22	71,34	10062	4566	7222	0,51	33
		шт		85,88	26,96	5496	1725	100	0,13	8
329	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,02432	93997,62	304,24	2286	7	848	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	804	3	105	0,56	--
330	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗД-1	0,55936	148,40	0,07	83	--	63	0,65	--
		м2		108,00	0,02	60	--	105	--	--
331	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-ЕРШИ	0,02432	52657,31	536,06	1281	13	1217	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1155	5	105	0,99	--

332	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи класса А-III, d 16-18 мм	0,02432	50900,00	--	1238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий- СВАРКА ЕРШЕЙ С КАРКАСОМ РЕШЕТКИ	0,02432	9739,20	3333,30	237	81	130	29,80	1
		т		5917,50	--	144	--	90	--	--
334	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,62533	91093,49	9375,11	56963	5863	10405	91,00	57
		т		16380,00	2107,33	10243	1318	90	7,36	5
335	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,7	330,85	32,08	562	55	580	1,49	3
		м2		272,25	12,13	463	21	120	0,06	--
336	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,05957	27935,09	9375,11	1664	558	991	91,00	5
		т		16380,00	2107,33	976	126	90	7,36	--
337	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03763	50900,00	--	1915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,02194	154400,00	--	3388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-С 2-Х СТОРОН	3,4	21,80	0,05	74	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	40,72	0,04	138	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--

341	С11011-819	Петля накладная	2	40,00		80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,12	461,06	4,92	9277	99	4118	1,15	23
		м2		193,05	1,87	3884	38	105	0,01	--
345	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	2,98	491,17	4,92	1464	15	683	1,28	4
		м2		216,45	1,87	645	6	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1317469	22037			1768
			Тенге			304692	7061			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1255217				
Материалы -			Тенге			514055				
Всего заработная плата -			Тенге				298946			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			306743				
Местные материалы -			Тенге			125554				
		Накладные расходы -	Тенге			335188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95424				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1685829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1917
		Сметная заработная плата -	Тенге				349225			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			62252				
Материалы -			Тенге			41000				
Всего заработная плата -			Тенге				12806			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3388				
		Накладные расходы -	Тенге			11525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1729			
		Ненормируемые и непредвиденные за[illegible]ты -	Тенге			4427				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			78204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1764033**				

Локальная смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"

ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	20,4	1082,42	12,21	22081	249	2546	0,56	11
		м		92,93	4,57	1896	93	128	0,02	--
2	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	37,8	965,42	12,21	36493	462	4717	0,56	21
		м		92,93	4,57	3513	173	128	0,02	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	120	439,78	12,19	52773	1463	45630	1,64	197
		м		292,50	4,57	35100	548	128	0,02	3
4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	107,88	30,00	--	3236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,90	9098	213	8111	1,29	35
		м		231,75	2,95	6257	80	128	0,01	--

6	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 44 2004								
		м	25,083	44,00	--	1104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	40,5	200,00	--	8100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	65	72,96	16,85	4743	1095	2790	0,21	14
				38,59	4,33	2508	281	100	0,03	2
17	С11031-214 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77								
		м	37,4	224,00	--	8378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77								
		м	5,5	141,00	--	776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
		м	19,8	68,00	--	1346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77								
			8,8	53,00	--	466	--	--	--	--

		м		--		--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"						
		ВОДОПРОВОД В1								
29	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	12	1082,42	12,21	12989	147	1498	0,56	7
		м		92,93	4,57	1115	55	128	0,02	--
30	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	84,6	965,42	12,21	81675	1033	10558	0,56	47
		м		92,93	4,57	7862	387	128	0,02	2
31	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	244,8	439,78	12,19	107658	2984	93085	1,64	401
		м		292,50	4,57	71604	1119	128	0,02	5
32	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	220,0752	30,00	--	6602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	33	336,95	7,90	11119	261	9914	1,29	43
		м		231,75	2,95	7648	97	128	0,01	--
34	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,657	44,00	--	1349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	310,32	5,28	18619	317	14633	1,05	63

		м		188,55	1,[illegible]	11313	119	128	0,01	1
36	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,28	66,00	--	3714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	171	72,96	16,85	12477	2881	7339	0,21	36
		м		38,59	4,33	6599	740	100	0,03	4
55	С11031-214 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	22	224,00	--	4928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	110	141,00	--	15510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	11	133,00	--	1463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	5,5	83,00	--	457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

59	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	22	68,00	--	1496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	17,6	53,00	--	933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	0,03166	64092,87	304,24	2029	10	115	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	105	4	105	0,56	--
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	0,72818	148,40	0,07	108	--	83	0,65	--
		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
				ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"						
		ВОДОПРОВОД В1								
76	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	210,366	30,00	--	6311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,90	9098	213	8111	1,29	35
		м		231,75	2,95	6257	80	128	0,01	--