Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"**
Инженер: **ТОО "ЗКА Проект"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №11 в мкр Отырар г.Туркестан ЮКО, без наружных инженерных сетей (корректировка)"**

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август 2018 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	71	11.07.2018	местный бюджет	467003015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2018 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2017 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	19576000	19576000	17478571	19576000	-	-	-	-	-	2097429	19576000
Итого	**19576000**	**19576000**	**17478571**	**19576000**	-	-	-	-	-	**2097429**	**19576000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ А.Иерайлов

Технадзор:
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
_____ Г.Аликулов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик ТОО "Шымкентқұрылыс"

Стройка Строительство многоквартирных 5-ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов жилой дом №11 в мкр Отырар г.Туркестан ЮКО без наружных инженерных сетей (корректировка);

Договор подряда № 71 от 11.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2018 год

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Жилой дом №11				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	111,000	26,30	2919
			Накладные расходы			*4,69*	*520*
			Сметная прибыль			*1,95*	*216*
2	2	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	111,000	154,13	17109
			Накладные расходы			*30,48*	*3383*
			Сметная прибыль			*11,42*	*1267*
3	3	41-020203-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	т	133,200	14,88	1982
			Накладные расходы			*0,56*	*75*
			Сметная прибыль			*1,10*	*147*
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	932,000	128,03	119322
			Накладные расходы			*26,30*	*24513*

			Сметная прибыль			*9,48*	*8839*
5	5	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	807,040	162,36	131032
			Накладные расходы			*33,36*	*26922*
			Сметная прибыль			*12,03*	*9706*
6	6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,960	3936,94	98266
			Накладные расходы			*1447,30*	*36125*
			Сметная прибыль			*291,63*	*7279*
7	7	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	555,000	34,34	19061
			Накладные расходы			*6,05*	*3360*
			Сметная прибыль			*2,54*	*1412*
8	8	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	555,000	29,18	16197
			Накладные расходы			*4,66*	*2584*
			Сметная прибыль			*2,16*	*1200*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1711,080	30,12	51537
			Накладные расходы			*5,79*	*9902*
			Сметная прибыль			*2,23*	*3818*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,920	1168,97	61862
			Накладные расходы			*429,74*	*22742*
			Сметная прибыль			*86,59*	*4582*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1711,080	194,69	333131
			Накладные расходы			*60,92*	*104241*
			Сметная прибыль			*14,42*	*24676*
			Раздел: Фундаменты				

12	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	57,000	19612,83	1117932
			Накладные расходы			*1263,24*	*72004*
			Сметная прибыль			*1452,80*	*82810*
13	13	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	280,000	25668,36	7187141
			Накладные расходы			*2457,09*	*687985*
			Сметная прибыль			*1901,36*	*532381*
14	14	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	243,000	27724,19	6736979
			Накладные расходы			*3408,68*	*828309*
			Сметная прибыль			*2053,64*	*499035*
15	15	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,077	233710,36	485475
			Накладные расходы			*8802,09*	*18284*
			Сметная прибыль			*17311,88*	*35961*
16	16	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114	276149,05	31556
			Накладные расходы			*10400,43*	*1188*
			Сметная прибыль			*20455,49*	*2337*
17	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,388	211256,43	81883
			Накладные расходы			*7956,42*	*3084*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*6065*
18	18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	211256,43	10647
			Накладные расходы			*7956,42*	*401*
			Сметная прибыль			*15648,62*	*789*
19	19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	224755,88	21410
			Накладные расходы			*8464,84*	*806*
			Сметная прибыль			*16648,58*	*1586*
20	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	219409,81	28839
			Накладные расходы			*8263,49*	*1086*
			Сметная прибыль			*16252,58*	*2136*
21	21	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	126,160	1588,78	200440

			Накладные расходы			*207,35*	*26159*
			Сметная прибыль			*117,69*	*14847*
22	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	792,366	927,26	734733
			Накладные расходы			*126,11*	*99921*
			Сметная прибыль			*68,69*	*54425*
			ИТОГО:				**17489452**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1973595**
			Сметная прибыль				**1295515**
			Итого с временными		0,9 %	157405,00	**17646857**
			Итого с зимними удорожаниями		0,49 %	86470,00	**17733327**
			Итого по сметному расчету в ценах 2017 года				**17733327**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года, с коэффициентом -	1,0599383			**18796232**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах с понижающим коэффициентом -	0,92989764			**17478571**
			Налог на добавленную стоимость		12%		**2097429**
			Итого с НДС				**19576000**

Приняли:

Заказчик:

ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"

Руководитель _____ А.Исрайлов

Гл.специалист _____ С.Сейлбеков

Технадзор:

ТОО "ЗКА Проект"

Инженер -эксперт _____ Усманов К.Н.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Шымкентқурылыс"

Директор _____ Полатбеков А.

гл.инженер _____ Шаймерденов Г.М.