Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001года № 1328
УТВЕРЖДЕН

А К Т
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «17» мая 2013 года.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «22» мая 2013 года № 53-Ѳ Акимата Таскалинского района ЗКО.
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
Председателя: Сергалиев С.К. – заместителя акима Таскалинского района ЗКО.
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Заместителя председателя: Менеев А.К. - главного специалиста отдела по контролю за качеством строительства департамента архитектурно-строительного контроля по ЗКО.
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Членов комиссии - представителей:
Заказчика: Манкараев К.З. – и.о. председателя правления АО НК СПК «Орал».
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Генерального проектировщика:
Мирошкина В.В. – директор ТОО «Батыс курылыс».
(фамилия, имя, отчество,) (должность)
Генерального подрядчика:
Сатканов А.М. –директор ТОО «АИАС строй Сервис».
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель местного исполнительного органа
Журтабаев А.К. – начальника отдела ПТ и АД ЖКХ Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Шарафутдин К.С.-начальник отдела жилищно-комунального хозяйства УЭЖКХ ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Жексенов Х.Х. – заместитель акима сельского окурга п.Таскала Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Байзенов Е.И.– начальник отдела ЧС Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Сундетбаев А.Р. – начальник отдела архитектуры-градостроительства и строительства Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:
Канатбаев Е.К. – начальник УГ СЭН Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество,) (должность)
Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Киреев К.М.- технический надзор специалист ТОО «Стройпроф»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Плотникова А.И.- старший по дому.
(фамилия, имя, отчество,) (должность)

1. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО.
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от
Талон выдан от 16 апреля 2013 года
(наименование органа , выдавшего разрешение)
2. Строительство осуществлено Генеральным подрядчиком ТОО «АИАС строй Сервис».
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работ.
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектным институтом **ТОО «Батыс курылыс».**
(наименование организации)
выполнившим ПСД в составе: рабочие чертежи и сметная документация
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: _Главным архитектором _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указать в приложении _____ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Индивидуальный проект**
(номер проекта,номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,разрешившего применение такого проекта)
7. Проектно-сметная документация утверждена:
АО НК СПК «Орал» № 84-П от «26» ноября 2012 года.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)
на сновании заключения ДГП «Госэкспертиза» от 21.11.2012 г. № 09-0582/12
(дата, номер документа)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: __Март 2013 года._____
     (месяц и год)
   - Окончание работ: __Май 2013 года._____
     (месяц и год)

   - При продолжительности строительства:

   При норме или по ПОС - 1;5 месяца
   Фактически - 2 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проект, исполнительно-техническая документация
(перечень документов)
Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Выпуск продукции (оказание услуг). Предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Абая; 28 в п.Таскала Таскалинского района ЗКО»:

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технологические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудования)

_____

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

_____

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
	Км.		

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
	Км.		

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **8,131** млн. тенге с учетом НДС, в том числе: строительно-монтажных работ **6,621** млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн тенге, прочие затраты **1,510** млн. тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. тенге, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге.

Стоимость оборудования, инвентаря, инструмента и прочих затрат _____тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ объект «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Абая; 28 в п.Таскала Таскалинского района ЗКО»

Председатель рабочей комиссии:

_____ **Сергалиев С.К.**
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

_____ **Менеев А.К.**
(фамилия, имя, отчество)

Члены рабочей комиссии:

_____ **Манкараев К.З.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Мирошкина В.В.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Сатканов А.М.**
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Журтабаев А.К.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Шарафутдинов К.С.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Жексенов Х.Х.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Байзенов Е.И.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Сундетбаев А.Р.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Канатбаев Е.К.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Киреев К.М.**
(фамилия, имя, отчество)

_____ **Плотникова А.И.**
(фамилия, имя, отчество)

Сторона 1: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»» Форма 2
Сторона 2: Старший по дому Плотникова А.И.
Сторона 3: Собственники квартир /Хайрамбаева Р.Т. /Абдрахманова К.С.
Сторона 4: ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. АБАЯ,28 В П. ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

Основание: договор №12 /ЖКХ от « 15 » января 2013 г.

АКТ № 1

Приемки выполненных строительно – монтажных работ за марта 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ														
1	58-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	450	48,37	4,36	21767	1962	21538	0,29	129						
				44,01	0,68	19805	306	107,1	0,01	2						
		м2														
2	58-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	450	24,15	2,64	10868	1188	10584	0,15	68						
				21,51	0,45	9680	203	107,1	-	2						
		м2														
3	58-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	2	266,31	31,5	533	63	514	1,59	3						
				234,81	4,97	470	10	107,1	0,04	-						
		окно														
4	10-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил	1,6	21898,02	417,85	35037	669	7024	25,42	41						
		м3		3907,13	157,5	6251	252	108	0,78	1						
5	12-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	450	582,63	10,25	262183	4613	153136	1,97	885						
				313,89	3,85	141252	1733	107,1	0,02	8						
		м2														
6	АГРАН	-Профлист Н44 окрашенный	497,7	751,45	-	373996	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
7	10-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,6	599,34	35,14	959	56	269	0,9	1						
				142,31	13,23	228	21	108	0,07	-						
		м3														
8	10-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю	450	21,41	1,14	9635	512	2822	0,03	15						
				5,38	0,42	2422	191	108	-	1						
		м2														
9	12-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали	43,4	739,16	1,55	32080	67	8218	1,12	49						
				176,21	0,59	7648	25	107,1	-	-						
		м2														
		СЛУХОВЫЕ ОКНА -2 ШТ														
10	10-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14						
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-						
11	12-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия слуховых окон профлистом	11,2	389,34	10,25	4361	115	3305	1,7	19						
				271,69	3,85	3043	43	107,1	0,02	-						
		м2														
12	АГРАН	-Профлист Н44 окрашенный	12,4	751,45	-	9318	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
13	12-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали	4,8	739,16	1,55	3548	7	909	1,12	5						
				176,21	0,59	846	3	107,1	-	-						
		м2														
14	58-14-2	-Устройство обрешетки	11,2	164,33	2,55	1840	29	350	0,2	2						
		м2		28,78	0,41	322	5	107,1	0,01	-						
15	10-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю	11,2	21,41	1,14	240	13	70	0,03	-						
				5,38	0,42	60	5	108	-	-						
		м2														
16	6-5-72	-Окно жалюзийное	1	4250	-	4250	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
17	1-1-821	-Ручка-скоба	2	308	-	616	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
18	1-1-813	-Задвижка накладные	2	142	-	284	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
19	1-1-819	-Петля накладные	4	40	-	160	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
20	69-14-1	-Устройство деревянной лестницы	2,9	334,35	5,28	970	15	72	0,19	1						
				26,6	0,83	77	2	90	0,01	-						
		м2														
21	10-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита элементов лестницы	2,9	21,41	1,14	62	3	18	0,03	-						
		м2		5,38	0,42	16	1	108								

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		779197	9516				1233
		Тенге		194333	2879				16
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		779197	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		211306	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	31696	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		59430	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1049933	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1355
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	228907	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1049933	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1355
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	228907	-			-
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ								
22	55-3-1 -Разборка вентканалов и дымоходов	18,63	2719,44	399,69	50663	7446	47143	15,88	296
			2319,75	63	43217	1174	106,2	0,54	10
	м3								
23	8-13-1 -Кладка вентканалов из бетонных блоков	10,3	2181,81	364,89	22473	3758	8895	4,43	46
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		675,34	137,81	6956	1419	106,2	0,66	7
	м3								
24	ПРАЙС -Бетонные перегородочные блоки	1072	51,41	-	55117	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	20-3-14 -Устройство вентшахт из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	61,2	1822,94	8,06	111564	493	8151	0,62	38
			101,03	3,02	6183	185	128	0,01	1
	м2								
26	58-18-6 -Устройство примыкания к вентканалам из листовой стали	22,8	303,85	0,84	6928	19	549	0,14	3
			22,34	0,14	509	3	107,1	-	-
	м								
27	20-21-5 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	2	3198,29	30,04	6397	60	755	1,73	3
			283,5	11,25	567	23	128	0,06	-
	шт								
28	20-21-8 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром более 4000 мм	3	7422,57	70,34	22268	211	2091	3,5	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		579,6	25,31	1739	76	115,2	0,13	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		275409	11988				397
		Тенге		59171	2880				18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		135180	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		56587	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8488	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11506	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		203273	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			390
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	61767	-			-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		140228	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		10996	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1649	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9073	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		160298	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			59
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	10421	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		363571	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			449
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	72188	-			-
	РАЗДЕЛ 3. ОКНА НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ								
29	56-2-2 -Снятие оконных переплетов остекленных	7,2	74,9	6,81	539	49	538	0,46	3
			68,09	1,08	490	8	108	0,01	-
	м2								
30	56-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
			194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
	шт								
31	10-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	7,2	371,23	23,59	2673	170	1282	0,94	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		156,91	7,99	1130	58	108	0,04	-
	м2								
32	6-1-184 -Блоки оконные из ПХВ профилей	7,2	8050	-	57960	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
33	10-22-2 -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,12	157,19	5,58	176	6	129	0,59	1
			94,05	2,12	105	2	120	0,01	-
	м2								
34	6-1-195 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	4,8	2860	-	13728	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
35	15-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	4,5	708,14	7,91	3187	36	542	0,06	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		359,66	2,99	1618	13	94,5	0,01	1
	м2								
36	15-180-3 -Улучшенная окраска откосов	4,5	316,78	2,63	1426	12	322	0,45	1

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТМИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке		74,78	0,99	337	4	94,5	-	-
37 58-4-1	-Разборка подоконных отливов из листовой стали (подъезды) м2	3,2	14,39	1,29	46	4	46	0,09	-
			13,1	0,23	42	1	107,1	-	-
38 58-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м	3,2	253,64	0,56	812	2	140	0,26	1
			40,86	0,09	131	-	107,1	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80977	321			26
		Тенге			4242	93			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80977	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5124	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90528	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4999	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			90528	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4999	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОДЪЕЗДЫ

39 56-12-1	-Снятие дверных полотен м2	11,34	59,88	6,55	679	74	666	0,36	4
			53,33	1,04	605	12	108	0,01	-
40 56-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	6	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
			290,7	2,9	1744	17	108	0,19	1
41 10-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	7,56	365,39	103,92	2762	786	1601	0,92	7
			159,65	36,46	1207	276	108	0,15	1
42 6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 м2	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
43 10-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
			272,25	12,13	1029	46	120	0,06	-
44 2-2-1	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные шт	2	25100	-	50200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
45 1-1-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
46 1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	4	1380	-	5520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
47 56-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников м	20,4	99,63	0,41	2032	8	265	0,08	2
			11,97	0,07	244	1	108	-	-
48 15-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов м2	9,2	708,14	7,91	6515	73	3153	2,06	19
			359,66	2,99	3309	27	94,5	0,01	-
49 15-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска откосов м2	9,2	316,78	2,63	2914	24	659	0,45	4
			74,78	0,99	688	9	94,5	-	-
50 1-1-814	-Закрыватель дверной шт	2	5500	-	11000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119034	1267			53
		Тенге			8826	389			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68834	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1430	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4702	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10645	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136285	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10645	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1254617	23092			1709
		Тенге			266572	6240			37
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1064189	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			281856	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42279	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80763	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1426807	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1834
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	306318	-		-

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛ...
-ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛ...
СОТ САРАПТАМАСЫ ОР...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	50200	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге		-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3012	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	53212	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	140228	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	10996	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1649	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9073	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	160298	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10421	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1640317	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1893
Сметная заработная плата -	Тенге	-	316736	-	-	

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОКНО О-1-6шт								
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108	0,03	-
		шт								
2	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	4,5	146,99	6,63	661	30	687	0,95	4
				140,36	1,04	632	5	108	0,01	-
		м2								
3	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	11,76	460,21	24,15	5412	284	2816	1,28	15
				213,7	7,99	2513	94	108	0,04	-
		м2								
4	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	11,76	9940	-	116894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	4,5	146,37	6,98	659	31	539	0,67	3
		м2		108,16	2,65	487	12	108	0,01	-
6	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	9	4100	-	36900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0115-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	10,08	274,07	6,21	2763	63	1269	0,82	8
				131,31	1,88	1324	19	94,5	0,01	-
		м2								
8	С Цен.пр	-Откосы пластиковые	10,08	3455,08	-	34827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	9	14,39	1,29	130	12	128	0,09	1
				13,1	0,23	118	2	107,1	-	-
		м								
10	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	9	253,64	0,56	2283	5	395	0,26	2
				40,86	0,09	368	1	107,1	-	-
		м								
11	Е0158-18-6	-Устройство наружных откосов из листовой стали	25,2	303,85	0,84	7657	21	607	0,14	4
				22,34	0,14	563	4	107,1		

ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

			м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		209479	573				45
		Тенге		7170	156				1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		209479	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	7325	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		188622	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		7721	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1158	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13032	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		230232	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			50
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	8484	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		230232	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			50
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	8484	-			-
	РАЗДЕЛ 2. ОКНО О-2-3шт (2х1,4)								
12	Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
				194,33	3,31	583	10	108	0,03	-
			шт							
13	Е0156-3-2 -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		3,15	146,99	6,63	463	21	481	0,95	3
				140,36	1,04	442	3	108	0,01	-
			м2							
14	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		8,4	379,3	23,6	3186	198	1859	1,18	10
				196,66	8,22	1652	69	108	0,04	-
			м2							
15	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой		8,4	9940	-	83496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
16	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Установка подоконников		3,15	146,37	6,98	461	22	377	0,67	2
			м2	108,16	2,65	341	8	108	0,01	-
17	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм		6,3	4100	-	25830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	Е0115-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами		5,76	274,07	6,21	1579	36	725	0,82	5
			м2	131,31	1,88	756	11	94,5	0,01	-
19	С Цен.пр -Откосы пластиковые		5,76	3455,08	-	19901	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
20	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов		6,3	14,39	1,29	91	8	90	0,09	1
				13,1	0,23	83	1	107,1	-	-
			м							
21	Е0158-18-4 -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали		6,3	253,64	0,56	1598	4	276	0,26	2
				40,86	0,09	257	1	107,1	-	-
			м							
22	Е0158-18-6 -Устройство наружных откосов из листовой стали		28,8	303,85	0,84	8751	24	693	0,14	4
				22,34	0,14	643	4	107,1	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		146002	376				30
		Тенге		4757	107				1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		146002	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	4865	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		129227	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		5142	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	771	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9069	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		160213	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			33
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	5636	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		160213	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			33
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	5636	-			-
	РАЗДЕЛ 3. ОКНО О-4-1шт (2,2х1,4)								
23	Е0156-1-1 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
			шт							
24	Е0156-3-2 -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		1,15	146,99	6,63	169	8	176	0,95	1
				140,36	1,04	161	1	108	0,01	-
			м2							
25	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		3,08	379,3	23,6	1168	73	606	1,18	4
				196,66	8,22	606	25	108	0,04	-

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

		м2							
26	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	3,08	9940	-	30615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
27	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	1,15	146,37	6,98	168	8	138	0,67	1
				108,16	2,65	124	3	108	0,01	-
		м2								
28	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	2,3	4100	-	9430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0115-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	2	274,07	6,21	548	12	252	0,82	2
				131,31	1,88	263	4	94,5	0,01	-
		м2								
30	С Цен.пр	-Откосы пластиковые	2	3455,08	-	6910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	2,3	14,39	1,29	33	3	33	0,09	-
				13,1	0,23	30	1	107,1	-	-
		м								
32	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	2,3	253,64	0,56	583	1	101	0,26	1
				40,86	0,09	94	-	107,1	-	-
		м								
33	Е0158-18-6	-Устройство наружных откосов из листовой стали	5	303,85	0,84	1519	4	120	0,14	1
				22,34	0,14	112	1	107,1	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			51360	130			10
			Тенге			1584	38			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1622	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46955	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1714	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	257	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1879	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			56259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1879	-		-
		РАЗДЕЛ 4. БАЛКОННЫЙ БЛОК-2шт								
34	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
35	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1	146,99	6,63	147	7	153	0,95	1
				140,36	1,04	140	1	108	0,01	-
		м2								
36	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,52	460,21	24,15	1160	61	603	1,28	3
				213,7	7,99	539	20	108	0,04	-
		м2								
37	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	2,52	9940	-	25049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка подоконников	1	146,37	6,98	146	7	120	0,67	1
				108,16	2,65	108	3	108	0,01	-
		м2								
39	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	2	4100	-	8200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных балконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
		шт								
41	Е0110-93-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	3,36	484,61	25,26	1628	85	929	1,48	5
				247,43	8,6	831	29	108	0,04	-
		м2								
42	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	3,36	10900	-	36624				-
				-	-	-				-
		м2								

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

43	Е0115-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка внутренних откосов на клее листовыми материалами	м2	4,16	274,07	6,21	1140	26	524	0,82	3
					131,31	1,88	546	8	94,5	0,01	-
44	С Цен.пр	-Откосы пластиковые	м2	4,16	3455,08	-	14373	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов	м	2	14,39	1,29	29	3	29	0,09	-
					13,1	0,23	26	-	107,1	-	-
46	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	м	2	253,64	0,56	507	1	88	0,26	1
					40,86	0,09	82	-	107,1	-	-
47	Е0158-18-6	-Устройство наружных откосов из листовой стали	м	10,4	303,85	0,84	3160	9	250	0,14	2
					22,34	0,14	232	1	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	93236	300			22
	Тенге	3475	75			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93236	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3550	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84246	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3756	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	563	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5820	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	102812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-

РАЗДЕЛ 5. БАЛКОННЫЕ РАМЫ-5шт

48	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка балконных рам из ПХВ профилей, площадью проема более 2 м2	м2	46,75	371,23	23,59	17355	1103	8325	0,94	44
					156,91	7,99	7335	373	108	0,04	2
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рамы балконные из ПХВ профилей	м2	46,75	5240	-	244970	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	262325	1103			44
	Тенге	7335	373			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	262325	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7709	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	244970	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8325	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16239	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	286889	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8958	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	286889	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8958	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	762403	2483			151
	Тенге	24322	750			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	762403	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25071	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	694020	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26658	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3999	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47344	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	836405	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29070	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	836405	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29070	-		-

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Глава 2. Основные объекты строительства

1. акт 1	--		1640,32	-	-	1640,32
2. акт 2	--		836,4	-	-	836,4
		Всего по главе	2476,72	-	-	2476,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2476,72	-	-	2476,72

Глава 8. Временные здания и сооружения

3. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 0,88%		21,8	-	-	21,8
4. СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		3,27	-	-	3,27
		Всего по главе	21,8	-	-	21,8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2498,52	-	-	2498,52

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

5. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%		38,23	-	-	38,23
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%		-	-	24,99	24,99
7. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		-	-	9,99	9,99
8. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на транспорт привозных материалов 0,536%		13,39	-	-	13,39
		Всего по главе	51,62	-	34,98	86,6
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2550,14	-	34,98	2585,12
9.	-В том числе возвратные суммы		3,27	-	-	3,27
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2550,14	-	34,98	2585,12
10. СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		5695,85	-	78,13	5773,98
11.	-В том числе возвратные суммы в текущих		7,3	-	-	7,3
12. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		-	-	115,48	115,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5695,85	-	193,61	5889,46
13. Решения Правительства	-НДС (12%)		-	-	706,74	706,74
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5695,85	-	900,34	6596,2

Заказчик: Директор АО «НК «СПК «Орал»

_____/Манкараев К.С.

Старший по дому

_____/Плотникова А.И

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»

_____Сатканов А.М.

Представитель Заказчика: технадзор

_____/Кереев К.М.

Собственники квартир

_____/Хайрамбаева Р.Т

_____/Абдрахманова К.С.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ
СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Сторона 1: АО «Национальная компания «Социально-предпринимате[illegible]ая корпорация «Орал»» Форма 2
Сторона 2: Старший по дому Плотникова А.И.
Сторона 3: Собственники квартир /Хайрамбаева Р.Т. /Абдрахманова К.С.
Сторона 4: ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. АБАЯ,28 В П. ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

Основание: договор №12 /ЖКХ от « 15 » января 2013 г.

АКТ №2
Выполненных строительно – монтажных работ
апрель 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ФАСАД								
51	15-70-1	-Оштукатуривание по сетке	46,02	1034,13	6,15	47591	283	9757	1,32	61
	т.ч.	улучшенное цоколя		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			222,01	2,34	10217	108	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
52	15-180-3	-Улучшенная окраска цоколя	46,02	316,78	2,63	14578	121	3295	0,45	21
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		74,78	0,99	3442	45	94,5	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
53	53-21-1	-Кладка отдельных участков	0,4	9805,41	300,96	3922	120	414	5,63	2
		наружних простых стен из		---	---	---	---	---	---	---
		кирпича		873	101,79	349	41	106,2	0,39	-
		м3								
		КОЗЫРЕК КР-1-2ШТ								
54	46-35-2	-Разборка железобетонных	1,6	3437,46	1725,21	5500	2760	3784	10,48	17
		козырьков		---	---	---	---	---	---	---
				1712,25	652,5	2740	1044	100	3,18	5
		м3								
55	9-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,09	17116,92	4865,49	1541	438	933	71,47	6
	т.ч.	одиночных и парных уголков		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16			11498,85	1305,85	1035	118	81	4,76	-
	п.3.2	т								
	к=1,1									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
56	2-1-237	-Отдельные конструктивные	0,0936	154400	-	14452	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								

57	9-48-4	-Электродуговая сварка при монтаже козырьков	0,0936	2452,13	545,76	230	51	104	5,25	-
				1230,75	-	115	-	90	-	-
		т								
58	12021	-Окраска металлоконструкций козырьков за 2 раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021	0,09	6512	-	586	-	211	21,62	2
				1953,6	-	176	-	120	-	-
		т								
59	9-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия козырька	8	112,01	42,2	896	338	448	0,36	3
				58,74	10,44	470	83	81	0,04	-
		м2								
60	АГРАН	-Профлист Н44 окрашенный	8	751,45	-	6012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
61	1-1-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Шуруп-саморез оцинкованный с прессшайбой 6,3х25 мм	100	0,55	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	12-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /подшивка козырька снизу и по торцам/	8,2	185,12	1,55	1518	13	1553	1,12	9
				176,21	0,59	1445	5	107,1	-	-
		м2								
63	Прайс	-Профнастил С10-0,5	9	387,59	-	3488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА-2шт								
64	8-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подсыпки из ПГС	0,72	2620,05	126,11	1886	91	145	0,98	1
				142,31	47,81	102	34	106,2	0,23	-
		м3								
65	11-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	7,2	289,2	20,99	2082	151	1085	0,83	6
				128,34	7,85	924	57	110,7	0,04	-
		м2								
66	30-3-40	-Плитка бетонная	7,2	1670	-	12024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
67	8-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство основания ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС	6,2	2620,05	126,11	16244	782	1252	0,98	6
				142,31	47,81	882	296	106,2	0,23	1
		м3								
68	11-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство отмостки из бетона КЛАССА В15	8,8	9689,03	-	85263	-	6352	4,21	37
				652,05	-	5738	-	110,7	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			217868	5148			171
			Тенге			27635	1831			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200750	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27848	-	-		-

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13716	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242314	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	31822	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17118	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	223	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2044	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			262034	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	33866	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТ МУСОРА								
69	001031-А26 -Погрузка мусора		54,9	27,1	-	1488	-	1041	0,4	22
-1		Т		18,97	-	1041	-	100	-	-
70	010333-А15 -Транспорт мусора на 15к м		54,9	108,2	-	5940	-	1188	0,45	25
-1		т		21,64	-	1188	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7428	-			47
		Тенге				2229	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7428	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	334	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				579	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10237	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2564	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10237	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2564	-		-
	КАНАЛИЗАЦИЯ В ПОДВАЛЕ									
1	65-2-2 -Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм		30	145,63	3,27	4369	98	4938	0,85	26
				142,36	0,52	4271	16	115,2	-	-
		м								
2	16-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб		30	764,59	1,79	22938	54	4092	0,64	19
т.ч.				117,74	0,67	3532	20	115,2	-	-
п-1.25										
К=1,15 и										
К=1,25		м								
3	8-4-50 -Переход, Dy-100 мм		0,6	1220	-	732	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
4	8-4-59 -Тройник		0,8	3500	-	2800	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
5	8-10-183 -Прочистка диам 100 мм		4	523	-	2092	-	-	-	-

	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19720	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	402325	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства					
1.	АКТ 3	-АКТ 3	402,32	-	-	402,32
		Всего по главе	402,32	-	-	402,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	402,32	-	-	402,32
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 0,88%	3,54	-	-	3,54
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	0,53	-	-	0,53
		Всего по главе	3,54	-	-	3,54
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	405,87	-	-	405,87
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	6,21	-	-	6,21
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	4,06	4,06
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	1,62	1,62
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты по транспортировке 0,536%	2,18	-	-	2,18
		Всего по главе	8,39	-	5,68	14,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	414,25	-	5,68	419,93
8.		-В том числе возвратные суммы	0,53	-	-	0,53
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	414,25	-	5,68	419,93
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	925,25	-	12,69	937,94
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	1,19	-	-	1,19
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	18,76	18,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	925,25	-	31,45	956,7
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	114,8	114,8
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	925,25	-	146,25	1071,49

Заказчик: Директор АО «НК «СПК «Орал»

_____

Старший по дому

_____/Плотникова А.И

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»

_____ Сатканов А.М.

Представитель заказчика: технадзор

_____ / Киреев К.М.

Собственники квартир

_____/Хайрамбаева Р.Т

_____/Абдрахманова К.С.