Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні

пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «17» қыркүйек **Шиел і ауданы**

(объектінің орналасқан жері)

Шиелі ауданының әкімі

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «16» 09 № 787Ѳ өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға

Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы	-«Шиелі ауданы әкімінің орынбасары

төраға орынбасары

Аман Дана Смаханұлы	-«Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесінің басшысы

комиссия хатшысы

Исмаилов Мұхамедияр Асылбекұлы	-«Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің инспекторы

комиссия мүшелері

Шамуратов Жасулан Нажмадинұлы	-Қызылорда облысының сәулет-құрылыс бақылау басқармасы инспекция бөлімінің бас маманы (келісім бойынша)
Маханбет Патыма Шаймерденқызы	-«Нұр Отан» партиясы Шиелі аудандық филиялы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша)
Сариев Рахымжан Еркінбекұлы	-«Шиелі аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры (келісім бойынша)
Нарымбетов Темірбек Сарбайұлы	-Талаптан ауылдық округінің әкімі
Абдукаримов Оразбек Аскарович	-«Санжар Проект Сервис» ЖШС-нің директоры
Ибраев Оразбек Төлеубайұлы	-ЖК «Ибраев Оразбек Төлеубайұлы» техникалық қадағалаушы
Абдуллаев Әбілкім Мырзахметұлы	-«Шиелі жолшы» ЖШС директоры

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**

(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бала би ауылдық округі мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Қызылорда облысы Шиелі ауданы, аудандық маңыздағы Самара-Шымкент-Бала би автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органнның атауы)

негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

_____ 20___ жылғы «__» _____ № _____ рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты **Аудандық маңыздағы Самара-Шымкент-Бала би автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары**

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **«Шиелі-Жолшы» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **жоқ** жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардыңтізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **«Санжар Проект Сервис» ЖШС**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен **жоқ** әзірлеген.

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші(қайта бекітуші) органның атауы)

_____ 200__ жылғы «___» _____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **шілде 2015жыл**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **тамыз 2015 жыл**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 **ай**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 **ай**
нақты **2 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жоба –сметалық құжат, орындау техникалық құжат, жасырын жұмыстар актісі, орындау сызбалары, сәйкестік сертификаттары, сынақ хаттамалары.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған Самара-Шымкент-Бала би автомобиль жолының мынадай көрсеткіштері бар:

Ұзындығы – 4,172км
Ені – 7 м
Асфальт қабатының қалыңдығы – 5 см
Жол жиегін қиыршық таспен бекіту ені – 1,5 м х2

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **толығымен атқарылған.**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы **109048632** теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **94156261** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **109048632** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **94156261** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _-_ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына **жақсы** деп баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **<u>Аудандық маңыздағы Самара-Шымкент-Бала би автомобиль жолының күрделі жөндеу нысаны</u>**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Қ.Ә.Тоғызбаев _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары

Д.С.Аман _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының хатшысы:

М.А.Исмаилов _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Ж.Н.Шамуратов _____

(қолы)

П.Ш.Маханбет _____

(қолы)

Р.Е.Сариев _____
(колы)

Т.С.Нарымбетов _____
(колы)

О.А.Абдукаримов _____
(колы)

Ибраев О.Т. _____
(колы)

А.М.Абдуллаев _____
(колы)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Районный отдел жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шиелийского района Кызылординской области;

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шиели - Жолшы»

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области

Договор №42 от 25 июня 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору (гр. 1- гр5 – гр6- гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области	109 048 632	109 048 632	109 048 632	6 248 632	32 714 589	1 874 589	76 334 043	47 374 043	-
Итого:	**109 048 632**	**109 048 632**	**109 048 632**	**6 248 632**	**32 714 589**	**1 874 589**	**76 334 043**	**47 374 043**	**-**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Районный отдел жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шиелийского района Кызылординской области;

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шиели - Жолшы»

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области

Договор №42 от 25 июня 2015 года

Акт (форма №2)

выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области за август месяц 2015 г.

№ п/п	№ оба и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость общестроительных работ	2 453 673			2 453 673
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2%	29444			29444
		Итого по главам 1-8	2 483 117			2 483 117
		Глава 9. Затраты на зимнее содержание 1,44%	35 757			35 757
		Выслуга лет 1%			24 831	24 831
		Дополнительные отпуска 0,4%			9 932	9 932
		Итого по главе 9	35 757		34 763	70 520
		Итого по главам 1-9	2 518 874		34 763	2 553 637
		Итого в базовых ценах 2001 года	2 518 874		34 763	2 553 637
		Итого в текущих ценах 2014 года	5 627 164		77 661	5 704 825
		Итого с понижающим коэффициентом 0,958792	5 395 280		77 461	5 469 741
		Налоги и сборы 2%			109 395	109 395
		ИТОГО:	5 395 280		183 856	5 579 136
		НДС 12%			669 496	669 496
		ВСЕГО по акту	5 395 280		853 352	6 248 632

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Районный отдел жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шиелийского района Кызылординской области;

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шиели - Жолшы»

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области

Договор №42 от 25 июня 2015 года

Акт

Приемки выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Самара-Шымкент-Бала би Шиелийского района Кызылординской области за август месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-73-12	Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	101	49,08	47,11	4957	4758	1086	0,01	1
		м3		1,97	5,12	199	921	97	0,03	3
2	Е0136-1-3 т.ч. п-1,9 и о-3,10 К=1,03 и К=1,07	Устройство насыпей из грунтов связных катками массой до 16 т	160	41,05	36,81	6568	5890	2092	0,03	4
		м3		3,74	9,74	598	1558	97	0,03	5
3	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	59	68,59	18,36	4047	1083	3187	0,34	20
		м3		49,73	5,96	2934	352	97	0,03	1
4	Е0101-87-2	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	1206	0,76	0,76	917	917	440	–	–
		м2		–	0,38	–	453	97	–	2

РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы

5	Е0137-73-1	Устройство дна канала (П-1) верхнего бьефа из монолитного железобетона	5,7	9939,36	133,67	56654	762	2543	1,93	11
		м3		324,00	47,78	1847	272	120	0,20	1
6	СЦ43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7855	131,00	--	758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,296	14433,04	6133,63	4272	1816	2745	30,70	9
		т		5580,00	2147,65	1652	636	120	8,49	3
8	СЦ2041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,296	50600,00	--	14978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,3	2462,28	73,75	5663	170	101	0,14	--
		м3		21,38	11,67	49	27	133	0,04	--
10	Е0137-73-2	Устройство откосных плит (П-2) верхнего бьефа из монолитного железобетона	5	10912,73	181,91	54564	910	4406	4,31	22
		м3		668,25	66,15	3341	331	120	0,29	1
11	СЦ43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	131,00	--	665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,166	14433,04	6133,63	2396	1018	1539	30,70	5
		т		5580,00	2147,65	926	357	120	8,49	1
13	СЦ2041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,166	50600,00	--	8400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,5	2462,28	73,75	6156	184	110	0,14	--
		м3		21,38	11,67	53	29	133	0,04	--

15	Е0137-73-3	Устройство ныряющих стенок верхнего бьефа из монолитного железобетона	10,8	12123,35	142,69	130932	1541	10050	4,47	48
		м3		724,50	50,98	7825	551	120	0,21	2
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,962	131,00	--	1436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,215	14433,04	6133,63	3103	1319	1994	30,70	7
		т		5580,00	2147,65	1200	462	120	8,49	2
18	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,215	50600,00	--	10879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,5	2462,28	73,75	3693	111	66	0,14	--
		м3		21,38	11,67	32	18	133	0,04	--
20	Е0137-73-1	Устройство дна канала (П-3) нижнего бьефа из монолитного железобетона	31,4	9939,36	133,67	312096	4197	14009	1,93	61
		м3		324,00	47,78	10174	1500	120	0,20	6
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,871	131,00	--	4175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,865	14433,04	6133,63	55784	23706	35841	30,70	119
		т		5580,00	2147,65	21567	8301	120	8,49	33
23	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	3,865	50600,00	--	195569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	16,3	2462,28	73,75	40135	1202	716	0,14	2
		м3		21,38	11,67	348	190	133	0,04	1

25	Е0137-73-2	Устройство откосных плит П-4 нижнего бьефа из монолитного железобетона	м3	26,6	10912,73	181,91	290279	4839	23442	4,31	115
					668,25	66,15	17775	1760	120	0,29	8
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	26,999	131,00	--	3537	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	2,949	14433,04	6133,63	42563	18088	27347	30,70	91
					5580,00	2147,65	16455	6333	120	8,49	25
28	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	2,949	50600,00	--	149219	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14	2462,28	73,75	34472	1033	615	0,14	2
					21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
30	Е0137-73-3	Устройство ныряющих стенок верхнего бьефа из монолитного железобетона	м3	14,9	12123,35	142,69	180638	2126	13866	4,47	67
					724,50	50,98	10795	760	120	0,21	3
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,1235	131,00	--	1981	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
		т	0,357	14433,04	6133,63	5153	2190	3311	30,70	11
				5580,00	2147,65	1992	767	120	8,49	3
33	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм								
		т	0,357	50600,00	--	18064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренны								
		м3	4	2462,28	73,75	9849	295	176	0,14	1
				21,38	11,67	86	47	133	0,04	--
35	Е0137-73-1	Устройство гасителя нижнего бьефа из монолитного железобетона блок "Д"								
		м3	0,6	9939,36	133,67	5964	80	268	1,93	1
				324,00	47,78	194	29	120	0,20	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,609	131,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
		т	0,072	14433,04	6133,63	1039	442	668	30,70	2
				5580,00	2147,65	402	155	120	8,49	1
38	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм								
		т	0,072	50600,00	--	3643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0142-4-4	Каменная наброска								
		м3	18	170,10	45,90	3062	826	2236	0,79	14
				124,20	15,36	2236	276	89	0,05	1
40	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1								
		т	27	267,70	267,70	7228	7228	1446	--	--
				--	53,54	--	1446	100	1,12	30
41	СЦена	Стоимость камня								
		м3	27	185,00	--	4995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0141-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной эмульсией в два слоя	28	155,76	--	4361	--	1461	0,36	10
		м2		50,18	--	1405	--	104	--	--
43	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната (швов П-24)	14	5760,34	24,62	80645	345	881	0,28	4
		м		45,23	15,26	633	214	104	0,07	1
44	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	0,126	31,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0141-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной сооружениях поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной эмульсией в два слоя	7	169,03	--	1183	--	462	0,44	3
		м2		63,45	--	444	--	104	--	--
46	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	44	1027,55	132,49	45212	5830	18380	1,97	87
		м		317,25	84,40	13959	3714	104	0,37	16
47	С11021-46	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, I сорта	0,8272	11200,00	--	9265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната	44	5760,34	24,62	253455	1083	2768	0,28	12
		м		45,23	15,26	1990	671	104	0,07	3
49	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	19,36	31,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0141-4-8	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной сооружениях поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной эмульсией в два слоя	110	169,03	--	18593	--	7259	0,44	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		63,45	--	6980	--	104	--	--
51	Е0141-7-3	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из стальной диафрагмы (швов М-3)	5	1062,61	107,65	5313	538	1957	1,60	8
		м		317,25	59,14	1586	296	104	0,26	1
52	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,035	54900,00	--	1922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-82	Войлок строительный	0,018	149700,00	--	2695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	22	273,96	119,85	6027	2637	3805	0,64	14
		шт		100,35	29,70	2208	653	133	0,12	3
55	С143019-210	/Изделия специфические для сельскохозяйственного строительства/ Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15	0,242	15200,00	--	3678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2107026	84514			774
			Тенге			128453	29955			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2107026				
	Материалы -		Тенге			487083				
	Всего заработная плата -		Тенге				158408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			415237				
	Местные материалы -		Тенге			991739				
		Накладные расходы -	Тенге			184466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2428981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				186078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2428981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				186078			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2123516	97163			800
			Тенге			132185	33239			158
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			487083				
	Всего заработная плата -		Тенге				165423			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			415237				
	Местные материалы -		Тенге			991848				
		Накладные расходы -	Тенге			191270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2453673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				194114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2453673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				194114			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР