Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «СтройМастерКласс»

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА *июль* МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	23.08.2011г.				
		доп/согл. №2	13.02.2012 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2011 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**134 317 687**							**134 317 687**
Итого за отчетный месяц		**40 941 217**	**18 369 367**	**35 837 900**		**716 758**	**4 386 559**	**40 941 217**
ИТОГО к оплате								**40 941 217**

Всего к оплате: **40 941 217** (Сорок миллионов девятьсот сорок одна тысяча двести семнадцать) тенге
в том числе: НДС **4 386 559** (Четыре миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "СтройМастерКласс" Форма N 2в
Субподрядчик
Договор № 144 от 23.08.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад-1 г. Актобе

Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад-1 г. Актобе

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Детский сад														
		РАЗДЕЛ 1. Проемы														
1	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	14,4	330,85	32,08	4764	462	4914	1,49	21						
		Двери														
2	С12022-1	-Двери наружные огрунтованные и окрашенные, однопольные	3	272,25	12,13	3920	175	120	0,06	1						
		м2		25100	-	75300	-	-	-	-						
3	С12022-2	-Двери наружные утепленные двупольные, огрунтованные и окрашенные	2	37400	-	74800	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		154864	462			21						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3920	175			1						
		Материалы -		Тенге		4764	-	-		-						
		Всего заработная плата -		Тенге		382	-	-		-						
		Накладные расходы -		Тенге		-	4095	-		-						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		4914	-	-		-						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	737	-		2						
						581	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4832	-		25
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			159106	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			169365	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	4832	-		25
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие и покрытие								-
4	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	383,85	30,89	384	31	244	1,23	1
			м2	191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			384	31			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192	12			-
		Материалы -	Тенге			384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	204	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			244	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	37	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			666	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				-	240	-		1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			666	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка				-	240	-		1
5	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ цоколя стен	71,48	2369,51	2,56	169382	183	31654	2,55	182
			м2	420,75	0,97	30077	69	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			169382	183			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30077	69			-
		Материалы -	Тенге			169382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			129758	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	30146	-		-
						9364	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			31654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			213098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34894	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Отопление								
6	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	130	316,13	5,44	41097	707	32655	1,08	141
				194,21	2,04	25247	265	128	0,01	1
			м							
7	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	125,6	344,14	8,14	43224	1022	38864	1,33	167
				238,7	3,04	29981	382	128	0,01	2
			м							
8	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	461,6	448,92	12,56	207221	5796	180789	1,69	780
				301,28	4,71	139069	2173	128	0,02	11
			м							
9	С1504-002	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.32мм	130	246,89	-	32096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
10	С1504-003	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.25мм	125,6	157,11	-	19734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
11	С1504-004	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.20мм	461,6	112,22	-	51803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
12	Е0116-15-2	-Установка задвижек, диам. 32 мм	8	1266,27	40,42	10130	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
			1шт							
13	Ц0112-2-10	-Подающий и обратный коллектор, диаметр наружный 133 мм	0,021	27299,33	1968,33	573	41	460	135,96	3
				24102	255,43	506	5	90	1,48	-
			т							
14	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Подающий и обратный коллектор, 133х4 мм	1,6	889	-	1422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
15	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	95,34	234,78	19,17	22384	1828	13124	0,61	58
		1кВт		100,35	7,19	9568	685	128	0,04	3
16	СПрайс лист	-Радиаторы алюминиевые шт	741	718,24	-	532213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-15-1	-Установка терморегуляторов радиаторных	63	482,27	40,42	30383	2546	22426	1,51	95
		1шт		261,88	16,22	16498	1022	128	0,07	5
18	С130904-65	-Краны регулирующие, Dy 20 мм шт	63	506	-	31878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	63	28,81	-	1815	-	1869	0,12	8
				23,18	-	1460	-	128	-	-
20	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные шт	63	34	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1028115	12263			1263
			Тенге			224424	4662			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			573	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	512	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			16	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			460	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	581	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532213	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532213	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31933	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564146	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495329	-	-		-
	Материалы -		Тенге			120115	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	228574	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139075	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			6878	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			292575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		146
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43886	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47274	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			835178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1429
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	272460	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1400419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273041	-		-

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

					В1							
21	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
22	СПрайс лист	-Вентилятор канальный, RK400x200 A1	1	16294,98	-	16295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1939,73	9,61	11638	58	1615	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	-
24	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4400 мм	4	7360,91	59,08	29444	236	2818	3,19	13
		шт		529,2	21,26	2117	85	128	0,11	-
					В3					
25	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
26	СПрайс лист	-Вентилятор канальный, RK400x200 B1	1	19055,7	-	19056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1880,91	13,82	5078	37	916	1,62	4
		м2		259,88	5,18	702	14	128	0,03	-
28	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,25	1880,91	13,82	4232	31	763	1,62	4
		м2		259,88	5,18	585	12	128	0,03	-
29	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
30	САрктика	-Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 200x100"	4	869,16	-	3477	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					В4					
31	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
32	СПрайс лист	-Вентилятор канальный, MF 90/3.5	1	2020,04	-	2020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1880,91	13,82	10157	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	-
34	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
35	САрктика	-Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 200х100"	2	869,16	-	1738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов	1	981,9	В6 55,8	982	56	1213	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
37	СПрайс лист	-Вентилятор канальный, RK400x200 B1	1	19055,7	-	19056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,12	1880,91	13,82	11511	85	2076	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1590	32	128	0,03	-
39	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1880,91	13,82	22571	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	-
40	Е0120-12-5	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	-
41	САрктика	-Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 200х100"	10	869,16	-	8692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			172762	1182			105
			Тенге			17446	452			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172762	-	-		-
	Материалы -		Тенге			83800	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17899	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70333	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			887	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22910	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3437	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11740	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21335	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			207412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21335	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внутреннее пожаротушение								
42	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	60	402,02	9,63	24121	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,6	12947	216	128	0,02	1
43	С1504-002	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.50мм	60	628,46	-	37707	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс лист	-Огнетушитель химвоздушный	12	1750,7	-	21008	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	15493,47	23,09	92961	139	1279	0,9	5
		1кран		157,5	9	945	54	128	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			175798	716			79

			Тенге			13892	270			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			175798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			102474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			205561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			205561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16881	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Пожарная сигнализация								
46	Ц0110-667-1-0	-Приборы приемно-контрольные	1	2066,8	1,6	2067	2	1811	11	11
		шт		2012	-	2012	-	90	-	-
47	СПрайс лист	-Стоимость панели "Гранит-8"	1	7496,59	-	7497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0110-668-2	-Монтаж пожарного дымового извещателя ИП-212-45	28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56
		шт		347	-	9716	-	90	-	-
49	Цена	-Пожарный извещатель дымовой	28	583,57	-	16340	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Автома тикаПлюс"	ИП-212-45 шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0110-668-1	-Монтаж пожарного теплового извещателя ИП-101-1А шт	84	153,5 144	- -	12894 12096	- -	10886 90	1 -	84 -
51	Цена ТОО"Автома тикаПлюс"	-Пожарный тепловой извещатель ИП-101-1А шт	84	260,36 -	- -	21870 -	- -	- -	- -	- -
52	Ц0110-668-4	-Монтаж пожарного ручного извещателя ИПР513-10 шт	5	195,7 178	- -	979 890	- -	801 90	1 -	5 -
53	Цена ТОО"Автома тикаПлюс"	-Пожарный ручной извещатель ИПР513-10 шт	5	426,45 -	- -	2132 -	- -	- -	- -	- -
54	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П шт	6	59 -	- -	354 -	- -	- -	- -	- -
55	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям м	555	73,7 58,7	1,3 0,2	40904 32579	722 111	29421 90	0,33 -	183 1
56	СПрайс лист	-Кабель КСПВ сеч.2х0,5мм2 м	400	7,63 -	- -	3053 -	- -	- -	- -	- -
57	СПрайс лист	-Кабель КСПВ сеч.4х0,5мм2 м	130	13,02 -	- -	1692 -	- -	- -	- -	- -
58	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,025	52100 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0121-9-1	-Прокладка провода м	4	26,92 24,75	- -	108 99	- -	107 108	0,15 -	1 -
60	СПрайс лист	-Провод ШВВП сеч.2х0,75мм2 м	4	22,44 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0121-12-1	-Прокладка кабельных каналов м	420	145,97 63,9	75,12 47,74	61309 26838	31552 20051	50640 108	0,4 0,21	167 87
62	СПрайс лист	-Кабелный канал 12х12 м	420	25,59 -	- -	10747 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0108-121-6	-Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12 шт	2	938 790	- -	1876 1580	- -	1501 95	5 -	10 -
64	СПрайс лист	-Аккумулятор VT-12022 шт	2	1077,35 -	- -	2155 -	- -	- -	- -	- -
65	Ц0110-669-6	-Блок питания ББП-20 шт	2	1648,6 -	1,6 -	3297 -	3 -	2741 -	8 -	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1523	-	3046	-	90	-	-
66	СПрайс лист	-Блок питания ББП-20 шт	2	3187,17	-	6374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0121-2-7	-Прокладка труб поливинилхлоридных диам.20 мм м	10	72,29	6,92	723	69	528	0,28	3
				44,55	4,33	446	43	108	0,02	-
68	С130804-120	-Трубы поливинилхлоридные d-20 мм м	10	47,13	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Оповещение о пожаре						
69	Ц0110-669-2	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении шт	6	980	1,6	5880	10	5130	5	30
				950	-	5700	-	90	-	-
70	СПрайс лист	-Оповещатель "Призма-200" шт	6	808,02	-	4848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0110-397-1 1	-Оповещатель акустический "Рокот-3" шт	8	651,2	-	5210	-	4670	3	24
				578	-	4624	-	101	-	-
72	СПрайс лист	-Оповещатель акустический "Рокот-3" шт	8	1975,15	-	15801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0121-17-12	-Монтаж светового указателя "Выход" шт	8	135,55	-	1084	-	1073	0,78	6
				124,2	-	994	-	108	-	-
74	С151704-2	-Указатель световой "Выход" шт	8	540,92	-	4327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151802-21	-Коробка универсальная У-192 шт	8	59	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0121-9-1	-Прокладка провода м	190	26,92	-	5115	-	5079	0,15	29
				24,75	-	4703	-	108	-	-
77	СПрайс лист	-Провод ШВВП сеч.2х0,75мм2 м	190	22,44	-	4265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Телефонизация						
78	Ц0108-399-1	-Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 м	152	10	4,5	1520	684	895	0,03	5
				4,9	1,3	745	198	95	0,01	1
79	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,152	3660	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0110-349-4	-Коробка кабельная, соединительная или	1	702,3	-	702	-	654	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разветвительная		648	-	648	-	101	-	-
				шт						
81	С151802-13	-Коробка распределительная КРТВ-10х2	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
82	Ц0110-111-1-0	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,9	-	3916	-	3409	7	28
				947	-	3788	-	90	-	-
				шт						
83	СПрайс лист	-Аппарат телефонный DAEWOO	4	4264,53	-	17058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
84	Е0121-12-1	-Прокладка кабельных каналов	8	145,97	75,12	1168	601	965	0,4	3
				м						
				63,9	47,74	511	382	108	0,21	2
85	СПрайс лист	-Кабельный канал 12х12	8	25,59	-	205	-	-	-	-
				м						
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0121-2-7	-Прокладка труб поливинилхлоридных диам.20 мм	1,5	72,29	6,92	108	10	79	0,28	-
				44,55	4,33	67	6	108	0,02	-
				м						
87	С130804-120	-Трубы поливинилхлоридные d-20 мм	1,5	47,13	-	71	-	-	-	-
				м	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		281422	33697			665

				Тенге		111080	20791			91
		Стоимость оборудования -		Тенге		17058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		17058	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		264363	-	-		-
		Материалы -		Тенге		14439	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	131871	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		105148	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		129135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		417108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		820
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	151241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		434166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		820
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	151241	-		-

РАЗДЕЛ 8. Технологическое оборудование

						Монтируемое оборудование				
88	Ц0128-605-1-0	-Машина для очистки картофеля	1	3672,83	193,99	3673	194	3037	20	20
				шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Сборник 5.5	-Картофелечистка шт	1	3330 82933 -	45 - -	3330 82933 -	45 - -	90 - -	0,26 - -	- - -
90	Ц0128-923-1	-Кипятильник шт	1	1140,24 1127,25 -	- - -	1140 1127 -	- - -	1015 90 -	8 - -	8 - -
91	Сборник 5.1	-Кипятильник электрический шт	1	31791 -	- -	31791 -	- -	- -	- -	- -
92	Ц0128-927-1	-Плита электрическая шт	2	1060,73 1046,25	3,85 2,25	2121 2093	8 5	1887 90	8 0,01	16 -
93	Сборник 5.5	-Электроплита ЭП-4ЖШ, U-380В, N-16,6кВт шт	2	80630 -	- -	161260 -	- -	- -	- -	- -
94	Ц0128-40-1	-Машина универсальная шт	1	11942,57 10012,5	1448,12 330,75	11943 10013	1448 331	9309 90	60 1,92	60 2
95	Прайс лист	-Универсальная кухонная машина шт	1	44889,75 -	- -	44890 -	- -	- -	- -	- -
96	Ц0136-2-5	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т шт	1	4244,64 3352,5	440,9 108	4245 3353	441 108	3114 90	21 0,63	21 1
97	Сборник 5.5	-Машина стиральная шт	1	420290 -	- -	420290 -	- -	- -	- -	- -
98	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный ОБН-150 компл	1	1599,47 1581,75	- -	1599 1582	- -	1424 90	10 -	10 -
99	Сборник 1.8	-Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-150 защит.заземление U-220В, N-0,1 кВт 950x70x135(Н) шт	1	10340 -	- -	10340 -	- -	- -	- -	- -
100	Ц0108-602-1	-Электрополотенце шт	7	176,9 162	5,4 2,3	1238 1134	38 16	1093 95	1 0,01	7 -
101	Сборник 5.5	-Электрополотенце шт	7	3300 -	- -	23100 -	- -	- -	- -	- -
102	Ц0111-91-3	-Монтаж комплекта ПЭВМ шт	3	2162,48 1269	842,69 207	6487 3807	2528 621	3985 90	8 1,2	24 4
103	Сборник 5.5	-Компьютер шт	3	80000 -	- -	240000 -	- -	- -	- -	- -
104	Ц0128-927-8	-Шкаф жарочный электрический шт	1	1415,66 1356,75	14,02 4,5	1416 1357	14 4	1225 90	8 0,03	8 -
105	Сборник 5.1	-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3, U-380В, N-14,4кВт	1	129080 -	- -	129080 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		885x800x1675 (H)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Ц0128-708-2	-Котел пищеварочный	1	8817,11	621,77	8817	622	7300	47	47
		шт		7965	146,25	7965	146	90	0,85	1
107	Сборник 5.1	-Котел пищеварочный КПЭ-160, U-380В, N-15,0кВт 955x960x1085(H)	1	269685	-	269685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	Ц0128-363-1	-Ларь морозильный	1	24146,92	8476,79	24147	8477	13847	83	83
		шт		13567,5	1818	13568	1818	90	10,54	11
109	СПрайс лист	-Ларь морозильный	1	67334,63	-	67335	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	Ц0136-3-1	-Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	8134	51	51
		шт		8730	308,25	8730	308	90	1,79	2
111	СПрайс лист	-Каток сушильно-гладильный	1	89779,5	-	89780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс лист	-Ванна моечная	1	22487,52	-	22488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Немонтируемое оборудование				
113	Сборник 5.5	-Шкаф для игрушек	6	3870	-	23220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	Сборник 5.5	-Стул детский	136	1398	-	190128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	Сборник 5.5	-Стол детский двухместный	60	3655	-	219300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Сборник 5.5	-Стол для воспитателя	6	6450	-	38700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Сборник 5.5	-Стул для воспитателя	6	2258	-	13548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Сборник 5.5	-Доска меловая настенная	5	7740	-	38700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Сборник 5.5	-Шкаф для учебно-наглядных пособий и игрушек, секционный	6	15803	-	94818	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Сборник 5.5	-Шкаф для индивидуальных комплектов детской одежды	20	8815	-	176300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	Сборник 5.5	-Кровать детская стационарная	126	6020	-	758520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Сборник	-Стол-шкаф для посуды	6	21285	-	127710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.5	(раздаточный)								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
123	Сборник 5.5	-Шкаф для посуды	6	28595	-	171570	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
124	Сборник 5.5	-Ванна моечная стационарная двухсекционная	6	12896	-	77376	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
125	Сборник 5.5	-Комплект четырехместный (стол и четыре стула)	1	9353	-	9353	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
126	Сборник 5.5	-Шкаф для игрушек	6	13761	-	82566	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
127	Сборник 5.5	-Стеллаж универсальный	11	3999	-	43989	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
128	Сборник 5.5	-Шкаф холодильный	5	102423	-	512115	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
129	Сборник 5.5	-Стол производственный	5	7364	-	36820	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
130	Сборник 5.5	-Шкаф с подсушкой для детской одежды на пять мест	15	17845	-	267675	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
131	Сборник 5.5	-Скамья для переодевания	11	3440	-	37840	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
132	Прайс лист	-Ванна моечная ВМП-1 1 секц. 500x500x870(H)	5	11541,15	-	57706	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
133	Сборник 5.1	-Кушетка смотровая медицинская	1	6480	-	6480	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
134	Сборник 5.1	-Ширма трехстворчатая медицинская	2	11825	-	23650	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
135	Сборник 5.1	-Шкаф для одежды	2	20855	-	41710	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
136	Сборник 5.1	-Стол рабочий однотумбовый	6	9675	-	58050	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
137	Сборник 5.5	-Стул канцелярский	9	2258	-	20322	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
138	Сборник 5.1	-Шкаф для одежды 800x432x1900(H)	5	17200	-	86000	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
139	Сборник 5.5	-Стол гладильный	1	1957	-	1957	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
140	Прайс	-Ванна моечная ВМП-1 (для	1	11541,15	-	11541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	овощей)1 секц. 500x500x870(H)								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
141	Прайс лист	-Ванна моечная ВМП-1 (для мяса)1 секц. 500x500x870(H)	1	11541,15	-	11541	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
142	Сборник 5.1	-Стол холодильный для обработки продуктов	1	149340	-	149340	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
143	Сборник 5.1	-Секция-вставка с краном смесителем	2	5439	-	10878	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
144	Сборник 5.5	-Кондитерский стол	1	6773	-	6773	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
145	Сборник 5.5	-Ларь для грязного белья	3	13545	-	40635	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
146	Прайс лист	-Кровать детская двухярусная	14	11199,99	-	156800	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
147	Прайс лист	-Утюг электрический	1	3142,28	-	3142	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
148	Сборник 5.5	-Стол для очистки овощей	1	9680	-	9680	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
149	Сборник 5.5	-Стул детский	24	1398	-	33552	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
150	Прайс лист	-Пианино	1	115591,11	-	115591	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
151	Сборник 5.1	-Табурет для пианино	1	3225	-	3225	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
152	Сборник 5.5	-Канат для лазания(1шт)	1	9700	-	9700	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
153	Сборник 5.5	-Качалка-мостик	1	12363	-	12363	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
154	Сборник 5.1	-Скамья гимнастическая	1	7310	-	7310	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
155	Сборник 5.1	-Бревно гимнастическое напольное	1	20200	-	20200	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
156	Сборник 5.1	-Стенка гимнастическая деревянная	1	9100	-	9100	-	-	-	-
			к-т	-	-	-	-	-	-	-
157	Сборник 5.1	-Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	11	29670	-	326370	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Сборник 5.1	-Кресло для отдыха	1	7095	-	7095	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	Сборник 5.5	-Вешалка напольная пятирожковая	1	2473	-	2473	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
160	Сборник 5.5	-Стеллаж для белья	3	7310	-	21930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
161	Сборник 5.1	-Тележка для белья	2	15600	-	31200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	Сборник 5.1	-Ларь для овощей	2	2840	-	5680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	Сборник 5.5	-Подтоварник	2	3510	-	7020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			5899906	15040			355

			Тенге			58057	3402			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			5822233	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			5822233	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77673	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4577	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61459	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7983	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			141026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		402
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69765	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			5963259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		402
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69765	-		-

Котельная

РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка

164	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	107,2	233,9	1,96	25074	210	12308	0,61	65
		м2		108,9	0,45	11674	48	105	0,03	3
165	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности фасадной краской	107,2	334,36	2,03	35843	218	2645	0,13	14
		м2		22,73	0,77	2437	83	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			60917	428			79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14111	131			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14242	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13609	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4552	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			80423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16485	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Отопление								
166	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	27,6	124,13	14,54	3426	401	3844	0,57	16
		м		103,36	5,45	2853	150	128	0,03	1
167	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	23,6	168	-	3965	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
168	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	4	116	-	464	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
169	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	28,81	-	29	-	30	0,12	-
		комплект		23,18	-	23	-	128	-	-
170	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	1	34	-	34	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
171	E0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	3	1744,78	19,17	5234	58	413	0,61	2
		1кВт		100,35	7,19	301	22	128	0,04	-
172	E0116-15-1	-Установка терморегуляторов радиаторных	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
173	С130904-65	-Краны регулирующие, Dy 20 мм	4	506	-	2024	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27,6	11,31	-	312	-	389	0,05	1
				11,01	-	304	-	128	-	-
		м								
175	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,8	154,03	0,07	1047	-	794	0,67	5
				111,24	0,02	756	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			18465	621			30

			Тенге			5285	237			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			290	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	757	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			794	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	876	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6487	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5680	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6556	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Тепломеханическая часть								
176	E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до	2	11564,2	1528,92	23128	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/								
		котел								
177	СПрайс-лист	-Котел газовый КВа 174 ЛЖ/Гн (BB1535RD/RG)	2	296638,06	-	593276	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	Е0118-13-1	-Установка насосов	4	3293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
179	СПрайс-лист	-Стоимость сетевого насоса, ТР 40-230/2	2	112420,41	-	224841	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	СПрайс-лист	-Стоимость циркуляционного насоса, ТР 32-230/2	2	87684,87	-	175370	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	Е0118-5-2	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	1	6892,78	735,48	6893	735	4981	21,12	21
		шт		3615,3	275,78	3615	276	128	1,35	1
182	СПрайс лист	-Бойлер горячей воды, WS 10 CABINET	1	31407,36	-	31407	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью V-60л	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
184	Е0119-7-1	-Установка противовзрывных клапанов	2	5283,45	29,33	10567	59	4669	10,4	21
		клапан		1812,29	11,59	3625	23	128	0,05	-
185	С131306-3	-Взрывной клапан	2	940	-	1880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	Е0109-34-3 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж дымовой трубы диам. 426мм Н-8м	0,66	12325,35	1451,77	8135	958	5301	52,46	35
		т		8820,41	104,29	5821	69	90	0,5	-
187	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость дымовых труб 426х8 мм, Н-8,0 мм	8	6920	-	55360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
188	Ц0106-264-5	-Монтаж газохода стального диам.273х7мм, L-2,0м	0,2	21286,84	11597,8	4257	2320	1866	45,32	9
		т		8413,04	1951,79	1683	390	90	11,32	2
189	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Стоимость газоходы, 273х7, L-2,0 мм	4	3280	-	13120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
190	Ц0106-264-5	-Монтаж газохода стального диам.426х8мм, L-2,4м	0,4	21286,84	11597,8	8515	4639	3731	45,32	18
		т		8413,04	1951,79	3365	781	90	11,32	5
191	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость газоходы, 426х8 мм, L-2,4 мм	4,8	6920	-	33216	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
192	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	963,19	54,73	963	55	1190	5,11	5
		шт		908,46	20,86	908	21	128	0,1	-
193	СПрайс-лист	-Стоимость вентилятора, Vortice 150/6 Р	1	5025,18	-	5025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0120-12-6	-Установка решеток размером АМН 300х150 мм	1	237,97	16,63	238	17	243	1,1	1
		шт		183,08	6,95	183	7	128	0,03	-
195	САрктика	-Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х150"	1	1184,01	-	1184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
196	Ц0112-2-11	-Подающий и обратный коллектор, диаметр наружный 159х5 мм	0,035	23839,56	1917,86	834	67	660	121,54	4
		т		20692,7	255,44	724	9	90	1,48	-
197	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Подающий и обратный коллектор, 159х5 мм	1,6	1320	-	2112	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
198	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1245,29	21,42	12453	214	1823	0,75	7
		м		134,42	8,02	1344	80	128	0,04	-
199	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	18	940,29	21,42	16925	386	3282	0,75	13
		м		134,42	8,02	2419	144	128	0,04	1
200	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15	805,72	16,47	12086	247	2414	0,68	10
		м		119,58	6,17	1794	93	128	0,03	-
201	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	4	627,13	14,54	2509	58	557	0,57	2
				103,36	5,45	413	22	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
		м								
202	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	10	429,13	14,54	4291	145	1393	0,57	6
				103,36	5,45	1034	54	128	0,03	-
		м								
203	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	10	334,13	14,54	3341	145	1393	0,57	6
				103,36	5,45	1034	54	128	0,03	-
		м								
204	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	10	295,13	14,54	2951	145	1393	0,57	6
				103,36	5,45	1034	54	128	0,03	-
		м								
205	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	10	251,13	14,54	2511	145	1393	0,57	6
				103,36	5,45	1034	54	128	0,03	-
		м								
206	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	9	908,07	92,83	8173	836	5713	2,68	24
				461,18	34,76	4151	313	128	0,16	1
		1шт								
207	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 80	4	11284,22	-	45137	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 65	2	7178,83	-	14358	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 50	3	3006,13	-	9018	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
210	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	482,27	40,42	7234	606	5340	1,51	23
				261,88	16,22	3928	243	128	0,07	1
		1шт								
211	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 40	7	1839,57	-	12877	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
212	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 32	4	1157,59	-	4630	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 25	4	776,21	-	3105	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
214	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
215	СПрайс лист	-Краны шаровые стальные Ду 20	2	538,41	-	1077	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	Е0116-15-3	-Установка клапанов обратных, диам. 80 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
217	СПрайс лист	-Клапан обратный, Ду 80	2	4733,54	-	9467	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0116-15-2	-Установка клапанов обратных, диам. до 50мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
219	СПрайс лист	-Клапан обратный, Ду 40	2	1166,56	-	2333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	СПрайс лист	-Клапан обратный, Ду 32	2	749,29	-	1499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
221	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
				289,69	55,62	290	56	128	0,27	-
		1фильтр								
222	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
223	Е0116-17-1	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	781,41	30,94	781	31	436	1,92	2
				329,09	11,59	329	12	128	0,06	-
		1шт								
224	С131203-6	-Клапаны предохранительные	1	6410	-	6410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
225	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	960,18	1,62	3841	6	297	0,32	1
				57,94	-	232	-	128	-	-
		комплект								
226	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
		комплект								
227	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		1428322	16089			373
				Тенге		64964	4306			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			593276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			593276	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6952	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7891	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5890	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6685	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			813304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			654834	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			938664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1567238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81838	-		-

РАЗДЕЛ 12. Водопровод и канализация

					Холодный и водопровод					
228	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,9	4043	95	3605	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,01	-
229	C1504-003	-Металлопластиковая труба м	120	307,49	-	36899	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"VALPEX", диам.25мм		-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
230	E0116-15-1	-Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
231	C1504-006	-Кран шаровой, Standart М-М, диам.25мм	3	776,59	-	2330	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Канализация					
232	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
				102,38	0,54	614	3	128	-	-
		м								
233	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
				106,2	0,25	850	2	128	-	-
		м								
234	C1504-210	-Прочистка к канализационным трубам d 100 мм	1	350,14	-	350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
235	E0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
236	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	-
237	E0117-2-3	-Установка смесителей	1	1463,32	1,57	1463	2	161	0,7	1
		шт		126	-	126	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			63307	256			31

			Тенге			5561	99			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63307	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			74785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6747	-		-

РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение и силовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Ц0108-183-3	-Монтаж корпуса ЩС-ЩРН 18 шт	1	6987	157	6987	157	4487	27	27
				4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
239	С1504-211	-Стоимость корпуса ЩРЗ-ЩРН 18 шт	1	1683,37	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий шт	1	57,91	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 10 отверстий шт	1	52,52	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 8 отверстий шт	1	47,94	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 8 отверстий шт	1	43,09	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
245	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-32А шт	1	228,94	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
247	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А шт	4	168,34	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
				86,85	35,93	782	323	108	0,16	1
249	С151701-83	-Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 шт	5	209	-	1045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С151701-17	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3 шт	4	757	-	3028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60 шт	5	39	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С151706-18	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100 шт	4	54	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	Е0121-22-4	-Установка выключателей	6	82,17	-	493	-	347	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметических и полугерметических		53,55	-	321	-	108	-	-
		шт								
254	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
255	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	3	74,54	-	224	-	174	0,34	1
				53,55	-	161	-	108	-	-
		шт								
256	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	3	105	-	315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
257	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,004	22300	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
258	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,009	16300	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
259	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	109	72,9	-	7946	-	5229	0,33	36
		м		53,3	-	5810	-	90	-	-
260	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,049	60500	-	2965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
261	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100	-	3126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
262	Е0121-1-1	-Прокладка стальных водогазопроводных труб с креплением накладными скобами диам. 20 мм	114	225,03	8,23	25653	938	8346	0,39	44
				63,68	4,11	7260	469	108	0,02	2
		м								
263	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	-	-
		м								
264	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,03	46400	-	1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			63531	1760			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----							4
			Тенге			20721	856			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24456	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21577	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			90047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			90047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24790	-		-

РАЗДЕЛ 14. РП10(6)кв с камерами КСО-298 с вакуумными выключателями ВВ/TEL

					Фундаменты					
265	E0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0018	387545,07	1984,82	698	4	109	270	-
		км		45900	749,25	83	1	130	3,66	-
					Кровля					
266	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	56	145,23	15,94	8133	893	2706	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1940	334	119	0,03	2
267	E0112-17-2 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 20мм	56	25,78	0,7	1444	39	53	-	-
		м2		0,55	0,25	31	14	119	-	-
268	E0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	57	1124,08	9,15	64073	522	3315	0,26	15
		м2		45,45	3,42	2591	195	119	0,02	1
269	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	129	31,04	0,05	4004	6	1185	0,05	6
		м2		7,7	0,02	993	3	119	-	-
270	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	6	715,87	1,24	4295	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	E0112-17-1	-Покрытие парапетных стен цементным раствором	6	145,23	15,94	871	96	290	0,24	1
		м2		34,65	5,96	208	36	119	0,03	-
272	E0108-12-1	-Молниеприемная сетка в кровле	0,018	72779,65	422,15	1310	8	179	56,4	1
		т		8257,5	157,5	149	3	118	0,77	-
		Полы								
273	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	42,24	61,9	2,62	2614	111	597	0,07	3
		м2		10,51	0,99	444	42	123	-	-
274	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,34	7254,61	-	45965	-	4419	3,66	23
		м3		567	-	3593	-	123	-	-
275	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,34	106	-	672	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
276	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,34	302	-	1913	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
277	E0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	42,24	194,2	9,95	8203	420	2252	0,27	11
		м2		39,6	3,74	1673	158	123	0,02	1
278	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	42,24	28,56	0,22	1206	9	966	0,1	4
		м		18,5	0,09	781	4	123	-	-
279	E0106-36-4	-Железнение поверхности	42,24	61,52	0,23	2599	10	2279	0,29	12
		м2		51,3	0,09	2167	4	105	-	-
280	E0111-30-1	-Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит	17,47	3623,14	20,62	63296	360	3367	0,96	17
		м2		148,95	7,72	2602	135	123	0,04	1
		Проемы								
281	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	4,7	327,61	83,13	1540	391	948	0,8	4
		м2		138,83	29,17	653	137	120	0,12	1
282	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
283	C11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Отделочные работы								
284	E0115-69-4	-Отделка из сборных ж/б плит под окраску потолков сборных	46	57,32	0,35	2637	16	2517	0,3	14
				51,98	0,14	2391	6	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	E0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	258 м2	17,44	0,12	4501	31	3733	0,09	24
				13,73	0,05	3542	13	105	-	-
286	E0115-163-4-	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	32,74 м2	109,94	0,07	3599	2	1795	0,33	11
				52,2	0,02	1709	1	105	-	-
287	E0115-172-4-	Масляная окраска металлических жалюзийных решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16 м2	166,32	0,07	2661	1	1815	0,65	10
				108	0,02	1728	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			231173	2925			177

			Тенге			28196	1088			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167877	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26547	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			60935	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31085	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2737	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			280683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34327	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Отопление и вентиляция								
288	E0120-32-5 -	Установка вентиляторов осевых	1	4623,03	328,9	4623	329	4450	19,5	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	3352,5	123,75	3353	124	128	0,6	1
289	С131301-3	-Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А с электродвигателем АИМ100S4	1	57000	-	57000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл	1158,94	46,19	1159	46	469	2,12	2
290	Е0120-11-4	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	1	348,75	18	349	18	128	0,08	-
			шт	517,9	16,15	518	16	432	2	2
291	Е0120-15-3	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм	1	330,75	6,75	331	7	128	0,03	-
			шт	43700	-	43700	-	-	-	-
292	С131306-7	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	1	-	-	-	-	-	-	-
			шт	9500	-	19000	-	-	-	-
293	СПрайс лист	-Электрические печи ПЭТ-4	2	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			126000	391			24

			Тенге			4032	148			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126000	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			139232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4983	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Электроосвещение и силовое оборудование								
				3913	425	3913	425	3286	18	18
294	Ц0108-84-2	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО	1	3353	106	3353	106	95	0,61	1
			шт	1192600	-	1192600	-	-	-	-
295	75-5-17	-Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ЗАН, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ,	1	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм								
		шт								
296	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	366	175,2	75,7	64123	27706	32440	0,44	161
				72,7	20,6	26608	7540	95	0,12	44
		м								
297	С151603-33	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,024	149500	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
298	С151603-32	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,017	108100	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
299	С151603-31	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,108	93800	-	10130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
300	С151603-35	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	0,027	224100	-	6051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
301	С151603-39	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,19	110700	-	21033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
302	Ц0108-633-8	-Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
				6030	2,3	6030	2	95	0,01	-
		шт								
303	75-6-7	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300	-	35300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
304	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 40 А								
		шт								
305	С1504-4548	-Пускатель магнитный ПМЛ-1220 02	1	2784	-	2784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
306	С1504-4548	-Пристака контактная ПКЛ-1104	1	559,81	-	560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
307	Ц0110-668-1	-Датчик температуры камерный	1	153,5	-	154	-	130	1	1
		шт		144	-	144	-	90	-	-
308	С1504-4548	-Датчик температуры камерный	1	2728,8	-	2729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
309	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	61	175,2	75,7	10687	4618	5407	0,44	27
				72,7	20,6	4435	1257	95	0,12	7
		м								
310	С151601-133	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,025	33800	-	845	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
311	С151601-152	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,015	25200	-	378	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
312	С151601-185	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,015	67700	-	1016	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
313	С151603-31	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,006	93800	-	563	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
314	С1504-4548	-Штанга изолирующая	1	379,05	-	379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
315	СПрайс лист	-К-10	1	23,29	-	23	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
316	ТОО"Спецавтоматика Плюс"	-Огнетушитель порошковый ОП-5	1	2277,09	-	2277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
317	ТОО"Спецавтоматика Плюс"	-Огнетушитель углекислотный ОУ-8	1	11687,42	-	11687	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
318	Ц0108-472-6	-Шины заземления из полосовой стали сечением 4х25мм2 в распредустройстве	18	88,9	3,1	1600	56	482	0,16	3
				27,9	0,3	502	5	95	-	-
		м								
319	Ц0108-472-8	-Шины заземления из круглой стали, диаметр6 мм	30	84,6	2,8	2538	84	929	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		32,4	0,2	972	6	95	-	-
320	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,06	46400	-	2784	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
321	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,015	47200	-	708	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
322	Ц0108-525-1	-Переключатель двухклавишный	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
		шт		288	2,3	576	5	95	0,01	-
323	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1392679	32968			258
			Тенге			43014	8923			52
		Стоимость оборудования -	Тенге			1241865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1241865	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			150815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51937	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			212156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1454021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59337	-		-

РАЗДЕЛ 17. Наружные сети канализации

						Колодец сборный железобетонный Д=1000мм (27шт)				
324	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	18,29	19614,52	2308,84	358722	42225	74908	13,87	254
		м3		2286	864,68	41808	15814	130	4,22	77
325	Е0123-24-1	-Установка люков	27	8345,39	35,42	225326	956	7819	1,31	35
		шт		209,25	13,5	5650	365	130	0,07	2
326	Е0108-6-9	-Обкладка горловины колодца кирпичом	5	7349,25	296,6	36746	1483	6053	5,95	30
		м3		915,75	110,25	4579	551	118	0,54	3
327	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	4,32	1143,41	-	4940	-	2535	2,99	13
				477	-	2061	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
328	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	8,64	7254,61	-	62680	-	6026	3,66	32
		м3		567	-	4899	-	123	-	-
329	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,64	106	-	916	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
330	С11011-774	-Стремянка	540	129	-	69660	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
331	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлических поверхностей стремянок	15,66	60,75	-	951	-	856	0,34	5
		м2		60,75	-	951	-	90	-	-
332	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,66	21,8	0,05	341	1	82	0,03	-
		м2		5,81	0,02	91	-	90	-	-
333	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,66	52,51	0,04	822	1	117	0,04	1
		м2		8,32	-	130	-	90	-	-
334	Е0122-8-10	-Укладка футляра из стальных труб диам. 400 мм	0,058	270167,88	115634,5	15670	6707	12794	662	38
		км		126000	43681,5	7308	2534	130	213,34	12
335	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/,(футляр) 400 мм	58	5220	-	302760	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
336	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	58	548,34	0,99	31804	57	13313	1	58
		м		176,18	0,38	10218	22	130	-	-
337	Е0122-17-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,058	110039,4	13015,6	6382	755	1813	106	6
		км		19125	4916,25	1109	285	130	24,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1117720	52185			472
		Тенге				78804	19571			96
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				814960	-	-		-
	Материалы -	Тенге				276418	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	98375	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69660	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				337893	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				126315	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			997751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117322	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			302760	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302760	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			320926	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1318677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117322	-		-

РАЗДЕЛ 18. Асфальтовое покрытие

338	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	232	241,26	33,28	55973	7721	5087	0,03	8
				5	11,49	1160	2665	133	0,04	9
		м2								
339	Е0127-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	3,94	4636,8	150,08	18288	592	804	0,55	2
				97,2	56,13	383	221	133	0,2	1
		т								
340	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,62	40097,59	339,59	65118	551	304	0,58	1
		т		-	140,94	-	229	133	0,58	1
341	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	232	126,61	-	29373	-	6	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			168751	8865			11
			Тенге			1548	3115			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64596	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4663	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10497	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			185451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5593	-		-

РАЗДЕЛ 19. Наружное газоснабжение

342	Ц0108-148-1	-Кабели в проложенных трубах масса 1 м до 1 кг	144	27,82	2,22	4006	319	2763	0,1	14
		м		19,7	0,5	2837	72	95	-	-
343	СПраис лист	-Стоимость провода алюминиевого сечением 4 мм	144	33,86	-	4876	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
344	СПраис лист	-Стоимость политэленовой ленты "Газ"	144	31,41	-	4523	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
345	СПраис лист	-Установка и стоимость опознавательных знаков "Газ"	4	6349,17	-	25397	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
346	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	498,89	29,76	499	30	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	-
347	СПраис лист	-Стоимость задвижки клиновой фланцевой с выдвижным шпинделем Dy 80 мм	1	14814,73	-	14815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
348	СПраис лист	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов	2	1608,46	-	3217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
349	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам	2	158,02	23,02	316	46	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
350	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов ПЭ-сталь 90х89	2	312,9	237,97	626	476	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
351	СПраис лист	-Переход ф 90х89	2	5079,34	-	10159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
352	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов ф 90 мм	2	312,9	237,97	626	476	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
353	СПраис лист	-Отводы ф 90	2	4021,14	-	8042	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
354	СПраис лист	-Муфты ф 90	6	2082,53	-	12495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
355	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей	0,03	250268,35	51663,97	7508	1550	3176	312,7	9
		т		62775	18657	1883	560	130	91,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 89 мм по опорам	0,215	225804,99	47321,61	48548	10174	26146	426	92
		км		77175	16371,75	16593	3520	130	85,8	18
357	СПраис лист	-стоимость труб ф 89 мм	217,15	476,19	-	103405	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
358	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6	402,75	-	2417	-	2731	2,8	17
		м3		402,75	-	2417	-	113	-	-
359	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	6	8163,36	273,13	48980	1639	4433	3,94	24
		м3		614,25	89,46	3686	537	105	0,35	2
360	СПраис лист	-Стоимость опор ф 76 мм	0,822	101586,74	-	83504	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
361	СПраис лист	-Стоимость болтов и гаек	43,2	165,08	-	7131	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
362	СПраис лист	-Стоимость уголка	52,03	80,42	-	4184	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
363	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 57 мм	0,01	215609,94	46120,81	2156	461	1178	414	4
		км		74250	16353,75	743	164	130	85,71	1
364	СПраис лист	-Стоимость труб ф 57 мм	10	359,79	-	3598	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
365	Е0116-15-3	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1	896,1	94,3	896	94	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
366	СПраис лист	-Стоимость крана ф 50 мм	1	3301,57	-	3302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
367	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	133,8	103,09	0,07	13794	10	8474	0,37	49
		м2		60,3	0,02	8068	3	105	-	-
368	СПраис лист	-Стоимость краски	32,92	211,64	-	6967	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
369	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	133,8	36,09	0,09	4829	12	535	0,02	3
		м2		4,39	0,05	587	7	90	-	-
370	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200	-	16000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			446815	15288			220
			----			---	---			---
			Тенге			38133	5142			26
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2909	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3323	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39884	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			312511	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			311615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			616	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			331915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			528222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51001	-		-

РАЗДЕЛ 20. Внутреннее газооборудование

371	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 108 мм	м	3	1321,71	21,76	3965	65	531	0,73	2
					130,5	7,79	392	23	128	0,04	-
372	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных		12	546,04	9,25	6552	111	1043	0,36	4
					64,58	3,31	775	40	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 50 мм								
		м	14	303,16	4,8	4244	67	950	0,28	4
373	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		51,3	1,71	718	24	128	0,01	-
		м	1	2764,93	232,93	2765	233	1763	7,28	7
374	Е0119-5-2	-Монтаж узла учета G 25		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	-
		шт	1	529097,62	-	529098	-	-	-	-
375	СПраис лист	-Стоимость узла учета		-	-	-	-	-	-	-
		м	1	14814,73	-	14815	-	-	-	-
376	СПраис лист	-Стоимость потрубка катушки на г/счетчик		-	-	-	-	-	-	-
		шт	5	44,27	21,41	221	107	153	0,13	1
377	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий		22,86	7,74	114	39	100	0,04	-
		отверст.	0,25	20455,05	218,35	5114	55	2077	55,16	14
378	Е0146-33-1	-Заделка отверстий		8230,5	78,75	2058	20	100	0,39	-
		м3	4	475,21	40,98	1901	164	1382	1,47	6
379	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт	4	846,56	-	3386	-	-	-	-
380	СПраис лист	-Стоимость крана ф 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	2	335,13	57,25	670	114	536	1,15	2
381	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		189	20,25	378	40	128	0,1	-
		прибор								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			572732	917			40

			Тенге			6745	332			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5335	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2230	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2648	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2565	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			567397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14770	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			608017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			616036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8343	-		-

РАЗДЕЛ 21. Благоустройство территории

Площадки с покрытием брусчаткой (S=952,6м2)

382	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	95,26	746,16	72,23	71079	6881	4326	0,14	14
				21,38	12,76	2037	1216	133	0,04	4
		м3								
383	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	952,6	101,77	44,1	96948	42005	91512	0,38	363
				57,38	14,85	54660	14146	133	0,07	69
		м2								
384	С143003-39	-Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 100 мм	952,6	799	-	761127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

Малые архитектурные формы

385	У1-4-1	-Беседка тип I, строительные работы	6	37258,82	1009,28	223553	6056	78117	64	384
				10593	256,62	63558	1540	120	1,3	8
		беседка								
386	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	6	8178,41	192,98	49070	1158	10384	8,5	51
				1394,25	47,94	8366	288	120	0,23	1
		песочн.								
387	У1-21-1	-Качели, строительные работы	6	989,3	21,32	5936	128	763	0,7	4
				115,5	5,64	693	34	105	0,03	-
		качели								
388	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	6	24173,02	40,75	145038	245	21424	23	138
				3956,17	11,22	23737	67	90	0,04	-
		качели								
389	У1-21-3	-Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	10	11988,91	649,03	119889	6490	23285	13	130
				2062,5	155,1	20625	1551	105	0,76	8
		качели								
390	У1-21-4	-Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	10	11023,83	33,52	110238	335	19010	12	120
				2102,91	9,35	21029	94	90	0,04	-
		качели								
391	У1-18-1	-Карусель на 8 мест, тип КР-1, строительные работы	4	29103,04	234,04	116412	936	8970	13	52
				2062,5	73,32	8250	293	105	0,36	1
		карусель								
392	У1-18-2	-Карусель на 8 мест, тип КР-1, монтаж металлоконструкций	4	51774,25	14,48	207097	58	18064	29	116
				5013,97	3,74	20056	15	90	0,01	-
		карусель								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	10	14377,92	404,13	143779	4041	11218	4,1	41
		скамья		671,55	129,72	6716	1297	140	0,63	6
394	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	10	3211,22	4,56	32112	46	4967	3,2	32
		скамья		550,06	1,87	5501	19	90	0,01	-
		Противопожарный щит								
395	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,39	663,75	-	259	-	293	4,11	2
		м3		663,75	-	259	-	113	-	-
396	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,15	8268,57	100,39	1240	15	127	4,9	1
		м3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	-
397	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,24	134,1	-	32	-	36	0,97	-
		м3		134,1	-	32	-	113	-	-
398	Е0108-4-2	-Обертывание столба толью внутри фундамента	1,35	423,32	7,47	571	10	39	0,14	-
		м2		22,1	2,68	30	4	118	0,01	-
399	Е0110-5-1	-Установка стоек из брусьев	0,066	22556,32	331,17	1489	22	286	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	230	8	120	0,58	-
400	Е0110-9-2	-Устройство деревяного щита 1200х800мм	2,88	835,37	14,7	2406	42	634	1,19	3
		м2		178,2	5,31	513	15	120	0,03	-
401	Е0115-163-4	-Простая окраска колером масляным разбеленным деревянног щита	9,36	94,54	0,07	885	1	513	0,33	3
		м2		52,2	0,02	489	-	105	-	-
402	СПрайс лист	-Комплект пожарного щита (ведро, богор, лопата)	1	7100	-	7100	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Ящик для песка								
403	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	1865,8	-	560	-	196	3,24	1
		м3		531	-	159	-	123	-	-
404	Е0110-32-1	-Установка каркаса ящика из брусьев	0,054	28499,85	332,85	1539	18	463	39	2
		м3		7020	119,25	379	6	120	0,59	-
405	Е0110-9-2	-Устройство деревянного ящика для песка	8,88	835,37	14,7	7418	131	1955	1,19	11
		м2		178,2	5,31	1582	47	120	0,03	-
406	С11011-819	-Петля накладная	6	40	-	240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0115-163-4	-Простая окраска колером масляным разбеленным деревянного ящика для песка	6,81	94,54	0,07	644	1	373	0,33	2
		м2		52,2	0,02	355	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	E0110-53-2	-Антисептирование водными растворами	8,88	225,56	1,02	2003	9	125	0,07	1
		м2		11,39	0,36	101	3	120	-	-
409	E0108-3-1	-Засыпка ящика песком	0,9	872,02	101,59	785	91	158	0,78	1
		м3		112,5	36	101	32	118	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2109450	68717			1473
			Тенге			239574	20681			99
		Стоимость оборудования -	Тенге			7100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7100	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1607864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			544672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189737	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			825667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1952137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224803	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			494486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			423480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70517	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9520	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			591428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80037	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2550665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304840	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			15682493	264985			5983
			Тенге			1009775	94463			459
		Стоимость оборудования -	Тенге			7681532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7681532	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			574568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64215	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	277217	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177515	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			389	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			264738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			889664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316927	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3663793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1165112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	410880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			607053	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1382565	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			499465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4413054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	485800	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			716016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			479995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79144	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5173	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			835439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89964	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3046584	-	-		-
		Материалы -	Тенге			444074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2250397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			431357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3686618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401701	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17506306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7076
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1294393	-		-

Затраты на временные, 1,8%	Тенге	315114	315114
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	175063	175063
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	70025	70025
Дополнительные работы в зимнее время, 1,73%	Тенге	302859	302859
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге	18369367	2157454
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г К=1,95096	Тенге	35837900	4209106
Налоги,сборы,обязательные платежи,2%	Тенге	716758	
ИТОГО	Тенге	36554658	
НДС(12%)	Тенге	4386559	
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	40941217	

(Сорок миллионов девятьсот сорок одна тысяча двести семнадцать тенге)

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Богомолов