Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Строй Мастер Класс»

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА *апрель* МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	23.08.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2012 г.	Стоимость оборудования 2012 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2012 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**47 200 000**							
Итого за отчетный месяц		**47 200 000**	**21 144 534**	**41 316 521**		**826 337**	**5 057 142**	**47 200 000**
ИТОГО к оплате								**47 200 000**

Всего к оплате: **47 200 000** (Сорок семь миллионов двести тысяч) тенге
в том числе: НДС **5 057 142** (Пять миллионов пятьдесят семь тысяч сто сорок две) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Строй Мастер Класс»

Субподрядчик

Договор № 144 от 23.08.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Лестница

1	Е0109-53-3	-Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,32	16367,84	681,42			5238	218			4263	95		30	
		т		14670	132,75			4694	42			90	0,65		-	
2	С12021-237	-Стоимость косоуров	0,32	154400	-			49408	-			-	-		-	
		т		-	-			-	-			-	-		-	
3	Е0109-53-3	-Монтаж металлических балок из швеллера	0,166	16367,84	681,42			2717	113			2212	95		16	
		т		14670	132,75			2435	22			90	0,65		-	
4	С12021-237	-Стоимость балок	0,166	154400	-			25630	-			-	-		-	
		т		-	-			-	-			-	-		-	
5	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (ЛС12)	26,4	203,59	12,56			5375	332			6828	1,08		29	
		м		180	4,75			4752	125			140	0,02		1	
6	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	26,4	995	-			26268	-			-	-		-	
		м		-	-			-	-			-	-		-	
7	Е0109-29-1	-Монтаж м/к лестницы-стремянки	0,24	13711,47	5475,87			3291	1314			1424	28,9		7	
		т		5040	1552,87			1210	373			90	5,46		1	
8	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,24	133700	-			32088	-			-	-		-	

	проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		---	---	---	---	---	---	---
	т		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-44-7 -Очистка щетками металлоконструкций	21,05	60,75	-	1279	-	1151	0,34	7
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			60,75	-	1279	-	90	-	-
10	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,05	21,8	0,05	459	1	110	0,03	1
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			5,81	0,02	122	-	90	-	-
11	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,05	24,84	0,02	523	-	79	0,02	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			4,16	-	88	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 2. Крыльцо входа по оси Д

12	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	2,72	61,9	2,62	168	7	38	0,07	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			10,51	0,99	29	3	123	-	-
13	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,272	1865,8	-	507	-	178	3,24	1
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			531	-	144	-	123	-	-
14	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	0,38	7307,77	66,01	2777	25	88	1,35	1
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			195,75	24,93	74	9	105	0,12	-
15	Е0106-11-10-Устройство бетонного крыльца из В 15 с армированием сеткой	1,83	5239,08	327,33	9588	599	3869	11,6	21
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			1890	123,75	3459	226	105	0,6	1
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	65900	-	3954	-	-	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-53-3 -Монтаж м/к козырька из швеллера	0,037	16367,84	681,42	606	25	493	95	4
	т		---	---	---	---	---	---	---
			14670	132,75	543	5	90	0,65	-
18	С12021-237 -Стоимость м/к козырька	0,037	154400	-	5713	-	-	-	-
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0113-44-7 -Очистка щетками металлоконструкций	0,037	60,75	-	2	-	2	0,34	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			60,75	-	2	-	90	-	-
20	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,037	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			5,81	0,02	-	-	-	-	-
21	Е0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	0,037	49,69	0,04	2	-	-	0,04	-
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			8,32	-	-	-	-	-	-
22	Е0110-14-1 -Установка стропил	0,11	21304,82	334,28	2344	37	465	22,1	2
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			3397,5	126	374	14	120	0,62	-
23	Е0110-50-6 -Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм	2,8	522,81	12,92	1464	36	145	0,24	1
	м2		---	---	---	---	---	---	---
			38,25	4,88	107	14	120	0,02	-

24	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,86	112,45	34,24	322	98	153	0,32	1
		м2		51,08	8,45	146	24	90	0,03	-
25	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,15	1190	-	3744	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,11	573,75	28,11	63	3	18	0,78	-
		м3		123,75	10,58	14	1	120	0,05	-
27	Е0110-52-1	-Огнезащита настила	2,8	20,48	0,91	57	3	17	0,03	-
		м2		4,68	0,34	13	1	120	-	-
28	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами настила	2,8	131,98	0,55	370	2	22	0,04	-
		м2		6,48	0,2	18	1	120	-	-

РАЗДЕЛ 3. Крыльцо входа по оси А

29	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	12,25	61,9	2,62	758	32	173	0,07	1
		м2		10,51	0,99	129	12	123	-	-
30	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,23	1865,8	-	2286	-	800	3,24	4
		м3		531	-	650	-	123	-	-
31	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,38	7307,77	66,01	2777	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	-
32	Е0106-11-10	-Устройство бетонного крыльца из В 15 с армированием сеткой	2,08	5239,08	327,33	10897	681	4398	11,6	24
		м3		1890	123,75	3931	257	105	0,6	1
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15	65900	-	9885	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	7	189,45	4,72	1326	33	605	0,4	3
		м2		70,88	1,78	496	12	119	0,01	-
35	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	1,05	7530	-	7907	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	7	212,35	1,19	1486	8	229	0,16	1
		м2		27	0,45	189	3	119	-	-
37	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,38	21304,82	334,28	8096	127	1607	22,1	8
		м3		3397,5	126	1291	48	120	0,62	-
38	Е0110-50-6	-Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм	12,36	522,81	12,92	6462	160	640	0,24	3
		м2		38,25	4,88	473	60	120	0,02	-
39	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,6	112,45	34,24	1417	431	675	0,32	4
				51,08	8,45	644	106	90	0,03	-

		м2							
40	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	13,86	1190	-	16493	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,38	573,75	28,11	218	11	61	0,78	-
		м3		123,75	10,58	47	4	120	0,05	-
42	Е0110-52-1	-Огнезащита настила	12,36	20,48	0,91	253	11	74	0,03	-
		м2		4,68	0,34	58	4	120	-	-
43	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами настила	12,36	131,98	0,55	1631	7	99	0,04	-
		м2		6,48	0,2	80	2	120	-	-

РАЗДЕЛ 4. Главный вход

44	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	337,15	172,69	2697	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
45	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	724,2	389,08	2897	1556	1629	0,94	4
		шт		153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
46	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,2	10000	-	32000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0106-11-10	-Устройство бетонного крыльца из В 15 с армированием сеткой	6,68	5239,08	327,33	34997	2187	14124	11,6	77
		м3		1890	123,75	12625	827	105	0,6	4
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051	65900	-	3361	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22	194,65	9,95	4282	219	1514	0,36	8
		м2		52,2	3,74	1148	82	123	0,02	-
50	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	22	1539,75	16,79	33874	369	3190	0,73	16
		м2		111,6	6,28	2455	138	123	0,03	1
					Ограждение пандуса					
51	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж металлического ограждения	0,05	17834,84	681,42	892	34	732	104,5	5
		т		16137	132,75	807	7	90	0,65	-
52	С12021-245	-Стоимость м/к ограждения	0,052	172800	-	8986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных	1,5	100,7	0,07	151	-	95	0,37	1

		труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		60,3	0,02	90	-	105	-	-
		м2								
					Система утепления					
54	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой	7,52	44,08	0,05	331	-	40	0,03	-
		м2		5,85	0,02	44	-	90	-	-
55	Е0126-30-1	-Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,376	5335,27	378,22	2006	142	1394	20,04	8
		м3		3566,25	141,75	1341	53	100	0,69	-
56	С11031-93	-Плиты теплоизоляционные из пеноплекс	7,52	6190	-	46549	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс лист	-Стоимость клея для теплоизоляционных плит	18,8	63,52	-	1194	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-139	-Дюбели для крепления теплоизоляции	48	42,35	-	2033	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	7,52	764	4,92	5745	37	1539	1,15	9
		м2		193,05	1,87	1452	14	105	0,01	-
60	СПрайс лист	-Штукатурка для теплоизоляционных плит	19,55	85,97	-	1681	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой	7,52	44,08	0,05	331	-	40	0,03	-
		м2		5,85	0,02	44	-	90	-	-
62	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором стен гладких	7,52	409,39	2,65	3079	20	2049	1,43	11
		м2		258,75	0,72	1946	5	105	0,03	-
63	СПрайс лист	-Декоративно-защитная штукатурка	22,56	167,28	-	3774	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. Пожарная лестница Стм-1 (2шт)

64	Е0109-53-3	-Установка стоек из труб	0,92	16367,84	681,42	15058	627	12257	95	87
		т		14670	132,75	13496	122	90	0,65	1
65	С12021-242	-Стоимость стоек из труб	0,8528	162700	-	138751	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,12	162700	-	19524	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0109-53-3	-Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера	0,72	16367,84	681,42	11785	491	9592	95	68
		т		14670	132,75	10562	96	90	0,65	-
68	С12021-237	-Стоимость косоуров	0,72	154400	-	111168	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

69	Е0109-53-3	-Монтаж металлических балок из швеллера и уголка	0,206	16367,84	681,42	3372	140	2744	95	20
		т		14670	132,75	3022	27	90	0,65	-
70	С12021-237	-Стоимость балок	0,206	154400	-	31806	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0109-29-1	-Монтаж м/к лестниц из уголка	0,19	13711,47	5475,87	2605	1040	1127	28,9	5
		т		5040	1552,87	958	295	90	5,46	1
72	С12021-237	-Стоимость м/к лестниц из уголка	0,19	154400	-	29336	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0109-53-3	-Монтаж ограждения	0,086	16367,84	681,42	1408	59	1146	95	8
		т		14670	132,75	1262	11	90	0,65	-
74	С12021-41	-Конструкции стальные ограждения	0,086	147100	-	12651	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С11011-611	-Плиты стальные рифленные для полов	0,16	121400	-	19424	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций	62,06	60,75	-	3770	-	3393	0,34	21
		м2		60,75	-	3770	-	90	-	-
77	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	62,06	21,8	0,05	1353	3	326	0,03	2
		м2		5,81	0,02	361	1	90	-	-
78	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	62,06	49,69	0,04	3083	2	465	0,04	3
		м2		8,32	-	516	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 6. Стремянка Стм-2

79	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением стремянка	0,032	13711,47	5475,87	439	175	190	28,9	1
		т		5040	1552,87	161	50	90	5,46	-
80	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,032	154400	-	4941	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка м/конструкций лестницы-стремянки	0,032	9739,2	3333,3	312	107	170	29,8	1
		т		5917,5	-	189	-	90	-	-
82	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций	0,928	60,75	-	56	-	51	0,34	-
		м2		60,75	-	56	-	90	-	-
83	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,928	21,8	0,05	20	-	5	0,03	-
		м2		5,81	0,02	5	-	90	-	-
84	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	0,928	49,69	0,04	46	-	7	0,04	-
		м2		8,32	-	8	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 7. Вентблоки

85	Е0108-7-5	-Кладка стенок вентблоков из	109,2	972,75	34,37	106224	3753	26012	1,21	132

	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	кирпича глиняного м2		189	12,87	20639	1405	118	0,06	7
86	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса зонтов мз уголков т	0,97	9850,48	1162,95	9555	1128	6517	46,6	45
				7357,5	108	7137	105	90	0,53	1
87	С12021-260	-Металлический каркас зонта из уголков т	0,97	114900	-	111453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0112-10-1	-Устройство зонта из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм м2	39,5	715,87	1,24	28277	49	7225	0,97	38
				153,23	0,47	6053	19	119	-	-
89	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций м2	28,13	60,75	-	1709	-	1538	0,34	10
				60,75	-	1709	-	90	-	-
90	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	28,13	21,8	0,05	613	1	148	0,03	1
				5,81	0,02	163	1	90	-	-
91	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 м2	28,13	49,69	0,04	1398	1	211	0,04	1
				8,32	-	234	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

		Стены							
92	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1300	289,81	4,07	376757	5285	186527	0,74	962
				135,68	0,97	176384	1261	105	0,05	67
93	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой м2	1300	66,43	0,05	86359	65	6868	0,03	38
				5,85	0,02	7605	26	90	-	-
94	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	1300	232,28	3,43	301964	4459	102430	0,46	592
				73,73	1,31	95849	1703	105	0,01	8
95	Е0115-64-3	-Шпаклевка финишная бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	1300	114,28	3,43	148564	4459	102430	0,46	592
				73,73	1,31	95849	1703	105	0,01	8
96	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	970,5	306,5	2,1	297458	2038	67072	0,39	378
				65,03	0,79	63112	767	105	-	4
		Потолок								
97	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	993,7	296,49	4,07	294620	4040	146335	0,75	745
				139,28	0,97	138403	964	105	0,05	51

98 Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой	993,7	44,08	0,05	43802	50	5250	0,03	29
	м2		5,85	0,02	5813	20	90	-	-
99 Е0115-64-4	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Ротбонд потолков	993,7	323,2	3,94	321164	3915	108095	0,55	550
	м2		102,11	1,49	101467	1481	105	0,01	7
100 Е0115-64-4	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Финиш потолков	993,7	143,2	3,94	142298	3915	108095	0,55	550
	м2		102,11	1,49	101467	1481	105	0,01	7
101 Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	994,3	325,41	2,33	323555	2317	85724	0,49	487
	м2		81,23	0,88	80767	875	105	-	4

РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение

Земляные работы

102 Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,2	294,75	-	1238	-	1399	1,89	8
	м3		294,75	-	1238	-	113	-	-
103 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,1	-	563	-	636	0,97	4
	м3		134,1	-	563	-	113	-	-
104 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,2	21,55	4,52	90	19	69	0,11	-
	м3		17,03	-	72	-	97	-	-
105 Е0101-39-2	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	4,11	163506,22	129306,22	672011	531449	225116	239	982
	км		34200	22266,78	140562	91516	97	77,51	319
106 Е0101-39-6 К=5	-Вычитается позиция: Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать в грунтах 2 группы	4,11	-100733,5	-57983,5	-414015	-238312	-210591	-300	-1233
	км		-42750	-10073,5	-175703	-41402	97	-34,5	-142

Фундаменты

107 Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,81	1143,41	-	3211	-	1647	2,99	8
	м3		477	-	1339	-	123	-	-
108 Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,4	1412,68	-	1983	-	820	3,1	4
	м3		474,75	-	667	-	123	-	-
109 Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	724,2	389,08	5794	3113	3257	0,94	7
	шт		153,9	136,92	1231	1095	140	0,55	4

110	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные, ФБС 24-4-6 объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5/М-100/ м3	4,32	10000	-	43200	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		Монтажные работы							
111	Ц0108-84-2	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО шт	1	3913	425	3913	425	3286	18	18
				3353	106	3353	106	95	0,61	1
112	75-5-17	-Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ЗАН, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм шт	1	1192600	-	1192600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0108-84-2	-Монтаж ячейки КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем шт	1	3913	425	3913	425	3286	18	18
				3353	106	3353	106	95	0,61	1
114	75-5-5	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм шт	1	1451300	-	1451300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
				149	2,9	1192	23	95	0,02	-
116	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
				23	0,4	1265	22	95	-	-
117	С11041-85	-Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,08	47200	-	3776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,07	46400	-	3248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 м	6	102,6	14,4	616	86	473	0,44	3
				80,1	2,8	481	17	95	0,02	-
120	С151609-7	-Шины алюминиевые	0,03	336000	-	10080	-	-	-	-

		прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм т							
121	С151601-206	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2 1000м	2,99	1887600 -	- -	5643924 -	- -	- -	- -	- -
122	С151601-203	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 1000м	1,12	1155800 -	- -	1294496 -	- -	- -	- -	- -
123	Ц0108-25-2	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанц	1	25144 6345	16980 3623,02	25144 6345	16980 3623	9470 95	37 21,01	37 21
124	75-4-11 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	1044600 -	- -	1044600 -	- -	- -	- -	- -
125	Ц0108-145-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг м	160	21 11,5	3,6 0,7	3360 1840	576 112	1854 95	0,07 -	11 1
126	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,16	609000 -	- -	97440 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб диам. 150 мм км	0,06	115636,32 66375	31953,19 12071,25	6938 3983	1917 724	6119 130	360 58,95	22 4
128	С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, диам. 150 мм м	60	1020 -	- -	61200 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	156	149,46 146,93	0,28 0,11	23316 22921	44 17	29820 130	0,84 -	132 -
130	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dв 100 мм м	156	193 -	- -	30108 -	- -	- -	- -	- -
131	Ц0108-165-4	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	4	3905,1 1355	2517 557,99	15620 5420	10068 2232	7269 95	8 3,24	32 13

132	СПрайс лист	-Муфты концевые, тип 1КНТп 4х150-240	4	3043,53	-	12174	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8	3372,6	2056	26981	16448	13201	6	48
				1280	457,01	10240	3656	95	2,65	21
		шт								
134	СПрайс лист	-Муфты концевые, тип 1КНТп 4х70-120	8	2132,26	-	17058	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
135	Ц0108-160-5	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение	6	853,1	-	5119	-	4412	4	24
				774	-	4644	-	95	-	-

РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение

		Земляные работы								
136	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	8	1065,02	925,52	8520	7404	3154	0,89	7
				139,5	235,98	1116	1888	105	0,92	7
		котлован								
137	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,12	134,1	-	418	-	473	0,97	3
				134,1	-	418	-	113	-	-
		м3								
138	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,12	21,55	4,52	67	14	52	0,11	-
		м3		17,03	-	53	-	97	-	-
		Монтажные работы								
139	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
140	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонная опора СЦс-0,8-10	8	20600	-	164800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,34	17700	-	76889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
142	СПрайс лист	-Кронштейн однорожковый КР-6-1	13	224,45	-	2918	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	Ц0108-472-4	-Проводник заземляющий скрыто из круглой стали, диаметр 8 мм	11,55	49,1	7,3	567	84	313	0,15	2
				27,7	0,8	320	9	95	-	-
		м								
144	С12021-41	-Сталь круглая диам. 8мм	0,0033	147100	-	485	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто из круглой стали, диаметр 12 мм	18,69	58,2	7,6	1088	142	508	0,15	3
				27,7	0,9	518	17	95	0,01	-
		м								

146	С12021-41	-Сталь круглая диам. 12мм т	0,012	147100 --- -	- --- -	1765 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
147	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	2021,1 --- 756	1245 --- 275	4042 --- 1512	2490 --- 550	1959 --- 95	4 --- 1,59	8 --- 3
148	СПрайс лист	-Муфты концевые, тип 1КНТп 4х25-35 комплект	2	2087,37 --- -	- --- -	4175 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
149	Е0133-115-2	-Установка светильников шт	8	1745,38 --- 333	1411,25 --- 239,85	13963 --- 2664	11290 --- 1919	4812 --- 105	2,01 --- 0,81	16 --- 6
150	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	8	6550 --- -	- --- -	52400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
151	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт	8	794 --- -	- --- -	6352 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
152	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм км	0,009	387545,07 --- 45900	1984,82 --- 749,25	3488 --- 413	18 --- 7	546 --- 130	270 --- 3,66	2 --- -
153	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм м	9	193 --- -	- --- -	1737 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
154	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	8	578,1 --- 403	31,1 --- 7,6	4625 --- 3224	249 --- 61	3121 --- 95	2,09 --- 0,04	17 --- -
155	СПрайс лист	-Коробка ответвительная КОР 94-4 шт	8	64,64 --- -	- --- -	517 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
156	Е0101-39-2	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для укладки кабеля, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы км	0,25	163506,22 --- 34200	129306,22 --- 22266,78	40877 --- 8550	32327 --- 5567	13693 --- 97	239 --- 77,51	60 --- 19
157	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	250	36,7 --- 8,8	27,8 --- 6,9	9175 --- 2200	6950 --- 1725	3729 --- 95	0,06 --- 0,04	15 --- 10
158	С143008-92	-Песок природный м3	7,5	593 --- -	- --- -	4448 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
159	Ц0108-145-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг м	250	21 --- 11,5	3,6 --- 0,7	5250 --- 2875	900 --- 175	2897 --- 95	0,07 --- -	18 --- 1
160	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,13	115400 --- -	- --- -	15002 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002								
161	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,07	107800	-	7546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С151601-464 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,05	83800	-	4190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Ц0108-149-2	-Кабели, подвешиваемые на тросе м	105	221,1	62	23215	6510	4479	0,19	20
				31,1	13,8	3266	1449	95	0,08	8
164	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,105	16900	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	68	191	-	12988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 11. Телефонизация

166	Е0101-39-2	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы км	0,08	163506,22	129306,22	13080	10344	4382	239	19
				34200	22266,78	2736	1781	97	77,51	6
167	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1,2	958,5	152,52	1150	183	329	1,02	1
				153,68	57,15	184	69	130	0,28	-
168	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб км	0,08	387545,07	1984,82	31004	159	4852	270	22
				45900	749,25	3672	60	130	3,66	-
169	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр диам. 100 мм м	80	244,98	0,28	19598	22	15292	0,84	68
				146,93	0,11	11754	9	130	-	-
170	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м более 3 кг	280	60,4	15,6	16912	4368	11305	0,24	67

		м		38,7	3,8	10836	1064	95	0,02	6
171	СПрайс лист	-Кабель телефонный сеч.10х2х0,4мм	280	60,15	-	16843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	СПрайс лист	-Хомут шт	1	642,43	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	СПрайс лист	-Кронштейн шт	10	2914,02	-	29140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Смотровой колодец					
174	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,74	25330,54	1879,87	18745	1391	1899	8,86	7
				1435,5	538,43	1062	398	130	2,06	2
175	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку м3	0,12	1143,41	-	137	-	70	2,99	-
				477	-	57	-	123	-	-
176	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки м3	0,27	7254,61	-	1959	-	188	3,66	1
				567	-	153	-	123	-	-
177	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С11011-774	-Стремянка кг	20	129	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлических поверхностей стремянок м2	1,2	60,75	-	73	-	66	0,34	-
				60,75	-	73	-	90	-	-
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,2	21,8	0,05	26	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
181	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,2	49,69	0,04	60	-	9	0,04	-
				8,32	-	10	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 12. Тепловые сети

Земляные работы

182	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	23	56,25	52,36	1294	1204	519	0,03	1
				3,89	19,37	89	445	97	0,08	2
183	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	120,9	33,67	32,1	4071	3881	1630	0,01	1
				1,57	12,33	190	1490	97	0,05	6

	0,25 м3								
		м3							
184	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	120,9	3,76	3,24	455	392	188	-
				0,48	1,12	58	135	97	-
		м3							
185	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30	262,72	-	7881	-	8906	1,85
	т.ч.			262,72	-	7881	-	113	-
	п-1.55								
	п-3.180								
	к=1,2								
		м3							
186	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	120,9	6,83	6,83	825	825	219	-
				-	1,87	-	226	97	0,01
		м3							
187	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,63	134,1	-	487	-	550	0,97
				134,1	-	487	-	113	-
		м3							
188	E010333-A10-1	-Отвозка лишнего грунта	39,1	76,6	76,6	2995	2995	599	-
		т		-	15,32	-	599	100	0,32
189	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	39,1	3,76	3,24	147	127	61	-
				0,48	1,12	19	44	97	-
		м3							
190	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120,9	21,55	4,52	2605	546	1997	0,11
				17,03	-	2059	-	97	-
		м3							
		Непроходной канал КЛ90-60							
191	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания	4,3	867,5	97,07	3731	417	754	0,78
				112,5	36	484	155	118	0,18
		м3							
192	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,7	1986,57	564,43	23243	6604	12490	3,33
				567	195,49	6634	2287	140	0,75
		м3							
193	C143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	7,62	19900	-	151638	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-
		м3							
194	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,08	18800	-	76704	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-
		м3							
195	E0108-6-9	-Кладка стен каналов	0,5	7349,25	296,6	3675	148	605	5,95
				915,75	110,25	458	55	118	0,54
		м3							
196	E0106-1-1	-Устройство бетонной	0,11	6838,57	66,01	752	7	25	1,35

	подготовки, В7,5								
	м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	-
197 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В25	0,06	7991,17	66,01	479	4	14	1,35	-
	м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
198 С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,019	73000	-	1387	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
199 С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,005	68200	-	341	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Угол поворота								
200 Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	1,2	867,5	97,07	1041	116	210	0,78	1
	м3		112,5	36	135	43	118	0,18	-
201 Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,85	1986,57	564,43	5662	1609	3042	3,33	9
	м3		567	195,49	1616	557	140	0,75	2
202 С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,5	19900	-	29850	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
203 С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,2	18800	-	22560	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
204 С143015-64	-Балки Б1	0,15	24000	-	3600	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	Газонепроницаемый узел ввода теплосети								
205 Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
	1сальник		393,75	-	2362	-	128	-	-
206 Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под	0,12	8150,71	260,48	978	31	89	3,94	-
			614,25	89,46	74	11	105	0,35	-

		оборудование							
		м3							
207	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	1,12	519,16	5,38	581	6	238	1,18	1
	т.ч.	на нефтебитуме рубероидом и		---	---	---	---	---	---	---
	п.3.5	гидроизолом в 1 слой		233,44	2,25	261	3	90	0,01	-
	К=1,25	/каналов, лотков, приямков,								
	К=1,1	фундаментов плинтусов,								
		бортиков/								
		м2								
208	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами	2,24	269,38	1,57	603	4	187	0,5	1
	т.ч.	на нефтебитуме рубероидом и		---	---	---	---	---	---	---
	п.3.5	гидроизолом добавлять на		92,81	-	208	-	90	-	-
	К=1,25	каждый последующий слой								
	К=1,1	/каналов, лотков, приямков,								
		фундаментов плинтусов,								
		бортиков/								
		м2								
209	Е0110-5-1	-Антисептированная доска	0,0042	22541,72	316,57	95	1	18	22,5	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				3487,5	119,25	15	1	120	0,58	-
210	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	0,28	148,4	0,07	42	-	32	0,65	-
		переплетов, радиаторов, труб,		---	---	---	---	---	---	---
		диаметром менее 50 мм и т.п.		108	0,02	30	-	105	-	-
		белилами с добавлением								
		колера, количество окрасок 2								
		м2								
211	Е0107-57-7	-Устройство герметизации	2,12	188,7	63,44	400	134	158	0,18	-
		стыков горизонтальных и		---	---	---	---	---	---	---
		вертикальных мастикой		29,25	23,96	62	51	140	0,12	-
		герметизирующей нетвердеющей								
		м								
212	Е0145-50-1	-Набивка асбестовым шнуром	0,1	802,39	0,18	80	-	3	0,17	-
		кг		---	---	---	---	---	---	---
				27,23	0,07	3	-	115	-	-
213	Е0115-61-1	-Зачеканка цементным	1,13	211,31	3,39	239	4	140	0,65	1
		раствором		---	---	---	---	---	---	---
		м2		117	0,72	132	1	105	0,05	-
214	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов	0,62	2029,57	27,87	1258	17	151	1,04	1
		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
		стальных электросварных труб		180,23	10,44	112	6	128	0,05	-
		диам. 159х4,5 мм								
		м								
215	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,006	247994,13	49389,75	1488	296	635	312,7	2
		фасонных частей диам. 100-250		---	---	---	---	---	---	---
		мм		62775	18657	377	112	130	91,12	1
		т								
216	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр	0,62	282,86	0,37	175	-	126	0,9	1
		стальных труб		---	---	---	---	---	---	---
		м		156,38	0,14	97	-	130	-	-

РАЗДЕЛ 13. Наружное водоснабжение

				Трубопроводы						
217	Е0124-3-1	-Прокладка в проходном канале	0,154	223692,76	52332,26	34449	8059	20060	456	70
		стальных трубопроводов		---	---	---	---	---	---	---
		диаметром 50 мм при условном		81675	18525	12578	2853	130	94,47	15
		давлении 1,6 МПа и								
		температуре 150 гр.С								
		км								
218	С130806-182	-Трубы стальные бесшовные	78	329	-	25662	-	-	-	-
	Изм. и	горячедеформированные со		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	снятой фаской из стали марки		-	-	-	-	-	-	-

	,СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм м							
219	С130806-174 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45х2,5 мм м	38	186 -	- -	7068 -	- -	- -	- -	- -
220	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	38	104 -	- -	3952 -	- -	- -	- -
221	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 50 мм шт	6	227 -	- -	1362 -	- -	- -	- -
222	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 40 мм шт	3	208 -	- -	624 -	- -	- -	- -
223	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25 мм шт	3	208 -	- -	624 -	- -	- -	- -
				Опорные подушки					
224	Е0107-53-11	-Установка опорных подушек ОП1 шт	59	364,02 171,9	24,15 8,83	21477 10142	1425 521	14928 140	1,03 0,04	61 2
225	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость опорных подушек ОП1 м3	0,295	18800 -	- -	5546 -	- -	- -	- -	- -
226	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,295	106 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
				Строительные работы					
227	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	46,8	245,44 37,35	3,82 1,44	11487 1748	179 67	2142 118	0,21 0,01	10 -
228	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	62,4	60,75	-	3791	-	3412	0,34	21

				60,75	-	3791	-	90	-	-
229	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,7	21,8	0,05	560	1	135	0,03	1
				5,81	0,02	149	1	90	-	-
		м2								
230	Е0113-23-1 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком битумно-этинолевым за 2 раза	25,7	53,69	0,18	1380	5	420	0,09	2
				18,04	0,1	464	3	90	-	-
		м2								
231	Е0126-1-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм	38	187,2	5,31	7113	202	4703	0,66	25
				121,73	2,03	4626	77	100	0,01	-
		м								
232	СПрайс лист	-Трубчатый теплоизоляционный материал Energoflex Super9 D28	38	37,26	-	1416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
233	Е0126-1-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм	38	202,64	5,31	7700	202	5019	0,71	27
				130,05	2,03	4942	77	100	0,01	-
		м								
234	СПрайс лист	-Трубчатый теплоизоляционный материал Energoflex Super9 D48	38	73,84	-	2806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
235	Е0126-1-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм	78	209,45	5,31	16337	414	10741	0,74	58
				135,68	2,03	10583	158	100	0,01	1
		м								
236	СПрайс лист	-Трубчатый теплоизоляционный материал Energoflex Super9 D60	78	73,84	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 14. Ограждение

Металлическое ограждение Н=2м (L=250п.м)

237	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	69,36	402,75	-	27934	-	31565	2,8	194
				402,75	-	27934	-	113	-	-
		м3								
238	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения	24,4	8264,15	95,97	201645	2342	20701	4,9	120
				771,75	36,25	18831	884	105	0,18	4
		м3								
239	Е0106-11-7	-Установка закладной детали ЗД-1	1,54	33697,62	304,24	51894	469	53668	198	305
				33075	114,75	50935	177	105	0,56	1
		1т								
240	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	1,6	60601,16	-	97059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
241	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж металлического решетчатого ограждения с установкой столбов	14	17834,84	681,42	249688	9540	204999	104,5	1463
				16137	132,75	225918	1859	90	0,65	9
		т								
242	С12021-247	-Стоимость м/к ограждения	14	60601,16	-	848416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
243	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	-
				5,81	0,02	81	-	90	-	-

		м2								
244	Е0113-26-1 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза	14	124,8	0,1	1747	1	70	0,03	-
				5,54	0,04	78	1	90	-	-
		м2								
245	Е0109-43-2	-Монтаж рамы из сетки рабицы	631,1	209,75	4,3	132371	2716	82673	0,94	593
		м2		144	1,55	90878	980	90	0,1	65
246	СПрайс лист	-Стоимость сетки рабицы	631,1	224,45	-	141650	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				17672130	528804			9303

Стоимость оборудования -	3688500
ИТОГО ПО СМЕТЕ	20257109
Итого с временными, 1,8 %	299854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	67831
Дополнительные работы в зимнее время, 1,73%	293385
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	169584
Пересчет в текущих ценах, К-1,95096	41316521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	826337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5057142
Итого с НДС	47200000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Сметный расчет проверен: