Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «СтройМастерКласс»

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА *май* МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	23.08.2011 г.				
		доп/согл. №2	13.02.2012 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2011 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**93576470**							**93576470**
Итого за отчетный месяц		**21176470**	**9497586**	**18529412**		**378151**	**2268907**	**21176470**
ИТОГО к оплате								**21176470**

Всего к оплате: **21176470** (Двадцать один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) тенге
в том числе: НДС **2268907** (Два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СтройМастерКласс»

Субподрядчик

Договор № 144 от 23.08.2011 г.
Доп. Соглашение № 2 от 13.02.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

Наименование обьекта: Строительно-монтажные работы детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение и силовое оборудование								
1	E0121-18-3	-Монтаж светильников до шести люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	9	478,51 348,75	98,74 56,66	4307 3139	889 510	3941 108	2,06 0,25	19 2
2	E0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	114	377,15 258,75	88,98 50,17	42995 29498	10144 5719	38034 108	1,61 0,22	184 26
3	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	36	244,37 151,65	65,36 34,45	8797 5459	2353 1240	7236 108	0,95 0,16	34 6
4	C151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 шт	9	2940 -	-	26460 -	-	-	-	-
5	C151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 шт	105	2290 -	-	240450 -	-	-	-	-
6	C151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 шт	9	4770 -	-	42930 -	-	-	-	-
7	C151702-32	-Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 шт	31	1290 -	-	39990 -	-	-	-	-
8	C151702-32	-Светильники тип ASM/W 1х36 шт	5	3591,18 -	-	17956 -	-	-	-	-
9	C151706-80	-Стоимость лампы	259	101	-	26159	-	-	-	-

		люминисцентной FSL36W							
			шт						
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-77	-Стоимость лампы люминисцентной FSL18W	36	82	-	2952	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	36	17	-	612	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
12	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	259	14	-	3626	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	91	169,86	57,56	15457	5238	12067	0,55	50
				86,85	35,93	7903	3270	108	0,16	14
			шт							
14	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	84	158	-	13272	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
15	С151701-83	-Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	7	209	-	1463	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	91	39	-	3549	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	62	35,4	-	2195	-	1974	0,19	12
				29,48	-	1828	-	108	-	-
			шт							
18	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	62	156	-	9672	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	31	45,74	-	1418	-	1040	0,2	6
				31,05	-	963	-	108	-	-
			шт							
20	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	31	182	-	5642	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	3	82,17	-	247	-	174	0,34	1
				53,55	-	161	-	108	-	-
			шт							
22	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215	-	645	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	53	34,7	-	1839	-	1687	0,19	10
				29,48	-	1562	-	108	-	-
			шт							
24	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	53	46	-	2438	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

25 E0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	8	74,54	-	596	-	463	0,34	3
			53,55	-	428	-	108	-	-
		шт							
26 C151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	8	105	-	840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
27 C151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,165	22300	-	3680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
28 C151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,157	16300	-	2559	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			522746	18623			318
		Тенге			50941	10739			48

РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация

Холодный водопровод

29 E0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,4	14
			252	2,5	2520	25	128	0,01	-
		м							
30 E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	38	310,32	5,28	11792	201	9267	1,05	40
			188,55	1,98	7165	75	128	0,01	-
		м							
31 E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	120	439,78	12,19	52773	1463	45630	1,64	197
			292,5	4,57	35100	548	128	0,02	3
		м							
32 E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	77	439,78	12,19	33863	939	29279	1,64	126
			292,5	4,57	22523	352	128	0,02	2
		м							
33 C1504-001	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.40мм	10	1122,24	-	11222	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
34 C1504-002	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.32мм	38	419,72	-	15949	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
35 C1504-003	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.20мм	120	170,58	-	20470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
36 C1504-004	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.15мм	77	123,45	-	9505	-	-	-	-

		м	-	-	-	-	-	-	-	
37	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
38	С1504-005	1шт -Кран шаровой, Standart М-М, диам.40мм	1	1122,24	-	1122	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-	
39	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	64	473,47	39,24	30302	2511	22118	1,47	94
				254,25	15,75	16272	1008	128	0,07	4
40	С1504-006	1шт -Кран шаровой, Standart М-М, диам.15мм	64	224,45	-	14365	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-	
				Узел учета холодной воды						
41	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 40 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
42	С131102-18	1счетчик -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760	-	5760	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
43	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
				155,25	27	155	27	128	0,13	-
44	Е0118-22-2	1фильтр -Установка манометров с трехходовым краном ОБМ-100	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
		комплект		40,5	-	41	-	128	-	-
45	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
46	С130904-57	1шт -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
47	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
48	С130901-28	1шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	864	-	2592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
49	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
50	С130901-24	1шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
51	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	3	412,02	6,65	1236	20	977	1,4	4
				252	2,5	756	8	128	0,01	-
		м								

52	С1504-001	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.40мм	3	1122,24	-	3367	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	1	439,78	12,19	440	12	380	1,64	2
				292,5	4,57	293	5	128	0,02	-
		м								
54	С1504-004	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.15мм	1	123,45	-	123	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
				Горячее водоснабжение						
55	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	310,32	5,28	3103	53	2439	1,05	11
				188,55	1,98	1886	20	128	0,01	-
		м								
56	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	32	336,95	7,9	10782	253	9613	1,29	41
				231,75	2,95	7416	94	128	0,01	-
		м								
57	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	404	439,78	12,19	177670	4925	153621	1,64	663
				292,5	4,57	118170	1846	128	0,02	9
		м								
58	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	70	439,78	12,19	30784	853	26617	1,64	115
				292,5	4,57	20475	320	128	0,02	2
		м								
59	С1504-002	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.32мм	10	246,89	-	2469	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	С1504-003	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.25мм	32	157,11	-	5028	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	С1504-003	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.20мм	404	112,22	-	45339	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
62	С1504-004	-Металлопластиковая труба "VALPEX", диам.15мм	70	112,22	-	7856	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	70	473,47	39,24	33143	2747	24192	1,47	103
		1шт		254,25	15,75	17798	1102	128	0,07	5
64	С1504-006	-Кран шаровой, Standart М-М, диам.15мм	70	224,45	-	15711	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
66	С1504-006	-Кран шаровой, Standart М-М, диам.32мм	1	740,68	-	741	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
				Канализация						

					К1				
67	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	110	748,88	1,43	82377	157	14491	0,56	62
				102,38	0,54	11262	59	128	-	-
		м								
68	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60,4	620,54	0,64	37481	39	8230	0,58	35
				106,2	0,25	6414	15	128	-	-
		м								
69	С1504-210	-Прочистка к канализационным трубам d 100 мм	9	350,14	-	3151	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С1504-211	-Ревизия d 100 мм	3	224,45	-	673	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0117-3-3	-Установка унитазов с краном смывным	26	12646,61	28,48	328812	740	11831	1,98	51
		комплект		344,25	11,25	8951	292	128	0,05	1
72	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	35	5930,28	21,53	207560	754	15926	1,95	68
				346,5	9	12128	315	128	0,04	1
		комплект								
73	Е0117-2-3	-Установка смесителей	35	1773,32	1,57	62066	55	5645	0,7	25
		шт		126	-	4410	-	128	-	-
					К2					
74	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56	25
				102,38	0,54	4607	24	128	-	-
		м								
75	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	32	620,54	0,64	19857	20	4360	0,58	19
				106,2	0,25	3398	8	128	-	-
		м								
76	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	-
77	С1504-211	-Ревизия d 100 мм	2	224,45	-	449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
				346,5	9	2772	72	128	0,04	-
		комплект								
79	Е0117-2-3	-Установка смесителей	8	1773,32	1,57	14187	13	1290	0,7	6
		шт		126	-	1008	-	128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1404085	16455			1729
			Тенге			307671	6345			30

РАЗДЕЛ 3. Полы

					Тип 1 (S=4,6м2)					
80	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной	4,6	529,92	23,26	2438	107	1526	1,57	7

		и бетону стен							
			м2						
90	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой		2000	66,43	0,05	132860	100	10566	0,03	58
			м2		5,85	0,02	11700	40	90	-	-
91	Е0115-64-3	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен		2000	232,28	3,43	464560	6860	157584	0,46	910
					73,73	1,31	147460	2620	105	0,01	13
			м2								
92	Е0115-64-3	-Шпаклевка финишная бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен		2000	114,28	3,43	228560	6860	157584	0,46	910
					73,73	1,31	147460	2620	105	0,01	13
			м2								
93	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		2000	306,5	2,1	613000	4200	138222	0,39	780
					65,03	0,79	130060	1580	105	-	8
			м2								
94	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		131,24	1863,3	4,62	244539	606	35229	1,52	199
					254,97	3,14	33462	412	104	0,02	2
			м2								
					Потолок						
95	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		993,7	296,49	4,07	294620	4040	146335	0,75	745
					139,28	0,97	138403	964	105	0,05	51
			м2								
96	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой		993,7	44,08	0,05	43802	50	5250	0,03	29
			м2		5,85	0,02	5813	20	90	-	-
97	Е0115-64-4	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Ротбонд потолков		993,7	323,2	3,94	321164	3915	108095	0,55	550
					102,11	1,49	101467	1481	105	0,01	7
			м2								
98	Е0115-64-4	-Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Финиш потолков		993,7	143,2	3,94	142298	3915	108095	0,55	550
					102,11	1,49	101467	1481	105	0,01	7
			м2								
99	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		993,7	325,41	2,33	323360	2315	85672	0,49	487
					81,23	0,88	80718	874	105	-	4
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			3388390	40992			6699

				Тенге			1169370	14032			209
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			6673352	85240			9525

				Тенге			1651612	34562			303
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			9050076				

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	10760
Сметная заработная плата -	Тенге	1965842
Итого с временными, 1,8 %		162901
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		36856
Дополнительные работы в зимнее время, 1,73%		159382
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		92135
Пересчет в текущих ценах, К-1,95096		18529412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		378151
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2268907
Итого с НДС		21176470

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Сметное расчет проверен;