Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «СтройМастерКласс»

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА *март* МЕСЯЦ 2012 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	23.08.2011.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2011 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**72 400 000**							**72 400 000**
Итого за отчетный месяц		**25 000 000**	**11 216 916**	**21 883 756**		**437 682**	**2 678 571**	**25 000 000**
ИТОГО к оплате								**25 000 000**

Всего к оплате: **25 000 000** (Двадцать пять миллионов) тенге
в том числе: НДС **2 678 571** (Два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СтройМастерКласс»

Субподрядчик

Договор № 144 от 23.08.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Садик								
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Окна								
1	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	8,28	427,5	19,32	3540	160	1910	1,11	9
				185,83	6,39	1539	53	120	0,03	-
2	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	76,32	387,83	18,74	29599	1431	14511	0,91	70
				152,26	6,18	11620	472	120	0,03	2
3	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	3,32	498,09	19,17	1654	64	945	1,38	5
				230,97	6,18	767	21	120	0,03	-
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей, одноэлементные глухие м2	3,32	5240	-	17397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004								
5	Е0110-22-1	-Установка подоконных досок из ПВХ	24,9	287,97	10,41	7170	259	5415	1,11	28
		м2		177,3	3,94	4415	98	120	0,02	-
6	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	19,55	2860	-	55913	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Полы

		Тип 1 (S=4,6м2)								
7	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,6	61,9	2,62	285	12	65	0,07	-
		м2		10,51	0,99	48	5	123	-	-
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,368	7254,61	-	2670	-	257	3,66	1
		м3		567	-	209	-	123	-	-
9	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,368	3764,36	261,86	1385	96	271	3,44	1
		м3		499,5	99	184	36	123	0,48	-
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	194,65	9,95	895	46	317	0,36	2
		м2		52,2	3,74	240	17	123	0,02	-
11	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,6	118,62	2,68	546	12	20	0,02	-
		м2		2,52	1	12	5	123	-	-
		Тип 2 (S=240,2м2)								
12	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	240,2	61,9	2,62	14867	629	3398	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2525	238	123	-	1
13	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,22	7254,61	-	139405	-	13401	3,66	70
		м3		567	-	10895	-	123	-	-
14	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	19,22	3764,36	261,86	72336	5032	14146	3,44	66
		м3		499,5	99	9598	1902	123	0,48	9
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240,2	194,65	9,95	46755	2390	16527	0,36	86
		м2		52,2	3,74	12538	898	123	0,02	4
16	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	240,2	118,62	2,68	28493	644	1040	0,02	4
		м2		2,52	1	605	240	123	-	1
		Тип 3 (S=357,1м2)								
17	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	357,1	61,9	2,62	22103	936	5051	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3753	354	123	-	2
18	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	28,57	7254,61	-	207250	-	19924	3,66	105
		м3		567	-	16198	-	123	-	-
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	357,1	194,65	9,95	69509	3553	24571	0,36	127
		м2		52,2	3,74	18641	1336	123	0,02	6
		Тип 4 (S=88,3м2)								

20	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	88,3	61,9	2,62	5465	231	1249	0,07	6
				10,51	0,99	928	87	123	-	-
21	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	7,06	7254,61	-	51247	-	4927	3,66	26
				567	-	4005	-	123	-	-
22	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	8,83	3764,36	261,86	33239	2312	6500	3,44	30
				499,5	99	4411	874	123	0,48	4
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	88,3	194,65	9,95	17188	879	6076	0,36	31
				52,2	3,74	4609	330	123	0,02	2
24	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	88,3	118,62	2,68	10474	237	382	0,02	2
				2,52	1	223	88	123	-	-
25	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из гидроизола м2	88,3	340,45	18,42	30062	1626	10085	0,42	37
				85,95	6,91	7589	610	123	0,03	3
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	88,3	194,65	9,95	17188	879	6076	0,36	31
				52,2	3,74	4609	330	123	0,02	2
					Тип 5 (S=15,2+15,2м2)					
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	30,4	194,65	9,95	5917	302	2092	0,36	11
				52,2	3,74	1587	114	123	0,02	1
28	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	30,4	29,66	0,67	902	20	33	-	-
				0,63	0,25	19	8	123	-	-
					Тип 6 (S=72,4м2)					
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	72,4	194,65	9,95	14093	720	4982	0,36	26
				52,2	3,74	3779	271	123	0,02	1
30	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	72,4	118,62	2,68	8588	194	313	0,02	1
				2,52	1	182	72	123	-	-
31	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	5,79	3764,36	261,86	21803	1517	4264	3,44	20
				499,5	99	2893	573	123	0,48	3
32	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	72,4	194,65	9,95	14093	720	4982	0,36	26
				52,2	3,74	3779	271	123	0,02	1
33	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	72,4	118,62	2,68	8588	194	313	0,02	1
				2,52	1	182	72	123	-	-
					Тип 7 (S=64,2м2)					
34	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	64,2	194,65	9,95	12497	639	4417	0,36	23
				52,2	3,74	3351	240	123	0,02	1
35	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	64,2	118,62	2,68	7616	172	278	0,02	1
				2,52	1	162	64	123	-	-
36	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из гидроизола м2	64,2	340,45	18,42	21857	1183	7333	0,42	27
				85,95	6,91	5518	444	123	0,03	2

37	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,2	194,65	9,95	12497	639	4417	0,36	23
	м2		52,2	3,74	3351	240	123	0,02	1
				Тип 8 (S=27,0м2)					
38	Е0111-9-2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	27	184,03	4,37	4969	118	404	0,07	2
	м2		10,53	1,64	284	44	123	0,01	-
39	Е0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,16	3764,36	261,86	8131	566	1590	3,44	7
	м3		499,5	99	1079	214	123	0,48	1
40	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	194,65	9,95	5256	269	1858	0,36	10
	м2		52,2	3,74	1409	101	123	0,02	-
41	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки К=4	27	118,62	2,68	3203	72	117	0,02	-
	м2		2,52	1	68	27	123	-	-
				Тип 9 (S=432,3м2)					
42	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	432,3	330,63	18,42	142930	7963	49376	0,42	180
	м2		85,95	6,91	37156	2987	123	0,03	15
43	Е0111-8-3 -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	34,58	3764,36	261,86	130187	9056	25459	3,44	119
	м3		499,5	99	17275	3424	123	0,48	17
44	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	432,3	194,65	9,95	84147	4301	29745	0,36	154
	м2		52,2	3,74	22566	1617	123	0,02	8
				Тип 10 (S=85,4м2)					
45	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,54	7254,61	-	61954	-	5956	3,66	31
	м3		567	-	4842	-	123	-	-

РАЗДЕЛ 4. Кровля

46	Е0110-14-1 -Установка стропил	23,58	21324,7	334,28	502836	7882	99701	22,1	521
	м3		3397,5	126	80113	2971	120	0,62	15
47	Е0110-50-2 -Устройство ветровых досок	51	271,71	6,71	13857	342	2304	0,21	11
	м2		35,1	2,54	1790	130	120	0,01	1
48	Е0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	1038	484,95	8,2	503375	8512	340958	1,71	1775
	м2		272,95	3,08	283322	3197	119	0,02	16
49	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н57-1000-0,7	1141,8	785,57	-	896965	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,58	573,75	28,11	13529	663	3801	0,78	18
	м3		123,75	10,58	2918	249	120	0,05	1
51	Е0110-52-1 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1089	20,48	0,91	22305	991	6560	0,03	32
			4,68	0,34	5097	370	120	-	2

52	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	1089	131,98	0,55	143726	599	8729	0,04	44
					6,48	0,2	7057	218	120	-	1
53	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	792	217,28	1,19	172088	942	25871	0,16	123
					27	0,45	21384	356	119	-	2
54	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	792	189,45	4,72	150040	3738	68481	0,4	319
					70,88	1,78	56137	1410	119	0,01	7
55	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	118,8	7530	-	894564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. Вентблоки

56	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка стенок вентблоков из кирпича глиняного	м2	109,2	972,75	34,37	106224	3753	26012	1,21	132
					189	12,87	20639	1405	118	0,06	7
57	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса зонтов мз уголков	т	0,97	9850,48	1162,95	9555	1128	6517	46,6	45
					7357,5	108	7137	105	90	0,53	1
58	С12021-260	-Металлический каркас зонта из уголков	т	0,97	114900	-	111453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Е0112-10-1	-Устройство зонта из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм	м2	39,5	715,87	1,24	28277	49	7225	0,97	38
					153,23	0,47	6053	19	119	-	-
60	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций	м2	28,13	60,75	-	1709	-	1538	0,34	10
					60,75	-	1709	-	90	-	-
61	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	28,13	21,8	0,05	613	1	148	0,03	1
					5,81	0,02	163	1	90	-	-
62	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	м2	28,13	52,51	0,04	1477	1	211	0,04	1
					8,32	-	234	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

			Стены						
63	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	550,5	289,81	4,07	159542	2238	78987	0,74	407
					135,68	0,97	74692	534	105	0,05	28
64	Е0113-13-3	-Грунтовка грунт-пропиткой	м2	550,5	66,43	0,05	36570	28	2908	0,03	16
					5,85	0,02	3220	11	90	-	-

65	Е0115-64-3 -Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	550,5	232,28	3,43	127870	1888	43375	0,46	251
			73,73	1,31	40588	721	105	0,01	3
66	Е0115-64-3 -Шпаклевка финишная бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	550,5	114,28	3,43	62911	1888	43375	0,46	251
			73,73	1,31	40588	721	105	0,01	3
67	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	550,5	320,96	2,1	176691	1156	38046	0,39	215
			65,03	0,79	35799	435	105	-	2
68	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	113,24	1863,3	4,62	211000	523	30398	1,52	172
			254,97	3,14	28873	356	104	0,02	2
				Потолок					
69	Е0115-61-4 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	413,6	296,49	4,07	122628	1681	60908	0,75	310
			139,28	0,97	57606	401	105	0,05	21
70	Е0113-13-3 -Грунтовка грунт-пропиткой м2	413,6	44,08	0,05	18231	21	2185	0,03	12
			5,85	0,02	2420	8	90	-	-
71	Е0115-64-4 -Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Ротбонд потолков м2	413,6	323,2	3,94	133676	1630	44991	0,55	229
			102,11	1,49	42233	616	105	0,01	3
72	Е0115-64-4 -Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей Финиш потолков м2	413,6	143,2	3,94	59228	1630	44991	0,55	229
			102,11	1,49	42233	616	105	0,01	3
73	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	413,6	339,87	2,33	140572	964	35659	0,49	203
			81,23	0,88	33597	364	105	-	2

РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы

74	Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
			1215	-	1215	-	108	-	-
75	СПрайс лист -Вводные панели, типа ВРУ-1-18-80 шт	1	96153,85	-	96154	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-183-3-Монтаж корпуса ЩР1-ЩРВ 18 шт	1	6987	157	6987	157	4487	27	27
			4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
77	С1504-211 -Стоимость корпуса ЩР1-ЩРВ 18 шт	1	2090,96	-	2091	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

78	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	327	2	2
					340	4,5	340	4	95	0,03	-
79	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-40А	шт	1	249,14	-	249	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
					227	2,3	2497	25	95	0,01	-
81	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А	шт	11	168,34	-	1852	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий	шт	1	57,91	-	58	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 10 отверстий	шт	1	52,52	-	53	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 8 отверстий	шт	1	47,94	-	48	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 8 отверстий	шт	1	43,09	-	43	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-183-3-	Монтаж корпуса ЩР2-ЩРВ 12	шт	1	6987	157	6987	157	4487	27	27
					4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
87	С1504-211	-Стоимость корпуса ЩР2-ЩРВ 12	шт	1	2090,96	-	2091	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	327	2	2
					340	4,5	340	4	95	0,03	-
89	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-32А	шт	1	228,94	-	229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
					227	2,3	1589	16	95	0,01	-
91	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А	шт	7	168,34	-	1178	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий	шт	1	57,91	-	58	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 10 отверстий	шт	1	52,52	-	53	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0108-183-3-	Монтаж корпуса ЩР3-ЩРН 18	шт	1	6987	157	6987	157	4487	27	27

				4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
95	С1504-211	-Стоимость корпуса ЩР3-ЩРН 18 шт	1	1683,37	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
97	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-50А шт	1	296,27	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
				227	2,3	2724	28	95	0,01	-
99	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А шт	12	168,34	-	2020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий шт	1	57,91	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 10 отверстий шт	1	52,52	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 8 отверстий шт	1	47,94	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 8 отверстий шт	1	43,09	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-183-3	-Монтаж корпуса ЩР4-ЩРН 12 шт	1	6987	157	6987	157	4487	27	27
				4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
105	С1504-211	-Стоимость корпуса ЩР4-ЩРН 12 шт	1	1979,64	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
107	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-32А шт	1	228,94	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
109	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А шт	8	168,34	-	1347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий шт	1	57,91	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс	-Стоимость шины заземления РЕ	1	52,52	-	53	-	-	-	-

	лист	10 отверстий							
		шт							
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
112	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков ЩОА1 УОЩВ-6 на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				517,5	16,38	518	16	108	0,08	-
113	С151803-156	-Щиток осветительный типа УОЩВ-6	1	3665,25	-	3665	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
114	Ц0108-183-3	-Монтаж корпуса ЩР5-ЩРН 12	1	6987	157	6987	157	4487	27	27
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				4680	42,8	4680	43	95	0,25	-
115	С1504-211	-Стоимость корпуса ЩР5-ЩРН 12	1	1979,64	-	1980	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
117	СПрайс лист	-Стоимость трехфазного автоматического выключателя ИЭК-32А	1	228,94	-	229	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
119	СПрайс лист	-Стоимость однофазного автоматического выключателя ИЭК-16А	3	168,34	-	505	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс лист	-Стоимость шины нулевой N 10 отверстий	1	57,91	-	58	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс лист	-Стоимость шины заземления РЕ 10 отверстий	1	52,52	-	53	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
122	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
123	75-6-86	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	111600	-	111600	-	-	-	-
		комплект		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0121-24-13	-Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
125	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
126	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	2785	72,9	-	203027	-	133596	0,33	919
		м		---	---	---	---	---	---	---
				53,3	-	148441	-	90	-	-
127	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,5	52100	-	78150	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
128	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,2	28900	-	5780	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
129	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,05	60500	-	63525	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
130	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,02	248700	-	4974	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
131	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,015	593100	-	8897	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	840	26,92	-	22613	-	22453	0,15	128
		м		24,75	-	20790	-	108	-	-
133	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,525	13300	-	6983	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
134	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,08	19900	-	1592	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
135	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,1	29000	-	2900	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
136	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,085	50600	-	4301	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

137	С151607-128	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,02	174400	-	3488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
138	Е0121-1-1	-Прокладка стальных водогазопроводных труб с креплением накладными скобами диам. 20 мм	114	225,03	8,23	25653	938	8346	0,39	44
				63,68	4,11	7260	469	108	0,02	2
		м								
139	Е0121-1-2	-Прокладка стальных водогазопроводных труб с креплением накладными скобами диам. 32 мм	36	363,02	10,8	13069	389	3295	0,49	17
				79,43	5,31	2859	191	108	0,02	1
		м								
140	Е0121-1-3	-Прокладка стальных водогазопроводных труб с креплением накладными скобами диам. 40 мм	17	432,41	12	7351	204	1591	0,5	8
				80,78	5,87	1373	100	108	0,03	-
		м								
141	Е0121-2-8	-Прокладка труб поливинилхлоридных диам.32 мм	23	79,84	7,44	1836	171	1381	0,33	7
				51,08	4,53	1175	104	108	0,02	-
		м								
142	С130804-120	-Трубы поливинилхлоридные d-32 мм	23	51,62	-	1187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
143	Е0121-2-9	-Прокладка труб поливинилхлоридных диам.70 мм	10	83,38	8,47	834	85	622	0,34	3
				52,65	4,94	527	49	108	0,02	-
		м								
144	С130804-124	-Трубы поливинилхлоридные d-70 мм	10	238,36	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
145	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	577	0,9	4
				149	2,9	596	12	95	0,02	-
		шт								
146	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08	47200	-	3776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
		м								
148	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,05	46400	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

РАЗДЕЛ 8. Котельная

РАЗДЕЛ 9. Земляные работы

149	Е0101-21-1	-Срезка растительного грунта	8	11,65	0,01	93	-	70	0,06	1
				9,05	-	72	-	97	-	-
		м3								

150	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	40	1,41	1,41	56	56	12	-	-
				-	0,3	-	12	97	-	-
		м2								
151	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,14	32,23	30,77	69	66	20	0,01	-
				1,42	8,34	3	18	97	0,03	-
		м3								
152	Е010333-А10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	3,64	95,5	95,5	348	348	70	-	-
				-	19,1	-	70	100	0,4	1
		т								
153	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,14	3,76	3,24	8	7	3	-	-
				0,48	1,12	1	2	97	-	-
		м3								
154	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,7	32,23	30,77	1505	1437	442	0,01	-
				1,42	8,34	66	390	97	0,03	1
		м3								
155	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,98	6,48	6,48	233	233	73	-	-
				-	2,1	-	76	97	0,01	-
		м3								
156	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,98	21,55	4,52	775	162	594	0,11	4
				17,03	-	613	-	97	-	-
		м3								
157	Е0101-164-1 К=1,3	-Разработка грунта в вручную	5,04	217,62	-	1096	-	1239	1,53	8
				217,62	-	1096	-	113	-	-
		м3								

РАЗДЕЛ 10. Фундаменты

158	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,68	1495,27	100,89	4007	270	512	0,85	2
				123,75	38,25	332	103	118	0,18	-
		м3								
159	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
160	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
		шт								
161	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной	5,6	17700	-	99120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		плоскостью и круглые плоские, ребристые м3							
162	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	12	481,17 106,88	243,37 85,08	5774 1283	2920 1021	3225 140	0,67 0,34	8 4
163	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	16	724,2 153,9	389,08 136,92	11587 2462	6225 2191	6514 140	0,94 0,55	15 9
164	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/ м3	2,68	11000 -	- -	29480 -	- -	- -	- -	-
165	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/ м3	8,64	10200 -	- -	88128 -	- -	- -	- -	-
166	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	16,92	106 -	- -	1794 -	- -	- -	- -	-
167	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	10,72	709,1 31,5	11,21 4,21	7602 338	120 45	452 118	0,2 0,02	2 -
168	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	69,68	679 81,68	8,23 3,08	47313 5691	573 215	6969 118	0,47 0,02	33 1

РАЗДЕЛ 11. Стены

169	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	42,88	7802,59 594	372,83 139,5	334575 25471	15987 5982	37114 118	3,72 0,68	160 29
170	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	1,8	2355,06 670,5	337,41 126	4250 1210	609 227	1696 118	4,38 0,62	8 1

РАЗДЕЛ 12. Перемычки

171	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	19	103,01 23,85	66,43 23,85	1957 453	1262 453	1269 140	0,15 0,11	3 2
172	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,45	24000 -	- -	10800 -	- -	- -	- -	-

РАЗДЕЛ 13. Проемы

173	E0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	2,28	427,5	19,32	975	44	526	1,11	3
				185,83	6,39	424	15	120	0,03	-
174	C12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	2,28	10600	-	24168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	E0110-22-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	2,28	424,74	10,41	968	24	496	1,11	3
				177,3	3,94	404	9	120	0,02	-
176	C12069-29	-Доски подоконные м	0,665	1469,16	-	977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	3,6	330,85	32,08	1191	115	1229	1,49	5
				272,25	12,13	980	44	120	0,06	-
178	C12022-1	-Двери огрунтованные и окрашенные шт	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,78	403,71	102,53	1526	388	850	0,9	3
				151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
181	C12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	3,78	4880	-	18446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 14. Покрытие

183	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	7	1398,73	373,54	9791	2615	5888	2,66	19
				465,75	135,07	3260	945	140	0,61	4
184	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПБ40-12-12п-7шт) м2	33,6	2750	-	92400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004								
185	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	67,2	45	-	3024	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
186	С143017-63-17	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1460-1550 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	33,6	156	-	5242	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0107-20-3	-Установка анкеров	0,0086	175710,1	1826,1	1511	16	106	42,7	-
		т		8100	690,75	70	6	140	3,37	-
188	С12041-132	-Металлизация анкеров	0,0086	40200	-	346	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	39,6	236,12	1,19	9350	47	1294	0,16	6
		м2		27	0,45	1069	18	119	-	-
190	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	39,6	189,45	4,72	7502	187	3424	0,4	16
		м2		70,88	1,78	2807	70	119	0,01	-
191	С11031-95	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	5,94	7530	-	44728	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
192	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,6	145,23	15,94	5751	631	1914	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1372	236	119	0,03	1
193	Е0112-17-2 К=35	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	39,6	180,47	4,9	7146	194	264	0,03	1
		м2		3,85	1,75	152	69	119	0,01	-
194	Е0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	39,6	660,51	4,54	26156	180	1300	0,15	6
		м2		25,88	1,71	1025	68	119	0,01	-

РАЗДЕЛ 15. Полы

195	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	28,9	61,9	2,62	1789	76	409	0,07	2
		м2		10,51	0,99	304	29	123	-	-
196	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,89	1865,8	-	5392	-	1888	3,24	9
		м3		531	-	1535	-	123	-	-
197	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,31	7254,61	-	16773	-	1612	3,66	8
		м3		567	-	1311	-	123	-	-
198	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов	30,92	28,56	0,22	883	7	707	0,1	3

цементных								
м		18,5	0,09	572	3	123	-	-

РАЗДЕЛ 16. Внутренняя отделка

			Стены					
199 Е0113-13-3 -Грунтовка грунт-пропиткой	80,19	66,43	0,05	5327	4	424	0,03	2
м2		5,85	0,02	469	2	90	-	-
200 Е0115-64-3 -Шпаклевка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	80,19	77,28	3,43	6197	275	6318	0,46	37
м2		73,73	1,31	5912	105	105	0,01	1
201 С143002-55 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	82,71	31	-	2564	-	-	-	-
кг		-	-	-	-	-	-	-
202 Е0115-64-3 -Шпаклевка финишная бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	80,19	77,28	3,43	6197	275	6318	0,46	37
м2		73,73	1,31	5912	105	105	0,01	1
203 С143002-56 -Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	80,19	37	-	2967	-	-	-	-
кг		-	-	-	-	-	-	-
204 Е0115-180-1-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	80,19	267,38	1,19	21441	95	1914	0,14	11
м2		22,28	0,45	1787	36	105	-	-
			Потолок					
205 Е0113-13-3 -Грунтовка грунт-пропиткой	28,9	44,08	0,05	1274	1	153	0,03	1
м2		5,85	0,02	169	1	90	-	-
206 Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей Ротбонд потолков	28,9	106,2	3,94	3069	114	3144	0,55	16
м2		102,11	1,49	2951	43	105	0,01	-
207 С143002-55 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	144,5	31	-	4480	-	-	-	-
кг		-	-	-	-	-	-	-
208 Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей Финиш потолков	28,9	106,2	3,94	3069	114	3144	0,55	16
м2		102,11	1,49	2951	43	105	0,01	-
209 С143002-56 -Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	28,9	37	-	1069	-	-	-	-
кг		-	-	-	-	-	-	-
210 Е0115-180-2-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами,	28,9	270,09	1,65	7806	48	763	0,15	4
		24,53	0,63	709	18	105	-	-

		по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2							

РАЗДЕЛ 17. Дымовая труба

				Строительные работы					
211	Е0106-3-4	-Устройство бетонных фундаментов, ФМ-1 под дымовую трубу м3	1	8435,71	257,71	8436	258	762	4,05	4
				634,5	91,69	635	92	105	0,4	-
212	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1	106	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,005	65900	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	Е0109-34-3 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж дымовой трубы диам. 426мм Н-8м т	0,75	12026,16	1409,48	9020	1057	5849	50,93	38
				8563,5	101,25	6423	76	90	0,49	-
215	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,75	1320,48	312,12	990	234	459	2,96	2
				679,5	-	510	-	90	-	-
216	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	8	6920	-	55360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,084	154400	-	12970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,103	70437,87	304,24	7255	31	1059	58	6
				9675	114,75	997	12	105	0,56	-
219	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,103	40200	-	4141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,103	162700	-	16758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Крепление оттяжек дымовой трубы

221	Е0107-42-2	-Установка блоков, ФБС 9-5-6т массой до 1 т	3	481,17	243,37	1444	730	806	0,67	2
		шт		106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
222	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,72	10900	-	7848	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
223	Е0109-34-4 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж оттяжек	0,012	23225,42	927,19	279	11	199	109,89	1
		т		18290,25	101,25	219	1	90	0,49	-
224	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	53000	-	636	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
225	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлоконструкций	25,09	60,75	-	1524	-	1372	0,34	9
		м2		60,75	-	1524	-	90	-	-
226	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,09	21,8	0,05	547	1	132	0,03	1
		м2		5,81	0,02	146	1	90	-	-
227	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25,09	52,51	0,04	1317	1	188	0,04	1
		м2		8,32	-	209	-	90	-	-

РАЗДЕЛ 18. Отмостка

228	Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	5,36	218,93	-	1173	-	1326	1,54	8
		м3		218,93	-	1173	-	113	-	-
229	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	26,8	61,9	2,62	1659	70	379	0,07	2
		м2		10,51	0,99	282	27	123	-	-
230	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,68	1865,8	-	5000	-	1750	3,24	9
		м3		531	-	1423	-	123	-	-
231	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,14	7254,61	-	15554	-	1495	3,66	8
		м3		567	-	1216	-	123	-	-

РАЗДЕЛ 19. Газификация

232	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	144	30,31	29,11	4364	4192	1522	0,01	1
				1,2	9,7	172	1397	97	0,03	5

		0,4 м3							
		м3							
233	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	144	3,53	3,53	508	508	187	-	-
				-	1,34	-	193	97	-	1
		м3								
234	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	144	24,1	4,52	3470	650	2736	0,11	16
				19,58	-	2820	-	97	-	-
		м3								
235	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	251,77	-	3625	-	4097	1,54	22
				251,77	-	3625	-	113	-	-
		м3								
236	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	144	4	3,41	576	491	257	-	-
				0,55	1,29	79	185	97	-	1
		м3								
237	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	154,22	-	2221	-	2509	0,97	14
				154,22	-	2221	-	113	-	-
		м3								
238	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	43,2	990,12	161,09	42773	6959	13616	1,02	44
		м3		176,73	65,72	7635	2839	130	0,28	12
239	СПрайс лист	-Стоимость труб полиэтиленовых труб ф 90х8,2	145,44	554,49	-	80646	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10684123
Итого с временными, 1,8 %		192314
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		43512
Дополнительные работы в зимнее время, 1,73%		188162
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		108164
Пересчет в текущих ценах, К-1,95096		21883756
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		437682
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2678571
Итого с НДС		25000000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Объемы по смете проверены: