Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Даут-GROUP»

Тип № КС-3
утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94 г. № 73

Наименование строительства: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА *октябрь* МЕСЯЦ 2011 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	23.08.2011г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 %	Всего гр.4+6+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2011 г.	Стоимость оборудования 2011 г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2011 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**47 400 000**							
Итого за отчетный месяц		**47 400 000**	**26 685 580**	**52 062 500**		**1 062 500**	**5 078 571**	**47 400 000**
ИТОГО к оплате								**47 400 000**

Всего к оплате: **47 400 000** (Сорок семь миллионов четыреста тысяч) тенге
в том числе: НДС **5 078 571** (Пять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Даут Group» Товарищество с ограниченной ответствен. города Актобе Республика Казахстан

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Даут-GROUP»

Субподрядчик

Договор № 144 от 23.08.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

Наименование обьекта: Строительство детского сада на 150 мест в районе Юго-Запад г.Актобе

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-21-1	-Срезка растительного грунта м3	193,15	11,65	0,01	2250	2	1696	0,06	12				
				9,05	-	1748	-	97	-	-				
2	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	965,74	1,41	1,41	1362	1362	281	-	-				
				-	0,3	-	290	97	-	1				
3	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	193,15	32,23	30,77	6225	5943	1830	0,01	2				
				1,42	8,34	274	1612	97	0,03	6				
4	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	193,15	3,76	3,24	727	627	300	-	1				
				0,48	1,12	93	216	97	-	1				
5	E010333-A10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	328,35	95,5	95,5	31358	31358	6272	-	-				
				-	19,1	-	6272	100	0,4	132				
6	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	243,81	32,23	30,77	7858	7502	2309	0,01	2				
				1,42	8,34	346	2035	97	0,03	7				

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3						
7	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	414,48	95,5 - -	95,5 19,1 -	39583 - 7917	39583 7917 100	7917 100 0,4	- 0,4 166	- 166
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	243,81	3,76 0,48 217,62	3,24 1,12 -	917 117 13253	791 273 -	378 97 14976	- - 1,53	1 1 93
9	Е0101-164-1 К=1,3	Разработка грунта в ручную	м3	60,9	217,62 11,19	- 11,19	13253 10109	- 10109	113 2682	- -	- -
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	м3	903,41	- 11,19	3,06 11,19	- 10109	2764 10109	97 2682	0,01 -	9 -
11	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(Из временного отвала)	м3	903,41	- 6,83	3,06 6,83	- 6167	2764 6167	97 1636	0,01 -	9 -
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	903,41	- 6,83	1,87 6,83	- 6167	1686 6167	97 1636	0,01 -	6 -
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	903,41	- 134,1	1,87 -	- 36344	1686 -	97 41069	0,01 0,97	6 263
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	271,02	134,1 21,55	- 4,52	36344 19465	- 4080	113 14924	- 0,11	- 98
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	903,41	17,03	-	15385	-	97	-	-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	31,45	1495,27 123,75	100,89 38,25	47026 3892	3173 1203	6012 118	0,85 0,18	27 6
17	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	20	408,67 135,68	272,99 94,48	8173 2714	5460 1890	6444 140	0,83 0,36	17 7
18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит		62	626,36	424,53	38834	26321	30495	1,21	75

		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт		201,83	149,49	12513	9268	140	0,61	38
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	50,12	17700	-	887124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	207	337,15	172,69	69790	35747	39555	0,48	99
				76,28	60,21	15790	12463	140	0,24	49
21	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	24	481,17	243,37	11548	5841	6450	0,67	16
				106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8
22	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	77	724,2	389,08	55764	29959	31350	0,94	72
				153,9	136,92	11850	10543	140	0,55	43
23	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	87	1053,12	598,4	91621	52061	49900	1,18	103
				195,53	214,16	17011	18632	140	0,91	79
24	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	36,42	10900	-	396978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,65	10500	-	17325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	100,74	10000	-	1007400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок В15 между фундаментными блоками м3	1,86	8250,35	311,32	15346	579	1091	2,82	5
				441	117,61	820	219	105	0,57	1
				Сетка горизонтальная обвязочная С-1						
28	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,61	60500	-	97405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004									
					Фундамент монолитный ФМ-1					
29	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,42	8608,26	257,71	12224	366	1083	4,05	6
				634,5	91,69	901	130	105	0,4	1
		м3								
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,112	65900	-	7381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Фундамент монолитный ФМ-2					
32	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,37	8608,26	257,71	11793	353	1045	4,05	6
				634,5	91,69	869	126	105	0,4	1
		м3								
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,101	65900	-	6656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01	62000	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1060,38	245,44	3,82	260260	4051	48536	0,21	225
				37,35	1,44	39605	1527	118	0,01	7
		м2								
36	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	117,82	709,1	11,21	83546	1321	4965	0,2	24
				31,5	4,21	3711	496	118	0,02	2
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
37	Е0108-22-5	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в	347,42	4042,75	439,87	1404512	152817	392014	4,79	1664

	процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен при высоте этажа до 4 м			792	164,25	275153	57063	118	0,8	278
		м3								
38	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14,28	5742,84	335,84	81979	4794	13909	4,54	65
				699,75	126	9989	1799	118	0,61	9
		м3								
39	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	195,95	5725,66	337,41	1121966	66117	184171	4,38	858
				670,5	126	131387	24690	118	0,62	121
		м3								
40	E0108-22-1	-Перегородки из газоблока толщ. 200мм при высоте этажа до 4 м	40,01	1607,81	372,83	64325	14916	34628	3,72	149
				594	139,5	23765	5581	118	0,68	27
		м3								
41	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	606	809,96	34,37	490835	20828	144353	1,21	733
				189	12,87	114534	7799	118	0,06	38
		м2								
						Перемычки 1-этаж				
42	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	147	103,01	66,43	15142	9766	9817	0,15	22
				23,85	23,85	3506	3506	140	0,11	15
		шт								
43	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
		шт								
44	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,4	24000	-	201715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	E0107-53-11	-Установка опорных подушек ОП4.4-т	10	364,02	24,15	3640	241	2530	1,03	10
				171,9	8,83	1719	88	140	0,04	-
		шт								
46	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость опорных подушек	0,2	17700	-	3540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	E0107-44-5	-Укладка прогонов ПРГ28.1.3-4Т	9	632,79	292,42	5695	2632	5049	1,62	15
				297	103,75	2673	934	140	0,45	4
		шт								
48	E0107-44-5	-Укладка прогонов ПРГ60.2.5-4т	4	632,79	292,42	2531	1170	2244	1,62	6
				297	103,75	1188	415	140	0,45	2
		шт								
49	C143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	3,3	18600	-	61380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	E0109-25-1	-Монтаж металлических перемычек	1,2	5030,5	2020,02	6037	2424	2997	14,1	17
				2272,5	502,43	2727	603	90	1,79	2
		т								

51 С12021-237	-Металлические перемычки т	1,2	154400 -	- -	185280 -	- -	- -	- -	- -
52 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	34,8	21,8 5,81	0,05 0,02	759 202	2 1	183 90	0,03 -	1 -
53 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 м2	34,8	52,51 8,32	0,04 -	1827 290	1 -	261 90	0,04 -	1 -
			Перемычки 2-этаж					
54 Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	88	103,01 23,85	66,43 23,85	9065 2099	5846 2099	5877 140	0,15 0,11	13 9
55 Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	11	391,83 130,73	250,96 88,22	4310 1438	2761 970	3372 140	0,81 0,37	9 4
56 С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	6,28	24000 -	- -	150797 -	- -	- -	- -	- -
57 Е0107-53-11	-Установка опорных подушек ОП4.4-т шт	6	364,02 171,9	24,15 8,83	2184 1031	145 53	1518 140	1,03 0,04	6 -
58 С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость опорных подушек м3	0,12	17700 -	- -	2124 -	- -	- -	- -	- -
59 Е0107-44-5	-Укладка прогонов ПРГ28.1.3-4Т шт	9	632,79 297	292,42 103,75	5695 2673	2632 934	5049 140	1,62 0,45	15 4
60 С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 м3	0,9	18600 -	- -	16740 -	- -	- -	- -	- -
61 Е0109-25-1	-Монтаж металлических перемычек т	0,9	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	4527 2045	1818 452	2248 90	14,1 1,79	13 2
62 С12021-237	-Металлические перемычки т	0,9	154400 -	- -	138960 -	- -	- -	- -	- -
63 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	26,1	21,8 5,81	0,05 0,02	569 152	1 1	137 90	0,03 -	1 -
64 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 м2	26,1	52,51 8,32	0,04 -	1370 217	1 -	195 90	0,04 -	1 -

РАЗДЕЛ 4. Проемы

Окна

65	E0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	89,46	387,83	18,74	34695	1677	17009	0,91	82
				152,26	6,18	13621	553	120	0,03	3
		м2								
66	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей, двухэлементные-импост и поворотная створка	174,06	5240	-	912074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	E0110-22-1	-Установка подоконных досок из ПВХ	80	287,97	10,41	23037	833	17399	1,11	89
				177,3	3,94	14184	315	120	0,02	2
		м2								
68	C12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	85,34	2860	-	244072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие

69	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	194	1398,73	373,54	271353	72466	163183	2,66	516
				465,75	135,07	90356	26204	140	0,61	117
		шт								
70	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
		шт								
71	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК63.12-8АтVт-193шт)	1459,08	2750	-	4012470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	C143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (на 2см) (ПК63.12-8АтVт-193шт)	2918,16	45	-	131317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
73	C143017-71--13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м (ПК63.12-8АтVт-193шт)	1459,08	389	-	567582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
74	C143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПБ42-12-8 - 1 шт)	5,04	2750	-	13860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м2							
75	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (на 2см) (ПБ42-12-8 - 1 шт)	10,08	45	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
76	С143017-64-18	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1560-1650 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м (ПБ42-12-8 - 1 шт)	1	219	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК30-12-8т-2 шт)	7,2	2750	-	19800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
78	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (на 2см) (ПК30-12-8т-2 шт)	14,4	45	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
79	С143017-60-13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м (ПК30-12-8т-2 шт)	7,2	9	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
80	С143021-27	-Плиты из тяжелого бетона класса В15 ПР 6-63-2	0,96	9930	-	9533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
81	Е0107-20-3	-Установка анкеров А1,А2	0,14	175710,1	1826,1	24599	256	1723	42,7	6
				8100	690,75	1134	97	140	3,37	-
			т							
82	С12041-132	-Металлизация анкеров А1,А2	0,14	40200	-	5628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
83	Е0106-22-1	-Устройство монолитных участков	3,64	11733,59	241,1	42710	878	5250	8,06	29
				1282,5	91,08	4668	332	105	0,44	2
			м3							
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,153	65900	-	10083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

	2004									
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,146	61200 -	- -	8935 -	- -	- -	- -	-

РАЗДЕЛ 6. РП 10(6)кВ с камерами КСО-298 с вакуумными выключателями ВВ/TEL

				Земляные работы						
86	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (Срезка растительного грунта) м3	10,7	9,85 -	9,85 2,69	105 -	105 29	28 97	- 0,01	- -
87	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	10,7	32,54 1,53	30,98 9,01	348 16	331 96	109 97	0,01 0,03	- -
88	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	18,19	19,7 -	19,7 3,94	358 -	358 72	72 100	- 0,08	- 2
89	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	10,7	3,07 0,39	2,66 0,93	33 4	28 10	14 97	- -	- -
90	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	22,04	27,84 1,66	26,18 7,2	613 37	577 159	189 97	0,01 0,03	- 1
91	Е0101-164-2 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3	4,41	262,72 262,72	- -	1158 1158	- -	1309 113	1,85 -	8 -
92	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	19,95	6,83 -	6,83 1,87	136 -	136 37	36 97	- 0,01	- -
93	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,99	134,1 134,1	- -	535 535	- -	605 113	0,97 -	4 -
94	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	19,95	21,55 17,03	4,52 -	430 340	90 -	330 97	0,11 -	2 -

95	E0101-17-14-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,09	39,72 1,87	37,82 11	83 4	79 23	26 97	0,01 0,04	- -
96	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3,55	19,7 -	19,7 3,94	70 -	70 14	14 100	- 0,08	- -
97	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	2,09	3,76 0,48	3,24 1,12	8 1	7 2	3 97	- -	- -
					Фундаменты						
98	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,41	61,9 10,51	2,62 0,99	706 120	30 11	161 123	0,07 -	1 -
99	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	34	337,15 76,28	172,69 60,21	11463 2594	5871 2047	6497 140	0,48 0,24	16 8
100	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18	724,2 153,9	389,08 136,92	13036 2770	7003 2465	7329 140	0,94 0,55	17 10
101	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	5,13	11000 -	- -	56474 -	- -	- -	- -	- -
102	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	9,77	10200 -	- -	99695 -	- -	- -	- -	- -
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,9	106 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
104	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	14,9	302 -	- -	4500 -	- -	- -	- -	- -
105	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетон В7,5	м3	1,4	7783,45 441	311,32 117,61	10897 617	436 165	821 105	2,82 0,57	4 1
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,4	106 -	- -	148 -	- -	- -	- -	- -
107	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,4	302 -	- -	423 -	- -	- -	- -	- -

108	E0108-6-9	-Кладка стен ниже гидроизоляции из керамического кирпича	3,48	7349,25	296,6	25575	1032	4213	5,95	21
				915,75	110,25	3187	384	118	0,54	2
		м3								
109	E0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0475	387545,07	1984,82	18408	94	2881	270	13
				45900	749,25	2180	36	130	3,66	-
		км								
110	E0122-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0041	112748,86	16526,11	467	68	143	116	-
				20295	6243,75	84	26	130	30,49	-
		км								
111	E0106-33-4	-Монолитные ж/б стенки и днище каналов средней толщиной 200мм из бетона М-100	11,8	10195,43	954,99	120306	11269	17420	6,51	77
				1075,5	330,44	12691	3899	105	1,34	16
		м3								
112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,034	52400	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,8	106	-	1251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,8	302	-	3564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
115	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5
				37,35	1,44	859	33	118	0,01	-
		м2								
116	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	196397,62	304,24	11784	18	2091	198	12
				33075	114,75	1985	7	105	0,56	-
		1т								
117	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,288	172837,87	304,24	49777	88	2960	58	17
				9675	114,75	2786	33	105	0,56	-
		1т								
118	E0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,208	166492,87	304,24	34631	63	752	20	4
				3330	114,75	693	24	105	0,56	-
		1т								
119	E0107-65-1	-Перекрытие каналов из плит асбестоцементных	1,2	381,91	96,39	458	116	192	0,5	1
				82,8	31,5	99	38	140	0,14	-
		м2								
120	С11011-371	-Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	1,2	708	-	850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
121	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	867,5	97,07	1128	126	228	0,78	1
				112,5	36	146	47	118	0,18	-
		м3								

122	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий каналов площадью до 1 м2	36	111,44	37,48	4012	1349	3811	0,41	15
				64,8	10,81	2333	389	140	0,04	2
123	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,2	25300	-	182160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0107-20-1	-Установка металлоконструкций заземляющего контура	0,04	41008,57	2434,57	1640	97	1841	170	7
				31950	920,25	1278	37	140	4,49	-
125	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04	50900	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Стены надземной части				
126	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	8,5	6970,24	335,84	59247	2855	8282	4,54	39
				699,75	126	5948	1071	118	0,61	5
127	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа свыше 4 м	18,2	6897,54	281,14	125535	5117	16912	4,42	80
				681,75	105,75	12408	1925	118	0,51	9
128	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	13,63	6953,06	337,41	94770	4599	12810	4,38	60
				670,5	126	9139	1717	118	0,62	8
129	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,05	72779,65	422,15	3639	21	496	56,4	3
				8257,5	157,5	413	8	118	0,77	-
130	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,8	202,05	4,19	2384	49	830	0,38	5
				58,05	1,58	685	19	118	0,01	-
131	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	95,5	125,15	0,62	11952	59	7785	0,43	41
				68,85	0,23	6575	22	118	-	-
132	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	29	103,01	66,43	2987	1927	1937	0,15	4
				23,85	23,85	692	692	140	0,11	3
133	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,87	24000	-	20880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0106-16-13	-Устройство легкобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,086	15626,21	255,15	1344	22	202	13,6	1
				2142	96,39	184	8	105	0,47	-
						Перекрытие и покрытие				
135	Е0106-11-7	-Установка м/к горизонтальной диафрагмы весом до 4 кг	0,023	196397,62	304,24	4517	7	802	198	5
				33075	114,75	761	3	105	0,56	-
136	Е0106-11-9	-Установка м/к горизонтальной диафрагмы весом более 20 кг	0,173	166492,87	304,24	28803	53	626	20	3

			1т	3330	114,75	576	20	105	0,56	-
137	Е0112-7-1	-Укладка асбестоцементных листов толщ.10мм	9,6	567,59	8,2	5449	79	809	0,42	4
			м2	67,73	3,08	650	30	119	0,02	-
138	Е0112-17-1	-Устройство подливки из цементного раствора	1,7	145,23	15,94	247	27	82	0,24	-
			м2	34,65	5,96	59	10	119	0,03	-
139	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1398,73	373,54	11190	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
			шт							
140	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	49,92	2750	-	137280	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
141	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (на 2см)	99,84	45	-	4493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
142	С143017-70--13	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	399,36	346	-	138179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
143	Е0108-12-1	-Установка каркасов для крепления плит покрытия с кладкой стен (Соединительные элементы)	0,04	72779,65	422,15	2911	17	397	56,4	2
				8257,5	157,5	330	6	118	0,77	-
			т							
144	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,34	4
				63,23	38,95	759	467	100	0,06	1
			отверст.							
145	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,96	21,8	0,05	108	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	29	-	90	-	-
			м2							
146	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,96	52,51	0,04	260	-	37	0,04	-
				8,32	-	41	-	90	-	-
			м2							
147	С12041-132	-Металлизация соединительных элементов плит покрытия	0,04	40200	-	1608	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. Водоснабжение

Трубопроводы

148	E0101-39-2	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	км	0,196	163506,22	129306,22	32047	25344	10735	239	47
					34200	22266,78	6703	4364	97	77,51	15
149	E0101-39-6	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	км	0,196	80586,8	46386,8	15795	9092	8034	240	47
					34200	8058,8	6703	1580	97	27,6	5
150	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,92	958,5	152,52	3757	598	1074	1,02	4
					153,68	57,15	602	224	130	0,28	1
151	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,19	58881,69	25695,31	11188	4882	9852	194	37
					33075	6813,45	6284	1295	130	26,38	5
152	C130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	190	567	-	107730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173	1
					29700	4698,68	178	28	130	18,1	-
154	C130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	м	6	57	-	342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,19	8287,75	-	1575	-	1984	51,5	10
					8032,5	-	1526	-	130	-	-
156	E0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32 мм	км	0,006	8097,13	-	49	-	63	51,5	-
					8032,5	-	48	-	130	-	-
157	E0122-33-5	-Установка стальных фасонных частей	т	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,7	16
					62775	18657	3139	933	130	91,12	5
158	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 110 мм	шт	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
					231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
159	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,		5	6480	-	32400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		Dy 100 мм							
			шт						
160	E0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
				902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
			шт							
161	C130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000	-	64000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
162	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 110 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
				126	-	1260	-	130	-	-
			фланец							
163	C130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	572	-	5720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
164	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	-
			фланец							
165	C130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	2120	-	8480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
166	E0116-15-2	-Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
			1шт							
167	C130904-53	-Краны шаровые Dy 32 мм	1	1158,16	-	1158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
168	E0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,01	35444,5	8449,81	354	84	207	69,9	1
				12712,5	3192,75	127	32	130	15,59	-
			км							
169	E0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
			врезка							
						Инженерные сооружения				
170	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,64	27,84	26,18	658	619	203	0,01	-
				1,66	7,2	39	170	97	0,03	1
			м3							
171	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,29	39,72	37,82	528	503	166	0,01	-
				1,87	11	25	146	97	0,04	-
			м3							
172	E010333-A1-1	-Отвозка лишнего грунта на 1 км	22,59	19,7	19,7	445	445	89	-	-
				-	3,94	-	89	100	0,08	2
			т							
173	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	13,29	3,07	2,66	41	35	17	-	-

			м3		0,39	0,93	5	12	97	-	-	
174	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		0,4	537,3	-	215	-	243	3,55		1
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,3	-	215	-	113	-	-	
			м3									
175	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		23,64	6,83	6,83	161	161	43	-	-	
					-	1,87	-	44	97	0,01	-	
			м3									
176	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,7	122,18	-	86	-	97	0,89		1
					122,18	-	86	-	113	-	-	
			м3									
177	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками		23,64	21,55	4,52	509	107	391	0,11		3
			м3		17,03	-	403	-	97	-	-	
						Колодец сборный железобетонный Д=1500мм (2шт)						
178	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		2,88	25330,54	1879,87	72861	5407	7381	8,86		25
					1435,5	538,43	4129	1549	130	2,06		6
			м3									
179	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	8060	-	16120	-	-	-		-
					-	-	-	-	-	-		-
180	Е0108-6-9	-Обкладка горловины колодца кирпичом		0,3	7349,25	296,6	2205	89	363	5,95		2
			м3		915,75	110,25	275	33	118	0,54	-	
181	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку		0,54	1143,41	-	617	-	317	2,99		2
					477	-	258	-	123	-	-	
			м3									
182	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки		1,08	7254,61	-	7835	-	753	3,66		4
			м3		567	-	612	-	123	-	-	
183	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		1,08	106	-	114	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			м3									
184	С11011-774	-Стремянка		40	129	-	5160	-	-	-		-
			кг		-	-	-	-	-	-		-
185	Е0113-44-7	-Очистка щетками металлических поверхностей стремянок		1,16	60,75	-	70	-	63	0,34		-
			м2		60,75	-	70	-	90	-		-
186	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,16	21,8	0,05	25	-	6	0,03		-
					5,81	0,02	7	-	90	-		-
			м2									
187	Е0113-26-6	-Окраска металлических		1,16	52,51	0,04	61	-	9	0,04		-

	К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		8,32 -	- -	10 -	- -	90 -	- -	- -
188	Е0107-53-11	-Установка бетонного упора шт	4	364,02 171,9	24,15 8,83	1456 688	97 35	1012 140	1,03 0,04	4 -
189	С143015-64	-Бетонный упор м3	0,1	24000 -	- -	2400 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0120-30-1	-Подставка под гидрант кг	26	107,48 8,53	1,2 0,45	2794 222	31 12	299 128	0,05 -	1 -
191	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 -
192	Е0122-8-10	-Укладка футляра из стальных труб диам. 400 мм км	0,004	270167,88 126000	115634,5 43681,5	1081 504	463 175	882 130	662 213,34	3 1
193	С130806-124	-Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/,(футляр) 400 мм м	4	5220 -	- -	20880 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
194	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм м	4	548,34 176,18	0,99 0,38	2193 705	4 2	918 130	1 -	4 -

РАЗДЕЛ 8. Канализация

				Трубопроводы					
195	Е0101-39-2	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300 мм, глубина траншеи 1,6 м в 2 группе грунтов км	1,22	163506,22 34200	129306,22 22266,78	200132 41861	158271 27255	67042 97	239 77,51	293 95
196	Е0101-39-6	-Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы км	1,22	80586,8 34200	46386,8 8058,8	98638 41861	56777 9864	50173 97	240 27,6	294 34
197	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,0306	958,5 153,68	152,52 57,15	29 5	5 2	8 130	1,02 0,28	- -
198	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 150 мм 10м	2,4	12100 -	- -	29040 -	- -	- -	- -	- -
199	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм 10м	89,58	19000 -	- -	1702039 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			20257109				

Итого с временными, 1,8 %	364631
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	82493
Дополнительные работы в зимнее время, 1,73%	356762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	206224
Пересчет в текущих ценах, К-1,95096	52062500
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1062500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5078571
Итого с НДС	47400000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Сметные расчеты проверил: