Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау",г.Темиртау, ул. Блюхера, 13 — 010840003064

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 , тел.: 78-92-00 — 091240002160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2014г к Договору №38 от 04.03.2014г. от "_____"_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000030	12.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по среднему ремонту автодороги по ул. Фрунзе от пр.Республики до ул. Мичурина		тенге	1	15 426 656,00	15 426 656,00	1 652 856,00	15 426 656,00
			Итого	1	x	15 426 656,00	1 652 856,00	15 426 656,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Супервайзер / _____ / Акулова Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Акт окончательной приемки работ

г. Темиртау "11" сентября 2014г.

по среднему ремонту автодороги по ул.Фрунзе от пр.Республики до ул.Мичурина г.Темиртау
(вид ремонта и наименование объекта)

Комиссия в составе: согласовано **Есмурзаев А.А. -** заместитель акима г.Темиртау
Председатель комиссии:
Акулова Т.М.-и.о. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Темиртау"
члены комиссии:
Дмитриев В.П. - депутат городского маслихата;
Ширкина Г.И. - зав. сектором ПТ и АД ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Темиртау";
Искакова А.Ж. -гл.специалист сектора ПТ и АД ГУ " ОЖКХ, ПТ и АД г. Темиртау"
Исаков Е.С. -директор ТОО "Alem Construction Group"
Куантаев А.Ш. -директор ТОО "Жібек жолы" LTD

(Ф.И.О. должность)

произвела приемку работ, выполненных **ТОО "Жібек жолы" LTD**

(указать организацию, выполнившую работу)

в период с "28" марта **2014г.** **по "11"** сентября **2014г.**

Комиссии предъявлены и ею рассмотрены следующие документы: Смета, акты Ф-2, журналы производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на материалы
(перечислить ПСД и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра территории в натуре, контрольных имерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе среднего ремонта отступлений от утверждённых смет нет

2) Имеющиеся недостатки, а также дефекты нет
(перечислить)

3) Полная сметная стоимость **среднего ремонта автодороги по ул. Фрунзе от пр.Республики до ул.Мичурина составляет**

15 426 656-00 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту автодороги по ул.Фрунзе от пр.Республики до ул.Мичурина г.Темиртау выполнены в полном объёме в соответствии с УСД, техническими правилами согласно СНиП РК 1.03-06-2002г. И инструкции по контролю качества и приемки работ ПР РК 218-35-04

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приемке: **по среднему ремонту автодороги по ул.Фрунзе от пр.Республики до ул.Мичурина г.Темиртау**
считать принятыми от генподрядчика ТОО "Жібек жолы" LTD

2. Выявленные дефекты и недоделки устранить в срок " " 2014г.

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Темиртау", ТОО "Жібек жолы" LTD, ТОО "Alem Construction Group"

Согласовано

Заместитель акима г.Темиртау **А. Есмурзаев**

Председатель комиссии:

И.о. руководителя
ГУ "ОЖКХ, ПТ и Ад г. Темиртау" **Т. Акулова**

Члены комиссии:

Депутат городского маслихата **В. Дмитриев**

Зав. Сектором ПТ и АД
ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД" **Г. Ширкина**

Гл.специалист сектора ПТ и АД
ГУ " ОЖКХ, ПТ и АД г. Темиртау" **А.Искакова**

Директор ТОО "Alem Construction Group" **Е. Исаков**

Директор ТОО "Жібек жолы"LTD **А. Куантаев**

Счет-фактура № 33 от 12 сентября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12

учет по НДС, серия 30001 № 0003447, от 11.12.2009 ,Свидетельство о постановке на регистрационный (2а)

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2014г к Договору №38 от 04.03.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Темиртау, ул. Блюхера, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010840003064, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау",г.Темиртау, ул. Блюхера, 13 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010840003064, г.Темиртау, ул. Блюхера, 13 (10а)

ИИК получателя: KZ82070103KSN3012000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФРК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту автодороги по ул. Фрунзе от пр.Республики до ул. Мичурина	тенге	1	13 773 800,00	13 773 800,00	12%	1 652 856,00	15 426 656,00	0	
Всего по счету:					13 773 800,00		**1 652 856,00**	**15 426 656,00**		

Руководитель: Куантаев А. Ш. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) Руководитель *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Жібек жолы" LTD
Дополнительное соглашение №1 от 24.09.2014г к Договору №38 от 04.03.2014г.
Наименование строительства:
Работы по среднему ремонту автодороги по ул.Фрунзе от пр.Республики до ул.Мичурина

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2013г.

	(тенге)
1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	**15 426 656**
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4. Виды выполняемых работ - Средний ремонт автодороги по ул.Фрунзе о пр.Республики до ул.Мичурина	**Средний ремонт дороги по ул.Фрунзе**
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	
6. Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	15 426 656
7. Сумма выполненных работ	**15 426 656**
8. Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
9. Сумма удержания гарантии 5%	
10. Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ,	**15 426 656**
в том числе НДС 12%	**1 652 856.00**
Итого к оплате: пятнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге.	

И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Темиртау **Акулова Т.М.**

Директор ТОО "Жібек жолы" LTD **Куантаев А.Ш**

Форма

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD

Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту автодороги по ул.Фрунзе от пр-та Республики до ул. Мичурина г.Темиртау

А К Т № 1

выполненных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
		РАЗДЕЛ 1.Установка бордюров, поребрика										
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** м	213	122,85	--	26167	--	34802	0,77	163		
				122,85	--	26167	--	133	--	--		
2	Е01031-А37-1	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках** т	21,087	122,80	122,80	2589	2589	1813	--	--		
				--	85,96	--	1813	100	1,81	38		
3	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** т	21,087	76,60	76,60	1615	1615	323	--	--		
				--	15,32	--	323	100	0,32	7		
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** м	545	205,48	6,63	111987	3614	80050	0,70	380		
				108,68	1,76	59231	957	133	0,01	3		
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400** м3	24,525	22400,00	--	549360	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий на щебеночном основании	351	143,13	6,63	50239	2327	51555	0,70	245
		м		108,68	1,76	38147	617	133	0,01	2
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,616	21800,00	--	122429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			864387	10146			789
			Тенге			123544	3710			50
		РАЗДЕЛ 2.Наращивание горловины колодцев								
8	Е0127-18-4 к=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (для поднятия колодцев)	4,9	489,73	203,53	2400	997	1897	1,86	9
		м3		286,20	4,88	1402	24	133	0,02	--
9	Е0127-18-2 к=1,2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	10,64	80,10	61,50	852	654	427	0,14	1
		м3		18,60	11,54	198	123	133	0,04	--
10	Е0123-24-1 прим. к=0,6	Демонтаж люков, дождеприемников	14	146,80	21,25	2055	298	2432	0,79	11
		шт		125,55	8,10	1758	113	130	0,07	1
11	счект - фактура	плиты перекрытия	2	6227,17	--	12454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодцев монолитным бетоном В15	0,882	10056,52	316,01	8870	279	1377	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1207	105	105	0,58	1
13	Е0123-24-1	Установка люков, дождепремников	14	288,27	35,42	4036	496	4054	1,31	18
		шт		209,25	13,50	2930	189	130	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30667	2724			47
			Тенге			7494	554			3
		РАЗДЕЛ 3.Грунтовая дорога								
14	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1505	19,95	15,58	30025	23448	13071	0,01	14
		м2		1,03	5,50	1550	8278	133	0,03	40

15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(толщиной 10см.)	1505	277,90	33,28	418238	50089	33001	0,03	50
		м2		5,00	11,49	7525	17287	133	0,04	61
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7668	40097,59	339,59	30747	260	144	0,58	--
		тн		--	140,94	--	108	133	0,58	--
17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1533,6	24,52	15,35	37606	23543	22437	0,03	52
		м2		5,94	5,06	9110	7760	133	0,02	27
18	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1533,6	0,04	--	61	--	41	--	--
		м2		0,02	--	31	--	133	--	--
19	счет - фактура	К/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	183,7253	4169,15	--	765978	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7525	40097,59	339,59	30173	256	141	0,58	--
		тн		--	140,94	--	106	133	0,58	--
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1505	24,52	15,35	36905	23104	22018	0,03	51
		м2		5,94	5,06	8940	7615	133	0,02	27
22	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1505	0,04	--	60	--	40	--	--
		м2		0,02	--	30	--	133	--	--
23	счет - фактура	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	181,804	4535,45	--	824563	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2174357	120700			167
			Тенге			27185	41154			156

РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров

24	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из фракционного щебня толщиной 12 см	333,5	254,25	12,52	84791	4175	18816	0,24	81
		м2		38,03	4,39	12683	1465	133	0,02	6
25	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из фракционного щебня , на каждый 1 см изменения толщины исключать	333,5	-36,76	--	-12260	--	-736	-0,01	-4
		м2		-1,66	--	-554	--	133	--	--
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0963	40097,59	339,59	3861	33	18	0,58	--
		тн		--	140,94	--	14	133	0,58	--
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	333,5	51,59	--	17204	--	10978	0,14	48
		м2		24,75	--	8254	--	133	--	--
28	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	333,5	7,96	--	2655	--	3531	0,05	15
		м2		7,96	--	2655	--	133	--	--
29	счет - фактура	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	31,8826	4535,45	--	144602	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240852	4208			141
			Тенге			23038	1478			6

РАЗДЕЛ 5.Устройство покрытия

30	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	8	253,40	150,08	2027	1201	1631	0,55	4
		т		97,20	56,13	778	449	133	0,20	2
31	счет - фактура	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	8,08	4535,45	--	36646	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8964	40097,59	339,59	35943	304	168	0,58	1
		тн		--	140,94	--	126	133	0,58	1
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3типа АБВ	2988	24,52	15,35	73270	45870	43714	0,03	100
		м2		5,94	5,06	17749	15119	133	0,02	53

34	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2988	0.04	--	120	--	79	--	1
		м2		0.02	--	60	--	133	--	--
35	счет - фактура	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	360.9504	4535.45	--	1637073	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1785080	47375			106
			Тенге			18586	15695			55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5095343	185153			1250
			Тенге			199848	62592			270
		Накладные расходы -	Тенге			235649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319860				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		Тенге			5 650 852				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.					13 503 726				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					270 075				
	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					13 773 800				
	НДС (12%)					1 652 856				
	Итого выполнение за сентябрь 2014г.					15 426 656				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Темиртау

Акулова Т.М

Работы проверил:
Гл. специалист сектора ПТ и АД ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Темиртау" Искакова А.Ж.

Расчеты проверил:
Заведующий сектором ПТ и АД Ширкина Г.И.

Технадзор:
Директор ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.С

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Жібек жолы" LTD Куантаев А.Ш.