Заказчик: ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"
Исполнитель: ТОО "Engineering Technology group"
Договор №41/18-1 А-Э от 13.08.2018

вл. N 180706/00/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 г.
на ремонт пылепроводов к/а КВ-Т-139-6-150, ст.№4 ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, в тенге, без НДС
1	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601020101.	тн.	1,5	323	485
2	Установка и снятие электрических лебёдок (г/п до 0,5 тн.)	0102020301.	шт.	6	136,8	821
3	Изготовление м/к для раскрепления пылепроводов	0803020101.	тн.	0,2	2 570	514
4	То же, установка и снятие	0803010101.	тн.	0,2	1 798	360
5	Замена прямых участков пылепроводов d 426х11, к=0,8 L свыше 3 до 6 м. (30м.)	0502010807.	тн.	3,38	590	1 595
6	Изготовление пятисекторных гибов 90°d 426х11 - 3шт	0504070404.	шт.	3	480	1 440
7	Изготовление трехсекторных гибов 45°d 426х11 - 5шт	0504070402.	шт.	5	326	1 630
8	Замена гибов 90°d 426х11 - 3шт., гибов 45°d 426х11 - 5шт., L до 1,5 м, к=0,8	0503010902.	тн.	1,35	2 438	2 633
9	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на горизонтальные поверхности	0101150101.	м.кв.	59	6	354
10	Снятие и установка металлической сетки	0208010101.	м.кв	59	5	295
11	Снятие теплоизоляции из м/в матов прошивных б=60, в 2 слоя	0104030102.	м.куб	7,08	87	616
12	Установка теплоизоляции из м/в матов прошивных б=60, в 2 слоя	0104030103.	м.куб	7,08	141	998
13	Восстановление штукатурного слоя	0109050101.	м.кв	59	11	649
	ИТОГО					**12 390**
	С коэффициентами 1,14х1,063х78,14х1,1					**1 290 504**
	Материалы:					
1	Проволока d 6	1	тн.	0,02	198 000	3 960
2	Проволока вязальная d 1,6	1	тн.	0,02	309 230	6 185
3	Сетка "Рабица" 10х10	1	м.кв.	68	1 047	71 196
4	Труба d 32х4, Ст. 3 б/у	1	тн.	0,2	90 950	18 190
5	Труба d 426х11, Ст. 20	1	тн.	5,2	517 724	2 692 165
6	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг.	240	631	151 440
7	Асбест хризотиловый	8	тн.	0,68	144 450	98 226
8	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	8,71	11 770	102 517
9	Портландцемент (марки не ниже 400)	8	тн.	0,2	40 112	8 022
10	Круг шлифовальный d 100х20х20	9	шт.	20	1 660	33 200
11	Кислород	13	м.куб.	70	268	18 760
12	Пропан	13	кг.	35	161	5 635
	Итого:					**3 209 496**

Итого по смете в тенге без НДС **4 500 000**

НДС 12% **540 000,00**

Всего по смете в тенге с НДС **5 040 000,00**

ЗАКАЗЧИК_____**Есенжолов Е.Т.** **ИСПОЛНИТЕЛЬ**_____**Дымов Е.В.**

Никифоров А.Б._____

Омаров А.Н._____

Гармонщиков О.Г._____

Бекмурзин Б.М._____