Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

**Акт**
**государственной приемочной комиссии о приемке**
**построенного объекта в эксплуатацию**

от "22" сентября 2015 г. с. Таскала

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "22" сентября 2015 г. № 37-Ѳ Акимата Таскалинского района ЗКО.
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

**Председателя:** Сергалиев С.К.- Заместителя акима Таскалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Заместителя председателя:** Жанкабаев Ержан Захарьянович - главного специалиста Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Членов комиссии - представителей:**

Заказчика: Муханов А.А. – директор ТОО «Қалатас» акимата Таскалинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Генерального подрядчика:**
Сатканов А.М.- директор ТОО «АИАС строй Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Генерального проектировщика:**
Мирошкина В.В. – директор ТОО «БатысКурылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Представитель местного исполнительного органа:**
Имашев Б.С. – начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Утемисова С.Е. – аким сельского округа с.Таскала Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Байзенов Е.И. – начальник отдела ЧС Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Губаев Б.М. – главный специалист отдела архитектуры-градостроительства и строительства Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:**
Куатова А.Ж. – начальник управления защиты прав потребителей Таскалинского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:**
Жумагазиев А.З. – главный специалист департамента экологии по ЗКО.
Утегалиев Г.Б. – технический надзор директор ТОО Сектор строительных услуг «Сенімді сапа».
Дускалиева Г.А.- Старший по дому
(фамилия, имя, отчество, должность)

1. Строительство осуществлено на основании решения(постановления, распоряжения) Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **Талон выдан от «13» июля 2015 года**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АИАС строй Сервис».**

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «БатысКурылыс»**

(наименование организации)

выполнившим ПСД в составе: рабочие чертежи и сметная документация

(наименование частей или разделов документации)

4. Исходные данные для проектирования выданы: Главным архитектором

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

**ТОО «Қалатас» акимата Таскалинского района Приказ №3 от «12» февраля 2015 года**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "__" _____ 20__ г. № ____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Июль 2015;

(месяц, год)

окончание работ: Сентябрь 2015;

(месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;

фактически: 2 месяца .

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Рабочий проект, исполнительно-техническая документация, ПСД, акты скрытых работ.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Пушкина 4 в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 6 040,6 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 4 931,06 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт жилого дома по адресу ул.Пушкина 4 в с. Таскала ЗКО»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

**Председатель государственной приемочной комиссии:**

Серғалиев С.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

**Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:**

Жанкабаев Е.З

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

**Члены государственной приемочной комиссии:**

Муханов А.А

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сатыканов А.М

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Мирошкина В.В

(фамилии, имена, отчество, подписи, даты, печати)

Имашев Б.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утемисова С.Е

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Байзенов Е.И.

(фамилии, имена, отчество, подписи, даты, печати)

Губаев Б.М.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Куатова А.Ж.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жумагазиев А.З.

(фамилии, имена, отчество, подписи, даты, печати)

Утегалиев Г.Б.

(фамилии, имена, отчество, подписи, даты, печати)

Дускалиева Г.А.

(фамилии, имена, отчество, подписи, даты, печати)

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Қалатас»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт жилого дома Пушкина №4. в п.Таскала, Таскалинском районе ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КПЖД

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

АКТ №4
Выполненных работ за сентябрь 2015 г.

по договору №_6_ от 25 Июнь 2015г.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 271,081 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 113 чел.-ч
Сметная заработная плата 19,842 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | рабочих, обслуживающих машины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. КВАРТИРА 2 | | | | | | | | |
| 1 | Е0156-1-1 | Окно 2,2х1,5<br>-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 1,15 | 146,99 | 6,63 | 169 | 8 | 176 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 161 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 3,3 | 379,3 | 23,6 | 1252 | 78 | 730 | 1,18 | 4 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 649 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | | |
| 4 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 3,3 | 5618 | - | 18539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Е0110-22-2 | -Установка подоконников м2 | 1,15 | 146,37 | 6,98 | 168 | 8 | 138 | 0,67 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 108,16 | 2,65 | 124 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 6 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м | 2,3 | 4100 | - | 9430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних | 1,56 | 653,62 | 6,33 | 1020 | 10 | 516 | 1,79 | 3 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 488 | 4 | 105 | 0,01 | - |
| 8 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 1,56 | 306,5 | 2,1 | 478 | 3 | 108 | 0,39 | 1 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 101 | 1 | 105 | - | - |
| 9 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов м2 | 2,3 | 14,39 | 1,29 | 33 | 3 | 33 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 30 | 1 | 107,1 | - | - |
| 10 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м | 2,3 | 190,3 | 0,56 | 438 | 1 | 101 | 0,26 | 1 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 94 | - | 107,1 | - | - |
| 11 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов м | 0,78 | 653,62 | 6,33 | 510 | 5 | 258 | 1,79 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наружных | | 312,75 | 2,39 | 244 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 12 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 0,78 | 306,5 | 2,1 | 239 | 2 | 54 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 51 | 1 | 105 | - | - |
| 13 | Е0156-1-1 | ОКНО 1,2х1,5 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2 | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| 14 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт | 0,65 | 146,99 | 6,63 | 96 | 4 | 99 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 91 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| 15 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 1,8 | 460,21 | 24,15 | 828 | 43 | 431 | 1,28 | 2 |
| | | | | 213,7 | 7,99 | 385 | 14 | 108 | 0,04 | - |
| 16 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 1,8 | 5618 | - | 10112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | -Установка подоконников м2 | 0,65 | 146,37 | 6,98 | 95 | 5 | 78 | 0,67 | - |
| | | | | 108,16 | 2,65 | 70 | 2 | 108 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 18 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм<br>м | 1,3 | 4100<br>- | -<br>- | 5330<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних<br>м2 | 1,26 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 824<br>394 | 8<br>3 | 417<br>105 | 1,79<br>0,01 | 2<br>- |
| 20 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 1,26 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 386<br>82 | 3<br>1 | 87<br>105 | 0,39<br>- | -<br>- |
| 21 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов<br>м | 1,3 | 14,39<br>13,1 | 1,29<br>0,23 | 19<br>17 | 2<br>- | 19<br>107,1 | 0,09<br>- | -<br>- |
| 22 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали<br>м | 1,3 | 190,3<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 247<br>53 | 1<br>- | 57<br>107,1 | 0,26<br>- | -<br>- |
| 23 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных<br>м2 | 0,63 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 412<br>197 | 4<br>2 | 208<br>105 | 1,79<br>0,01 | 1<br>- |
| 24 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 0,63 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 193<br>41 | 1<br>- | 44<br>105 | 0,39<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 51249<br>3662 | 231<br>69 | | | 22<br>- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51249 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2530 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3731 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 43412 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1415 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3980 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 597 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3314 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. КВАРТИРА 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Окно 2,2х1,5 | | | | | | | | |
| 25 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 1,15 | 146,99 | 6,63 | 169 | 8 | 176 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 161 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 3,3 | 379,3 | 23,6 | 1252 | 78 | 730 | 1,18 | 4 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 649 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 3,3 | 5618 | - | 18539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0110-22-2 т.ч. | -Установка подоконников | 1,15 | 146,37 | 6,98 | 168 | 8 | 138 | 0,67 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 108,16 | 2,65 | 124 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 30 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм<br>м | 2,3 | 4100<br>- | -<br>- | 9430<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних | 1,56 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 1020<br>488 | 10<br>4 | 516<br>105 | 1,79<br>0,01 | 3<br>- |
| 32 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 1,56 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 478<br>101 | 3<br>1 | 108<br>105 | 0,39<br>- | 1<br>- |
| 33 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов<br>м2 | 2,3 | 14,39<br>13,1 | 1,29<br>0,23 | 33<br>30 | 3<br>1 | 33<br>107,1 | 0,09<br>- | -<br>- |
| 34 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали<br>м | 2,3 | 190,3<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 438<br>94 | 1<br>- | 101<br>107,1 | 0,26<br>- | 1<br>- |
| 35 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных<br>м | 0,78 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 510<br>244 | 5<br>2 | 258<br>105 | 1,79<br>0,01 | 1<br>- |
| 36 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 0,78 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 239<br>51 | 2<br>1 | 54<br>105 | 0,39<br>- | -<br>- |
| | | ОКНО 1,2х1,5<br>м2 | | | | | | | | |
| 37 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57<br>194,33 | 21,24<br>3,31 | 216<br>194 | 21<br>3 | 213<br>108 | 1,29<br>0,03 | 1<br>- |
| 38 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных<br>шт | 0,65 | 146,99<br>140,36 | 6,63<br>1,04 | 96<br>91 | 4<br>1 | 99<br>108 | 0,95<br>0,01 | 1<br>- |
| 39 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из<br>м2 | 1,8 | 460,21 | 24,15 | 828 | 43 | 431 | 1,28 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2<br>м2 | | 213,7 | 7,99 | 385 | 14 | 108 | 0,04 | - |
| 40 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99<br>м2 | 1,8 | 5618<br>- | -<br>- | 10112<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка подоконников<br>м2 | 0,65 | 146,37<br>108,16 | 6,98<br>2,65 | 95<br>70 | 5<br>2 | 78<br>108 | 0,67<br>0,01 | -<br>- |
| 42 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм<br>м | 1,3 | 4100<br>- | -<br>- | 5330<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних<br>м2 | 1,26 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 824<br>394 | 8<br>3 | 417<br>105 | 1,79<br>0,01 | 2<br>- |
| 44 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 1,26 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 386<br>82 | 3<br>1 | 87<br>105 | 0,39<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов | 1,3 | 14,39 | 1,29 | 19 | 2 | 19 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 17 | - | 107,1 | - | - |
| 46 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали | 1,3 | 190,3 | 0,56 | 247 | 1 | 57 | 0,26 | - |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 53 | - | 107,1 | - | - |
| 47 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных | 0,63 | 653,62 | 6,33 | 412 | 4 | 208 | 1,79 | 1 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 197 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 48 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 0,63 | 306,5 | 2,1 | 193 | 1 | 44 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 41 | - | 105 | - | - |

м м2 м2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 51249 | 231 | | | 22 |
| | Тенге | 3662 | 69 | | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 51249 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 2530 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 3731 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 43412 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 1415 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 3980 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 597 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 3314 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 58543 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 25 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4328 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 58543 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 25 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 4328 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. КВАРТИРА 8

Окно 2,2х1,5

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| 50 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 1,15 | 146,99 | 6,63 | 169 | 8 | 176 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 161 | 1 | 108 | 0,01 | - |

шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 3,3 | 379,3 | 23,6 | 1252 | 78 | 730 | 1,18 | 4 |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | 649 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| 52 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 3,3 | 5618 | - | 18539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 53 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка подоконников | 1,15 | 146,37 | 6,98 | 168 | 8 | 138 | 0,67 | 1 |
| | | м2 | | 108,16 | 2,65 | 124 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 54 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм | 2,3 | 4100 | - | 9430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 55 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних | 1,56 | 653,62 | 6,33 | 1020 | 10 | 516 | 1,79 | 3 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 488 | 4 | 105 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 1,56 | 306,5 | 2,1 | 478 | 3 | 108 | 0,39 | 1 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 101 | 1 | 105 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0158-4-1 | м2<br>-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов | 2,3 | 14,39<br>13,1 | 1,29<br>0,23 | 33<br>30 | 3<br>1 | 33<br>107,1 | 0,09<br>- | -<br>- |
| 58 | Е0158-18-4 | м<br>-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали | 2,3 | 190,3<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 438<br>94 | 1<br>- | 101<br>107,1 | 0,26<br>- | 1<br>- |
| 59 | Е0115-65-1 | м<br>-Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных | 0,78 | 653,62<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 510<br>244 | 5<br>2 | 258<br>105 | 1,79<br>0,01 | 1<br>- |
| 60 | Е0115-180-3 | м2<br>-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 0,78 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 239<br>51 | 2<br>1 | 54<br>105 | 0,39<br>- | -<br>- |
| | | м2<br>ОКНО 1,2х1,5 | | | | | | | | |
| 61 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57<br>194,33 | 21,24<br>3,31 | 216<br>194 | 21<br>3 | 213<br>108 | 1,29<br>0,03 | 1<br>- |
| 62 | Е0156-3-2 | шт<br>-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 0,65 | 146,99<br>140,36 | 6,63<br>1,04 | 96<br>91 | 4<br>1 | 99<br>108 | 0,95<br>0,01 | 1<br>- |
| 63 | Е0110-91-5<br>Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2<br>-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2<br>м2 | 1,8 | 460,21<br>213,7 | 24,15<br>7,99 | 828<br>385 | 43<br>14 | 431<br>108 | 1,28<br>0,04 | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 1,8 | 5618 | - | 10112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка подоконников м2 | 0,65 | 146,37 | 6,98 | 95 | 5 | 78 | 0,67 | - |
| | | м2 | | 108,16 | 2,65 | 70 | 2 | 108 | 0,01 | - |
| 66 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м | 1,3 | 4100 | - | 5330 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних м2 | 1,26 | 653,62 | 6,33 | 824 | 8 | 417 | 1,79 | 2 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 394 | 3 | 105 | 0,01 | - |
| 68 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 1,26 | 306,5 | 2,1 | 386 | 3 | 87 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 82 | 1 | 105 | - | - |
| 69 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов м2 | 1,3 | 14,39 | 1,29 | 19 | 2 | 19 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 17 | - | 107,1 | - | - |
| 70 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м | 1,3 | 190,3 | 0,56 | 247 | 1 | 57 | 0,26 | - |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 53 | - | 107,1 | - | - |
| 71 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных м | 0,63 | 653,62 | 6,33 | 412 | 4 | 208 | 1,79 | 1 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 197 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 72 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 0,63 | 306,5 | 2,1 | 193 | 1 | 44 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 41 | - | 105 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 51249 | 231 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3662 | 69 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 51249 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2530 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3731 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 43412 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1415 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3980 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 597 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3314 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. КВАРТИРА 7 | | | | | | | | |
| | | Окно 2,2х1,5 | | | | | | | | |
| 73 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 74 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 1,15 | 146,99 | 6,63 | 169 | 8 | 176 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 161 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 75 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 3,3 | 379,3 | 23,6 | 1252 | 78 | 730 | 1,18 | 4 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 649 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | | |
| 76 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 3,3 | 5618 | - | 18539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка подоконников м2 | 1,15 | 146,37 | 6,98 | 168 | 8 | 138 | 0,67 | 1 |
| | | м2 | | 108,16 | 2,65 | 124 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 78 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м | 2,3 | 4100 | - | 9430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних м2 | 1,56 | 653,62 | 6,33 | 1020 | 10 | 516 | 1,79 | 3 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 488 | 4 | 105 | 0,01 | - |
| 80 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 1,56 | 306,5 | 2,1 | 478 | 3 | 108 | 0,39 | 1 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 101 | 1 | 105 | - | - |
| 81 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов м2 | 2,3 | 14,39 | 1,29 | 33 | 3 | 33 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 30 | 1 | 107,1 | - | - |
| 82 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м | 2,3 | 190,3 | 0,56 | 438 | 1 | 101 | 0,26 | 1 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 94 | - | 107,1 | - | - |
| 83 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных м | 0,78 | 653,62 | 6,33 | 510 | 5 | 258 | 1,79 | 1 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 244 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 84 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными м2 | 0,78 | 306,5 | 2,1 | 239 | 2 | 54 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 51 | 1 | 105 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 32492 | 139 | | | 13 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 2137 | 43 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 32492 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1463 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2180 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27969 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 783 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2327 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 349 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2089 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 36907 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2529 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 36911 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2529 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. КВАРТИРА 10 | | | | | | | | |
| | | Окно 2,2х1,5 | | | | | | | | |
| 85 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 1,15 | 146,99 | 6,63 | 169 | 8 | 176 | 0,95 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 161 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 87 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 3,3 | 379,3 | 23,6 | 1252 | 78 | 730 | 1,18 | 4 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 649 | 27 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | | |
| 88 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 3,3 | 5618 | - | 18539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Е0110-22-2 | -Установка подоконников м2 | 1,15 | 146,37 | 6,98 | 168 | 8 | 138 | 0,67 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 108,16 | 2,65 | 124 | 3 | 108 | 0,01 | - |
| 90 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м | 2,3 | 4100 | - | 9430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних | 1,56 | 653,62 | 6,33 | 1020 | 10 | 516 | 1,79 | 3 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 488 | 4 | 105 | 0,01 | - |
| 92 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 1,56 | 306,5 | 2,1 | 478 | 3 | 108 | 0,39 | 1 |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 101 | 1 | 105 | - | - |
| 93 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов м2 | 2,3 | 14,39 | 1,29 | 33 | 3 | 33 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 30 | 1 | 107,1 | - | - |
| 94 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м | 2,3 | 190,3 | 0,56 | 438 | 1 | 101 | 0,26 | 1 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 94 | - | 107,1 | - | - |
| 95 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных м | 0,78 | 653,62 | 6,33 | 510 | 5 | 258 | 1,79 | 1 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 244 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| 96 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска м2 | 0,78 | 306,5 | 2,1 | 239 | 2 | 54 | 0,39 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | 65,03 | 0,79 | 51 | 1 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ОКНО 1,2х1,5 | | | | | | | | |
| 97 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 | 215,57 | 21,24 | 216 | 21 | 213 | 1,29 | 1 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 194 | 3 | 108 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 98 | Е0156-3-2 | -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 0,65 | 146,99 | 6,63 | 96 | 4 | 99 | 0,95 | 1 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 91 | 1 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 99 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 1,8 | 460,21 | 24,15 | 828 | 43 | 431 | 1,28 | 2 |
| | | | | 213,7 | 7,99 | 385 | 14 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 100 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 1,8 | 5618 | - | 10112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 101 | Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка подоконников | 0,65 | 146,37 | 6,98 | 95 | 5 | 78 | 0,67 | - |
| | | м2 | | 108,16 | 2,65 | 70 | 2 | 108 | 0,01 | - |
| 102 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм | 1,3 | 4100 | - | 5330 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | м | | | | | | | | |
| 103 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов внутренних | 1,26 | 653,62 | 6,33 | 824 | 8 | 417 | 1,79 | 2 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 394 | 3 | 105 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 104 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 1,26 | 306,5 | 2,1 | 386 | 3 | 87 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 82 | 1 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 105 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных отливов | 1,3 | 14,39 | 1,29 | 19 | 2 | 19 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 17 | - | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 106 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали | 1,3 | 190,3 | 0,56 | 247 | 1 | 57 | 0,26 | - |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 53 | - | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 107 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов наружных | 0,63 | 653,62 | 6,33 | 412 | 4 | 208 | 1,79 | 1 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 197 | 2 | 105 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 108 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 0,63 | 306,5 | 2,1 | 193 | 1 | 44 | 0,39 | - |
| | | | | 65,03 | 0,79 | 41 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | | 51249 | 231 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3662 | 69 | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51249 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2530 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3731 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 43412 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1415 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3980 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 597 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 3314 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 58543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4328 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 237489 | 1061 | | | 102 |
| | | | Тенге | | | 16785 | 320 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 237489 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11583 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 17105 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 201617 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6443 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18245 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2737 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15344 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 271078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19842 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 271081 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19842 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружение 1,1%.0,8 | Тенге | | | 2386 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 273467 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на транспорт Привязных материалов. 0,536% | Тенге | | | 1466 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время 1,7%.0,9 | Тенге | | | 4184 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 2735 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 1094 | | | | |
| | | Итого базовых ценах 2001года | Тенге | | | 282946 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2015 г с К= 2,55742 | Тенге | | | 723613 | | | | |
| | | Налоги сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 14472 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 738085 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 88570 | | | | |
| | | Итого по акту выполненных работ | Тенге | | | 826655 | | | | |

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Сатканов А.М.

Заказчик: ТОО «Калатас»
Муханов Д.А.

Представители Заказчика: технадзор
Утегалиев Г.Б.

Старший по дому

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Калатас»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АИАС строй Сервис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт жилого дома Пушкина №4. в п.Таскала, Таскалинском районе ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КПЖД

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

АКТ №2
Выполненных работ за август 2015 г.

по договору № 6 от 25 Июнь 2015г.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1601,547 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1661 чел.-ч
Сметная заработная плата 279,786 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2 | 420 | 48,37 | 4,36 | 20315 | 1831 | 20102 | 0,29 | 121 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 18484 | 286 | 107,1 | 0,01 | 2 |
| 2 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки,частично стропил м2 | 420 | 24,15 | 2,64 | 10143 | 1109 | 9878 | 0,15 | 64 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 9034 | 189 | 107,1 | - | 2 |
| 3 | Е0158-3-3 | -Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных окно | 2 | 266,31 | 31,5 | 533 | 63 | 514 | 1,59 | 3 |
| | | | | 234,81 | 4,97 | 470 | 10 | 107,1 | 0,04 | - |
| 4 | Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка стропил м3 | 1,2 | 21898,02 | 417,85 | 26278 | 501 | 5268 | 25,42 | 30 |
| | | | | 3907,13 | 157,5 | 4689 | 189 | 108 | 0,78 | 1 |
| 5 | Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 | 1,2 | 599,34 | 35,14 | 719 | 42 | 202 | 0,9 | 1 |
| | | | | 142,31 | 13,23 | 171 | 16 | 108 | 0,07 | - |
| 6 | Е0158-14-3 | -Устройство обрешетки с | 420 | 76,8 | 1,45 | 32256 | 609 | 11610 | 0,17 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Коррек.мат<br>ер | прозорами из брусков под<br>кровлю | | 25,58 | 0,23 | 10744 | 97 | 107,1 | - | 1 |
| 7 | E0110-52-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Огнезащита обрешетки под<br>кровлю<br>м2 | 420 | 21,41<br>5,38 | 1,14<br>0,42 | 8993<br>2260 | 478<br>178 | 2634<br>108 | 0,03<br>- | 14<br>1 |
| 8 | E0112-7-8<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>12<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство кровель различных<br>типов. Устройство кровельного<br>покрытия из профилированного<br>оцинкованного листа<br>м2 | 420 | 137,88<br>108,31 | 10,38<br>1,46 | 57909<br>45489 | 4358<br>614 | 49376<br>107,1 | 0,65<br>0,01 | 274<br>3 |
| 9 | C11011-3940<br>Изм. и<br>доп.<br>вып.17 | -Профилированный настил<br>оцинкованный высотой профиля<br>44 мм, толщиной стали 0,7 мм,<br>с защитным покрытием<br>м2 | 483 | 745<br>- | -<br>- | 359835<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | E0112-10-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство мелких покрытий<br>(конек,ендовы)<br>м2 | 20,88 | 568,05<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 11861<br>3679 | 32<br>12 | 3954<br>107,1 | 1,12<br>- | 23<br>- |
| | | | | | СЛУХОВЫЕ ОКНА - 2 ШТ | | | | | |
| 11 | E0110-15-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство слуховых окон<br>шт | 2 | 3246,04<br>1107,45 | 102,01<br>39,37 | 6492<br>2215 | 204<br>79 | 2477<br>108 | 6,99<br>0,19 | 14<br>- |
| 12 | E0112-7-6<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>12<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство покрытия слуховых<br>окон<br>м2 | 11,2 | 377,33<br>271,69 | 10,25<br>3,85 | 4226<br>3043 | 115<br>43 | 3305<br>107,1 | 1,7<br>0,02 | 19<br>- |
| 13 | C11011-3940<br>Изм. и<br>доп.<br>вып.17 | -Профилированный настил<br>оцинкованный высотой профиля<br>44 мм, толщиной стали 0,7 мм,<br>с защитным покрытием<br>м2 | 12,88 | 745<br>- | -<br>- | 9596<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | E0112-10-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Устройство мелких покрытий<br>/конек,ендова/ из листовой<br>стали<br>м2 | 8,22 | 568,05<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 4669<br>1448 | 13<br>5 | 1556<br>107,1 | 1,12<br>- | 9<br>- |
| 15 | E0158-14-3 | -Устройство обрешетки | 11,2 | 76,8 | 1,45 | 860 | 16 | 310 | 0,17 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 25,58 | 0,23 | 286 | 3 | 107,1 | - | - |
| 16 | E0110-52-1 | -Огнезащита обрешетки под кровлю | 11,2 | 21,41 | 1,14 | 240 | 13 | 70 | 0,03 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 5,38 | 0,42 | 60 | 5 | 108 | - | - |
| 17 | C12065-72 | -Окно жалюзийное | 1 | 4250 | - | 4250 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | C11011-821 | -Ручка-скоба | 2 | 308 | - | 616 | - | - | - | - |
| шт | - | - - | - | - | - | - | | | | |
| 19 | C11011-813 | -Задвижка накладные | 2 | 142 | - | 284 | - | - | - | - |
| шт | - | - - | - | - | - | - | | | | |
| 20 | C11011-819 | -Петля накладные | 4 | 40 | - | 160 | - | - | - | - |
| шт | - | - - | - | - | - | - | | | | |
| 21 | E0169-14-1 | -Устройство деревянной лестницы | 2,52 | 334,35 | 5,28 | 843 | 13 | 62 | 0,19 | - |
| | | м2 | | 26,6 | 0,83 | 67 | 2 | 90 | 0,01 | - |
| 22 | E0110-52-1 | -Огнезащита элементов лестницы | 2,52 | 21,41 | 1,14 | 54 | 3 | 16 | 0,03 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м2 | | 5,38 | 0,42 | 14 | 1 | 108 | - | - |
| | | | | | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ | | | | | |
| 23 | E0155-3-1 | -Разборка вентшахт из кирпича | 8,2 | 2719,44 | 399,69 | 22299 | 3277 | 20750 | 15,88 | 130 |
| | | м3 | | 2319,75 | 63 | 19022 | 517 | 106,2 | 0,54 | 4 |
| 24 | E0165-28-1 | -Прочистка вентиляционных каналов | 60 | 47,32 | 0,51 | 2839 | 31 | 2237 | 0,21 | 12 |
| | | м | | 32,27 | 0,09 | 1936 | 5 | 115,2 | - | - |
| 25 | E0108-13-1 | -Кладка наружных стен из бетонных блоков | 8,2 | 2181,81 | 364,89 | 17891 | 2992 | 7081 | 4,43 | 36 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 675,34 | 137,81 | 5538 | 1130 | 106,2 | 0,66 | 5 |
| 26 | С ПРАЙС | -Бетонные перегородочные блоки | 854 | 55,28 | - | 47212 | - | - | - | - |
| шт | - | - - | - | - | - | - | | | | |
| 27 | E0158-18-6 | -Устройство примыкания к вентканалам из листовой стали | 13,6 | 220,7 | 0,84 | 3002 | 11 | 327 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 22,34 | 0,14 | 304 | 2 | 107,1 | - | - |
| 28 | E0120-21-5 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2400 мм | 2 | 3213,97 | 31,54 | 6428 | 63 | 792 | 1,82 | 4 |
| | | | | 297,68 | 11,81 | 595 | 24 | 128 | 0,06 | - |

шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 2 | 7455,06 | 73,85 | 14910 | 148 | 1463 | 3,67 | 7 |
| | | | | 608,58 | 26,58 | 1217 | 53 | 115,2 | 0,13 | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| | | | | | ОКНА НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ | | | | | |
| 30 | Е0156-2-2 | -Снятие оконных переплетов остекленных | 8 | 74,9 | 6,81 | 599 | 54 | 598 | 0,46 | 4 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 545 | 9 | 108 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0156-1-1 | -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 2 | 215,57 | 21,24 | 431 | 42 | 427 | 1,29 | 3 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 389 | 7 | 108 | 0,03 | - |
| шт | | | | | | | | | | |
| 32 | Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 | 8 | 406,32 | 23,17 | 3251 | 185 | 1618 | 1,07 | 9 |
| | | | | 179,48 | 7,73 | 1436 | 62 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 8 | 5618 | - | 44944 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 34 | Е0110-22-2 | -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 1,47 | 157,19 | 5,58 | 231 | 8 | 170 | 0,59 | 1 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 138 | 3 | 120 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | С12061-195 Изм. и | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | 4,2 | 2860 | - | 12012 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню м2 | 4,5 | 708,14 | 7,91 | 3187 | 36 | 1542 | 2,06 | 9 |
| | | | | 359,66 | 2,99 | 1618 | 13 | 94,5 | 0,01 | - |
| 37 | Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке м2 | 4,5 | 316,78 | 2,63 | 1426 | 12 | 322 | 0,45 | 2 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 337 | 4 | 94,5 | - | - |
| 38 | Е0158-4-1 | -Разборка подоконных отливов из листовой стали (подъезды) м | 4,2 | 14,39 | 1,29 | 60 | 5 | 60 | 0,09 | - |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 55 | 1 | 107,1 | - | - |
| 39 | Е0158-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали м | 4,2 | 190,3 | 0,56 | 799 | 2 | 184 | 0,26 | 1 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 172 | - | 107,1 | - | - |
| | | | | | ОКНА ФРОНТОННЫЕ | | | | | |
| 40 | Е0110-16-1 | -Установка блоков оконных, площадь проема до 2 м2 м2 | 1,25 | 491,28 | 71,29 | 614 | 89 | 446 | 1,64 | 2 |
| | | | | 272,25 | 25,25 | 340 | 32 | 120 | 0,1 | - |
| 41 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Блоки оконные из ПХВ профилей: одноэлементные глухие м2 | 1,25 | 4472 | - | 5590 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОДЪЕЗДЫ | | | | | |
| 42 | Е0156-12-1 | -Снятие дверных полотен м2 | 11,34 | 59,88 | 6,55 | 679 | 74 | 666 | 0,36 | 4 |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 605 | 12 | 108 | 0,01 | - |
| 43 | Е0156-11-1 | -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 4 | 320,85 | 30,15 | 1283 | 121 | 1268 | 1,96 | 8 |
| | | | | 290,7 | 2,9 | 1163 | 12 | 108 | 0,19 | 1 |
| шт 44 | Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2 | 5,67 | 446,86 | 128,16 | 2534 | 727 | 1341 | 1,03 | 6 |
| | | | | 174,4 | 44,59 | 989 | 253 | 108 | 0,17 | 1 |
| 45 | С12062-5 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, | 5,67 | 3540 | - | 20072 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21-12,5 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | E0110-90-2 | м2<br>-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 5,67 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 1876<br>1544 | 182<br>69 | 1935<br>120 | 1,49<br>0,06 | 8<br>- |
| 47 | C12022-2 | м2<br>-Двери металлические двухстворчатые огрунтованные и окрашенные | 2 | 37400<br>- | -<br>- | 74800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| шт<br>48 | C11011-790 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 2 | 1960<br>- | -<br>- | 3920<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | C11011-791 | комплект<br>-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 2 | 1380<br>- | -<br>- | 2760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | C11011-814 | комплект<br>-Закрыватель дверной | 2 | 5500<br>- | -<br>- | 11000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| шт<br>51 | E0115-65-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню | 3,6 | 708,14<br>359,66 | 7,91<br>2,99 | 2549<br>1295 | 28<br>11 | 1234<br>94,5 | 2,06<br>0,01 | 7<br>- |
| 52 | E0115-180-5<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | м2<br>-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 3,6 | 257,97<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 929<br>161 | 8<br>3 | 155<br>94,5 | 0,27<br>- | 1<br>- |
| 53 | E0156-26-1<br>Изм. и<br>доп.вып.10 | м2<br>-Установка наличников<br>м | 11,1 | 99,63<br>11,97 | 0,41<br>0,07 | 1106<br>133 | 5<br>1 | 144<br>108 | 0,08<br>- | 1<br>- |
| | | | | | РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ | | | | | |
| 54 | E0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 150 | 32,87<br>32,87 | -<br>- | 4931<br>4931 | -<br>- | 4931<br>100 | 0,23<br>- | 34<br>- |
| 55 | E0115-37-9<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>11 СН РК<br>8.02-02-20<br>02, СН РК | м2<br>-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе<br>м2 | 31,7 | 1087,69<br>324,35 | 3,58<br>1,17 | 34480<br>10282 | 113<br>37 | 9751<br>94,5 | 1,87<br>0,01 | 59<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-14-20<br>05<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | | | | | | | | | |
| 56 | Е0115-180-4<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 31,7 | 338,18<br>93,41 | 2,91<br>1,1 | 10720<br>2961 | 92<br>35 | 2831<br>94,5 | 0,56<br>0,01 | 18<br>- |
| 57 | Е0115-61-3<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен<br>м2 | 150 | 334,18<br>156,03 | 5,08<br>1,21 | 50127<br>23405 | 762<br>182 | 22289<br>94,5 | 0,85<br>0,06 | 128<br>10 |
| 58 | Е0115-169-5<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Шпаклевка стен<br>м2 | 150 | 40,75<br>22,05 | 0,06<br>0,03 | 6112<br>3307 | 9<br>4 | 3128<br>94,5 | 0,13<br>- | 19<br>- |
| 59 | Е0115-180-3<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>м2 | 67,5 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 21383<br>5048 | 177<br>67 | 4833<br>94,5 | 0,45<br>- | 30<br>- |
| 60 | Е0115-165-8<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке<br>м2 | 82,5 | 185,31<br>90,05 | 2,35<br>0,9 | 15288<br>7429 | 194<br>74 | 7090<br>94,5 | 0,54<br>- | 44<br>- |
| 61 | Е0162-16-3 | -Окраска масляными составами ограждений лестничной клетки<br>м2 | 2 | 227,61<br>184,39 | 0,14<br>0,05 | 455<br>369 | -<br>- | 349<br>94,5 | 1,14<br>- | 2<br>- |
| | | | | | ФАСАД | | | | | |
| 62 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (цоколь)<br>м2 | 52,1 | 32,87<br>32,87 | -<br>- | 1713<br>1713 | -<br>- | 1713<br>100 | 0,23<br>- | 12<br>- |
| 63 | Е0115-70-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен<br>м2 | 52,1 | 1034,13<br>222,01 | 6,15<br>2,34 | 53878<br>11567 | 320<br>122 | 11046<br>94,5 | 1,32<br>0,01 | 69<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 52,1 | 316,78 | 2,63 | 16504 | 137 | 3731 | 0,45 | 23 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 74,78 | 0,99 | 3896 | 51 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 65 | Е0153-18-1 | -Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1,2 | 15605,81 | 474,95 | 18727 | 570 | 6801 | 35,39 | 42 |
| | | | | 5258,25 | 78,75 | 6310 | 95 | 106,2 | 0,43 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | | ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА-2шт | | | | | |
| 66 | Е0108-3-3 | -Устройство основания из ПГС | 1 | 2620,06 | 126,11 | 2620 | 126 | 202 | 0,98 | 1 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | м3 | | 142,31 | 47,81 | 142 | 48 | 106,2 | 0,23 | - |
| 67 | Е0111-27-1 | -Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток | 7,2 | 289,2 | 20,99 | 2082 | 151 | 1085 | 0,83 | 6 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 128,34 | 7,85 | 924 | 57 | 110,7 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 68 | С143003-40 | -Плитка тротуарная | 7,2 | 1670 | - | 12024 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | КОЗЫРЬКИ | | | | | |
| 69 | Е0146-35-2 | -Разборка железобетонных козырьков | 0,8 | 3437,46 | 1725,21 | 2750 | 1380 | 1892 | 10,48 | 8 |
| | | | | 1712,25 | 652,5 | 1370 | 522 | 100 | 3,18 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | КОЗЫРЕК КР-1-2ШТ | | | | | | | | |
| 70 | Е0109-24-1 | -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | 0,09 | 17116,92 | 4865,49 | 1541 | 438 | 933 | 71,47 | 6 |
| | т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 11498,85 | 1305,85 | 1035 | 118 | 81 | 4,76 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 71 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,0936 | 154400 | - | 14452 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 72 | Е0109-48-4 | -Электродуговая сварка при монтаже козырьков | 0,0936 | 2452,13 | 545,76 | 230 | 51 | 104 | 5,25 | - |
| | | | | 1230,75 | - | 115 | - | 90 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 73 | Е12021 | -Окраска металлоконструкций козырьков за 2 раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 | 0,09 | 6512 | - | 586 | - | 211 | 21,62 | 2 |
| | | | | 1953,6 | - | 176 | - | 120 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 74 | Е0109-42-1 | -Монтаж кровельного покрытия | 8 | 112,01 | 42,2 | 896 | 338 | 448 | 0,36 | 3 |
| | т.ч. | козырька | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 58,74 | 10,44 | 470 | 83 | 81 | 0,04 | - |
| | К=1,15 и | м2 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 75 | С11011-3940 | -Профилированный настил | 8 | 745 | - | 5960 | - | - | - | - |
| | Изм. и | оцинкованный высотой профиля | | | | | | | | |
| | доп. | 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | вып.17 | с защитным покрытием | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 76 | С11011-2125 | -Шуруп-саморез оцинкованный с | 100 | 0,55 | - | 55 | - | - | - | - |
| | Изм. и | прессшайбой 6,3х25 мм | | | | | | | | |
| | доп.вып.12 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | шт | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-03-20 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| 77 | Е0112-10-1 | -Устройство мелких покрытий | 8,2 | 185,12 | 1,55 | 1518 | 13 | 1553 | 1,12 | 9 |
| | т.ч. | /подшивка козырька снизу и по | | | | | | | | |
| | п-1.25 | торцам/ | | 176,21 | 0,59 | 1445 | 5 | 107,1 | - | - |
| | К=1,15 и | | | | | | | | | |
| | К=1,25 | м2 | | | | | | | | |
| 78 | С11011-3640 | -Профилированный лист | 8,2 | 411 | - | 3370 | - | - | - | - |
| | Изм. и | оцинкованный высотой профиля | | | | | | | | |
| | доп. | 10 мм, толщиной стали 0,45 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | вып.17 | мм,с защитным покрытием | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 79 | Е0108-3-3 | -Устройство основания под | 5,9 | 2620,06 | 126,11 | 15458 | 744 | 1191 | 0,98 | 6 |
| | т.ч. | отмостку из ПГС | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 142,31 | 47,81 | 840 | 282 | 106,2 | 0,23 | 1 |
| | К=1,15 и | м3 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 80 | Е0111-2-9 | -Устройство отмостки из бетона | 8,9 | 9689,03 | - | 86232 | - | 6424 | 4,21 | 37 |
| | т.ч. | класса В15 | | | | | | | | |
| | п-1.25 | | | 652,05 | - | 5803 | - | 110,7 | - | - |
| | К=1,15 и | м3 | | | | | | | | |
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | | | | ТРАНСПОРТ МУСОРА | | | | | |
| 81 | С001031-А26 | -Погрузка мусора | 33 | 27,1 | - | 894 | - | 626 | 0,4 | 13 |
| | -1 | | | | | | | | | |
| | | т | | 18,97 | - | 626 | - | 100 | - | - |
| 82 | С010333-А15 | -Транспорт мусора на 15км | 33 | 108,2 | - | 3571 | - | 714 | 0,45 | 15 |
| | -1 | | | | | | | | | |
| | | т | | 21,64 | - | 714 | - | 100 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1260921 | 23119 | | | 1495 |
| | | | Тенге | | | 236560 | 5730 | | | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1144826 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 205854 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 236638 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 531636 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 150969 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 4465 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 243994 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 122 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 36599 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83329 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1472150 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1623 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 273237 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 91918 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 220 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1821 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 89252 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1485 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 223 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5604 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 99008 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2044 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 24177 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20049 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3831 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 138 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 96 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4492 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 674 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1720 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 30390 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4505 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1601547 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1661 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 279786 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружение 1,1%.0,8 | Тенге | | | 14094 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 1615641 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на транспорт Привязных материалов. 0,536% | Тенге | | | 8660 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время 1,7%.0,9 | Тенге | | | 24719 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 16156 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 6463 | | | | |
| | | Итого базовых ценах 2001года | Тенге | | | 1671639 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2015 г с К= 2,55742 | Тенге | | | 4275063 | | | | |
| | | Налоги сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 85502 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 4360585 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 523270 | | | | |
| | | Итого по акту выполненных работ | Тенге | | | 4883855 | | | | |

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

_____ Сатканов А.М.

Заказчик: ТОО «Калатас»

_____ Муханов А.А.

Представители Заказчика: технадзор

_____ Утегалиев Г.Б.

Старший по дому Адилов Ш.Б.